

合水县店子乡人民政府文件

合店政函（2024）29号

店子乡店子村护坡塌陷加固建设项目 绩效自评报告

店子乡店子村护坡塌陷加固建设项目由合水县农村综合改革领导小组办公室《关于下达2023年“一事一议”财政奖补项目的批复》（合综改发〔2023〕7号）批复实施，实施主要内容：在店子街口拆除原有挡墙41平方米，新建毛石挡土墙36.4米，修补渗水砖661平方米，压埋DN300双壁波纹管17.4米，压埋DN300钢管2米，新建污水检查井1座，混凝土排水渠4.2米，混凝土截水沟36.4米，亭子刷漆22平方米，亭子拆除损坏瓷砖10平方米，亭子新铺灰色瓷砖10平方米，廊架刷漆40平方米，拆除原有铁丝围网99.6米，新建铁丝围网266.7米，栽植爬山虎198米，新建青砖矮墙334.4米，新建青砖护坡18.9米，修补青砖造型墙30米（琉璃瓦帽损坏处新做），修补青砖造型墙80平方米《损坏墙体处补砖》，栽植雪松4株，樱花4株，丁香25株，月季24株，草坪196.5平方米《混播草》。

一、绩效目标分解下达情况

1. 农村综改资金下达预算及项目情况。农村综改资金安排 36 万元，自筹资金 1.68 万元，用于店子乡店子村护坡塌陷加固建设项目，资金分配科学，下达及时，建成的项目总体运行正常，发挥效益良好，实现了预算绩效管理目标。

2. 农村综改资金项目绩效目标设定情况（见绩效自评表）。

二、绩效自评工作开展情况

项目完工后，县财政局组织乡村，通过查阅资料、实地查看、民意调查等方式，对该项目建成后效益发挥及群众满意度情况进行了全面细致分析。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。该项目总投资 37.68 万元，资金来源为 2023 年农村综改资金。

2、项目资金执行情况分析。该项目中标价 37.13 万元，竣工验收后，除质保金外全部支付。

3、项目资金管理情况分析。该项目资金严格按照项目管理资金拨付要求，严格执行国库集中支付，对项目进行了公示公告。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。年内已完成项目产出指标，产出数量、质量、时效、成本等指标均能按时按量完成。目

前已投入使用，效益良好。

2、效益指标完成情况分析。通过实施店子乡店子村护坡塌陷加固建设项目，为全乡群众的出行提供了便利，确保群众出行安全得到保障。

3、满意度指标完成情况分析。经调查，项目实施后受益群众满意度为 98%。

附件：2023 年绩效目标自评表

店子乡人民政府



2024 年 3 月 15 日

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		店子乡店子村护坡塌陷加固建设项目						
主管部门		合水县财政局			实施单位	店子乡人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	37.68	37.68	37.68	10	100	10
		其中：当年财政拨款	36	36	36	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	1.68	1.68	1.68	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：通过基础设施项目实施，有效提升了农村公益设施共享共建。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拆除原有挡墙41立方米	≥41m³	41m³	10	10	无偏差
			新建毛石挡土墙30.7米	≥30.7m	30.7m			无偏差
			修补渗水砖66.1平方米	≥66.1m²	66.1m²			无偏差
			新建渗水砖266.59平方米	≥266.59m²	266.59m²			无偏差
			压埋DN300双壁波纹管17.4米	≥17.4m	17.4m			无偏差
			压埋DN300钢管2米	≥2m	2m			无偏差
			新建污水检查井3座	≥3座	3座			无偏差
			新建青砖长城墙34.6米	≥34.6m	34.6m			无偏差
			新建1.8米高空斗墙190米	≥190m	190m			无偏差
			安装太阳能庭院灯4盏	≥4盏	4盏			无偏差
			新建火烧板院坪112.78平方米	≥112.78m²	112.78m²			无偏差
			刷漆75平方米	≥75m²	75m²			无偏差
			新建15cm厚混凝土路面155.21平方米	≥155.21m²	155.21m²			无偏差
			新建1.2*1.2树池7个，0.6*0.6树池3个	≥10个	10个			无偏差
			新建铁丝围网284米	≥284m	284m			无偏差
			栽植雪松4株、樱花4株	≥8株	8株			无偏差
			新建12cm厚混凝土路面148平方米	≥148m²	148m²			无偏差

		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	工作任务按时完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	控制在预算范围内	≤37.68	≤37.68	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	交通更加便利	提高	完成	10	10	无偏差
		社会效益指标	受益户数	≥2726人	≥2726人	10	10	无偏差
		生态效益指标	提高群众的生活水平	提高	提高	10	9	无偏差
		可持续影响指标	提振广大群众增收致富的信心决心	持续	持续	10	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分						100	98	无偏差
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							