

合水县水务局

合水县 2024 年产业配水项目 自评总结报告

合水县 2024 年产业配水项目于 2024 年 4 月 7 日开工建设，2024 年 6 月 1 日完成全部建设内容，现就该项目绩效指标完成情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达预算及项目情况

中共合水县委农村工作领导小组（合水县实施乡村振兴战略领导小组）以合农领发（2024）2 号文件下达合水县 2024 年中省第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级）200.00 万元，由合水县水务局监督，合水县水利建设管理站组织实施合水县 2024 年产业配水项目。该项目初步设计报告于 2024 年 1 月 20 日经合水县水务局批复（合水务发【2024】15 号），批复总投资 162.92 万元，**批复主要内容：**同意维修上水工程 1 处，30m³集水池清淤 21.97m³，拆除原上水钢管 80m，铺设 Dg89 环氧树脂涂塑无缝钢管（壁厚 6mm）80m，设镇墩 2 座，安装 50m³铁罐 1 座；新建 200m³晾晒池一座，围网 64m，9m²配电房 1 间；共铺设 100 级 PE 管道 17279m，其中 DN125PE 管（1.25MPa）5834m，DN110PE 管（1.25MPa）8253m，DN90PE

管(1.25MPa) 479m, DN75PE 管(1.6MPa) 50m, DN50PE 管(1.6MPa) 1955m, DN40PE 管(1.6MPa) 708m, 设闸阀井(1.5m×1.8m)49 座, 定向钻穿路 643m, 其中定向钻 (DN110-DN125)穿路 613m, 定向钻 DN50 穿路 30m; C25 混凝土路面拆除及恢复 85m, 排水渠拆除及恢复 380m; 安装 200QJ20-81/6 (7.5KW) 潜水泵 1 台, 65QY20-50(4.0kw)水泵 1 台, 离心式过滤器 1 台, 配电柜 2 面, 自动化上水设备 1 套, 100KVA 变压器 1 台, 高压线路 0.2km, 低压线路 0.2km, JHS (3*10mm²) 防水橡套电缆 80m, 3*6 铜芯绝缘电力电缆 100m。

(二) 资金项目绩效目标设定情况

目标 1: 铺设 100 级 PE 管道 17279m; 新建闸阀井 49 座; 新建 200m³ 晾晒池 1 座, 9m² 配电房 1 间; 安装 50m³ 铁罐 1 座。

目标 2: 解决何家畔镇显头村、柳家川村、郭庄村、赵楼子村 900 亩露天黑木耳种植供水问题。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 评价范围及对象

评价范围: 年度总体目标、绩效指标完成情况、工程建设情况等

评价对象: 参与项目建设的相关单位及用水户

(二) 评价时间

项目验收后即开始绩效自评。

(三) 评价方式

通过查阅资料, 实地查看试运行情况, 开展问卷调查等方式对比年度指标值和实际完成值, 并打分, 对未完成的指标及时分析原因, 制定整改措施。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

下达中省第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级）200.00 万元实施合水县 2024 年产业配水项目。

2、项目资金执行情况分析。

资金下达后，我局于 2024 年 3 月 27 日对该项目进行了公开招投标，并于 4 月 2 日签订了该项目的施工合同。

3、项目资金管理情况分析。

资金管理严格按照财政部、水利部下发的《农村饮水安全项目建设资金管理办法》规定执行，对地方配套资金统一纳入预算内管理，实行财政集中支付，按照工程进度付款，由施工单位按照工程进度编制工程结算表，报监理单位审查签字后由项目法人代表审核报账。通过层层把关，责任到人，保证资金规范运行，未发生挤占、挪用、滞留、骗付建设资金的事件，无拖欠水利扶贫工程款和农民工工资的现象，确保专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：铺设各类 100 级 PE 供水管道 15312.60m，新建闸阀井 49 座，新建 200m³ 晾晒池 1 座，配电房 9m²，安装 50m³ 铁罐 1 座。**（2）质量目标。**该项目于 2024 年 6 月 10 日进行了合同工程完工验收，经建设单位、设计单位、监理单位查阅资料，实地踏勘现场、认为该工程形象较好，达到“合格”标准，项目验收合格率为 100%。**（3）时效目标。**该项目实际开工时间为 2024 年 4 月 7 日，完工时间为 2024 年 6 月 1 日，按合同工期完成了全部建设内容，项目完成及时率为 100%。**（4）成本目标。**实际支付进度款 1966868.71 元。

2、效益指标完成情况分析

(1) **经济效益**。工程实施后，提高了产业供水保障程度。(2) **社会效益**。受益为何家畔镇显头村、柳家川村、郭庄村、赵楼子村 900 亩露天黑木耳。(3) **可持续影响指标**。工程设计使用年限大于等于 15 年。

3、满意度指标完成情况分析

通过组织开展群众满意度调查，受益群众对项目建设比较满意，共发放调查问卷 10 份，回收问卷 10 份，总体满意度达到 100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对比年度指标值和全年实际完成情况，该项目数量指标存在偏差，数量指标存在偏差的主要原因为该项目实际施工过程中，地形变化及协调困难，调整了管线铺设路径及施工方法。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目的绩效自评结果作为以后该村实施项目的主要依据，绩效自评结果面向社会公开。

六、附件

项目绩效自评表

