

合水县水务局

2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

甘根据《甘肃省财政厅关于下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第六批)预算的通知》(甘财农〔2024〕51 号),合水县下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金 100.00 万元,由合水县水务局监督,合水县水利建设管理站组织实施合水县新村水库水毁修复项目。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

甘财农〔2024〕51 号下达我县 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金 100 万元,资金已全部到位。

资金下达后,合水县水利建设管理站签订了合同要求乙方:1.按照甲方制定的实施方案要求,严把项目建设质量,

确保资金投入到位、各项建设内容建设到位。2.在项目实施过程中，集中对施工人员进行安全生产培训，提高安全防范意识，排查安全隐患，不发生安全事故，确保项目顺利实施。甲方具体负责协调、指导、监督项目实施工作，确保项目建设各项任务目标落到实处。项目验收后，达到项目建设标准要求，符合项目建设设计方案，全面完成项目建设任务，将拨付全部项目资金。

（二）资金管理情况分析。

资金下达后，合水县水利建设管理站签订了工程合同要求乙方：1.按照甲方制定的实施方案要求，严把项目建设质量，确保资金投入到位、各项建设内容建设到位。2.在项目实施过程中，集中对施工人员进行安全生产培训，提高安全防范意识，排查安全隐患，不发生安全事故，确保项目顺利实施。甲方具体负责协调、指导、监督项目实施工作，确保项目建设各项任务目标落到实处。项目验收后，达到项目建设标准要求，符合项目建设设计方案，全面完成项目建设任务，将拨付全部项目资金。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

合水县新村水库水毁修复项目总体绩效目标设定为：拆除倾斜溢洪道控制段侧墙 15m，新建 C25 钢筋砼重力墙式侧墙 15m，侧墙顶宽 0.5m，底宽 2.56m，高 5.7m；恢复因开挖损坏的防浪墙 8m 及坝顶道路 48m²，迎水面坝坡恢复 80m²、

维修 200m²；凿除溢洪道控制段、渐变段及公路桥底板表层共 41m，凿除厚度 0.1m，重新浇筑 C25 钢筋砼底板表层 41m，厚 0.1m；维修溢洪道渐变段护坡 15m；闸门更换止水 2 套。

（四）绩效指标完成情况分析。

合水县新村水库水毁修复项目：

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：新建控制段侧墙 15m，溢洪道底板维修 41m，护坡 15m，安装闸门 2 套。**（2）质量目标。**该项目于 2024 年 11 月 13 日进行了合同工程完工验收，经建设单位、设计单位、监理单位查阅资料，实地踏勘现场、认为该工程形象较好，达到“合格”标准，项目验收合格率为 100%。**（3）时效目标。**该项目实际开工时间为 2024 年 4 月 1 日，完工时间为 2024 年 5 月 11 日，按合同工期完成了全部建设内容，项目完成及时率为 100%。**（4）成本目标。**实际支付进度款 870613.88 元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。工程实施后，提高了灌溉效率及水库防洪安全。**（2）社会效益。**保护固城镇、西华池镇、吉岷镇 7 个行政村 1.1 万人生命安全。**（3）可持续影响指标。**工程设计使用年限大于等于 20 年。

3、满意度指标完成情况分析

通过组织开展群众满意度调查，受益群众对项目建设比较满意，共发放调查问卷 10 份，回收问卷 10 份，总体满意

度达到 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对比年度指标值和全年实际值，该项目数量指标与成本指标存在偏差，数量指标存在偏差的主要原因为为实际施工过程中增加的工程量，成本指标存在偏差的主要原因为增加的建设内容。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目的绩效自评结果作为以后该村实施项目的主要依据，绩效自评结果面向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

