

合水县水务局

合水县新村水库水毁修复项目 自评总结报告

合水县新村水库水毁修复项目于 2024 年 9 月 20 日开工建设，2024 年 10 月 30 日完成全部建设内容，现就该项目绩效指标完成情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达预算及项目情况

甘肃省水利厅以甘水防发〔2024〕275 号文件下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第六批）100.00 万元，由合水县水务局监督，合水县水利建设管理站组织实施合水县新村水库水毁修复项目。该项目实施方案于 2024 年 8 月 1 日经合水县水务局批复（合水务发【2024】98 号），批复总投资 104.76 万元，**批复主要内容：**拆除倾斜溢洪道控制段侧墙 15m，新建 C25 钢筋砼重力墙式侧墙 15m，侧墙顶宽 0.5m，底宽 2.56m，高 5.7m；恢复因开挖损坏的防浪墙 8m 及坝顶道路 48m²，迎水面坝坡恢复 80m²、维修 200m²；凿除溢洪道控制段、渐变段及公路桥底板表层共 41m，凿除厚度 0.1m，重新浇筑 C25 钢筋砼底板表层 41m，厚 0.1m；

维修溢洪道渐变段护坡 15m；闸门更换止水 2 套。

（二）资金项目绩效目标设定情况

目标 1：新建 C25 钢筋砼重力墙式侧墙 15m；浇筑 C25 钢筋砼底板表层 41m；维修护坡 15m；闸门更换止水 2 套。

目标 2：提高水库防洪安全。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价范围及对象

评价范围：年度总体目标、绩效指标完成情况、工程建设情况等

评价对象：参与项目建设的相关单位及受益户

（二）评价时间

项目结束后即开始绩效自评。

（三）评价方式

通过查阅资料，实地查看试运行情况，开展问卷调查等方式对比年度指标值和实际完成值，并打分，对未完成的指标及时分析原因，制定整改措施。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

下达中央水利救灾资金 100.00 万元实施合水县新村水库水毁修复项目。

2、项目资金执行情况分析。

资金下达后，我局于 2024 年 9 月 13 日对该项目进行了公开招投标，并于 3 月 18 日签订了该项目的施工合同。

3、项目资金管理情况分析。

资金管理严格按照建设资金管理办法规定执行，对地方配套资金统一纳入预算内管理，实行财政集中支付，按照工程进度付款，由施工单位按照工程进度编制工程结算表，报监理单位审查签字后由项目法人代表审核报账。通过层层把关，责任到人，保证资金规范运行，未发生挤占、挪用、滞留、骗付建设资金的事件，无拖欠工程款和农民工工资的现象，确保专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：新建控制段侧墙 15m，溢洪道底板维修 41m，护坡 15m，安装闸门 2 套。**（2）质量目标。**该项目于 2024 年 11 月 13 日进行了合同工程完工验收，经建设单位、设计单位、监理单位查阅资料，实地踏勘现场，认为该工程形象较好，达到“合格”标准，项目验收合格率为 100%。**（3）时效目标。**该项目实际开工时间为 2024 年 4 月 1 日，完工时间为 2024 年 5 月 11 日，按合同工期完成了全部建设内容，项目完成及时率为 100%。**（4）成本目标。**实际支付进度款 870613.88 元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。工程实施后，提高了灌溉效率及水库防洪安全。**（2）社会效益。**保护固城镇、西华池镇、吉岷镇 7 个行政村 1.1 万人生命安全。**（3）可持续影响指标。**工程设计使用年限大于等于 20 年。

3、满意度指标完成情况分析

通过组织开展群众满意度调查，受益群众对项目建设比较满意，共发放调查问卷 10 份，回收问卷 10 份，总体满意度达到 100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对比年度指标值和全年实际值，该项目数量指标与成本指标存在偏差，

数量指标存在偏差的主要原因为为实际施工过程中增加的工程量，成本指标存在偏差的主要原因为增加的建设内容。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目的绩效自评结果作为以后该村实施项目的主要依据，绩效自评结果面向社会公开。

六、附件

项目绩效自评表



合水县水务局

2024年12月31日