

合水县水务局

合水县蒿板农村供水提质增效工程

自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

合水县水务局以合水务发〔2024〕11号文件批复建设，批复建设内容有：维修净水车间1座，包括：设备拆除、搬运1套；新建排水渠21.50m；净化设备承台加固1处；屋面防水317.25m²；安装FA型一体化高效全自动净水设备（Q=100m³/h）1套，安装次氯酸钠发生器（电解盐300g/h）1套。铺设各类100级（1.0MPa）PE供水管道4863m，新建砖砌闸阀井6座。穿河（沟）8处，总长305m。硬化道路拆除及恢复8.0m³。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价对象及范围

评价对象：农村供水主体。

评价范围：供水维修保障能力

（二）评价时间

项目结束后即开始绩效自评。

（三）评价方式

项目验收采取内业资料查阅和实地丈量核查相结合的方式，主要对合水县蒿板农村供水提质增效工程的具体施工情况进行验收。将实施效果与绩效目标进行比拟综合分析绩效目标实现程度，根据评价指标体系进行打分。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

甘水财务发〔2024〕5号文件下达我县2024省级水利发展资金300万元，资金已全部到位。

资金下达后，合水县水利建设管理站签订了合水县蒿板农村供水提质增效工程合同要求乙方：1.按照甲方制定的实施方案要求，严把项目建设质量，确保资金投入到位、各项建设内容建设到位。2.在项目实施过程中，集中对施工人员进行安全生产培训，提高安全防范意识，排查安全隐患，不发生安全事故，确保项目顺利实施。甲方具体负责协调、指导、监督项目实施工作，确保项目建设各项任务目标落到实处。项目验收后，达到项目建设标准要求，符合项目建设设计方案，全面完成项目建设任务，将拨付全部项目资金。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

合水县蒿板农村供水提质增效工程总体绩效目标设定为：1、净化车间改扩建：维修净水车间1座，包括：设备拆除、搬运1套；新建排水渠21.50m；净化设备承台加固1处；屋面防水317.25m²；新建挡墙0.35m³，更换DN160PE(1.0MPa)24m，涂塑复合钢管(DN250/ $\delta=7\text{mm}$)18m，DN500PE波纹管33m，C25混凝土拆除及恢复4m³，大门大理石更换1处，安装FA型一体化高效全自动净

水设备($Q=100\text{m}^3/\text{h}$) 1 套, 安装次氯酸钠发生器(电解盐 $300\text{g}/\text{h}$) 1 套。2、输水管道工程: 铺设各类 100 级(1.0MPa) PE 供水管道 4894m , 非开挖定向钻施工 917m , 新建闸阀井 11 座。穿河(沟) 7 处, 总长 315m 。硬化道路拆除及恢复 0.45m^3 , 渗水砖拆除及恢复 125.50m^2 。3、老城镇东关村供水管道更换: 铺设 DN40PE(1.6MPa) 供水管道 284m , 新建闸阀井 1 座。自来水入户接口 19 户, 硬化道路拆除及恢复 2.4m^3 。

(三) 绩效指标完成情况分析

1、产出指标: (1) 数量指标。维修净水车间 1 座; 铺设供水管道 5178m ; 新建砖砌闸阀井 12 座。(2) 质量目标。在建设过程中严格执行“项目法人责任制、招标投标制、建设监理制及合同管理制”管理, 由合水县水利工程质量与安全管理监督站负责质量监督管理, 目前, 各单位工程建设均符合设计要求, 质量安全管理体系健全, 工程形象较好, 达到“合格”标准。(3) 时效目标。按时完成了全部维护任务。(4) 成本目标。根据项目计划和项目决算对比, 计划成本与实际成本持平。

2、效益指标: (1) 经济效益。提高了农村供水保障程度。(2) 社会效益。受益行政村个数 11 个。(3) 可持续影响指标。工程设计使用年限大于 15 年。

3、满意度指标: 通过组织开展群众满意度调查, 受益群众对项目建设比较满意, 共发放调查问卷 10 份, 回收问卷 10 份, 总体满意度达到 100%。

四、偏离目标的原因和下一步打算

通过绩效自评, 该项目未偏离目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，总结了经验。在今后的项目措施设施设备维修养护中应用此次绩效自评成果。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

项目绩效自评表

