

合水县水务局

2024 省级水利发展资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《甘肃省财政厅关于提前下达 2024 年省级水利发展资金预算的通知》（甘财农〔2023〕179 号）文件，合水县下达 2024 省级水利发展资金 306 万元，其中合水县蒿板农村供水提质增效工程 300 万元，农业水价综合改革 6 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

甘财农〔2023〕179 号文件下达我县 2024 省级水利发展资金 306 万元，资金已全部到位。

资金下达后，合水县水利建设管理站签订了合水县蒿板农村供水提质增效工程合同要求乙方：1. 按照甲方制定的实施方案要求，严把项目建设质量，确保资金投入到位、各项建设内容建设到位。2. 在项目实施过程中，集中对施工人员

进行安全生产培训，提高安全防范意识，排查安全隐患，不发生安全事故，确保项目顺利实施。甲方具体负责协调、指导、监督项目实施工作，确保项目建设各项任务目标落到实处。项目验收后，达到项目建设标准要求，符合项目建设设计方案，全面完成项目建设任务，将拨付全部项目资金。

（二）资金管理情况分析。

资金下达后，合水县水利建设管理站签订了工程合同要求乙方：1.按照甲方制定的实施方案要求，严把项目建设质量，确保资金投入到位、各项建设内容建设到位。2.在项目实施过程中，集中对施工人员进行安全生产培训，提高安全防范意识，排查安全隐患，不发生安全事故，确保项目顺利实施。甲方具体负责协调、指导、监督项目实施工作，确保项目建设各项任务目标落到实处。项目验收后，达到项目建设标准要求，符合项目建设设计方案，全面完成项目建设任务，将拨付全部项目资金。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

合水县蒿板农村供水提质增效工程总体绩效目标设定为：1、净化车间改扩建：维修净水车间 1 座，包括：设备拆除、搬运 1 套；新建排水渠 21.50m；净化设备承台加固 1 处；屋面防水 317.25 m²；新建挡墙 0.35m³，更换 DN160PE (1.0 MPa) 24m，涂塑复合钢管 (DN250/δ=7mm) 18m, DN500PE 波纹管 33m, C25 混凝土拆除及恢复 4m³，大门大理石更换 1 处，安装 FA 型一体化高效全自动净水设备 (Q=100m³/h) 1 套，安

装次氯酸钠发生器(电解盐 300g/h)1套。2、输水管道工程:铺设各类 100 级(1.0MPa)PE 供水管道 4894m,非开挖定向钻施工 917m,新建闸阀井 11 座。穿河(沟)7 处,总长 315m。硬化道路拆除及恢复 0.45m³,渗水砖拆除及恢复 125.50 m²。3、老城镇东关村供水管道更换:铺设 DN40PE(1.6MPa)供水管道 284m,新建闸阀井 1 座。自来水入户接口 19 户,硬化道路拆除及恢复 2.4m³。

合水县 2024 年农业水价综合改革项目总体绩效目标设定为:新建闸阀井(1.4*1.6)6 座, DN100LC11GM8FB 流量计(口径 100mm,流量范围:14~140m³/H)5 台, DN65LC11GM8FB 流量计(口径 65mm,流量范围:10~100m³/H)1 台, DN125PE 变 DN110PE 电熔直接 1 个, DN110PE 电熔直接 4 个, DN75PE 电熔直接 1 个, DN100 流量计配对 DN100PE 法兰、螺栓、螺母、专用垫片 1 套, DN100 流量计配对 DN100 钢法兰片、螺栓、螺母、专用垫片 1 套, 流量远传平台 GPRS 远传模块 6 套。

(四)绩效指标完成情况分析。

合水县蒿板农村供水提质增效工程:

1、产出指标:(1)数量指标。维修净水车间 1 座;铺设供水管道 5178m;新建砖砌闸阀井 12 座。(2)质量目标。在建设过程中严格执行“项目法人责任制、招标投标制、建设监理制及合同管理制”管理,由合水县水利工程质量与安全管理监督站负责质量监督管理,目前,各单位工程建设均

符合设计要求，质量安全管理体系健全，工程形象较好，达到“合格”标准。（3）时效目标。按时完成了全部维护任务。

（4）成本目标。根据项目计划和项目决算对比，计划成本与实际成本持平。

2、效益指标：（1）经济效益。提高了农村供水保障程度。（2）社会效益。受益行政村个数 11 个。（3）可持续影响指标。工程设计使用年限大于 15 年。

3、满意度指标：通过组织开展群众满意度调查，受益群众对项目建设比较满意，共发放调查问卷 10 份，回收问卷 10 份，总体满意度达到 100%。

合水县 2024 年农业水价综合改革项目：

1、产出指标：（1）数量指标。新建闸阀井 6 座，安装计量设施 6 套。（2）质量目标。在建设过程中严格执行“项目法人责任制、招标投标制、建设监理制及合同管理制”管理，由合水县水利工程质量与安全监督管理站负责质量监督管理，目前，各单位工程建设均符合设计要求，质量安全管理体系健全，工程形象较好，达到“合格”标准。（3）时效目标。按时完成了全部维护任务。（4）成本目标。根据项目计划和项目决算对比，计划成本与实际成本持平。

2、效益指标：（1）经济效益。提高了农村供水保障程度。（2）社会效益。发展农业水价综合改革面积 2300 亩。（3）可持续影响指标。工程设计使用年限大于 15 年。

3、满意度指标：通过组织开展群众满意度调查，受益群众对项目建设比较满意，共发放调查问卷 10 份，回收问卷

10 份，总体满意度达到 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过绩效自评，该项目未偏离目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，总结了经验。在今后的项目措施设施设备维修养护中应用此次绩效自评成果。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

