

合水县太白镇太白村推动红色村组织振兴建设 红色美丽村庄巩固提升项目支出绩效 评价报告

项目名称： 合水县太白镇太白村推动红色村组织振
兴建设红色美丽村庄巩固提升项目

项目主管部门： 合水县太白镇人民政府

评价委托单位： 合水县太白镇人民政府

评价机构名称： 合水县太白镇人民政府

2025 年 6 月

合水县太白镇太白村推动红色村组织振兴建设 红色美丽村庄巩固提升项目 支出报告摘要

一、项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的
- （二）项目预算安排和支出情况
- （三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）2024 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围
- （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- （三）绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

合水县太白镇太白村推动红色村组织振兴 建设红色美丽村庄巩固提升项目 支出报告正文

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。该项目建设将利用其所拥有的优质红色旅游资源，充分挖掘陕甘边革命根据地发展史，全面提升合水县的旅游产业水平并整合周边地区旅游资源。

（二）项目预算安排及使用情况。2024 年，该项目安排资金 100 万元，用于实施合水县太白镇太白村推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄巩固提升项目。

（三）项目计划内容及实施情况。该项目由合发改审(2024) 47 号文件立项批复，项目具体内容为：计划新修红色康养青石步道 1 条全长约 275 米，步道两侧安装防护栏，用约 2 米高云杉饰以点缀；依托镇域红色文化、生态环境，注重“红”“绿”结合，打造红色研学平台 1 处，在“润物无声”中接受红色文化熏陶；在红色康养青石步道沿途增设追忆亭 1 处，以图文形式，在步道沿途（含追忆亭）布设太白起义、倒水湾整编、包家寨会议、莲花寺整编等红 26 军发展重要节点的历史事件和主要人物事迹；新建起义广场 1 处约 345 平方米，布设习近平总书记的“三农”寄语和红 26 军发展壮大历程，在太白烽火台布

设“红色耀太白”标识。计划于2024年12月底之前完成所有建设内容。至目前，该项目已竣工验收并完成财政结算审核。

（四）项目组织管理。该项目主管部门为合水县组织部，主要负责项目的监督和进度跟进；实施单位为太白镇人民政府，主要负责项目实施过程中的管理和指导，工程款拨付等。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

新修红色康养青石步道1条全长约275米，打造红色研学平台1处，增设追忆亭1处，新建起义广场1处约345平方米。

（二）2024年度（或阶段性）绩效目标

项目建设内容验收完成情况、资金支付情况（新修红色康养青石步道1条全长约275米，打造红色研学平台1处，增设追忆亭1处，新建起义广场1处约345平方米）。

三、评价基本情况

（一）评价目的。为切实发挥好财务管理作用，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，我镇以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，对2024年重点项目支出进行客观绩效评价，对资金管理情况及资金使用情况等方面的规范性、合理性进行综合分析，对评价过程中发现的问题及时向相关项目负责人进行反馈并提出合理建议，以解决项目管理中存在的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量。

（二）评价对象与范围。此次绩效评价的对象为合水县太白镇太白村推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄巩固提升项目，范围为 2024 年 1 月至 12 月。

（三）评价依据。预算管理制度、资金管理及财务管理办法、财务会计资料、相关行业政策、行业标准及专业技术规范、申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料、财政部门年初预算批复、部门年度决算报告。

（四）评价原则、评价方法。本次评价遵循整体参与、客观公正、易于操作的原则。本次评价采取评价工作组与专家评价相结合，采取专家指导的方式进行。采用对比目标与绩效的方法进行评价，采用比较法、因素分析法等，通过对项目管理、执行的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。

评价方法：本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（1）定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

（2）定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、

80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

（五）绩效评价指标体系。绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分,具体评价指标体系见《整体支出绩效评分表》。

（六）评价人员组成。

叶小军：政府镇长	评价小组组长
李勇霖：党委副书记	评价小组副组长
刘治富：政府副镇长	评价小组副组长
康彦科：政府会计	评价小组成员

（七）绩效评价工作过程。1、前期准备：下发通知，开展自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。

2、组织实施：通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

3、分析评价：整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。通过查阅资料、访谈等方式，全面掌握合水县太白镇人民政府 2024 年度部门整体支出及部门职情况，并严格按照“合水县太白镇人民政府 2024 年度部门整体支出绩效评价指标体系”中的评

分标准进行绩效打分，从决策、管理、履职、效益四个方面综合评价合水县太白镇人民政府 2024 年部门整体支出情况。绩效评级为“优”该项目绩效自评得分为：95 分，绩效评级为“优”。

（二）非现场评价情况分析。通过对财务资料、项目实施的相关资料，及项目实施方案、资金下达文件、项目实施进度和项目绩效自评有关的资料数据进行分类、汇总、梳理、分析，绩效评级为“优”。

（三）现场评价情况分析。通过开展现场座谈会，听取各相关单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况和预算支出执行产生的效益效果等情况介绍，绩效评级为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目决策类（部门管理）指标由 3 个一级指标，9 个二级指标、12 个三级指标构成，分值为 25 分，实际得分 20 分。项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性；绩效目标设定的合理性和明确性；预算编制科学性和资金分配合理性等。

（二）项目过程情况。项目实施过程中主要对设定的绩效目标进行监控跟进，查看项目完成情况，竣工验收合格情况。分值 25 分，实际得分 25 分。项目过程指标主要考察项目实施

过程中对各项绩效目标完成情况进行跟进监督。

（三）项目产出情况。项目产出情况主要对当地优质红色旅游资源开发利用，充分挖掘陕甘边革命根据地发展史，带动当地开展爱国主义教育、革命传统教育、国防教育，发展先进文化。分值 25 分，实际得分 25 分。

（四）项目效益情况。推进社会主义和谐社会的构建，全面提升合水县的旅游产业水平并整合周边地区旅游资源，促进合水县旅游产业快速发展，推动当地产业转型与升级，社会经济实现快速、持续、协调发展。分值 25 分，实际得分 25 分。

六、项目主要经验及做法

2024 年度,我镇按照县委县政府、县财政局统一要求,在镇政府绩效评价工作小组的领导下,及时沟通衔接上级相关部门,协调相关下属部门,形成了财务室牵头,具体项目实施部门为主体的预算编制、评价工作机制,预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限,有效保证各项工作的顺利推进。

七、存在的问题及原因分析

我镇 2024 年在项目决策上合理,实施过程中领导重视,管理较规范,较好的达到了预期的绩效目标,但有些方面仍有不足,主要是县财政支付压力大,部分资金未拨付到位;在今后的工作中进一步强化预算执行管理,严格预算支出管理,强化预算约束,从源头上管控好预算指标的实际执行,始终完善

经费支出审批程序；同时加强预算管理监督切实严肃财经纪律，严格执行各项法律法规，切实把财经纪律和各项管理制度落到实处，着力强化单位内部管理，把各环节责任明确到人、落实到位。

八、有关建议

无

九、需要说明的问题

无

附：项目支出绩效评价自评表

