

2021 年安保工程项目 绩效评价报告

评价单位名称：合水县财政局

评价对象名称：2021 年安保工程项目

评价对象主体：合水县公路局

评价报告时间：二〇二二年六月

目录

一、基本情况	1
(一) 项目立项背景	1
(二) 主要内容	1
(三) 绩效目标	1
(四) 资金投入	1
(五) 项目实施情况	2
(六) 绩效目标完成情况	2
二、绩效评价工作开展情况	2
(一) 绩效评价的目的、对象和范围	2
(三) 绩效评价组织过程	8
三、综合评价结论（指标完成情况）	9
(一) 综合评价情况及评价结论	9
(二) 指标扣分情况说明	9
四、项目取得的社会经济成效	11
五、存在的问题及原因分析	11
(一) 预算绩效管理工作有待加强	11
(二) 项目验收超过计划时间	12
(三) 资金管理工作有待提高	12
六、有关建议	12
(一) 绩效目标申报质量有待提升	12
(二) 建立健全项目监管、实施管理制度，保障项目正常运行	12
(三) 完善后续管理制度，确保效益持续提升	13
七、有关附件	13
(一) 绩效评价指标体系及评分	14

2021 年安保工程项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目立项背景

为深入贯彻落实习近平总书记关于四好农村路建设的重要指示批示精神，发挥农村交通基础设施的先导作用，有效支撑乡村建设行动，服务乡村振兴战略。根据全省村道安全生命防护工程年度任务，经充分对接，确定了我市 2021 年村道安全生命防护工程计划，现随文下达（详见附件）。按照省交通运输厅 2021 年乡村振兴工作领导小组第 2 次会议精神，村道安全生命防护工程按每公里 12 万元奖补，实际奖补标准以交通运输部下发文件为准。请你们严格执行计划，认真做好项目前期各项准备工作，确保 3 月份开工一批，4 月份全面开工建设，10 月底全部完工。同时加强项目建设管理，严格资金监管，保质保量完成年度目标任务。

（二）主要内容

2021 年合水县店子至吕家峁子等 35 条村道安全生命防护工程经庆阳市交通运输局庆市交建字〔2021〕32 号文件批准施工图设计，隐患路段全长 89 公里，全线按照《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81-2017），《公路交通标志和标线设置规范》（JTGD82-2009）标准设计，防撞等级采用 C 级，4 米间距波形钢板护栏 28400 米，2 米间距波形钢板护栏 11534 米，道口标柱 304 根，震荡式减速标线 132.66 平方米，人行横道 171 平方米，安全设施维修 1494.728 平方米，凸透镜 5 块，项目总投资 1028.0867 万元。

（三）绩效目标

评价组在现场调研中从安保工程的绩效目标申报表中进行归纳总结项目总体绩效目标如下：整治道路隐患 89 公里；工程质量合格。

（四）资金投入

1. 项目预算资金安排情况

为加快预算执行进度，提高预算编制完整性，按照省交通运输厅 2021 年乡村振兴工作领导小组第 2 次会议精神，村道安全防护工程按每公里 12 万元奖补，共下达安保工程项目资金 800 万元。

（五）项目实施情况

预算总金额 2576300 元，其中：建筑安装工程费 2350836 元，建设单位管理费 17571 元，工程监理费 26356 元，设计文件审查费 4702 元，竣工验收试验检测费 76550 元，勘察设计费 40366 元，工程保险费 9403 元，基本预备费 50516 元。

全线按照《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82--2009）标准设计防撞等级采用 C 级，路线隐患里程 30.602 公里。

（六）绩效目标完成情况

2021 年，合水县安保工程项目。涉及线路 35 条村路，里程 30.602 公里，按要求解决线路问题隐患。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过本次评价工作的开展，评价组希望全面、客观了解合水县公路局 2021 年安保工程项目开展情况的资金使用效益，重点考察项目预算资金申请、使用管理以及项目立项、招投标、采购与验收、投入使用和后期维护等管理的规范性，通过绩效分析找出项目开展过程中管理的薄弱环节，并提出相关建议，切实提高合水县公路局的工作成效，提升财政资金使用效益。

2.评价对象及范围

本次绩效评价的对象为合水县安保工程项目，评价时段为 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日，资金范围为 2021 年合水县安保工程项目资金 800 万元。

3. 评价依据

- ①《公路安全生命防护工程实施指南（试行）》；
- ②《公路安全生命防护工程典型案例》；
- ③《关于加快推进村道安全生命防护工程建设的通知》；
- ④《甘肃省农村公路养护工程管理办法（试行）》通知（甘交规范〔2022〕16号）；
- ⑤庆阳市人民政府办公室关于进一步完善农村道路交通安全管理工作机制的实施意见；

（二）绩效评价的原则、指标体系、评价标准及方法

1. 评价原则

（1）科学规范

严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关

评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）激励约束

评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

（4）公开透明

评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

2. 绩效评价指标体系

（1）评价指标的构建思路及分值分布

根据绩效评价的基本原理、原则和合水县公路局的职能特点，结合项目目标及工作计划，由评价组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。按照逻辑分析法设计思路，结合合水县财政局对项目支出评

价的要求，评价指标体系包括决策、过程、产出和效益四部分内容。

指标体系整体框架由 4 个大类组成，包括 4 项一级指标、12 项二级指标、26 项三级指标组成。指标数据来源于部门相关资料、财务相关资料、工作计划、基础表、访谈等。指标框架如下：

①决策：考察内容包括项目立项、绩效目标及资金投入，通过查看项目绩效目标申报表、资金批复文件等，考核项目立项、申报的规范性，绩效目标和绩效指标的明确性以及资金投入和使用的及时性、合理性。

②过程：考察内容包括组织实施和资金管理，主要考核项目实施过程做各项组织管理措施是否明确，制度是否行之有效，资料是否及时存档。一是通过查看申请立项的报告、批复等资料，核实项目立项程序的内在逻辑，评价项目立项程序是否符合国家相关法律法规规定；二是查看项目资金到位情况、预算执行情况和资金使用是否符合国家财经法规、财务管理制度以及预算批复规定的用途，是否存在项目资金截留、挤占、挪用、虚列等情况。

③产出：考察内容包括产出数量、产出质量、产出成本及产出时效，主要考核项目实际产出内容是否与计划相符合，是否完成计划实施的全部内容，项目质量是否达到要求，有无超支情况，项目实施是否及时等内容。

④效益：考察内容包括社会效益、生态效益、可持续影响及满意度，主要从项目实施后对社会产生的影响进行考核，通过问卷调查及评价组实地调研，核查项目是否发挥了预期效益。

本方案评价指标体系中各指标的权重由评价组根据绩效评价原理和评价需求，结合《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等 6 个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5 号）等文件，在调研基础上依据指标的重要性产生，结合项目绩效

评价原则最终确定。指标分值见表 2-1。

**表 2-1 合水县安保工程项目项目
指标权重分布**

序号	指标名称	权重
1	决策	17
2	过程	23
3	产出	32
4	效益	28
总分		100

本次评价等级依据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）规定：绩效评价结果采用综合评分定级的方法，并按照得分率确定绩效评级的方法开展，评价得分在 90（含）-100 分的，绩效评级为优；得分在 80（含）-90 分的，绩效评级为良；得分在 60（含）分-80 分的，绩效评级为中；得分在 60 分以下的，绩效评级为差，评价指标体系简表请见表 2-2，详细的评价指标体系及评分结论见附件 1。

**表 2-2 2022 年度合水县安保工程项目项目
绩效评价指标体系（简表）**

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值
A决策 (17 分)	A1 项目立项	A101 立项依据充分性	3	充分
		A102 立项程序规范性	3	规范
	A2 绩效目标	A201 绩效目标合理性	4	合理
		A202 绩效指标明确性	4	明确
	A3 资金投入	A301 预算编制科学性	3	科学
B过程 (23 分)	B1 资金管理	B101 预算执行率	3	100%
		B102 资金到位率	2	100%
	B2 组织实施	B201 管理制度健全性	2	健全
		B202 政府采购与合同管理规范性	6	规范
		B203 监督检查执行制度有效性	4	有效
		B204 绩效运行监控	2	规范
		B205 资金使用合规性	4	合规
C产出 (32 分)	C1 产出数量	C101 波形钢板护栏建设完成率	5	100%
		C102 震荡式减速标线建设完成率	5	100%
		C103 安全设施维修完成率	5	100%
	C2 产出质量	C201 波形钢板护栏建设验	3	100%

		收情况		
		C202震荡式减速标线建设验收情况	3	100%
		C203安全设施维修建设验收情况	3	100%
	C3 产出时效	C301波形钢板护栏建设及时性	2	及时
		C302震荡式减速标线建设及时性	2	及时
		C303安全设施维修建设及时性	2	及时
	C4 产出成本	C401 采购节约率	2	≤5%

D效益 (28 分)	D1 社会效益	D101村路利用率	6	=100%
		D102群众交通提升性	6	提升
	D2 可持续影响	D201 后续管理机制健全性	6	健全
		D302 群众满意度	10	≥90%
合计			100	-

3.评价标准

(1) 计划标准：本次评价过程中广泛使用计划标准，将合水县安保工程项目支出绩效目标表与 2021 年合水县安保工程项目实际完成情况进行比较评价，考察其计划目标设置合理性和项目完成的实际情况。

(2) 行业标准：依据国家公布的行业标准明确的指标数据或统一的技术要求和规范，考察合水县安保工程项目 2021 年完成情况。

(3) 历史标准：评价过程中，参照合水县公路局往年项目数据与完成情况，如项目资金使用变动情况，延续性项目实施情况等，对合水县公路局往年工作进行纵向对比，体现工作改进的情况。

(4) 其他标准：主要依据项目个性特点和指标类型设计定性与定量标准，并充分与委托单位、预算部门沟通确定的评价标准。

对于定性指标，一般通过制度文献、记录、社会调查等途径采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来显示该指标认可度的差异。

对于定量指标，是可以精确衡量并能设定数量绩效目标的考核指

标。在评价过程中主要采用线性判断为主，区间范围判断为辅的方式进行考核，通过参照国家标准、计划标准或通用标准设定目标值或目标区间范围，再通过线性判断或范围判断，明确指标得分情况。

4. 评价方法

本次项目绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，以指标评价为基础，绩效评价工作采用（但不限于）以下评价方法：

（1）指标对比分析法：通过将实际指标与计划指标对比、本期实际指标与上期实际指标对比、与本行业平均水平、先进水平对比，综合分析项目实际实施情况。在此次项目绩效评价中，评价组对项目实施情况与往年作比较、与目标做对比，确定当年项目实施情况，行业标准、计划标准与实际实施情况做对比，核实项目实际执行情况。

（2）层次分析法：本次绩效评价利用层次分析法，根据项目特点和年度目标，将总目标分解为不同的组成因素，按各因素之间的影响关系及隶属关系将各因素按不同层次聚集组合，形成一个多层次的 analysis 结构模型，在评价过程中，指标依据各项内容的资金量与重要程度进行分配，形成评价结论。

（3）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；通过列举所有影响投入与产出的因素，进行全面、综合的分析，从而得出评价结果的方法。

（4）询问查证法：通过与相关负责人及相关工作人员以直接或间接方式通过口头、书面、座谈等形式了解项目的具体内容及项目实施效益，从而形成判断。

（5）公众评判法：通过设计调查问卷，针对工作人员及受益群众，开展问卷调查，设置项目实施后对于相关人员提高工作效率以及方便群众解决困难的问题，通过设置、发放、统计、分析调查问卷，对项目实施效益进行综合评价和判断。

(6) 成本效益分析法：指将在一定时期内总成本与总效益进行对比的分析方法，以评价绩效目标实现程度。结合预算支出确定的目标，比较支出所产生的效益及所付出的成本，通过比较分析，选择以最小成本取得最大效益的方案。在此次项目绩效评价过程中，评价组将对项目取得的成果、达到的目的及有关目标建设等进行产出效益调查，并在实地调研之后对项目的成本投入和实际完成情况进行数据分析，明确项目带来的实际效益。

(三) 绩效评价组织过程

1. 前期调研（2022 年 6 月 10 日-6 月 12 日）

根据合水县公路局 2022 年度绩效评价工作部署安排，合水县财政局成立绩效评价工作小组；组织相关人员学习项目实施依据、专项资金管理等文件精神；进一步细化项目评价指标体系和项目评价实施方案，使各参评人员对项目情况做进一步了解；明确评价工作程序及要求，分析绩效评价的目的，明确绩效评价的各项目内容，确定绩效评价的关注点和评价方式；明确本次评价工作任务，拟定该绩效评价项目所需的资料清单。

评价组结合项目实际实施内容、产生的效益等，确定利用调查问卷、项目基础表、资料清单和访谈提纲等方式，从评价组织实施程序、资金使用方向、资金支出结余情况和项目实施效益等方面进行综合考虑，全面了解项目情况。

2. 方案制定（2022 年 6 月 13 日-6 月 16 日）

评价组在前期调研的基础上，全面了解合水县公路局项目的实施内容、项目评审、审批流程情况、项目资金使用情况，进行现场调研，与相关人员进行交流与探讨，并与评价专家沟通交流，设计完整的指标体系，形成工作方案；交由市财政局论证完后，确定绩效评价工作方案。

3. 数据采集（2022 年 6 月 17 日-7 月 5 日）

本次绩效评价调研工作于6月17日开始，评价组根据各阶段数据采集情况及评价需要，对收集到的各项资料及数据进行整理分析，具体工作内容如下：**一是**资料整理及分析，评价组就评价实施阶段收集的资料、现场勘查相关资料、问卷访谈结果等进行分类整理。在前期整理资料的基础上，评价组采用科学合理的方法，对评价过程中需要的资料进行数据提取和筛选，并对选取的有效数据进行分析；**二是**评价组对所收集受益群众150份进行统计汇总，最终形成受益群体满意度统计表及满意度报告；**三是**将项目指标体系与所提取数据相结合，按照评分标准对各指标予以绩效打分；**四是**形成评价结论，依据所收集和分析的数据，以及绩效打分情况，核实、分析基础数据并计算评价结果。同时，评价组成员对项目实施过程中存在的问题等进行梳理汇总和分析，按类别整理，并形成最终评价结论。

4. 报告撰写（2022年7月6日-7月10日）

评价小组根据评价需要，结合评价项目实际，拟定评价报告各部分内容，初步确定了报告提纲，后根据实际收集到的资料、问卷、访谈、基础表进行分析整理，找出存在的问题，并对其原因展开分析，完善评价报告，并与相关单位沟通意见，完善评价报告，形成完整的绩效评价报告初稿交付。

三、综合评价结论（指标完成情况）

（一）综合评价情况及评价结论

本次绩效评价评分依据评价组研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对合水县安保工程项目进行客观评分，最终得分为73.76分，等级为：“中”。

（二）指标扣分情况说明

合水县公路局2021年合水县安保工程计划项目指标具体扣分情况如下所示：

“A202 绩效指标明确性”指标分值4.00分，得分1.00分。

根据合水县公路局提供的《一般转移支付区域（项目）绩效目标表》，①项目绩效目标没有细化分解为具体的绩效指标，此项不得分；②指标值不可衡量，此项不得分；③与“合水县安保工程”项目目标任务数或计划数相对应，此项得1分。综上所述，依据评分标准，该指标得1分。

“B203 监督检查执行制度有效性”指标分值4.00分，得分3分。

根据合水县公路局提供的监督检查资料。①遵守相关法律法规和相关管理规定，得25%权重分；②项目合同书、人事档案、考核资料等齐全并及时归档，得25%权重分；③项目调整及支出调整手续完备，得25%权重分；④项目监督、检查未落实到位，此项不得分。综上所述，依据评分标准，得75%权重分，得3分。

“C201 波形钢板护栏建设验收情况”指标分值3.00分，得1.00分。

项目完工时间超过合同约定时间，依据评分标准，此项得1分。

“C202 震荡式减速标线建设验收情况”指标分值3.00分，得1.00分。

项目完工时间超过合同约定时间，依据评分标准，此项得1分。

“C203 安全设施维修建设验收情况”指标分值3.00分，得1.00分。

项目完工时间超过合同约定时间，依据评分标准，此项得1分。

“C301 波形钢板护栏建设及时性”指标分值2.00分，得0.00分。

项目完工时间超过合同约定时间，依据评分标准，此项不得分。

“C302 震荡式减速标线建设及时性”指标分值2.00分，得0.00分。

项目完工时间超过合同约定时间，依据评分标准，此项不得分。

“C303 安全设施维修建设及时性”指标分值 2.00 分，得 0.00 分。

项目完工时间超过合同约定时间，依据评分标准，此项不得分。

“D201 后续管理机制健全性”指标分值 6.00 分，得 0.00 分。

合水县公路局未提供后续管理相关资料，依据评分标准，此项不得分。

“D302 群众满意度”指标分值 10.00 分，得 5.76 分。

根据回收的有效满意度调查问卷，“合水县安保工程”项目受益群众满意度调查问卷为 81.71%，依据评分标准，得 57.55 权重分，得 5.76 分。

四、项目取得的社会经济成效

合水县实施合水县安保工程项目。预算总金额 3691221 元，其中：建筑安装工程费 3325349 元，建设单位管理费 25864 元，工程监理费 38796 元，设计文件审查费 6651 元，设(交)工验收试验检测费 153010 元，勘查设计费 55873 元，工程保险费 13301 元，基本预备费 72377 元。2021 年，合水县安保工程项目。涉及线路 35 条村路，里程 30.602 公里，按要求解决线路问题隐患。

五、存在的问题及原因分析

(一) 预算绩效管理工作有待加强

项目单位在申请项目资金需求时，要同步设定绩效目标，经项目主管部门审核后，报同级财政部门审定。绩效目标要尽可能细化量化，能有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险等。

但评价组在现场核查中发现项目绩效目标没有细化分解为具体的绩效指标，例如：项目绩效目标没有细化分解为具体的绩效指标，例如：例如对经济发展的促进作用，指标不准确细；指标值不可衡量，例如交通建设符合环评审批要求，指标值为“符合”，无法衡量具体完成情况，

（二）项目验收超过计划时间

合水县实施合水县安保工程项目验收时间为 12 月 10 日，合同要求为 10 月 19 日。

（三）资金管理工作有待提高

评价组在现场核查单位提供资料发现资金管理工作不够规范，导致拨付的财政资金支出情况无法按项目情况进行准确的统计，使用时无法区分每次支付使用的是哪类来源的资金，专项资金不利于统计与管理。

六、有关建议

（一）绩效目标申报质量有待提升

一是在编制本项目预算时，要科学论证、应本着项目实际科学论证、合理测算项目预算，并设定与预算匹配的绩效目标；二是合理设置绩效指标，对指标进行明确、细化的表述，并尽量采用定量方式描述；三是按照全面实施预算绩效管理有关要求，做好本项目其他预算绩效管理工作，加强执行中期绩效监管和跟踪，对绩效目标执行出现偏差的，及时分析原因并提出纠偏措施；四是提升预算的精细化、科学化程度，逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，将预算刚性执行和绩效贯穿于资金使用的全过程，切实提高财政资源配置效益和使用效益。

（二）建立健全项目监管、实施管理制度，保障项目正常运行

一是加强项目监管机制，项目监管是围绕项目实施计划，跟踪进度、成本、质量、资源，掌握各项工作现状，以便进行适当的资源调配和进度调整，确定活动的开始和结束时间，并记录实际的进度情况，在一定情况下进行路径、决策、度量、量化管理、风险等方面的分析。在实施项目的过程中，要随时对项目进行跟踪监控，以使项目按计划规定的进度、技术指标完成，并提供现阶段工作的反馈信息，以利后

续阶段的顺利开展和整个项目的完成；二是健全项目实施管理制度，项目实施管理和保障措施是该项目能够将优化方案得以顺利完成的必要条件，能够合理安排好项目的进度，并且能够将资源有效地利用起来，保证项目按期完成，这无疑是降低成本的一种有效方式，项目的实施保障措施在整个项目起到了举足轻重的作用；三是建立健全本单位专项资金支付的内部财务制度和完整的会计核算体系，构建与企业战略和业务特点相适应、与财务管理规划和框架相匹配的财务管理能力评价体系，促进各级企业财务管理能力水平渐进提高、持续提升，科学设计评价指标，分类、分级制定评价标准、评价方式和分值权重。

（三）完善后续管理制度，确保效益持续提升

一是从保障项目平稳、有效运行的目标出发，建立完善、科学、高效节约的后续管理机制，包括经过论证的合理的人、财、物和制度的配备；二是建立跟踪监管机制，对于可能出现风险的要素进行及时识别和改进，必要时可将项目绩效评价的结果与委托第三方服务的支付标准挂钩，用“绩效”作为工作撬动财政资金持续、稳定发挥效益；三是要不断健全完善管理制度、堵塞漏洞、弥补薄弱环节等方面采取更多务实的举措，推动项目的工作高效推进，切实减少项目所存在的问题、规避一定的风险。

七、有关附件

（一）绩效评价指标体系及评分

(一) 绩效评价指标体系及评分

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	评分过程	得分
A决策									
	A1项目立项		6						
		A101立项依据充分性	3	考察合水县安保工程项目立项是否符合法律法规、相关政策及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	-	充分	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项符合农业农村部门相关政策要求;③项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则。以上三项中,要素①②③各占1/3权重分,符合得满分,不符合扣除相应权重分。	根据甘肃省交通运输厅2021年乡村振兴工作领导小组第二次会议精神①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,得1/3权重分; ②项目立项符合交通运输部门相关政策要求,得1/3权重分;③项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,得1/3权重分。综上所述,依据评分标准,得100%权重分,得3分。	3
		A102	3	考察合水	-	规范	①项目按照规定的程序申请	根据甘肃省交通运输厅2021年乡村振	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	评分过程	得分
		立项程序规范性		县安保工程项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。			设立;②项目立项审批文件、材料符合相关要求;③事前已经进行过必要的可行性研究、集体决策等。以上三项中,要素①②③各占1/3权重分,符合得满分,不符合扣除相应权重分。	兴工作领导小组第二次会议精神①项目按照规定的程序申请设立,得1/3权重分;②项目立项审批文件、材料符合相关要求,得1/3权重分;③事前进行过必要的可行性研究、集体决策等,此项得1/3权分。综上所述,依据评分标准,该指标得1/2权重分,得3分。	
	A2 目标设定		8						
		A201 绩效目标合理性	4	考察合水县安保工程项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可	-	合理	①项目有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平。无绩效目标本项指标不得分。要素②③各占50%权重分,符合得满分,不符合扣除相应权重分	根据合水县公路局提供的《一般转移支付区域(项目)绩效目标表》,①项目有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,此项得50%权重分,得2分;③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平,此项得50%权重分,得2分。综上所述,依据评分标准,该	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	评分过程	得分
				行,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。			。	指标得100%权重分,得4分。	
		A202 绩效指标明确性	4	考察合水县安保工程项目绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	-	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③与“合水县安保工程”项目目标任务数或计划数相对应。要素①占50%权重分,要素②③各占25%权重分,符合得满分,不符合扣除相应权重分。	根据合水县公路局提供的《一般转移支付区域(项目)绩效目标表》,①项目绩效目标没有细化分解为具体的绩效指标,例如对经济发展的促进作用,指标不准确细化,此项不得分;②指标值不可衡量,例如交通建设符合环评审批要求,指标值为“符合”,无法衡量具体完成情况,此项不得分;③与“合水县安保工程”项目目标任务数或计划数相对应,此项得1分。综上所述,依据评分标准,该指标得1分。	1
	A3 资金		3						

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	评分过程	得分
	投入								
		A301 预算编制科学性	3	考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	-	科学	①项目具备预算编制相关资料;②预算编制经过科学论证;③预算内容与项目内容匹配;④预算额度测算依据充分,按照标准编制。不符合要素①该项指标不得分,要素①②③④各占25%权重分,符合得满分,不符合扣除相应权重分。	根据合水县公路局提供的资料①项目具备预算编制相关资料,得 25%权重分;②预算编制经过科学论证,得 25%权重分;③预算内容与项目内容匹配,得 25%权重分;④预算额度测算依据充分,按照标准编制,得 25%权重分。综上所述,依据评分标准,该指标得 25%权重分,得 3 分。	3
B过程									
	B1 资金		5						

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	评分过程	得分
	管理								
		B101 预算执行率	3	考察合水县安保工程项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/预算资金) *100% ;	100%	项目资金预算执行率达到目标值得满分。每偏离1%扣除权重分5%，扣完为止。	根据合水县公路局提供的《基础表》，预算执行率=100%，项目资金预算执行率达到目标值，得100%权重分，得3分。	3
		B102 资金到位率	2	考察项目资金实际到位情况,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率 = (实际到位资金/预	100%	项目资金到位率达到目标值得满分。每偏离1%扣除权重分5%，扣完为止。	根据合水县公路局提供的《基础表》，资金到位率=100%，项目资金到位率达到目标值，得 100%权重分，得 2 分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	评分过程	得分
					算 资 金) *100% 。				
	B2 组 织 实 施		18						
		B201 管 理 制 度 健 全 性	2	项目实施过程中的财务、业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施	-	健全	①项目具有相应的财务、业务管理制度；②财务和业务管理制度合法、合规、完整。以上两项中，要素①②各占50%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。	根据张合水县公路局提供的相关资料 ①项目提供相应的财务管理制度，缺少业务管理制度相关文件，得50%权重分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，此项得50%分。依据评分标准，得100权重分，得2分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	评分过程	得分
				的保障情况。					
		B202 政府采购与合同管理规范	6	考察购买主体是否按照要求开展采购工作,用以反映和考核政府采购工作规范程度以及项目合同管理情况,从而反映部门合同签订、履行、管理是否规范。	-	规范	1. 政府采购 ①项目编制政府采购预算;②政府采购流程合规,包括单位招标、开标评标、中标程序等;③政府采购相关材料文件齐全;④政府采购项目信息在财政部门指定的媒体上发布。政府采购占50%权重分,其中要素①②③④各占50%的1/4权重分。 2. 合同管理 ①实际提供服务或提供商品内容与合同约定条款相一致;②按合同规定的技术、服务、安全标准及时组织对供应商约定验收,并出具验收相关材料;③合同价款结算时,财务科室对合同条款和经审批的申请材料进行核对,按照合同约定付款。合同管理占50%权重分。	根据合水县公路局提供的资料①项目编制政府采购预算;②政府采购流程合规,包括单位招标、开标评标、中标程序等;③政府采购相关材料文件齐全;④政府采购项目信息在财政部门指定的媒体上发布。依据评分标准,得50%权重分。 2. 合同管理 ①实际提供服务或提供商品内容与合同约定条款相一致;②按合同规定的技术、服务、安全标准及时组织对供应商约定验收,并出具验收相关材料;③合同价款结算时,财务科室对合同条款和经审批的申请材料进行核对,按照合同约定付款,依据评分标准,得50%权重分。综上所述,依据评分标准,得100%权重分,得6分。	6

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	评分过程	得分
							重分，其中要素①②③各占50%的1/3权重分。		
		B203 监督检查执行制度有效性	4	考察合水县安保工程项目监督、检查，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况、项目质量的控制情况。	-	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目合同书、人事档案、考核资料等齐全并及时归档；③项目调整及支出调整手续完备；④项目监督、检查落实到位。要素①②③④各占25%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。	根据合水县公路局提供的监督检查资料。①遵守相关法律法规和相关管理规定，得25%权重分；②项目合同书、人事档案、考核资料等齐全并及时归档，得25%权重分；③项目调整及支出调整手续完备，得25%权重分；④项目监督、检查未落实到位，此项不得分。综上所述，依据评分标准，得75%权重分，得3分。	3
		B204 绩效运行监控	2	考核绩效监控工作实施情况，用以反映全过程预算绩效管理工作。	-	规范	按要求组织开展绩效运行监控工作得满分，未按要求开展绩效监控不得分。	合水县公路局提供相关文件，依据评分标准，此项得2分。	2
		B205	4	考察合水	-	合规	①是否符合国家财经法规和	根据合水县公路局提供的《合水县安保	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	评分过程	得分
		资金使用合规性		县安保工程项目预算资金使用情况,从而反映部门资金使用是否合规。			财务管理制度;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合预算批复或合同规定的用途;要素①②③各占1/3权重分,符合得满分,不符合扣除相应权重分。 此项为一票否决项,若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,本项指标不得分。	工程项目支付明细表》①符合国家财经法规和财务管理制度,得1/3权重分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1/3权重分;③符合预算批复或合同规定的用途,得1/3权重分。综上所述,该项得满分。	
C产出									
	C1产出数量		15						
		C101波形钢板护栏建设完成	5	考察学生覆盖情况。	波形钢板护栏建设完成率= (	100%	按计划建设,完成率达到100%得满分,每偏离1%扣除权重分5%,扣完为止。	根据合水县公路局提供的《基础表》,波形钢板护栏建设完成率为100%,得100%权重分,得5分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	评分过程	得分
		率			实际建设数/计划建设总数) *100% ；				
		C102 震荡式减速标线建设完成率	5	考察震荡式减速标线建设完成情况。	学校食堂建设完成率=（实际完成数/计划完成数）*100% ；	100%	按计划完成震荡式减速标线建设，完成率达到100%得满分，每偏离1%扣除权重分5%，扣完为止。	根据合水县公路局提供的《基础表》《访谈提纲》，震荡式减速标线建设完成率为100%，此项得5分。	5
		C103 安全	5	考察安全设施维修	安全设施	100%	按计划完成安全设施维修建设完成，完成率达到100%得满	根据合水县公路局提供的《基础表》，安全设施维修建设完成率为100%，得	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	评分过程	得分
		设施维修完成率		建设完成情况。	维修建设完成率=（实际完成数/计划完成数）*100%；		分，每偏离1%扣除权重分5%，扣完为止。	100%权重分，得5分。	
	C2 产出质量		9						
		C201 波形钢板护栏建设	3	考察波形钢板护栏建设完成质量情况。		100%	验收符合相关资金发放标准，且一次性验收合格得满分，出现一例验收不符合相关资金发放标准或未一次性验收合格的扣1分，扣完为止。	项目完工时间超过合同约定时间，依据评分标准，此项得1分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	评分过程	得分
		验收情况							
		C202 震荡式减速标线建设验收情况	3	考察震荡式减速标线建设完成质量情况。		100%	验收符合相关资金发放标准，且一次性验收合格得满分，出现一例验收不符合相关资金发放标准或未一次性验收合格的扣1分，扣完为止。	项目完工时间超过合同约定时间，依据评分标准，此项得1分。	1
		C203 安全设施维修建设验收情况	3	考察安全设施维修建设完成质量情况。		100%	验收符合相关资金发放标准，且一次性验收合格得满分，出现一例验收不符合相关资金发放标准或未一次性验收合格的扣1分，扣完为止。	项目完工时间超过合同约定时间，依据评分标准，此项得1分。	1
	C3 产出时效		6						

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	评分过程	得分
		C301 波形钢板护栏建设及时性	2	伙食补助及时情况。		100%	按照项目实施计划或合同约定,在计划阶段内完成工作内容得满分,每出现一项未按工作时限及时完成的,扣0.5分,扣完为止。	项目完工时间超过合同约定时间,依据评分标准,此项不得分。	0
		C302 震荡式减速标线建设及时性	2	考察学震荡式减速标线建设完成及时情况。		100%	按照项目实施计划或合同约定,在计划阶段内完成工作内容得满分,每出现一项未按工作时限及时完成的,扣0.5分,扣完为止。	项目完工时间超过合同约定时间,依据评分标准,此项不得分。	0
		C303 安全设施维修建设及时性	2	考察安全设施维修建设完成及时情况。		100%	按照项目实施计划或合同约定,在计划阶段内完成工作内容得满分,每出现一项未按工作时限及时完成的,扣0.5分,扣完为止。	项目完工时间超过合同约定时间,依据评分标准,此项不得分。	0
	C4	C401	2	考察合水	采购	≤5%	通过政府采购,资金节约 1%	根据合水县公路局提供的《基础表》采	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	评分过程	得分
	产出成本	采购节约率		县安保工程项目的采购节约率。	节约率=（招标价格—中标价格）/招标价格*100%		得 20%权重分，得满分为止。	购节约率==0.9%，综上所述，依据评分标准，得 2 分。	
D效益			12						
	D1 社会效益	D101 村路利用率	6	考察村路修缮后的利用情况。	村路利用率=已使用村路/总村路*100%	=100%	达到目标值得满分，每减少1%扣除5%权重分。	根据合水县公路局提供的《基础表》，仓储面积利用率=100%。综上所述，依据评分标准，此项得6分。	6
		D102	6	考察项目		明显	①是否提升交通环境；②交通	村路投入使用，极大程度改善群众交通	6

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	评分过程	得分
		群众交通提升性		群众交通便利提升情况。			时间选择明显减少。①②各占50%权重分。	，依据评分标准，此项得6分。	
	D2 可持续影响		6						
		D201 后续管理机制健全性	6	考察“合水县安保工程”项目制定后续保障机制，用以反映项目可持续影响。		具备	①后续管理制度建立健全；②配备了相关的工作人员；③人员资质符合相关要求，①②③各占1/3权重分。	合水县公路局未提供后续管理相关资料，依据评分标准，此项不得分。	0
	D3 服务对		10						

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分标准	评分过程	得分
	象满意度								
		D301 群众满意度	10	考察群众对“合水县安保工程”项目实施完成后产出、效果方面的满意程度。		90%	达到目标值得满分，每减少1%扣除5%权重分。	根据回收的有效满意度调查问卷，“合水县安保工程”项目受益群众满意度调查问卷为81.71%，依据评分标准，得57.55权重分，得5.76分。	5.76