

合水县城生活污水处理厂污水及污泥资源化 利用项目绩效评价报告

一、项目基本情况

基本情况	项目名称	合水县城生活污水处理厂污水及污泥资源化利用项目支出绩效评价		
	评价年度	2024年度	评价类型	财政评价
	委托评价单位	合水县财政局	评价机构名称	国金益通（庆阳）管理咨询有限公司
	评价对象名称	合水县住房和城乡建设局		
实施目的	通过更新混凝高效沉淀池及滤布滤池，新建深度处理车间、终沉池、贮泥曝气池、污泥脱水车间、加氯加药间等设施，并配套除臭设备及污水源热泵机组，全面提升污水处理效能，实现污染物减排、中水回用和污泥资源化利用，切实改善区域水环境质量。			
资金情况（万元）	预算安排资金	1750.00万元	实际到位资金	1750.00万元
	其中：省级财政		其中：省级财政	
	县级财政		县级财政	
	实际支出资金	963.1万元	结转结余资金	786.9万元
	预算执行率	55.03%		

二、部门绩效目标

年度绩效目标	保护当地水资源，减少污染物排放量，改善城市地表水体质量，使人民生活环境质量逐步提高，提升幸福度。
--------	--

三、评价基本情况

评价范围	此次绩效评价对象为合水县城生活污水处理厂污水及污泥资源化利用项目，预算资金1750万元，评价时间节点为2024年1月1日—2024年12月31日。
------	---

评价依据	<p>1、《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日修订）；</p> <p>2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；</p> <p>3、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2022〕10号）；</p> <p>4、财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》；</p> <p>5、《关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13号）；</p> <p>6、甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效目标管理办法》的通知甘财预〔2014〕26号；</p> <p>7、其他相关依据文件。</p>
绩效评价指标体系	<p>按照项目支出绩效评价相关要求，从决策、过程、产出和效益四个维度结合污水处理厂污水及污泥资源化利用项目的内容和特点设计包括4个一级指标、14个二级指标、21个三级指标组成。权重分配为决策15分、过程44分、产出20分、效益21分。各项指标赋分结合评分要点，采用直接赋分、按照完成比例赋分、按评判等级赋分和满意度赋分的规则进行合理赋分。绩效评价得分采用百分制，满分为100分，依据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号），绩效评价等级划分标准为90（含）—100分为“优”、80（含）—90分为“良”，60（含）—80分为“中”、60分以下为“差”。</p>
评价方法	<p>本次绩效评价通过资料收集分析、现场评价和问卷调查，运用定量与定性相结合的方法，根据年度绩效目标等计划标准，采用目标比较法、因素分析法、公众评判法对资金使用绩效进行对比分析，了解影响目标实现的相关因素和居民的满意程度。</p>
数据采集及处理办法	<p>信息与数据收集采取文本收集、现场调研、深度访谈、问卷调查等方式进行，数据处理采取定性分析与定量分析相结合的方法开展。</p>
绩效评价工作过程	<p>本次绩效评价工作按照前期准备、组织实施、撰写报告和档案归集四个阶段统筹推进，整体评价工作于2025年5月开始至2025年6月完成，各阶段具体工作安排如下：</p> <p>①资料清单下发②调研时间确定③现场资料收集④问卷发放⑤数据整理分析⑥撰写报告⑦评价指标评分⑧形成报告初稿⑨审核修改定稿⑩对工作过程中收集的项目资料、方案和报告等有关资料归档。</p>

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分		94.72			评价等级	优
	指标	决策	过程	产出	效益	合计	
绩效分析	得分率	100%	89.32%	100%	97.24%	94.72%	

五、存在的问题

（一）施工管理规范性有待加强

该项目在施工管理方面存在部分不足，主要表现在：一是开工手续办理不及时，服务方未按规定办理开工安全手续，反映出施工方对法定程序的忽视及项目管理方前期督导不到位，暴露出施工准备工作的系统性缺陷；二是质量管控环节存在疏漏，关键施工阶段的工程检测报告缺失，导致重要施工节点的质量数据链断裂，不仅影响工程质量的追溯性，更对工程整体验收资料完整性构成挑战。这些管理漏洞既增加了施工安全风险，也可能为后续运维埋下隐患，亟需通过健全管理制度、加强过程监管予以改进。

六、有关意见建议

（一）加强施工过程监督管控

建议合水县住建局首先，建立“双核查”机制，要求施工单位在开工前必须完成安全手续办理并经监理单位复核确认，将手续完备性作为工程款支付的前置条件；其次，实施全过程质量追溯制度，对关键施工节点实行“检测-报告归档”闭环管理，将检测报告完整性纳入承包商履约评价体系，与工程结算直接挂钩；最后，强化监理责任落实，通过定期巡查、专项检查等方式加强过程监管，对发现的违规行为采取约谈、罚款直至清退等惩戒措施。同时建议住建部门将此类问题纳入建筑市场信用评价体系，形成长效约束机制。

七、其他需要说明的事项

报告中的数据、案例均由合水县住房和城乡建设局提供，并对真实性、合法性、完整性负责。