

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称 店子乡2024年农村综合改革项目

主管部门 清水县店子乡人民政府

实施单位

全年执行数

年初预算数

全年预算数

项目资金（元）

年度资金总额：

0

750000

0

其中：财政拨款

null

750000

0

上年结转资金

null

0

null

其他资金

null

0

null

未完成原因分析

预期目标

年度总体目标

通过实施项目，人居环境和基础设施更加完善，村容村貌进一步提升。

项目已实施，资金未拨

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

成本指标

经济成本指标

投资规模

≤78.22万元

78.22

6

社会成本指标

对群众生活影响

无影响

100%-80%(含)

6

生态成本指标

对生态环境影响

无影响

100%-80%(含)

8

绩效 目标	产出指标	数量指标	安装篮球架	=2个	2	3
			拆除新做广场篮球场混凝土硬化	=507.27平方米	507.27	3
			拆除新做排水渠	=60米	60	3
			铺设道沿石	=410米	410	3
			清理杂草	=2293.92平方米	2293.92	3
			维修塌陷道路	=40平方米	40	3
			新做混凝土硬化道路	=2859.76平方米	2859.76	3
			新做机砖护坡	=35.1米	35.1	3
			新做砂石路	=717.5平方米	717.5	3

			新做铁丝围墙	=447.69米	447.69	3
			新做铁艺栅栏	=135.81米	135.81	3
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	3
		时效指标	工作任务按时完成率	=100%	100	4
	效益指标	经济效益指标	提高社会经济发展水平	提高	100%-80%(含)	6
		社会效益指标	人居环境和基础设施更加完善	完善	100%-80%(含)	6
		生态效益指标	提高群众生活水平	提高	100%-80%(含)	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100	10
	总分					100

合水县店子乡人民政府			
分值	执行率 (%)	得分	
10	0	0	
—	0	0	
—	0	0	
—	0	0	
实际完成情况			
支付			
单位	完成率	得分	未完成原因分析
万元	100.00%	6	
	100%	5.4	
	100%	7.2	

个	100.00%	3	
平方米	100.00%	3	
米	100.00%	3	
米	100.00%	3	
平方米	100.00%	3	
平方米	100.00%	3	
平方米	100.00%	3	
米	100.00%	3	
平方米	100.00%	3	

米	100.00%	3	
米	100.00%	3	
%	100.00%	3	
%	100.00%	4	
	100%	5.4	
	100%	5.4	
	100%	7.2	
%	102.04%	10	
		86.6	