

合水县蒿咀铺乡人民政府文件

蒿政发〔2025〕111号

蒿咀铺乡人民政府 关于上报合水县蒿咀铺乡张举塬村红色村 组织振兴建设巩固提升改造项目支出 绩效自评报告发现问题的整改报告

县财政局：

针对贵局反馈的合水县蒿咀铺乡张举塬村红色村组织振兴建设巩固提升改造项目支出绩效自评报告存在的问题，蒿咀铺

乡党委、政府高度重视，明确专人负责，聚焦反馈问题，建立工作台账，认真剖析根源，扎实推动问题整改。至目前，所有问题全部整改到位，现随文上报，请予以审核。



项目支出报告摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因析

六、有关建议

项目支出报告正文

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景。

为深入贯彻落实乡村振兴战略，加强红色村组织建设，提升红色村的综合发展水平，推动红色文化与乡村发展深度融合。根据《中共甘肃省委组织部甘肃省财政厅关于转发〈中共中央组织部财政部关于进一步开展推动红色村组织建设红色美丽乡村试点工作的通知〉的通知》（甘组通字〔2023〕38号）文件精神，蒿咀铺乡立足资源禀赋，结合乡情实际，特实施了合水县蒿咀铺乡张举塬村红色村组织建设巩固提升项目。该项目在建设过程中充分挖掘了陕甘边革命根据地发展史、包家寨子会议旧址等红色资源，建设内容包含新建红色文化广场、修缮红色历史建筑、扶持农文旅融合发展等。项目建成后对于加强爱国主义教育、革命传统教育、国防教育、社会主义精神文明教育、保护革命历史文化遗产、推进社会主义和谐社会发展有着重要意义。同时，可实现融入全县“红色研学”大环线中，促进周边地区旅游资源进一步开发，推动当地产业转型升级，实现社会经济快速、持续、协调发展。

(二) 项目预算安排及使用情况。

2024年，中央下达我乡农村综合改革转移支付资金100万元，实施合水县蒿咀铺乡张举塬村红色村组织振兴建设巩固提升改造项目。资金分配合理，下达及时，项目建成后总体运行正常，红色文化广场已全部建成，成为村民休闲和开展红色文化活动的重要场所；乡村旅游项目初见成效，带动了周边群众创收增收，项目效益发挥良好。

（三）项目计划内容及实施情况

合水县蒿咀铺乡张举塬村红色村组织振兴建设巩固提升改造项目由合发改审〔2024〕49号文件立项批复，项目具体内容为：新建栅栏（造型-1）290m，栅栏（造型-2）270m，旧庄园复垦（土方）6800m³，红色指示牌2个，红色铁艺烤漆饰面宣传栏3个，旧庄园场地平整6000m²，渗水砖铺装265m²，原木步道130m，木质文创产品及农特产展示厅3.5间，流动铁制小推架2个，民宿大门及围墙改造1处，水塔外墙饰面（外墙涂料）237.50m²，泵房加装护栏及楼梯1个，彩绘挡车石球及彩绘6个，红色火焰造型1组，玻璃钢红军战士小造型5个，墙体彩绘15m²，青石板铺装步道300m，石桌椅（全套）1套，成品布艺4*4帐篷2个，成品摇椅2个，玻璃钢彩色网红人物造型3个，水塔顶部增设不锈钢杆红旗15个，成品防腐木四角亭1个，步道留言许愿造型44m，导游栏1个，成品铁艺烤漆文化墙1个，金属雕花板旱厕1座，更换混凝土雨水篦子4个，更换混凝土检查井盖1个，新建围墙3.2m，修复植草砖铺装36

m²，素土回填压实 97.60m³，不锈钢洗菜池（双槽）1 个，混凝土路沿石 85m，扫码脚蹬泡泡机 2 个，扫码打地鼠机 1 个，扫码摇摇车 1 个，红军食堂边增设阳光板棚 1 处等。计划于 2024 年 12 月底之前完成所有建设内容。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

合水县蒿咀铺乡张举塬村红色村组织振兴建设巩固提升项目在建设过程中充分挖掘了陕甘边革命根据地发展史、包家寨子会议旧址等红色资源，项目建设包含新建文创产品及农特产展示厅、民宿大门及围墙改造、红色火焰造型、玻璃钢彩色网红人物造型、栅栏、金属雕花板旱厕、旧庄园复垦、铺设渗水砖、原木步道等内容。项目建成后对于加强爱国主义教育、革命传统教育、国防教育、社会主义精神文明教育、保护革命历史文化遗产、推进社会主义和谐社会发展有着重要意义。同时，可实现融入全县“红色研学”大环线中，促进周边地区旅游资源进一步开发，推动当地产业转型升级和红农文旅融合发展，实现经济和生态可持续发展。

（二）2024 年度（或阶段性）绩效目标

该项目建成后，张举塬村容村貌得到明显改善，人居环境质量显著提高，吸引了大量游客参观，年接待游客 6000 人次以上，乡村旅游项目初见成效。同时，辐射带动周边 12 户群众售卖土蜂蜜、土鸡蛋、野生羊肚菌、黑木耳等农产品，将进一步

拓宽了群众增收渠道，逐步形成了民营民富、共享旅游发展“红利”的大好局面。

三、评价基本情况

(一) 评价目的、对象和范围。

为切实发挥好财务管理作用，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，我乡以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，对2024年重点项目支出进行客观绩效评价，对资金管理情况及资金使用情况等方面的规范性、合理性进行综合分析，对评价过程中发现的问题及时向相关项目负责人进行反馈并提出合理建议，以解决项目管理中存在的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量。此次绩效评价的对象为合水县蒿咀铺乡张举塬村红色村组织振兴建设巩固提升改造项目，评价时间范围为2024年1月至2024年12月。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则

本次绩效评价遵循以下原则：

(1) 科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，坚持定量与定性分析相结合，客观准确地反映财政资金绩效情况，对项目绩效进行客观、公正地反映。

(2) 激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向有效要安

排、低效要压减、无效要问责。

(3) 公开透明。绩效评价结果依法依规公开，接受社会监督，提高财政资金使用的透明度。

2. 绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系围绕 2024 年部门整体支出申报、绩效目标管理、资金投入组织实施及资金管理等重要内容，结合绩效评价方法，从决策、管理、履职、效益四个方面对项目实施情况进行综合评价。具体评价指标内容如下：

(1) 决策:占权重分值 13 分，从项目申报、目标设定、资金投入三个方面进行评价分析。

(2) 管理:占权重分值 24 分，从资金管理和组织实施两个方面进行评价分析。

(3) 履职:占权重分值 34 分，从数量、质量、时效和成本四个方面进行绩效分析。

(4) 效益:占权重分值 29 分，从社会效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价分析。

3. 评价方法

通过对 2024 年项目支出绩效目标、工作计划和实际情况对比，在此基础上采取定量分析与定性分析相结合的方法，进行综合分析，最后依据分析结果开展绩效评价。

(三) 绩效评价工作过程。

1、前期准备阶段

根据《合水县预算绩效管理办法》合财发〔2021〕30号文件要求，明确评价任务和工作要求，成立项目评价工作组，制定工作计划。

2、非现场评价阶段

对财务资料进行查阅，核实其真实性。搜集项目实施的相关资料，了解项目的管理方式以及项目的效益实现情况。收集、查阅项目实施方案、资金下达文件、项目实施进度、等与项目绩效评价有关的资料进行评价。

3、现场评价阶段

开展现场座谈会，听取各相关人员对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况和预算支出执行产生的效益效果等情况介绍；结合项目管理单位及实施单位提供的相关资料，了解项目的背景、实施意义以及项目效果等情况。

4、综合分析阶段

全面梳理、汇总现场评价和非现场评价情况，进行综合分析，主要根据现场评价情况形成评价结论。

5、形成报告阶段

评价工作组撰写绩效评价报告，形成绩效评价初稿，评价报告经审核后，送交各相关股室征求意见，报告初稿意见反馈及初稿完善，根据各相关股室意见修改报告，在规定时间内正式向财政局报送绩效评价报告。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论。

该项目绩效自评得分为：95分，绩效评级为“优”。

(二) 绩效分析。

1.决策（分值13分）：经自评，该项目申报依据充分、程序规范，绩效目标设定合理、指标明确，资金预算投入编制合理。该项得分12分。

2.管理（分值24分）：经自评，该项目资金管理制度健全、管理规范、资金使用合规、政府采购规范、制度执行有效、合同管理规范。该项得分23分。

3.履职（分值34分）：经自评，该项目安全生产及应急预案完善、安全生产培训全面、应急救援物资充实、应急演练达标。该项得分32.5分。

4.效益（分值29分）：经自评，该项目带动村集体、周边群众增收明显，项目效益显著，工作人员得到社会认可，受益群众满意度为98%。该项得分27.5分。

五、存在问题及原因分析

我乡2024年在项目决策上合理，实施过程中资金使用合规、项目施工规范，较好的达到了预期的绩效目标，但有些方面仍存在问题：一是由于县财政支出压力大，致使部分项目资金未能及时拨付到位；二是对项目的后续运营管理考虑不够充分，缺乏长期的规划和保障机制。如红色文化广场建成后，缺乏管

作中严格做好：**一是**强化预算执行管理，严格预算支出管理和预算约束，从源头上管控好预算指标的实际执行。**二是**加强对项目实施过程的监督和后续运营管理，确保项目达到预期效果。**三是**完善项目后续运营管理规划，明确管理责任，探索多元化的运营管理模式，确保项目的可持续发展。

六、有关建议

无