

绩效目标申报表


(2023年度)

项目名称	合水县太莪乡水质提升工程		项目负责人及联系电话	闫焯程15101896524
主管部门	合水县水务局		实施单位	合水县水利建设管理站
资金情况 (万元)	年度资金总额:		156.00	
	其中:财政拨款		156.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 太莪乡罗儿塬水管站: 新建500m³高位调蓄水池1座, 新建铁艺围墙120m, 安装200QJ20-40/3潜水泵1台。固城镇香水泵站: 新建82.95m²净水车间1座, 新建50m³废水池1座, 新建围墙23m, 集水池安装200QJ32-52/4型潜水泵1台, 安装自动化控制系统1套; 视频监控套1套。</p> <p>目标2: 解决太莪乡黑木村、罗儿塬村、太莪村3个行政村15个自然村875户3264人饮水水质不稳定问题。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 500m ³ 高位调蓄水池 (座)	1
			指标2: 净水车间 (m ²)	82.95
			指标3: 废水池 (座)	1
			指标4: 铁艺围墙 (m)	120
			指标5: 砌砖围墙 (m)	20
			指标6: 潜水泵 (台/套)	2
			指标7: 自动化控制系统 (套)	1
		质量指标	指标1: 项目验收合格率 (≥**%)	100%
		时效指标	指标1: 项目完成及时率 (≥**%)	100%
		成本指标	指标1: 实际支付金额 (元)	1516470.96
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高农村供水保障程度 (是/否)	是
		社会效益指标	指标1: 受益行政村个数 (个)	3
可持续影响指标		指标1: 工程设计使用年限 (≥**年)	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人口满意度 (≥**%)	100%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

附2:

绩效目标审核表

项目名称	合水县太莪乡水质提升工程	项目资金（万元）	156
审核内容	审核要点		审核得分
一、合规性审核（20分）			
合规性审核（20分）	纳入年度计划的扶贫项目是否符合资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。		20
二、完整性审核（20分）			
规范完整性（10分）	绩效目标填报格式是否规范，内容是完整、准确、详实，是否无缺项、错项。		10
明确清晰性（10分）	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。		10
三、相关性审核（20分）			
目标相关性（10分）	绩效目标与部门（单位）职能以及县级规划是否密切相关。		10
指标相关性（10分）	绩效目标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度到的关键指标并明确了具体指标值。		9
四、适当性审核（20分）			
绩效合理性（10分）	预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。		10
资金匹配性（10分）	绩效目标与项目资金量，使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低，或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。		9
五、可行性审核（20分）			
实现可能性（10分）	绩效目标是否经过充分调查研究，论证和合理测算，实现的可能性是否充分。		10
条件充分性（10分）	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准确到位，管理制度是否健全。		9
综合评分定级	通过（85分及以上）（ ） 不通过（ ）		97
总体审核意见	项目整体符合相关要求，绩效设定合理，资金匹配程度高，具有较高的可实现性，建议对项目计划进行审查，按项目计划实施，达到预期效益。		
审核单位	 合水县水务局（项目主管单位）	 合水县乡村振兴局	 合水县财政局
审核时间	2023年01月04日		

附件3

扶贫项目资金绩效目标执行监控表 (2023年度)



项目名称	合水县太莪乡水质提升工程			项目负责人	闫焯程				
主管部门	合水县水务局			实施单位	合水县水利建设管理站				
资金情况 (万元)		年初预算数	1-6月执行数	预算执行率					
		年度资金总额:	156.00	123.63					
		其中:财政拨款	156.00	123.63					
		其他资金							
年度总体目标	目标1: 太莪乡罗儿塬水管站: 新建500m ³ 高位调蓄水池1座, 新建铁艺围墙120m, 安装200QJ20-40/3潜水泵1台。固城镇香水泵站: 新建82.95m ² 净生产车间1座, 新建50m ³ 废水池1座, 新建围墙23m, 集水池安装200QJ32-52/4型潜水泵1台, 安装自动化控制系统1套; 视频监控1套。 目标2: 解决太莪乡黑木村、罗儿塬村、太莪村3个行政村15个自然村875户3264人饮水水质不稳定问题。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
	产出指标	数量指标	500m ³ 高位调蓄水池 (座)	1	1				
			净生产车间 (m ²)	82.95	82.95				
			废水池 (座)	1	1				
			铁艺围墙 (m)	120					
			砌砖围墙 (m)	20					
			潜水泵 (台/套)	2					
			自动化控制系统 (套)	1					
		质量指标	项目验收合格率 (≥**%)	100%					
		时效指标	项目完成及时率 (≥**%)	100%					
	成本指标	实际支付金额 (元)	1516470.96	1236314.00					
	效益指标	经济效益指标	提高农村供水保障程度 (是/否)	是					
		社会效益指标	受益行政村个数 (个)	3					
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)	100%					

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件3

扶贫项目资金绩效目标执行监控表 (2023年度)



项目名称	合水县太莪乡水质提升工程			项目负责人	闫焯程			
主管部门	合水县水务局			实施单位	合水县水利建设管理站			
资金情况 (万元)				年初预算数	1-9月执行数	预算执行率		
	年度资金总额:			156.00	123.63			
	其中:财政拨款			156.00	123.63			
	其他资金							
年度总体目标	目标1:太莪乡罗儿塬水管站:新建500m3高位调蓄水池1座,新建铁艺围墙120m,安装200QJ20-40/3潜水泵1台。周城镇香水泵站:新建82.95m2净水车间1座,新建50m3废水池1座,新建围墙23m,集水池安装200QJ32-52/4型潜水泵1台,安装自动化控制系统1套;视频监控系1套。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情 况	全年预计完成情 况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	500m3高位调蓄水池(座)	1	1	1		
			净水车间(m2)	82.95	82.95	82.95		
			废水池(座)	1	1	1		
			铁艺围墙(m)	120	120	120		
			砌砖围墙(m)	20	20	20		
			潜水泵(台/套)	2	2	2		
			自动化控制系统(套)	1	1	1		
		质量指标	项目验收合格率(≥**%)	100%	100%	1		
		时效指标	项目完成及时率(≥**%)	100%	100%	1		
		成本指标	实际支付金额(元)	1516470.96	1236314.00	1516470.96		
	效益指标	经济效益指标	提高农村供水保障程度(是/否)	是	是	是		
		社会效益指标	受益行政村个数(个)	3	3	3		
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	15	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	100%	100%	1			

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

2. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

扶 贫 项 目 资 金 绩 效 目 标 自 评 表

(2023年度)

项目名称		合水县太莪乡水质提升工程			项目负责人及电话		闫焯程15101896524		
主管部门		合水县水务局			实施单位		合水县水利建设管理站		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)			全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		156.00	123.63		10	79%	8
		其中:本年财政拨款		156.00	123.63		-		-
		其他资金					-		-
年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
年度总体目标	<p>目标1:太莪乡罗儿塬水管站:新建500m3高位调蓄水池1座,新建铁艺围墙120m,安装200QJ20-40/3潜水泵1台。固城镇香水泵站:新建82.95m2净水车间1座,新建50m3废水池1座,新建围墙23m,集水池安装200QJ32-52/4型潜水泵1台,安装自动化控制系统1套;视频监控系1套。</p> <p>目标2:解决太莪乡黑木村、罗儿塬村、太莪村3个行政村15个自然村875户3264人饮水水质不稳定问题。</p>				<p>完成1:太莪乡罗儿塬水管站:新建500m3高位调蓄水池1座,新建铁艺围墙120m,安装200QJ20-40/3潜水泵1台。固城镇香水泵站:新建82.95m2净水车间1座,新建50m3废水池1座,新建围墙23m,集水池安装200QJ32-52/4型潜水泵1台,安装自动化控制系统1套;视频监控系1套。</p> <p>完成2:解决太莪乡黑木村、罗儿塬村、太莪村3个行政村15个自然村875户3264人饮水水质不稳定问题。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	500m3高位调蓄水池(座)	20	1	1	20		
			净水车间(m2)		82.95	82.95			
			废水池(座)		1	1			
			铁艺围墙(m)		120	120			
			砌砖围墙(m)		20	20			
			潜水泵(台/套)		2	2			
			自动化控制系统(套)		1	1			
	质量指标	项目验收合格率(≥**%)	10	100%	100%	10			
	时效指标	项目完成及时率(≥**%)	10	100%	100%	10			
	成本指标	实际支付金额(元)	10	1516470.96	1236314.00	9			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农村供水保障程度(是/否)	10	是	是	10		
		社会效益指标	受益行政村个数(个)	10	10	3	10		
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	15	15	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	10	100%	100%	10			
总分				100			97		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

合水县水务局

合水县太莪乡水质提升工程 1-6月绩效运行监控报告

根据《甘肃省农业农村厅关于开展 2023 年中央及省级财政项目资金绩效运行监控工作的通知》(甘农函〔2023〕61 号)文件精神,由合水县水务局牵头,对本项目实施情况进行了绩效运行监控。现将该项目 1-6 月份监控情况汇报如下:

一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达资金

根据中共合水县委农村工作领导小组(合水县实施乡村振兴战略领导小组)文件(合农领发〔2022〕34 号)文件精神,中央下达第一批衔接推进乡村振兴补助资金 156.00 万元。由合水县水务局监督,合水县水利建设管理站组织实施合水县太莪水质提升工程。

(二) 年度总体目标

目标 1: 太莪乡罗儿塬水管站: 新建 500m³ 高位调蓄水池 1 座, 维修水塔散水, 更换管理房防盗门 1.95m², 防盗窗 1.80m²; 新建铁艺围墙 120m, 警示牌 (0.8m*0.6m) 3 面; 架设低压线路 0.05km, 安装配电箱 1 面, 安装

200QJ20-40/3 潜水泵 1 台。固城镇香水泵站：新建 82.95m² 净水车间 1 座，安装 25m³/h 一体化净水设备 1 台，新建 50m³ 废水池 1 座；室外地坪硬化 100m²；铺设 DN300 波纹排水管 30m；新建围墙 23m，安装 4.5m 铁艺大门 1 扇；M7.5 水泥砂浆砌砖 6.08m³，砼拆除 176.54m³，C25 砼路面恢复 176.54m³；铺设 DN110PE 上水管道（1.0MPa）124m，集水池安装 200QJ32-52/4 型潜水泵 1 台。自动化控制系统 1 套；视频监控系统 1 套。

目标 2：解决太莪乡黑木村、罗儿塬村、太莪村 3 个行政村 15 个自然村 875 户 3264 人饮水水质不稳定问题。

二、绩效目标实现程度分析

（一）绩效指标

绩效指标共有三级指标，具体为：

1、产出指标：(1)数量指标。500m³ 高位调蓄水池 1 座，净水车间 82.95m²，废水池 1 座，铁艺围墙 120m，砌砖围墙 20m，潜水泵 2 套，自动化控制系统 1 套；(2)质量目标。项目验收合格率为 100%。(3)时效目标。项目完成及时率为 100%。(4)成本目标。按工程实际进度。

2、效益指标：(1)经济效益。工程实施后，应提高农村供水保障程度。(2)社会效益。受益行政村 3 个，分别为黑木村、罗儿塬村、太莪村。(3)可持续影响指标。工程设计使用年限大于等于 15 年。

3、满意度指标：通过开展群众满意度调查，使满意度达到 100%。

（二）1-6 月份完成情况分析

1、产出指标：(1)数量指标。500m³ 高位调蓄水池 1 座，净水车间 82.95m²，废水池 1 座。(4)成本目标。支付工程进度款 1236314.00 元。

（三）偏离目标的原因

对比年度指标值和 1-6 月份完成情况，该项目未偏离目标。

三、主要做法及下一步打算

根据饮水安全摸排情况，积极衔接乡村振兴局，对拟争取的项目入库，同时委托设计单位实地踏勘现场，并编制实施方案及概算，上报主管部门进行批复。

在项目实施过程中，强化项目建设质量控制和过程控制，做到事前控制和事中控制相结合，出现偏差及时分析原因，确保绩效目标得以实现

四、其他需要说明的问题

无



合水县水务局

合水县太莪乡水质提升工程 1-9月绩效运行监控报告

根据《甘肃省农业农村厅关于开展2023年中央及省级财政项目资金绩效运行监控工作的通知》(甘农函〔2023〕61号)文件精神,由合水县水务局牵头,对本项目实施情况进行了绩效运行监控。现将该项目1-9月份监控情况汇报如下:

一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达资金

根据中共合水县委农村工作领导小组(合水县实施乡村振兴战略领导小组)文件(合农领发〔2022〕34号)文件精神,中央下达第一批衔接推进乡村振兴补助资金156.00万元。由合水县水务局监督,合水县水利建设管理站组织实施合水县太莪水质提升工程。

(二) 年度总体目标

目标1:太莪乡罗儿塬水管站:新建500m³高位调蓄水池1座,维修水塔散水,更换管理房防盗门1.95m²,防盗窗1.80m²;新建铁艺围墙120m,警示牌(0.8m*0.6m)3面;架设低压线路0.05km,安装配电箱1面,安装200QJ20-40/3潜水泵1台。固城镇香水泵站:新建82.95m²净水车间1座,

安装 25m³/h 一体化净水设备 1 台，新建 50m³ 废水池 1 座；室外地坪硬化 100m²；铺设 DN300 波纹排水管 30m；新建围墙 23m，安装 4.5m 铁艺大门 1 扇；M7.5 水泥砂浆砌砖 6.08m³，砼拆除 176.54m³，C25 砼路面恢复 176.54m³；铺设 DN110PE 上水管道（1.0MPa）124m，集水池安装 200QJ32-52/4 型潜水泵 1 台。自动化控制系统 1 套；视频监控系统 1 套。

目标 2：解决太莪乡黑木村、罗儿塬村、太莪村 3 个行政村 15 个自然村 875 户 3264 人饮水水质不稳定问题。

二、绩效目标实现程度分析

（一）绩效指标

绩效指标共有三级指标，具体为：

1、产出指标：(1)数量指标。500m³ 高位调蓄水池 1 座，净水车间 82.95m²，废水池 1 座，铁艺围墙 120m，砌砖围墙 20m，潜水泵 2 套，自动化控制系统 1 套；(2)质量目标。项目验收合格率为 100%。(3)时效目标。项目完成及时率为 100%。(4)成本目标。按工程实际进度。

2、效益指标：(1)经济效益。工程实施后，应提高农村供水保障程度。(2)社会效益。受益行政村 3 个，分别为黑木村、罗儿塬村、太莪村。(3)可持续影响指标。工程设计使用年限大于等于 15 年。

3、满意度指标：通过开展群众满意度调查，使满意度达到 100%。

（二）1-9 月份完成情况分析

1、产出指标：(1)数量指标。500m³ 高位调蓄水池 1 座，净水车间 82.95m²，废水池 1 座，铁艺围墙 120m，砌砖围墙 20m，潜水泵 2 套，自动化控制系统 1 套；(2)质量目标。该项目于 2023 年 8 月份进行了合同工程完工验收，经建设单位、设计单位、监理单位查阅资料，实地踏勘现场、认为该工程形象较好，达到“合格”标准，项目验收合格率为 100%。(3)时效目标。该项目实际开工时间为 2023 年 5 月 15 日，完工时间为 2023 年 7 月 10 日，

按合同工期完成了全部建设内容，项目完成及时率为 100%。(4) 成本目标。实际支付进度款 1236314.00 元。

2、效益指标：(1) 经济效益。工程实施后，改善了水质，解决了水量不足的问题，提高了农村供水保障程度。(2) 社会效益。受益行政村 3 个，分别为黑木村、罗儿塬村、太莪村。(3) 可持续影响指标。工程设计使用年限大于等于 15 年。

3、满意度指标：通过组织开展群众满意度调查，受益群众对项目建设比较满意，共发放调查问卷 10 份，回收问卷 10 份，总体满意度达到 100%。

(三) 偏离目标的原因

对比年度指标值和 1-9 月份完成情况，该项目成本指标：实际支付金额存在偏差，存在偏差的主要原因为该项目牵扯设备较多，设备试运行时间短，地方财政困难，该项目未审计等。

三、主要做法及下一步打算

(一) 主要做法

根据饮水安全摸排情况，积极衔接乡村振兴局，对拟争取的项目入库，同时委托设计单位实地踏勘现场，并编制实施方案及概算，上报主管部门进行批复。

在项目实施过程中，强化项目建设质量控制和过程控制，做到事前控制和事中控制相结合，出现偏差及时分析原因，确保绩效目标得以实现

(二) 下一步打算

下一步，我局将积极衔接县财政局，并完成财政结算及审计，确保资金按实际完成建设内容支付。

四、其他需要说明的问题

无

(此页无正文)



合水县水务局

合水县太莪乡水质提升工程 自评总结报告

合水县太莪水质提升工程于 2023 年 5 月 15 日开工建设，2023 年 7 月 10 日完成全部建设内容，现就该项目绩效指标完成情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

(一) 资金下达预算及项目情况

根据中共合水县委农村工作领导小组(合水县实施乡村振兴战略领导小组)文件(合农领发〔2022〕34号)文件精神，中央下达第一批衔接推进乡村振兴补助资金 156.00 万元。由合水县水务局监督，合水县水利建设管理站组织实施合水县太莪水质提升工程，项目主要建设内容：目标 1：太莪乡罗儿塬水管站：新建 500m³ 高位调蓄水池 1 座，维修水塔散水，更换管理房防盗门 1.95m²，防盗窗 1.80m²；新建铁艺围墙 120m，警示牌 (0.8m*0.6m) 3 面；架设低压线路 0.05km，安装配电柜 1 面，安装 200QJ20-40/3 潜水泵 1 台。固城镇香水泵站：新建 82.95m² 净水车间 1 座，安装 25m³/h 一体化净水设备 1 台，新建 50m³ 废水池 1 座；室外地坪硬化 100m²；铺设 DN300 波纹排水管 30m；新建围墙 23m，安装 4.5m 铁艺大门 1 扇；M7.5 水泥砂

浆砌砖 6.08m³, 砼拆除 176.54m³, C25 砼路面恢复 176.54m³; 铺设 DN110PE 上水管道 (1.0MPa) 124m, 集水池安装 200QJ32-52/4 型潜水泵 1 台。自动化控制系统 1 套; 视频监控系统 1 套。

(二) 资金项目绩效目标设定情况

总体目标 1、完成全部建设内容。目标 2: 解决太莪乡黑木村、罗儿塬村、太莪村 3 个行政村 15 个自然村 875 户 3264 人饮水水质不稳定问题。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 评价范围及对象

评价范围: 年度总体目标、绩效指标完成情况、工程建设情况等

评价对象: 参与项目建设的相关单位及用水户

(二) 评价时间

项目结束后即开始绩效自评。

(三) 评价方式

通过查阅资料, 实地查看试运行情况, 开展问卷调查等方式对比年度指标值和实际完成值, 并打分, 对未完成的指标及时分析原因, 制定整改措施。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

中央下达第一批衔接推进乡村振兴补助资金 156.00 万元实施合水县太莪水质提升工程。

2、项目资金执行情况分析。

资金下达后, 我局于 2023 年 5 月 4 日对该项目进行了公开招投标, 并于 5 月 9 日签订了该项目的施工合同。

3、项目资金管理情况分析。

资金管理严格按照财政部、水利部下发的《农村饮水安全项目建设资金管理暂行办法》规定执行，对地方配套资金统一纳入预算内管理，实行财政集中支付，按照工程进度付款，由施工单位按照工程进度编制工程结算表，报监理单位审查签字后由项目法人代表审核报账。通过层层把关，责任到人，保证资金规范运行，未发生挤占、挪用、滞留、骗付建设资金的事件，无拖欠水利扶贫工程款和农民工工资的现象，确保专款专用。

(二) 绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。500m³高位调蓄水池 1 座，净水车间 82.95m²，废水池 1 座，铁艺围墙 120m，砌砖围墙 20m，潜水泵 2 套，自动化控制系统 1 套；

(2) 质量目标。该项目于 2023 年 8 月份进行了合同工程完工验收，经建设单位、设计单位、监理单位查阅资料，实地踏勘现场、认为该工程形象较好，达到“合格”标准，项目验收合格率为 100%。(3) 时效目标。该项目实际开工时间为 2023 年 5 月 15 日，完工时间为 2023 年 7 月 10 日，按合同工期完成了全部建设内容，项目完成及时率为 100%。(4) 成本目标。实际支付进度款 1236314.00 元。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。工程实施后，改善了水质，解决了水量不足的问题，提高了农村供水保障程度。(2) 社会效益。受益行政村 3 个，分别为黑木村、罗儿塬村、太莪村。(3) 可持续影响指标。工程设计使用年限大于等于 15 年。

3、满意度指标完成情况分析

通过开展群众满意度调查，受益群众对项目建设比较满意，共发放调查问卷 10 份，回收问卷 10 份，总体满意度达到 100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对比年度指标值和全年实际值，该项目成本指标：实际支付金额存在偏差，存在偏差的主要原因为该项目牵扯设备较多，设备试运行时间短，地方财政困难，该项目未审计等。

下一步，我局将积极衔接县财政局，并完成财政结算及审计，确保资金按实际完成建设内容支付。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目的绩效自评结果作为以后该村实施农村饮水安全项目的主要依据，绩效自评结果面向社会公开。

