

衔接资金项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			合水县肖咀产业配水管网延伸项目			项目负责人及电话	闫烨程15101896524		
主管部门			合水县水务局			实施单位	合水县水利建设管理站		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	150.00	145.14		10	97%	9.9
			其中: 本年财政拨款	150.00	145.14		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 铺设各类100级PE供水管道15.929km; 新建闸阀井21座; 自来水接口328处。 目标2: 提高肖咀镇肖咀村、西沟村、梅家寨子村3640只羊及965户3317人的生活保障水平。					目标1: 铺设各类100级PE供水管道15.686km; 新建闸阀井19座; 自来水接口203处。 目标2: 提高肖咀镇肖咀村、西沟村、梅家寨子村3640只羊及965户3317人的生活保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 供水管道 (km)	20	15.929	15.686	20	根据实际工程量进行签证	
			指标2: 闸阀井 (座)		21	19			
			指标3: 自来水接口 (处)		328	203			
		质量指标	项目验收合格率 (≥**%)	10	100%	100%	10		
		时效指标	项目完成及时率 (≥**%)	10	100%	100%	10		
		成本指标	实际支付金额 (元)	10	1451361.89	1451361.89	10.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高产业及生活供水保障程度 (是/否)	10	是	是	10		
		社会效益指标	指标1: 受益行政村个数 (个)	10	3	3	10		
			指标2: 受益户数 (户)		965	965			
			指标3: 受益养殖数 (只)		3640	3640			
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	10	15	15	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)	10	100%	100%	10		
	总分			100			99.9		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。