

合水县水务局

合水县枣洼村产业供水项目 自评总结报告

合水县枣洼村产业供水项目于 2024 年 4 月 3 日开工建设, 2024 年 5 月 2 日完成全部建设内容, 现就该项目绩效指标完成情况汇报如下:

一、绩效目标分解下达情况

(一) 资金下达预算及项目情况

中共合水县委农村工作领导小组(合水县实施乡村振兴战略领导小组)以合农领发(2024)2号文件下达合水县2024年中省第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金(省级)62.00万元,由合水县水务局监督,合水县水利建设管理站组织实施合水县枣洼村产业供水项目。该项目初步设计报告于2024年1月29日经合水县水务局批复(合水务发【2024】9号),批复总投资66.80万元,批复主要建设内容:铺设DN110PE管道(1.0Mpa)3591m,其中定向钻法施工(DN110)1849.5m,新建闸阀井2座;硬化路砼拆除80m³,C25砼路面恢复80m³;蓄水池安装200QJ20-81/6型(7.5kw)潜水泵1台,Dn110钢丝骨架高压软管(1.6MPa)15m,变频控制柜1套,铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(3×35+1×16mm²/)50m,电表1套,自动化上水和水位限位计

各 2 套。

（二）资金项目绩效目标设定情况

目标 1：铺设 DN110PE 管道（1.0Mpa）3591m，新建闸阀井 2 座；蓄水池安装 200QJ20-81/6 型（7.5kw）潜水泵 1 台，变频控制柜 1 套，铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 50m，电表 1 套，自动化上水和水位限位计各 2 套。

目标 2：解决枣洼村 200 亩蘑菇大棚供水问题。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价范围及对象

评价范围：年度总体目标、绩效指标完成情况、工程建设情况等

评价对象：参与项目建设的相关单位及用水户

（二）评价时间

项目验收后即开始绩效自评。

（三）评价方式

通过查阅资料，实地查看试运行情况，开展问卷调查等方式对比年度指标值和实际完成值，并打分，对未完成的指标及时分析原因，制定整改措施。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

下达中省第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级）62.00 万元实施合水县枣洼村产业供水项目。

2、项目资金执行情况分析。

资金下达后，我局于 2023 年 3 月 25 日对该项目进行了公开招投标，并于 3 月 29 日签订了该项目的施工合同。

3、项目资金管理情况分析。

资金管理严格按照财政部、水利部下发的《农村饮水安全项目建设资金管理办法》规定执行，对地方配套资金统一纳入预算内管理，实行财政集中支付，按照工程进度付款，由施工单位按照工程进度编制工程结算表，报监理单位审查签字后由项目法人代表审核报账。通过层层把关，责任到人，保证资金规范运行，未发生挤占、挪用、滞留、骗付建设资金的事件，无拖欠水利扶贫工程款和农民工工资的现象，确保专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：铺设供水管道 4098m，新建闸阀井 4 座，安装铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 112m，金属结构设备 13 套；**（2）质量目标。**该项目于 2024 年 5 月 20 日进行了合同工程完工验收，经建设单位、设计单位、监理单位查阅资料，实地踏勘现场、认为该工程形象较好，达到“合格”标准，项目验收合格率为 100%。**（3）时效目标。**该项目实际开工时间为 2024 年 4 月 3 日，完工时间为 2024 年 5 月 2 日，按合同工期完成了全部建设内容，项目完成及时率为 100%。**（4）成本目标。**实际支付进度款 591908.71 元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。工程实施后，解决了枣洼村产业供水保证率。**（2）社会效益。**受益枣洼村 200 亩蘑菇大棚。**（3）可持续影响指标。**工程设计使用年限大于等于 15 年。

3、满意度指标完成情况分析

通过组织开展群众满意度调查，受益群众对项目建设比较满意，共发放调查问卷 10 份，回收问卷 10 份，总体满意度达到 100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对比年度指标值和全年实际完成情况，该项目数量指标与成本指标存在

偏差，数量指标存在偏差的主要原因为实际施工过程中增加的工程量，成本指标存在偏差的主要原因为项目正在结算。

下一步，我局将积极衔接县财政局，并完成财政结算及审计，确保资金按实际完成建设内容支付。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目的绩效自评结果作为以后该村实施项目的主要依据，绩效自评结果面向社会公开。

六、附件

项目绩效自评表

