

合水县水务局

2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《庆阳市财政局关于下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知》（庆市财农〔2024〕143 号）文件，合水县下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金 20 万元，实施合水县固城河丑家川段护岸维修工程。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

庆市财农〔2024〕143 号下达我县 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金 20 万元，资金已全部到位。

资金下达后，合水县水利建设管理站签订了合同要求乙方：1. 按照甲方制定的实施方案要求，严把项目建设质量，确保资金投入到位、各项建设内容建设到位。2. 在项目实施

过程中，集中对施工人员进行安全生产培训，提高安全防范意识，排查安全隐患，不发生安全事故，确保项目顺利实施。甲方具体负责协调、指导、监督项目实施工作，确保项目建设各项任务目标落到实处。项目验收后，达到项目建设标准要求，符合项目建设设计方案，全面完成项目建设任务，将拨付全部项目资金。

（二）资金管理情况分析。

资金下达后，合水县水利建设管理站签订了工程合同要求乙方：1.按照甲方制定的实施方案要求，严把项目建设质量，确保资金投入到位、各项建设内容建设到位。2.在项目实施过程中，集中对施工人员进行安全生产培训，提高安全防范意识，排查安全隐患，不发生安全事故，确保项目顺利实施。甲方具体负责协调、指导、监督项目实施工作，确保项目建设各项任务目标落到实处。项目验收后，达到项目建设标准要求，符合项目建设设计方案，全面完成项目建设任务，将拨付全部项目资金。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

合水县固城河丑家川段护岸维修工程总体绩效目标设定为：拆除丑家川段坡面损毁的贴坡式混凝土护岸 70m，按照原有防洪标准和布局，重新浇筑贴坡式混凝土护岸 70m。新浇筑护岸采用 C25 混凝土，高度 6.5m，坡比 1:1.5，厚 0.2m，底部采用河床开挖的砂砾石土填筑，填筑标准相对密

实度不小于 0.6，局部粘土填筑压实度不小于 0.91。护岸每隔 5m 设 2cm 宽伸缩缝 1 道，采用聚氯乙

烯闭孔泡沫板填缝，坡顶以下 2.5m 处设 $\Phi 75$ PVC 排水管一排，间距 2m，方向为向河道方向向下倾斜 5 度，排水管末端设置反滤包。工程设计防洪标准为 10 年一遇，主要建筑物 5 级，次要建筑物 5 级，临时建筑物 5 级。

（四）绩效指标完成情况分析。

合水县固城河丑家川段护岸维修工程：

（1）数量指标：新建贴坡式混凝土护岸 50m。**（2）质量目标。**该项目于 2024 年 11 月 31 日进行了合同工程完工验收，经建设单位、设计单位、监理单位查阅资料，实地踏勘现场、认为该工程形象较好，达到“合格”标准，项目验收合格率为 100%。**（3）时效目标。**该项目实际开工时间为 2024 年 11 月 6 日，完工时间为 2024 年 11 月 26 日，按合同工期完成了全部建设内容，项目完成及时率为 100%。**（4）成本目标。**实际支付进度款 103092.78 元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。工程实施后，提高了河段防洪安全。**（2）社会效益。**保护耕地 869 亩，保护人口 298 人。**（3）可持续影响指标。**工程设计使用年限大于等于 20 年。

3、满意度指标完成情况分析

通过组织开展群众满意度调查，受益群众对项目建设比较满意，共发放调查问卷 10 份，回收问卷 10 份，总体满意

度达到 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对比年度指标值和全年实际值，该项目数量指标与成本指标存在偏差，数量指标存在偏差的主要原因为资金有限，成本指标存在偏差的主要原因为项目正在结算。

该项目剩余数量指标已由合水县新村水库水毁修复项目解决。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通该项目的绩效自评结果作为以后该村实施项目的主要依据，绩效自评结果面向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

