

# 合 水 县 水 务 局

## 合水县固城川何家渠村至王昌寺村段护岸工程

### 自评总结报告

#### 一、绩效目标分解下达情况

合水县水务局以合水务发〔2024〕101号文件批复建设，批复建设内容有：同意治理河长 3.78km，新建复合式护岸（下部绿滨垫护脚+上部草皮护坡）3777.9m，固滨墙式护岸 1193.32m。

#### 二、绩效自评工作开展情况

##### （一）评价对象及范围

评价对象：护岸保护主体。

评价范围：提高河道排洪能力

##### （二）评价时间

项目施工期阶段性评价。

##### （三）评价方式

项目验收采取内业资料查阅和实地丈量核查相结合的方式进行，主要对合水县固城川何家渠村至王昌寺村段护岸工程的具体施工情况进行验收。将实施效果与绩效目标进行比拟综合分析

绩效目标实现程度，根据评价指标体系进行打分。

### **三、绩效目标自评完成情况分析**

#### **（一）资金投入情况分析**

甘财农〔2024〕26 文件下达我县 2024 年中央水利发展资金 935 万元，资金已全部到位。

资金下达后，合水县水利建设管理站签订了合水县固城川何家渠村至王昌寺村段护岸工程合同要求乙方：1. 按照甲方制定的实施方案要求，严把项目建设质量，确保资金投入到位、各项建设内容建设到位。2. 在项目实施过程中，集中对施工人员进行安全生产培训，提高安全防范意识，排查安全隐患，不发生安全事故，确保项目顺利实施。甲方具体负责协调、指导、监督项目实施工作，确保项目建设各项任务目标落到实处。项目验收后，达到项目建设标准要求，符合项目建设设计方案，全面完成项目建设任务，将拨付全部项目资金。

#### **（二）总体绩效目标完成情况分析**

合水县固城川何家渠村至王昌寺村段护岸工程总体绩效目标完成情况为：治理河长 1.2km，固滨笼墙式护岸 1203m。

#### **（三）绩效指标完成情况分析**

**1、产出指标：**（1）数量指标。治理河长 1.2km，修建护岸长度 1203m。（2）质量目标。在建设过程中严格执行“项目法人责任制、招标投标制、建设监理制及合同管理制”管理，由合水县水利工程质量与安全监督管理站负责质量监督管理，目前，各单位工程建设均符合设计要求，质量安全管理体系健全，工程形象较好，达到“合格”标准。（3）时效目标。目前尚未完工。（4）

成本目标。根据项目计划和项目决算对比，计划成本与实际成本持平。

**2、效益指标:** (1) 经济效益。提高河道排洪能力。(2) 社会效益。保护耕地 900 亩，保护农村人口 1000 人。(3) 可持续影响指标。工程设计使用年限大于 15 年。

**3、满意度指标:** 由于工程尚未完工，无法进行满意度调查。

#### **四、偏离目标的原因和下一步打算**

工程完工后，进行绩效自评，截止目前，该项目未偏离目标。

#### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

工程完工后，进行绩效自评。

#### **六、其他需要说明的问题**

无

#### **七、附件**

转移支付区域（项目）绩效自评表

