

合水县水务局

合水县 2024 年山洪灾害防治项目 (非工程措施) 自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

合水县水务局以合水务发〔2023〕45 号文件批复建设，批复建设内容有：更换预警广播 50 台、预警设备 6 套、预案修订县级 1 个、乡级 11、村级 31 个、制作宣传栏 1 块、明白卡 1100 张、宣传手册 500 册、培训 125 人/天、演练 3 场次。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 评价对象及范围

评价对象：山洪灾害防治主体。

评价范围：山洪灾害防治能力

(二) 评价时间

项目结束后即开始绩效自评。

(三) 评价方式

项目验收采取内业资料查阅和实地丈量核查相结合的方式
进行，主要对合水县 2024 年山洪灾害防治项目（非工程措施）

的具体施工情况进行验收。将实施效果与绩效目标进行比拟综合分析绩效目标实现程度，根据评价指标体系进行打分。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

甘财农〔2023〕132号文件下达我县2024年中央财政水利发展资金35万元，资金已全部到位。

资金下达后，合水县水利建设管理站签订了合水县2024年山洪灾害防治项目（非工程措施）合同要求乙方：1.按照甲方制定的实施方案要求，严把项目建设质量，确保资金投入到位、各项建设内容建设到位。2.在项目实施过程中，集中对施工人员进行安全生产培训，提高安全防范意识，排查安全隐患，不发生交通事故，确保项目顺利实施。甲方具体负责协调、指导、监督项目实施工作，确保项目建设各项任务目标落到实处。项目验收后，达到项目建设标准要求，符合项目建设设计方案，全面完成项目建设任务，将拨付全部项目资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

合水县2024年山洪灾害防治项目（非工程措施）总体绩效目标设定为：更换预警广播50台、预警设备6套、预案修订县级1个、乡级11、村级31个、制作宣传栏1块、明白卡1100张、宣传手册500册、培训125人/天、演练3场次。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标：（1）数量指标。更换预警广播50台、预警设备6套、预案修订43个（县级1个、乡级11个、村级31个）（2）质量目标。在建设过程中严格执行“项目法人责任制、招标投标

制、建设监理制及合同管理制”管理，由合水县水利工程质量与安全管理监督站负责质量监督管理，目前，各单位工程建设均符合设计要求，质量安全管理体系健全，工程形象较好，达到“合格”标准。（3）时效目标。按时完成了全部维护任务。（4）成本目标。根据项目计划和项目决算对比，计划成本与实际成本持平。

2、效益指标:（1）经济效益。提高了山洪灾害保障程度。（2）社会效益。受益乡镇个数 12 个。（3）可持续影响指标。工程设计使用年限大于 15 年。

3、满意度指标:通过组织开展群众满意度调查，受益群众对项目建设比较满意，共发放调查问卷 10 份，回收问卷 10 份，总体满意度达到 100%。

四、偏离目标的原因和下一步打算

通过绩效自评，该项目未偏离目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，总结了经验。在今后的项目措施设施设备维修养护中应用此次绩效自评成果。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

项目绩效自评表

