

合水县水务局

合水县 2024 年中央水利发展资金节水补助项目 自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

合水县水务局以合水务发〔2023〕64号文件批复建设，批复建设内容有：同意在甘肃振海塑业有限责任公司安装不锈钢潜污泵(4kw)2台，不锈钢潜污泵(3kw)7台，潜污泵(11kw)2台，DN32硅胶卸油钢丝管(含卡扣)300m, DN50硅胶卸油钢丝管(含卡扣)300m, DN100硅胶卸油钢丝管(含卡扣)150m。

更换安装智能水表1143处，其中，(1)农村安装智能水表(IC卡)1000户，每户安装DN25-20PE异径直接1套，DN20智能水表(IC卡)1套，DN20闸阀(PE铜芯)1套。(2)农村供水站安装智能水表(IC卡)10套，其中：DN150智能水表1套，DN125智能水表1套，DN100智能水表3套，DN80智能水表3套，DN50智能水表1套，DN40智能水表1套。(3)城区安装智能水表(IC卡)133套，其中：安装DN15智能水表3套，DN20智能水表30套，DN25智能水表56套，DN40智能水表21套，DN50智能水表17套，DN100

智能水表 6 套。

进行节水宣传：(1) 节水宣传资料：包括发放宣传册 6000 册，宣传单 10000 单，宣传纸杯 50000 个，宣传抽纸 13750 盒：宣传牌（宽 900mmx 长 1500mm）2 面，节水企业铭牌 1 面。(2) 节水培训：1 场（次）

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价对象及范围

评价对象：农村供水主体。

评价范围：供水维修保障能力

（二）评价时间

项目结束后即开始绩效自评。

（三）评价方式

项目验收采取内业资料查阅和实地丈量核查相结合的方式，主要对合水县 2024 年中央水利发展资金节水补助项目的具体施工情况进行验收。将实施效果与绩效目标进行比拟综合分析绩效目标实现程度，根据评价指标体系进行打分。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

甘财农〔2023〕132 号文件下达我县 2024 年中央财政水利发展资金 77 万元，资金已全部到位。

资金下达后，合水县水利建设管理站签订了合水县 2024 年中央水利发展资金节水补助项目合同要求乙方：1. 按照甲方制定的实施方案要求，严把项目建设质量，确保资金投入到位、各项建设内容建设到位。2. 在项目实施过程中，集中对施工人员进行

安全生产培训，提高安全防范意识，排查安全隐患，不发生安全事故，确保项目顺利实施。甲方具体负责协调、指导、监督项目实施工作，确保项目建设各项任务目标落到实处。项目验收后，达到项目建设标准要求，符合项目建设设计方案，全面完成项目建设任务，将拨付全部项目资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

合水县 2024 年中央水利发展资金节水补助项目总体绩效目标设定为：自制宣传册 6000 册、宣传单 10000 单、宣传纸杯 50000 个、宣传抽纸 13750 盒、宣传牌（宽 900mm*长 1500mm）2 面开展节水宣传，组织节水培训 1 次；创建节水企业 1 家，颁发节水型企业牌 1 面；新建闸阀井 7 座，安装不锈钢潜污泵（4kw）2 台、不锈钢潜污泵（3kw）7 台、潜污泵（11kw）2 台、DN32 硅胶卸油钢丝管（含卡扣）300.00m、DN50 硅胶卸油钢丝管（含卡扣）300.00m、DN100 硅胶卸油钢丝管（含卡扣）150.00m 等；安装计量设施 1143 处。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标：（1）数量指标。安装不锈钢潜污泵 11 台、更换安装智能水表 1143 处、进行节水宣传。（2）质量目标。在建设过程中严格执行“项目法人责任制、招标投标制、建设监理制及合同管理制”管理，由合水县水利工程质量与安全管理监督站负责质量监督管理，目前，各单位工程建设均符合设计要求，质量安全管理体系健全，工程形象较好，达到“合格”标准。（3）时效目标。按时完成了全部维护任务。（4）成本目标。根据项目计划和项目决算对比，计划成本与实际成本持平。

2、效益指标: (1)经济效益。提高了农村供水保障程度。(2)社会效益。受益乡镇村个数 12 个。(3)可持续影响指标。工程设计使用年限大于 15 年。

3、满意度指标:通过组织开展群众满意度调查,受益群众对项目建设比较满意,共发放调查问卷 10 份,回收问卷 10 份,总体满意度达到 100%。

四、偏离目标的原因和下一步打算

通过绩效自评,该项目未偏离目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评,总结了经验。在今后的项目措施设施设备维修保养中应用此次绩效自评成果。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

项目绩效自评表

