

合水县第一中学功能室装备及教学设备 购置项目绩效自评报告

根据《甘肃省改善普通高中学校办学条件补助资金管理办法》及有关规定，我们对照合水县第一中学功能室装备及教学设备购置项目财政绩效自评三级指标进行了自评，具体情况如下：

一、项目实施背景

合水一中始建于1955年，是全县仅有的一所普通高中学校，2022年9月份整体搬迁至新校区。学校占地面积100亩，校舍建筑面积4.98万平方米，建有教学楼2幢，综合办公楼、图书实验楼、学生公寓楼、餐饮楼各1幢，标准化塑胶运动场地1个。装配标准理化生实验室16个、网络计算机教室3个、音乐教室3个、美术教室1个、心理辅导室1个、通用技术教室1个、录播教室2个。现有教职工256人，专任教师248人，设教学班56个，学生2350人。

合水一中建设是一项长期性工作，需要持续投入。受县域财力限制，合水一中整体搬迁时配置的设施设备仅能确保学校的正常运转，学校相当一部分校舍闲置，拓展阅读教室、科技体验教室、历史地理等专用教室没有列入建设内容，导致学校功能不全、发展后劲不足。持续加大资金投入，争取项目改善办学条件，拓宽育人渠道、实现育人目标、提高育

人质量，迫在眉睫。

二、项目资金来源

项目概算总投资 500 万元，资金来源为 2023 年改善普通高中办学条件中央专项补助资金。

三、资金使用情况

项目预算总投资 500 万元，实际合同金额 499.116994 万元。2023 年 11 月 13 日支付资金 149.7351 万元，年度执行率 30%；2024 年 1 月 16 日支付资金 300 万元，2024 年 7 月 10 日支付资金 34.1893 万元，累计支付资金 483.9244 万元，项目资金整体执行率 97%。

四、项目实施内容

装配图书阅读室 5 个 940 平方米、科技体验室 4 个 250 平方米，配套购置图书 107170 册，图书架 56 组，阅览桌椅 272 人位，人工智能创意编程及教学、机器人竞赛、3D 打印及数字化工具创意设计、航空航天及无人机等设施设备。符合学校和学生需求。

五、项目组织机构

项目由合水县教育和科学技术局统筹实施，成立工作专班专项负责，下设 4 个职能小组具体负责。组织机构健全，人员分工合理，能有力推动项目的整体实施。

六、项目实施流程

项目分别提交县政府常务会议、省财政厅、省教育厅审定，县国资局批复，县财政局核准，委托代理机构在县公共

资源交易中心公开招标。符合国家、省市政府采购有关规定。

七、自评指标设置

合水县第一中学功能室装备及教学设备购置项目绩效指标设置产出、效益、满意度 3 个一级指标；数量、质量、时效、成本、经济、社会、生态、可持续影响、服务对象满意度等 9 个二级指标；三级指标 16 个，其中定性指标 3 个，定量指标 13 个，满分 100 分。内容齐全、可测量可衡量，具有操作性、合理性。

八、项目自评情况

本项目绩效自评定量评价与定性评价相结合，通过数据分析和公众评判方式进行。具体情况如下：

1. 预算资金执行率（100%，10 分）

项目预算总投资 500 万元，实际合同金额 499.116994 万元。2023 年 11 月 13 日支付资金 149.7351 万元，年度执行率 30%；2024 年 1 月 16 日支付资金 300 万元，2024 年 7 月 10 日支付资金 34.1893 万元，累计支付资金 483.9244 万元，项目资金整体执行率 97%。

自评得分 9.7 分。

2. 设施设备采购项目数量（1 个，5 分）

项目于 2023 年度实施，实施总量 1 个。

完成指标值，自评得分 5 分。

3. 建设拓展阅读室数量（5 个，10 分）

装配拓展阅读室 5 个，约 940 平方米。

完成指标值，自评得分 10 分。

4. 建设科技体验室数量（4 个，10 分）

装配科技体验室 4 个，约 250 平方米。

完成指标值，自评得分 10 分。

5. 设备供货到校率（100%，5 分）

2023 年底前完成合同约定内容，供货到校率 100%。

完成指标值，自评得分 5 分。

6. 设备质量合格率（100%，5 分）

经验收小组验收，所有货物均达到合格标准。

完成指标值，自评得分 5 分。

7. 设备正常使用率（100%，5 分）

截止目前，本批次采购货物未出现质量问题，使用正常。

完成指标值，自评得分 5 分。

8. 供货到校时限（2023 年底前，5 分）

采购货物于 2023 年底前送货到校。

完成指标值，自评得分 5 分。

9. 项目实际投入资金（≤500 万元，10 分）

项目规划资金 500 万元，实际合同金额 499.116994 万元，小于规划资金。

完成指标值，自评得分 10 分。

10. 项目实际投入是否超过概算批复资金（否，5 分）

项目批复资金 500 万元，实际投入资金 499.116994 万元，未超过概算批复资金。

完成指标值，自评得分 5 分。

11. 采购节支率（大于等于 0，5 分）

项目规划资金 500 万元，实际合同金额 499.116994 万元，节约资金 0.883006 万元，采购节支率 0.18%。

完成指标值，自评得分 5 分。

12. 学校办学条件（持续改善，5 分）

装配图书阅读室 5 个 940 平方米、科技体验室 4 个 250 平方米，配套购置图书 107170 册，图书架 56 组，阅览桌椅 272 人位，创建人工智能创意编程及教学、机器人竞赛、3D 打印及数字化工具创意设计、航空航天及无人机等 4 个科创教育区域，学校办学条件持续改善，达到预期目标。

完成指标值，自评得分 5 分。

13. 节能环保（达到相关要求，5 分）

本批次采购的货物没有高耗能产品，符合国家环保有关政策，供货时间与学校作息时间安排有效衔接，没有对师生正常的教育教学和生活造成影响，未造成污染。

完成指标值，自评得分 5 分。

14. 育人环境（持续优化，5 分）

项目的实施，极大程度上满足了学生多样化的个性需求，为学生阅读、科创等创造了良好条件，学校育人环境得到显著改善，达到预期目标。

完成指标值，自评得分 5 分。

15. 学生满意度（≥90%，5 分）

拓展悦读室布置精美、图书达到人均 40 册以上，书架、桌椅朴素大方，科技体验室布置科技感强，设施设备种类齐全，符合学生的审美观念，能满足学生个性发展所需，经委托学校调查，学生满意度达到 98%。

完成指标值，自评得分 5 分。

16. 教师满意度（≥90%，5 分）

拓展悦读室和科技体验室的装配，填补了学校搬迁后师生没有场所阅读，没有设备进行创客教育的问题，教师对项目实施的认可度较高，经委托学校调查，教师满意度达到 95%。

完成指标值，自评得分 5 分。

自评总得分 99.7 分。

九、项目自评结论

合水县第一中学图书功能室装备及教学设备购置项目符合国家、省市县财政有关政策，是落实国务院加大教育投入力度，改善高中办学条件的重要举措。有助于完善学校教育人功能，增强县域教育发展后劲；对统筹推进高中新课改和高考综合改革，持续提升普通高中教育质量具有积极的现实意义。

合水县第一中学图书功能室装备及教学设备购置项目符合申报条件，资金来源可靠，程序合法合规，项目管理规范，项目资料齐全，货物质量符合合同约定，基本达到项目预设目标。

十、主要经验及做法, 存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 创新工作机制，全力推进项目建设。项目实施过程中相关职能部门和合水一中倾力支持，专班成员紧密配合，在项目前期手续办理中一事一议、特事特办，使得项目能够快速推进。

2. 加强工程监管，确保项目实施质量。在项目实施中，专班以质量、安全、管理为核心，把项目质量和安全管理作为重中之重，实行动态监管。严格执行国家标准，严格落实管理制度，严格项目质量标准，确保项目质量过硬。

（二）存在的问题及建议

合水一中搬迁至新校区后，办学条件得到了历史性改变，办学质量也取得新的突破，学校师生归属感强，社会认可度高。但由于县财政十分困难，对教育的财力支撑十分有限，合水一中办学条件改善任重道远，建议依据学校长远规划及时完善项目库，根据国家投资导向，按照轻重缓急的原则分年度申报实施，不断改善办学条件，积极争创省级示范性高中。同时也要通过相关渠道，积极争取上级支持，在下达项目资金时，能够充分考虑县级财政承受能力，对合水一中予以政策倾斜，增加资金下达额度，减少县级负担。

合水县教育和科学技术局

2024年8月2日