

合水县板桥镇人民政府  
2023年以工代赈示范工程专项（第四批）中央基建投  
资预算（苏家店至段家川公路路面改造工程）项目  
绩效评价报告

编写单位：甘肃新金财财务服务有限责任公司

版本号：1.0.0.

文档编写：蒲永弟

文档编审：绩效评价合水县项目组

编写日期：2024年7月

联系电话：0931-8186173

13893686671

商业文件 注意保密

## 报告编制说明

---

本报告是甘肃新金财财务服务有限责任公司编制的《合水县板桥镇人民政府 2023 年以工代赈示范工程专项（第四批）中央基建投资预算（苏家店至段家川公路路面改造工程）项目绩效评价报告》。报告中的数据、案例等来自合水县板桥镇人民政府提供的项目资料和其他来源可靠的信息渠道。本报告遵循合水县财政局有关预算绩效管理的规范要求编制，以纸质印刷版和电子版向合水县财政局报送。未经合水县财政局书面允许，不得随意翻印、发布。

主 评 人：高级项目经理\_\_\_\_\_罗文超\_\_\_\_\_

参 评 组：项 目 经 理\_\_\_\_\_蒲永弟\_\_\_\_\_

报 告 撰 写\_\_\_\_\_蒲永弟\_\_\_\_\_

质量控制：一 级 审 核\_\_\_\_\_董建兄\_\_\_\_\_

二 级 审 核\_\_\_\_\_王 燕\_\_\_\_\_



甘肃新金财财务服务有限责任公司

## 目录

一、 摘要 .....	5
二、 项目基本情况 .....	6
(一) 项目立项 .....	6
(二) 项目预算 .....	8
1. 资金安排 .....	8
2. 资金支出 .....	8
(三) 项目计划实施内容 .....	9
(四) 绩效目标 .....	10
三、 评价工作情况 .....	11
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	11
1. 评价目的 .....	11
2. 评价对象及范围 .....	12
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价人员组成 ...	12
1. 绩效评价原则 .....	12
2. 评价方式方法 .....	13
3. 评价依据 .....	14
4. 评价人员组成 .....	16
(三) 评价指标体系 .....	17
1. 指标体系设计原则 .....	17
2. 指标体系设置 .....	18
(四) 绩效评价的组织实施情况 .....	19

1. 前期准备 .....	19
2. 组织实施 .....	19
3. 分析评价 .....	20
4. 撰写报告 .....	20
<b>四、综合评价情况及评价结论 .....</b>	<b>21</b>
<b>五、绩效评价指标分析 .....</b>	<b>21</b>
(一) 投入指标评价 .....	21
1. 立项依据充分性 .....	22
2. 立项程序规范性 .....	23
3. 绩效目标合理性 .....	23
4. 绩效指标明确性 .....	23
5. 预算编制科学性 .....	24
6. 资金分配合理性 .....	24
(二) 过程指标评价 .....	25
1. 资金到位率 .....	25
2. 预算执行率 .....	26
3. 资金使用合规性 .....	26
4. 管理制度健全性 .....	26
5. 制度执行有效性 .....	27
(三) 产出指标评价 .....	28
1. 工程实际完成率 .....	29
2. 带动务工人员数 .....	29

3.	验收合格率 .....	29
4.	劳务报酬足额发放 .....	30
5.	工程完工及时性 .....	30
6.	劳务报酬发放及时性 .....	31
7.	成本节约率 .....	31
(四)	效益指标评价 .....	31
1.	带动劳动者收入增加 .....	32
2.	提高路网的通行能力和整体效能 .....	32
3.	提升居民出行便利水平 .....	33
4.	改善居民生活环境 .....	33
六、	存在的问题及结果应用建议 .....	33
(一)	存在的问题 .....	33
(二)	结果应用建议 .....	34
七、	评价主体签章 .....	35
八、	附件 .....	36
(一)	绩效评价得分表 .....	36
(二)	现场工作底稿 .....	41
(三)	项目资料附件 .....	42

## 一、摘要

为进一步优化合水县财政资源配置，提升公共服务质量、增强政府公信力，切实提高资金使用绩效和管理水平，庆阳市合水县财政局委托第三方机构就合水县板桥镇人民政府 2023 年以工代赈示范工程专项（第四批）中央基建投资预算（苏家店至段家川公路路面改造工程）项目开展绩效评价。

通过开展合水县板桥镇人民政府 2023 年以工代赈示范工程专项（第四批）中央基建投资预算（苏家店至段家川公路路面改造工程）项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益、经济效益情况。评价结果表明，合水县板桥镇人民政府 2023 年以工代赈示范工程专项（第四批）中央基建投资预算（苏家店至段家川公路路面改造工程）项目 744 万元绩效评价得分为 **90.73 分**，绩效等级为：**优**。

主要经验及做法：一是严格遵循“工程是手段、赈济是目的”。合水县板桥镇人民政府充分认识在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的重要意义，在补上“三农”领域基础设施短板、夯实农业生产能力建设、持续改善农村人居环境、推动休闲农业和乡村旅游配套设施提档升级、丰富乡村文化生活中寻

找切入点，采取以工代赈方式因地制宜实施项目，在巩固脱贫攻坚成果、做好脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有效衔接中发挥重要作用。二是大力吸纳脱贫群众就近务工增收。合水县板桥镇在确保工程质量和项目进度前提下，尽可能提供更多务工岗位，并优先吸纳当地建档立卡户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户及受疫情灾情影响滞留农村劳动力参与工程建设，让群众在家门口能打工、有收入，实现务工和务农两不误、种地和建设双肩挑。三是结合项目建设开展以工代训，提升脱贫群众劳动技能。合水县板桥镇人民政府结合项目建设用工需求、劳动力意愿和产业后续发展用人需求，项目单位采取实训和以工代训等方式有针对性地开展技能培训，帮助当地群众掌握一项实用务工技能，有效提升了群众参与项目建设和产业发展、依靠劳动增收致富的能力。

在评价过程中发现，项目实施过程中存在一些问题：第一、绩效指标在细化量化方面有待进一步提升。第二、项目完工不及时。具体项目问题见第六章节存在的问题及结果应用建议。

通过综合评价与分析，项目评价小组提出如下建议：第一、重视绩效管理，提高资金使用效益。第二、合理安排施工进度，提高施工效率。具体项目建议见第六章节存在的问题及结果应用建议。

## 二、项目基本情况

### （一）项目立项

以工代赈是国家支持农村经济社会发展和实施开发式扶贫

的重要政策举措。以工代赈在改善农村生产生活条件和发展环境、促进农村群众就地就近就业增收、增强贫困人口内生动力和自我发展能力、促进农村发展等方面发挥了独特作用，实现了扶贫同扶志扶智的有效结合，得到了广大基层干部群众的普遍欢迎，被誉为德政工程、民心工程。“十四五”时期，合水县全面推进乡村振兴任务艰巨。合水县发改委将响应国家以工代赈政策新变化新要求，加大以工代赈项目实施力度，进一步创新机制，围绕“农村公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”模式，积极开展以工代赈巩固脱贫成果衔接乡村振兴试点工作，拓展就业技能培训、公益性岗位设置等经济新模式，推动“十四五”以工代赈政策体系和工作体系平稳转型，助力巩固拓展合水县脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

近年来，随着改革开放的进一步深入，合水县各方面发展较快，城市面积不断扩大，城市人口增加，随之带来的交通负荷越来越重，而人们对城市环境的要求也越来越高。合水县板桥镇定详村（原行政村），与外界往来通行的一条重要公路，现有道路等级低，部分路段平纵指标差，视距不良，行车存有安全隐患；防排水设施、交安设施缺乏，社会反响较差；旧路建成年代较久，路面病害较多，行车颠簸、道路通行能力低下，给沿线群众出行带来极大不便；现有道路已不能满足区域经济社会的发展和交通量日益增长的需求，改建已十分迫切，也非常必要。

根据合水县发展和改革局关于《合水县苏家店至段家川公路

路面改造项目可行性研究报告》的批复（合发改审〔2023〕57号），2023年7月20日由合水县发展和改革局批复苏家店至段家川公路路面改造工程项目可行性研究报告；根据合水县发展和改革局关于《合水县苏家店至段家川公路路面改造工程施工图设计》的批复（合发改审〔2023〕71号），2023年8月14日由合水县发展和改革局批复合水县苏家店至段家川公路路面改造工程施工图设计。

## （二）项目预算

### 1. 资金安排

项目估算总投资 839.11 万元，建筑工程安装费 744.63 万元（含劳务报酬 232.54 万元，占建安费的 31.2%），建设工程其他费 54.52 万元，基本预备费 39.96 万元。资金来源为申请 2023 年以工代赈中央预算内资金 744 万元，县级配套 94.48 万元。根据《庆阳市发展和改革委员会 关于转下达以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内投资计划的通知》（庆市发改〔2023〕196 号）、《合水县发展和改革局 关于转下达以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内投资计划的通知》（合发改〔2023〕93 号），板桥镇以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内资金下达 744 万。

### 2. 资金支出

截至 2023 年 12 月 31 日，合水县板桥镇人民政府 2023 年以工代赈示范工程专项（第四批）中央基建投资预算（苏家店至段

家川公路路面改造工程)项目, 资金到位 744 万元, 实际支出 650 万元, 执行率为 87.37%。

### (三) 项目计划实施内容

合水县板桥镇人民政府 2023 年以工代赈示范工程专项 (第四批) 中央基建投资预算 (苏家店至段家川公路路面改造工程) 项目计划对板桥镇西庄村、马洼村、司家峁村, 西华池镇严沟圈村路面改造, 全长 12.05 公里, 包括 1 条主线和 3 段支线, 工程采用《公路工程技术标准》四级公路技术指标设计, 行车速度 20km/h。设计荷载公路-II 级, 设计洪水频率 1/25。路基宽度 6.5 米, 路面宽 4.5 米, 对旧路面进行 2cm 铣刨后加铺 4cm 厚细粒式沥青混凝土面层, 挖土方 720m<sup>3</sup>, 填土方 900m<sup>3</sup>, 拆除旧砼边沟 799.2m<sup>3</sup>; 新修砼三角形边沟 1627.29m<sup>3</sup>/15647m, 砼急流槽 450.84m<sup>3</sup>/270m, D30 钢筋混凝土圆管边沟涵 990m/330 处; 新修蒸发池 1 处, 跌水井 5 处, 水篦子 25 个。15Cm 天然砂砾路面功能层 2621.15m<sup>2</sup>, 16Cm 水泥稳定天然砂砾 2315.2m<sup>2</sup>, 透层油 746.2m<sup>2</sup>; 4Cm 沥青混凝土 (AC-13) 面层 52287.91m<sup>2</sup>, 粘层油 51541.71m<sup>2</sup>; 18Cm 水泥混凝土路面 1421m<sup>2</sup>; 15Cm 厚 C30 砼路肩 1679.98m<sup>3</sup>, 10Cm 天然砂砾硬路肩垫层 13546.3m<sup>2</sup>; 18Cm 天然砂砾路肩 370m<sup>2</sup>, 0.5Cm 水泥混凝土路面创铣 51541.71m<sup>2</sup>。挖除旧砼路面 597.45m<sup>2</sup>, 挖 35Cm 路槽 148.75m<sup>2</sup>, 挖 49Cm 路槽 1835.4m<sup>2</sup>; 旧涵洞维修利用 (清淤) 8m/1 道, 新修 1—0.75m×0.5m 钢筋混凝土明盖板涵洞 60m/10 道。平面交叉 8 处; 新修 Gr-C-4E 型钢

波形护栏 120m，旧钢波形护栏移栽 1584m。标志牌 38 块，震荡标线 445.5m，里程碑 12 个，道口标柱 40 个。

合水县板桥镇人民政府 2023 年以工代赈示范工程专项（第四批）中央基建投资预算（苏家店至段家川公路路面改造工程）项目可带动当地脱贫户、边缘户等务工人员 95 人。

#### （四）绩效目标

##### 1. 总体目标

以工代赈工程支持有关地区实施一批农村中小型公益性基础设施、产业配套基础设施等工程，在确保劳务报酬发放比例不低于中央投资 30%的基础上，尽可能进一步提高占比，广泛吸纳当地农村劳动力、城乡低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，实现就地就近就业增收。合水县通过广泛组织动员更多农村低收入人口参与建设，及时足额发放劳务报酬，加大培训力度，激发其依靠自身劳动增收致富的内生动力，助力实现巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接。

##### 2. 年度目标

合水县板桥镇人民政府 2023 年以工代赈示范工程专项（第四批）中央基建投资预算（苏家店至段家川公路路面改造工程）项目计划对原有 12.05 公里水泥路面层进行维修改造，维持日路四级公路工程技术标准，路基宽度 6.5 米，路面宽 4.5 米，对旧路面进行 2cm 铣刨后加铺 4cm 厚细粒式沥青混凝土面层，完善相关排水和安保等设施。4cm 厚细粒式沥青混凝土罩面 57131 平方

米，C20 砾石混凝土三角形边沟 1212.23 立方米，桥面铺装 1 座 66 米，平面交叉 8 处等附属工程，从而带动当地脱贫户、边缘户等务工人员 95 人。

### 三、评价工作情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

##### 1. 评价目的

通过开展合水县板桥镇人民政府 2023 年以工代赈示范工程专项（第四批）中央基建投资预算（苏家店至段家川公路路面改造工程）项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益、经济效益、生态效益等情况。

通过绩效评价总结项目在实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出针对性地改进意见和建议，采取切实可行的措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结项目预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为合水县农业农村局后续开展类似项目提供可行性参考建议。

## 2. 评价对象及范围

### (1) 评价对象

本次绩效评价对象为合水县板桥镇人民政府 2023 年以工代赈示范工程专项（第四批）中央基建投资预算（苏家店至段家川公路路面改造工程）项目，重点评价项目资金支出情况、项目完成情况等内容，评判年度绩效目标是否完成。

### (2) 评价范围

评价资金范围：合水县板桥镇人民政府 2023 年以工代赈示范工程专项（第四批）中央基建投资预算（苏家店至段家川公路路面改造工程）项目 744 万元

评价时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 14 日

### (3) 评价的主要内容

①项目投入情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，资金分配合理性等；

②项目过程情况，包括预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等；

③项目产出情况，包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况等；

④项目效益情况，项目实施所产生的社会效益、经济效益等情况。

## (二) 绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价人员组成

### 1. 绩效评价原则

### （1）科学规范原则

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

### （2）公正公开原则

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

### （3）绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### （4）独立评价原则

通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

## 2. 评价方式方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

### （1）案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，项目小组计划采取深入项目实施单位实地查看、查阅相关资料、核查财务凭证，从现有资料中梳理有用数据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。案卷研究的证据收集包括案卷

定位、信息检索、信息汇总、真实性核查、一手资料辅助核查等五个步骤。

### （2）公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

### （3）实地测评法

实地测评法包括访谈和现场勘查。项目小组从项目利益相关方中确定访谈对象，根据调查的内容范围和主要问题，设计访谈提纲并开展访谈，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。对项目实施单位的业务管理、项目执行情况进行现场实地勘察，包括业务管理情况、项目产出完成情况，并通过图片等多媒体方式予以取证存档。

### （4）成本-效益比较法

针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

### （5）目标预定与实施效果比较法

通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

## 3. 评价依据

本项目绩效评价的标准主要包括绩效评价相关政策办法、行业规范标准、项目过程文件、评价调研成果等资料。

- (1) 《中华人民共和国预算法》
- (2) 财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》  
(财预〔2020〕10号)
- (3) 财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》  
(财预〔2013〕53号)
- (4)《中共中央国务院 关于全面实施预算绩效管理的意见》  
(中发〔2018〕34号)
- (5) 关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的通知(财预〔2021〕101号)
- (6) 财政部关于印发《预算管理一体化规范(试行)》的通知  
(财办〔2020〕13号)
- (7)《庆阳市发展和改革委员会 关于转下达以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内投资计划的通知》(庆市发改〔2023〕196号)
- (8)《合水县发展和改革局 关于转下达以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内投资计划的通知》(合发改〔2023〕93号)
- (9)《合水板桥镇人民政府 关于上报〈合水县苏家店至段家川公路路面改造项目可行性研究报告〉的报告》(板政发〔2023〕222号)
- (10)《合水板桥镇人民政府 关于申请办理〈合水县苏家店至段家川公路路面改造项目〉用地预审与选址意见书的报告》

(板政发〔2023〕221号)

(11)《合水县板桥镇人民政府 关于上报〈合水县苏家店至段家川公路路面改造工程〉施工图设计的报告》(板政发〔2023〕240号)

(12)《合水县板桥镇人民 关于印发〈合水县板桥镇 2023 年以工代赈示范项目群众务工组织工作方案〉的通知》(板政发〔2023〕292号)

(13)所有项目资料

#### 4. 评价人员组成

按照《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》(财监〔2021〕4号)有关规定,为提高工作效率,确保高质量完成本次绩效评价工作,我公司在考虑专业领域完备性、实践经验丰富程度等因素的基础上,组建了一支涵盖多专业的7人评价团队,按照分工明确、各司其职的原则,对评价组中人员进行职责划分,责任到人,具体人员及职责如下:

合水县板桥镇人民政府 2023 年以工代赈示范工程专项(第四批)中央基建投资预算(苏家店至段家川公路路面改造工程)项目绩效评价人员安排

姓名	职务	人员资历	具体职责
罗文超	项目经理	计算机专业硕士研究生,中级软件设计师、绩效评价师,从事绩效评价5年,具备丰富的项目绩效评价及带队经验。	绩效评价工作统筹与全过程跟踪指导。
王燕	项目经理	绩效评价主评人,从事绩效评价2年。具备丰富的项目绩效评价及带队经验。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。
蒲永弟	项目经理	绩效评价专员,从事绩效评价2年。具备丰富的项目绩	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归

		绩效评价及带队经验。	档及绩效评价报告撰写。
祁宝玲	绩效专员	绩效评价专员，从事绩效评价1年。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。
董建兄	绩效专员	绩效评价专员，从事绩效评价1年。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。
张睿汾	绩效专员	绩效评价专员，从事绩效评价1年。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。
刘晓妍	绩效专员	绩效评价专员，从事绩效评价1年。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。

### (三) 评价指标体系

#### 1. 指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

(1) 相关性原则。指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。指标应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。指标应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益等。

(5) 经济性原则。指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2. 指标体系设置

### (1) 评价指标体系建立

根据项目特点，评价体系由定性分析和定量分析两部分构成。

#### ①定性分析

根据项目特点，对非可量化评价部分，如项目立项、绩效目标设定、预算编制、项目组织管理、项目实施带来的社会效益等结合项目有关政策及文件进行分析，由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。

#### ②定量分析

定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指数数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到定量评价结果，科学、公正地评价相应可量化指标。

### (2) 指标构成内容

绩效评价指标体系由一级至三级指标及指标解释、指标说明、分值、得分 7 个部分组成，一级指标包含项目投入、项目过程、项目产出和项目效益四类，结合本项目特有属性及项目实际情况，细化出 12 个二级指标和 22 个三级指标。

### (3) 指标权重分配

确定各具体评价指标后，采用分类加权法对各指标的权重进行分析讨论，根据各指标对考评客体对象特征的相关性，将全部

指标按照重要程度依次排列，并赋以指标不同权重。

总权重按总百分比数 100%来分配，其中项目投入类指标占 18%，项目过程类指标占 22%，项目产出类指标占 36%，项目效益类指标占 24%。

#### **（四）绩效评价的组织实施情况**

##### **1. 前期准备**

成立绩效评价工作小组，明确工作职责，制定现场评价方案，联系项目单位和部门，确定实施时间。

##### **2. 组织实施**

（1）召开座谈会。组织项目单位、相关部门召开座谈会，听取项目建设及实施有关情况介绍。

（2）收集核查分析资料。包括①计划和目标资料：评价人员收集、查阅与项目有关的法律法规和规定；②项目实施资料：评价人员围绕指标体系表、评价工作底稿所获取的项目实施单位的资料，主要包括项目单位制定的有关项目业务管理制度、财务管理制度及其执行情况，项目实施有关招投标文件、经济合同、管理流程。③财务会计资料：由项目建设单位提供项目预算文件、招标文件、财务账册、会计凭证（包括采购合同、发票）和决算报表等。

（3）在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组设计了案卷研究、座谈会以及实地调研等方式对支撑材料进行收集和核实。评价小组对收集到的材料进行了认真地整理和分析，

客观地对该项目进行了评价，最终形成评价结论。

### 3. 分析评价

本次考核评价我们根据收集的资料、实地查看结果及社会各界、各部门及公众意见情况进行综合分析，评价各类项目资金投入、实施过程、产出和后期效益情况，分别按照各项目考核评价指标量化评分表，形成评价结果。

### 4. 撰写报告

①**整理分析数据**。评价小组采用科学合理的方法对实地调研收集到的数据进行整理和分析。一是对数据进行分类。根据合水县板桥镇人民政府 2023 年以工代赈示范工程专项（第四批）中央基建投资预算（苏家店至段家川公路路面改造工程）项目绩效评价指标体系中的各项指标要求，对数据进行分类；二是对数据进行选取。从不同来源收集的资料中选取同一绩效评价指标的数据；三是对数据进行验证。对不同来源的数据进行交叉验证，剔除错误数据；四是数据确定。在数据进行反复论证的基础上，最终确定用于绩效分析和评价的数据。

②**撰写评价报告**。评价工作小组根据查阅资料、现场勘查、实地访谈整理出的有效信息，对项目资金投入和使用情况、项目实施成效和绩效目标完成情况进行综合绩效评价。提炼亮点，找出问题，同时提出改进的意见或建议，最终经过反复论证形成评价结论，出具评价报告。

#### 四、综合评价情况及评价结论

合水县板桥镇人民政府 2023 年以工代赈示范工程专项（第四批）中央基建投资预算（苏家店至段家川公路路面改造工程）项目整体情况较好，完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政补助资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成。但也存在绩效指标在细化量化方面有待进一步提升、项目未及时完工的问题等。项目综合评价得分 **90.73 分**，评价等级为“**优**”。项目一级指标得分情况（详见下表）。

综合绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
投入	18	<b>16</b>	<b>88.89%</b>
管理	22	<b>19.73</b>	<b>89.68%</b>
产出	36	<b>31</b>	<b>86.11%</b>
效益	24	24	100%
合计	<b>100</b>	<b>90.73</b>	<b>90.73%</b>

说明：本次绩效评价综合绩效级别依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）确定，等级划分为四档。其中：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

#### 五、绩效评价指标分析

##### （一）投入指标评价

投入指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值为 18 分，实际得分为 **16** 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
	立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标	绩效目标合理性	3	2	66.67%
	绩效指标明确性	3	2	66.67%
资金投入	预算编制科学性	3	3	100%
	资金分配合理性	3	3	100%
小计		18	16	88.89%

### 1. 立项依据充分性

根据《庆阳市发展和改革委员会 关于转下达以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内投资计划的通知》（庆市发改〔2023〕196 号）、《合水县发展和改革局 关于转下达以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内投资计划的通知》（合发改〔2023〕93 号）、根据《合水板桥镇人民政府 关于上报〈合水县苏家店至段家川公路路面改造项目可行性研究报告〉的报告》（板政发〔2023〕222 号）、《合水板桥镇人民政府 关于申请办理〈合水县苏家店至段家川公路路面改造项目〉用地预审与选址意见书的报告》（板政发〔2023〕221 号），《合水县板桥镇人民政府 关于上报〈合水县苏家店至段家川公路路面改造工程〉施工图设计的报告》（板政发〔2023〕240 号），《合水县板桥镇人民 关于印发〈合水县板桥镇 2023 年以工代赈示范项目群众务工组织工作方案〉的通知》（板政发〔2023〕292 号），项目立项依据充分；与部门职责相符，与部门规划、工作计划相

符；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；本次核查未发现与部门内部相关项目重复。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

## 2. 立项程序规范性

根据《合水县苏家店至段家川公路路面改造工程施工图设计咨询审查报告》《合水县苏家店至段家川公路路面改造项目可行性研究报告》《合水板桥镇人民政府 关于申请办理〈合水县苏家店至段家川公路路面改造项目〉用地预审与选址意见书的报告》（板政发〔2023〕221 号），项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

## 3. 绩效目标合理性

根据合水县苏家店至段家川公路路面改造工程资金绩效目标申报表，项目有绩效目标；但项目绩效目标未能反映该项目总任务、总产出、总效益，与实际工作内容相关性较低；未说明项目预期产出效益。

根据评分标准，扣 1 分，指标得分为 2 分。

## 4. 绩效指标明确性

根据合水县苏家店至段家川公路路面改造工程资金绩效目标申报表，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标且通过清晰、可衡量的指标值予以体现。但部分指标未与项目目标任务数

或计划数相对应，二级指标数量指标对应的三级指标“资金拨付”、时效指标对应的三级指标“资金完成及时率”，应根据项目内容设定相应的指标内容，例如“工程实际完成率”“工程完工及时性”等。

根据评分标准，扣 1 分，指标得分为 2 分。

### 5. 预算编制科学性

根据《合水板桥镇人民政府 关于上报〈合水县苏家店至段家川公路路面改造项目可行性研究报告〉的报告》（板政发〔2023〕222号），项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分且按照标准编制；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

### 6. 资金分配合理性

根据《庆阳市发展和改革委员会 关于转下达以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内投资计划的通知》（庆市发改〔2023〕196号）、《合水县发展和改革局 关于转下达以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内投资计划的通知》（合发改〔2023〕93号），板桥镇以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内资金下达 744 万，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与地方实际相适应。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

## （二）过程指标评价

过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 22 分，实际得分为 **19.73** 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
资金管理	资金到位率	3	3	100%
	预算执行率	3	<b>1.73</b>	<b>57.67%</b>
	资金使用合规性	6	6	100%
组织实施	管理制度健全性	5	5	100%
	制度执行有效性	5	<b>4</b>	<b>80%</b>
小计		<b>22</b>	<b>19.73</b>	<b>89.68%</b>

### 1. 资金到位率

根据《庆阳市发展和改革委员会 关于转下达以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内投资计划的通知》（庆市发改〔2023〕196 号）、《合水县发展和改革局 关于转下达以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内投资计划的通知》（合发改〔2023〕93 号），板桥镇以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内资金下达 744 万元，实际到位资金 744 万元，资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=（744 万元/744 万元）×100%=100%。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

## 2. 预算执行率

根据《庆阳市发展和改革委员会 关于转下达以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内投资计划的通知》（庆市发改〔2023〕196 号）、《合水县发展和改革局 关于转下达以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内投资计划的通知》（合发改〔2023〕93 号）、国库集中支付凭证、收款收据、发票，合水县苏家店至段家川公路路面改造项目 2023 年实际到位资金 744 万元，项目实际支出 650 万元，由于该项目预计 2024 年竣工，资金未全部支付完成。

预算执行率=（实际支出数/预算到位数）×100%=（650 万元/744 万元）×100%=87.37%。

根据评分标准，扣 1.26 分，指标得分为 1.73 分。

## 3. 资金使用合规性

根据合水县以工代赈项目资金拨付审批表、会议记录、国库集中支付凭证、项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过必要评估论证或集体决策。符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

根据评分标准，指标得分为满分 6 分。

## 4. 管理制度健全性

根据《合水县以工代赈工作手册》，合水县板桥镇 2023 年

以工代赈示范项目(苏家店至段家川公路路面改造工程)遵循《国家以工代赈管理办法》《甘肃省以工代赈管理办法实施细则》《以工代赈工作指南》，综上，板桥镇人民政府具有相应的财务和业务管理制度，且财务和业务管理制度合法合规、完整。

根据评分标准，指标得分为满分5分。

### 5. 制度执行有效性

根据《合水板桥镇人民政府关于上报〈合水县苏家店至段家川公路路面改造项目可行性研究报告〉的报告》(板政发〔2023〕222号)、《合水板桥镇人民政府关于申请办理〈合水县苏家店至段家川公路路面改造项目〉用地预审与选址意见书的报告》(板政发〔2023〕221号)、《合水县板桥镇人民政府关于上报〈合水县苏家店至段家川公路路面改造工程〉施工图设计的报告》(板政发〔2023〕240号)、《合水县板桥镇人民关于印发《合水县板桥镇2023年以工代赈示范项目群众务工组织工作方案》的通知》(板政发〔2023〕292号)、实施方案、招标文件、中标通知书、合同、《2023年合水县以工代赈示范项目苏家店至段家川公路路面改造工程务工考勤汇总花名册》《合水县板桥镇2023年以工代赈示范项目(苏家店至段家川公路路面改造工程)报酬公示》《合水县板桥镇2023年以工代赈示范项目(苏家店至段家川公路路面改造工程)报酬发放》《合水县板桥镇2023年以工代赈示范项目(苏家店至段家川公路路面改造工程)务工台账》、工程开工令、工程开工报告、工程开工报审表、

工程停工报告、项目开工公示，项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。但项目未在中标通知书和合同约定的工期内完工，中标通知书和合同约定的工期为 180 日历天，开工时间为 2023 年 9 月 23 日，冬休时间为 2023 年 11 月 16 日至 2024 年 3 月 16 日，共 120 日历天，该项目应于 2024 年 7 月 22 日左右完工，但截至项目评价日，该项目还未完工。经评价组现场沟通，剩余建设内容预计 2024 年 9 月份完工。

根据评分标准，扣 1 分，指标得分为 4 分。

### （三）产出指标评价

产出指标由 4 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重分值为 36 分，实际得分为 31 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
产出数量	工程实际完成率	6	5	83.33%
	带动务工人数	6	6	100%
产出质量	验收合格率	6	5	83.33%
	劳务报酬足额发放	6	6	100%
产出时效	工程完工及时性	4	1	25%
	劳务报酬发放及时性	4	4	100%
产出成本	成本节约率	4	4	100%
小计		36	31	86.11%

### 1. 工程实际完成率

合水县苏家店至段家川公路路面改造工程全长 12.5 公里，包括 1 条主线和 3 段支线。截至绩效评价日，完成主路沥青罩面 8.45 公里，3 条支路混凝土面层，过路涵 8 处，弯道加宽 5 处，盖板涵 2 处，整修开挖边沟 2.4 公里。经评价组现场沟通，剩余建设内容预计 2024 年 9 月份完工。

根据评分标准，扣 1 分，指标得分为 5 分。

### 2. 带动务工人数

项目计划带动务工 95 人，根据合水县板桥镇人民政府提供的《2023 年合水县以工代赈示范项目苏家店至段家川公路路面改造工程务工考勤汇总花名册》《合水县板桥镇 2023 年以工代赈示范项目（苏家店至段家川公路路面改造工程）报酬公示》《合水县板桥镇 2023 年以工代赈示范项目（苏家店至段家川公路路面改造工程）报酬发放》《合水县板桥镇 2023 年以工代赈示范项目（苏家店至段家川公路路面改造工程）务工台账》《合水县苏家店至段家川公路路面改造工程受益户花名册》，项目实际带动务工 95 人。

根据评分标准，指标得分为满分 6 分。

### 3. 验收合格率

合同约定的时间为工程开工时间为 2023 年 9 月 23 日，竣工时间 2024 年 3 月 21 日，根据板桥镇人民政府提供的工程停工报告、工程暂停令、工程复工报审表、工程复工报告、工程复工令，

因天气及温度变化导致无法继续施工，施工现场不具备冬期施工条件，申请停工进入冬休阶段，停工时间为 2023 年 11 月 16 日至 2024 年 3 月 16 日。截至绩效评价日，该项目在施工期，尚未完工，经与单位相关负责人沟通了解，该项目严格按照合同约定的质量进行施工。故根据谨慎性原则予以评分。

根据评分标准，扣 1 分，指标得分为 5 分。

#### 4. 劳务报酬足额发放

根据合水县板桥镇人民政府提供的《2023 年合水县以工代赈示范项目苏家店至段家川公路路面改造工程务工考勤汇总花名册》《合水县板桥镇 2023 年以工代赈示范项目（苏家店至段家川公路路面改造工程）报酬公示》《合水县板桥镇 2023 年以工代赈示范项目（苏家店至段家川公路路面改造工程）报酬发放》《合水县板桥镇 2023 年以工代赈示范项目（苏家店至段家川公路路面改造工程）务工台账》，该项目劳务报酬足额发放。

根据评分标准，指标得分为满分 6 分。

#### 5. 工程完工及时性

经核查，项目未在中标通知书和合同约定的工期内完工，中标通知书和合同约定的工期为 180 日历天，开工时间为 2023 年 9 月 23 日，减去冬休时间为 2023 年 11 月 16 日至 2024 年 3 月 16 日，共 120 日历天，该项目应于 2024 年 7 月 22 日左右完工，但截至项目评价日，该项目还未完工，经与项目负责人沟通，该项目预计 9 月竣工。

根据评分标准，扣 3 分，指标得分为 1 分。

## 6. 劳务报酬发放及时性

根据合水县板桥镇人民政府提供的《2023 年合水县以工代赈示范项目苏家店至段家川公路路面改造工程务工考勤汇总花名册》《合水县板桥镇 2023 年以工代赈示范项目（苏家店至段家川公路路面改造工程）报酬公示》《合水县板桥镇 2023 年以工代赈示范项目（苏家店至段家川公路路面改造工程）报酬发放》《合水县板桥镇 2023 年以工代赈示范项目（苏家店至段家川公路路面改造工程）务工台账》，该项目劳务报酬发放及时。

根据评分标准，指标得分为满分 4 分。

## 7. 成本节约率

根据《庆阳市发展和改革委员会 关于转下达以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内投资计划的通知》（庆市发改〔2023〕196 号）、《合水县发展和改革局 关于转下达以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内投资计划的通知》（合发改〔2023〕93 号），板桥镇以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内资金下达 744 万元，实际到位资金 744 万元，截止绩效评价日，项目尚未完工，资金支出 650 万元，该项目实施成本控制在预算安排资金以内，未超成本，根据谨慎性原则予以评分。

根据评分标准，指标得分为满分 4 分。

### （四）效益指标评价

效益指标由 3 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分值为

24分，实际得分为24分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
经济效益	带动劳动者收入增加	6	6	100%
社会效益	提高路网的通行能力和整体效能	6	6	100%
	提升居民出行条件	6	6	100%
生态效益	改善居民生活环境	6	6	100%
小计		24	24	100%

### 1. 带动劳动者收入增加

项目工程按照以工代赈的要求，遵循能用人工，尽量不用机械原则，充分发挥村民施工队各工种的优势，优先组织板桥镇易地搬迁脱贫人口、易返贫致贫监测对象、其他低收入人口和因疫因灾外出就业困难群众参与项目建设，拓宽群众的收入渠道，务工岗位分别为技工、普工、砣工、安装工等，劳务报酬参照当地务工市场价，杂工为130-180元/日，普工130-180元/日，安装工240-300元/日，技工280-360元/日，务工时间为2023年9月至10月。在开工前，配合施工单位利用施工场地和机械设备开展岗前技能培训，确保参与务工群众掌握相关技能，及时足额发放了劳务报酬，带动增加了劳动者收入。

根据评分标准，指标得分为满分6分。

### 2. 提高路网的通行能力和整体效能

合水县板桥镇人民政府2023年以工代赈示范工程专项（第四批）中央基建投资预算（苏家店至段家川公路路面改造工程）项目的实施，缓解了交通压力，提升了板桥镇基础设施条件，提

高了板桥镇路网的通行能力和整体效能。

根据评分标准，指标得分为满分 6 分。

### 3. 提升居民出行条件

合水县板桥镇人民政府 2023 年以工代赈示范工程专项（第四批）中央基建投资预算（苏家店至段家川公路路面改造工程）项目的实施，减轻了板桥镇交通压力，降低了行车安全隐患，避免因旧路失修造成行车颠簸。提高了道路通行能力，提升了居民出行便利水平，居民的安全出行也进一步得到了有力保障。

根据评分标准，指标得分为满分 6 分。

### 4. 改善居民生活环境

合水县板桥镇人民政府 2023 年以工代赈示范工程专项（第四批）中央基建投资预算（苏家店至段家川公路路面改造工程）项目的实施，维修了 4 处水毁路段，清除了 12.5 公里路边杂草，使路面平坦宽敞、美观整洁，改善了居民生活环境。

根据评分标准，指标得分为满分 6 分。

## 六、存在的问题及结果应用建议

### （一）存在的问题

合水县板桥镇人民政府 2023 年以工代赈示范工程专项（第四批）中央基建投资预算（苏家店至段家川公路路面改造工程）项目本次绩效评价过程中，发现问题如下：

#### 1. 绩效指标在细化量化方面有待进一步提升

根据合水县苏家店至段家川公路路面改造工程资金绩效目

标申报表，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标且通过清晰、可衡量的指标值予以体现。但部分指标未与项目目标任务数或计划数相对应，二级指标数量指标对应的三级指标“资金拨付”、时效指标对应的三级指标“资金完成及时率”，应根据项目内容设定相应的指标内容，如“工程实际完成率”“工程完工及时性”等。

## 2. 项目未及时完工

合水县苏家店至段家川公路路面改造工程项目未在中标通知书和合同约定的工期内完工，中标通知书和合同约定的工期为180日历天，开工时间为2023年9月23日，冬休时间为2023年11月16日至2024年3月16日，共120日历天，该项目应于2024年7月22日左右完工，但截至项目评价日，该项目还未完工。根据评价组与项目负责人沟通，该项目预计今年9月竣工。

### （二）结果应用建议

#### 1. 重视绩效管理，提高资金使用效益。

建议项目单位进一步建立健全全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法深度融入各类项目的预算编制、申报审核、执行监督、评价应用等全过程，构建事前绩效评估、事中绩效目标管理与运行监控、事后绩效评价和结果应用的闭环系统。同时，建议项目单位重视绩效管理工作，加强绩效理论学习，深刻理会绩效管理理念，做好绩效目标申报、绩效运行监控和绩效自评及结果应用等各项工作，以提高财政资金的使用效益。

## 2. 合理安排施工进度，提高施工效率

建议项目单位合理安排施工进度，根据具体的施工任务和资源情况，有序进行各项施工作业，保证工程在合同约定的时间内完工，并在项目工程完工后，及时组织验收工作，在规定时间内对已完工的工程按照合同约定的标准进行验收。针对验收过程中发现的不合格或者不符合要求的情况，及时提出勘误与整改要求，对存在的问题进行及时纠正与处理。

## 七、评价主体签章

甘肃新金财财务服务有限公司 主评人：

2024年7月25日



## 八、附件

### (一) 绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标说明	分值	得分
投入	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分，与单位职责相符，符合部门规划和工作计划，得3分；依据不充分、与部门职责、规划、计划不相符，得2分；依据不充分，不符合部门职责、规划、计划的不得分。	评价要点：项目立项①是否有法律法规依据；②是否有省、市、县相关政策依据；③是否与部门职责相符，与部门规划、工作计划相符；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立符合相关要求，提交文件、材料完整规范，得3分；申请和设立每发现1项不符合要求扣1分，发现提交文件、材料每缺失1项扣1分，扣完为止。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标依据充分、符合客观实际，得3分；每发现1项不符合要求扣1分，扣完为止。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	2

		绩效指标明确性	项目所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，得3分；每发现1项不符合要求扣1分，扣完为止。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	2
	资金投入	预算编制科学性	预算编制科学得满分，每缺少一项扣0.5分。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3
		资金分配合理性	资金分配合理得满分，每缺少一项扣0.5分。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	3
<b>投入管理得分</b>					<b>18</b>	<b>16</b>
过程	资金管理	预算资金到位率	资金到位率100%得满分，每下降10个百分点扣1分，扣完为止。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：年度内项目单位实际落实到位资金，含所有来源资金；计划投入资金：年度内项目单位计划投入资金，含所有来源资金。	3	3
		预算执行率	业绩值为100%得满分，每下降10个百分点扣1分，扣完为止。	预算执行率=（实际支出数/预算到位数）×100%。业绩值=预算执行率。	3	1.73

		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，满足全部要求得满分，缺少其中一条扣1分，扣完为止。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过必要评估论证或集体决策。④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出。	6	6
	组织实施	管理制度健全性	管理制度健全得满分，每缺少一项扣2分。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度或方案；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。满足全部要求得满分，缺少其中一条扣1.5分，扣完为止。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	4
<b>管理过程得分</b>					<b>22</b>	<b>19.73</b>
产出	产出数量	工程实际完成率	工程实际完成量达到计划完成量得满分，否则按比例得分。	评价要点：考察项目是否按照计划完成。	6	5

	带动务工人员数	工程实施实际带动务工人员数达到计划带动人数得满分，否则按比例得分。	评价要点：考察项目是否按照计划带动务工。	6	6
产出质量	验收合格率	工程验收合格率为 100%得满分，否则按比例扣分。	评价要点：考察项目工程是否验收合格。	6	5
	劳务报酬足额发放	劳务报酬足额发放得满分，否则按比例扣分。	评价要点：考察劳务报酬是否足额发放。	6	6
产出时效	工程完工及时性	工程完工及时得满分，实际完成时间每拖延 5 天扣权重分的 1%，扣完为止。	评价要点：反映项目是否在规定时间内完工的情况。	4	1
	劳务报酬发放及时性	劳务报酬发放及时得满分，实际完成时间每拖延 5 天扣权重分的 1%，扣完为止。	评价要点：反映项目是否在规定时间内发放劳务报酬。	4	4
产出成本	成本节约率	成本节约率大于等于 0%得满分，成本节约率每减少 10%扣权重分的 1%，扣完为止。	评价要点：成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	4	4

产出得分					36	31
效益	经济效益	带动劳动者收入增加	带动增加劳动者全年总收入得满分，否则不得分。	评价要点：反映项目实施后是否能带动增加劳动者收入。	6	6
	社会效益	提高路网的通行能力和整体效能	提高路网的通行能力和整体效能得满分，否则不扣分。	评价要点：反映项目实施后是否能提高路网的通行能力和整体效能。	6	6
		提升居民出行条件	提升居民出行便利水平得满分，否则不得分。	评价要点：反映项目实施后是否能提升居民出行便利水平。	6	6
	生态效益	改善居民生活环境	改善居民生活环境得满分，否则不得分。	评价要点：反映项目实施后是否能改善居民生活环境。	6	6
效益得分					24	24
合计					100	90.73

## (二) 现场工作底稿



(三) 项目资料附件

国库集中支付凭证



11

财政直接支付 普通业务

第 5214Z6210242024012301017 号

凭证日期: 20240123

单位: 元

付款人	全称	合水县财政局国库集中支付中心	收款人	全称	甘肃峻云建筑工程有限公司
	账号	530030122000018291		账号	62050170010500000229
	开户银行	合水县农村信用合作联社营业部		开户银行	中国建设银行股份有限公司西峰岐黄支行
支付金额	人民币 (大写): 壹佰万元整			金额 (小写) ¥1,000,000.00	
单位	合水县板桥镇人民政府	主管部门	合水县板桥镇人民政府		
功能分类科目	2130504农村基础设施建设	支付申请编号			
结算方式	电子转账支付	用途	合水县苏家店至段家川公路路面改造工程		
预算项目编码	621024230000000152934	预算项目名称	合水县苏家店至段家川公路路面改造工		
支付印章			银行会计分录	实际支付金额: 1000000.00元	
  					
			复核员:		

收款收据


No: 4150492


2024年1月24日

今收到板桥镇人民政府

摘要 合水县苏家店至段家川公路路面改造工程税款

人民币壹佰零拾零万零仟零佰零拾零元零角零分 (¥1000000.00)

此据 

单位盖章:  经手人盖章:

负责人

会计

出纳

记帐 李艳莹

①存根(白) ②收据(红) ③记账(黄) ④回执(蓝)

电子发票(普通发票)

甘肃省税务局

建筑服务

发票号码: 23622000000016492626  
开票日期: 2023年11月08日

下载次数: 1

购买方信息	名称: 合水县板桥镇人民政府 统一社会信用代码/纳税人识别号: 11622824015361140F	销售方信息	名称: 甘肃峻云建筑工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91621002MA74L8F808
项目名称	*建筑服务*工程服务	项目所在地	甘肃省庆阳市合水县
建筑服务发生地	甘肃省庆阳市合水县	建筑项目名称	合水县苏家店至段家川公路路面改造工程
金额	合计	金额	¥2055045.87
价税合计 (大写)	贰佰贰拾肆万四圆整	税额	¥184954.13
价税合计 (小写)	¥2240000.00	合计	¥184954.13
备注	土地增值税项目编号: - 跨地(市)标志: 否; 购方开户银行: - 银行账号: - 销方开户银行: 中国建设银行股份有限公司西峰支行; 工程地点: 合水县 工程名称: 合水县苏家店至段家川公路路面改造工程		


开票人: 李艳莹

李艳莹

2023.11.08

### 合水县以工代赈迁项目资金拨付审批表

单位：万元

单位名称	合水县板桥镇人民政府				
项目名称	合水县苏家店至段家川公路路面改造工程	建设地点	板桥镇西庄村、马洼村、司家峁村、西华池镇严沟圈村		
建设内容	合水县苏家店至段家川公路路面改造工程全长12.05公里，包括1条主线和3段支线。工程采用《公路工程技术标准》四级公路技术指标设计，行车速度20Km/h。设计荷载公路-II级，设计洪水频率1/25。				
总投资	744.15	国投		自筹	
已拨付资金		本次申请资金	224	实际拨付资金	
项目实施单位申报意见	工程形象进度	3条支路混凝土面层全部竣工，维修4处水毁路段，清除12.5公里路边杂草			
	建设内容	合水县苏家店至段家川公路路面改造工程全长12.05公里，包括1条主线和3段支线。工程采用《公路工程技术标准》四级公路技术指标设计，行车速度20Km/h。设计荷载公路-II级，设计洪水频率1/25。			
	分管领导签字	 年 11 月 8 日			
	负责人签字	 年 11 月 8 日			
项目主管部门审查意见	分管领导意见	 年 月 日			
	单位负责人审批意见	 年 11 月 8 日			
财政局审批意见	 年 月 日				
备注					



## 中标通知书

QYGC2023-0358-01号



甘肃峻云建筑工程有限公司:

经评标小组 2023 年 09 月 13 日在庆阳市公共资源交易中心对合水县苏家店至段家川公路路面改造工程项目进行评审, 确定你公司为工程施工中标单位, 公示期满, 并被我方接受, 特此通知, 请务于本通知书发出30日内, 前来我单位商签合同事宜。

中标内容如下:

项目名称	合水县苏家店至段家川公路路面改造工程	
招标方式	公开招标	
中标范围	详见附表	
中标内容	1、工程造价: 总价:(小写): 7420402.000000元 (大写): 柒佰肆拾贰万零肆佰零贰元整 2、工期: 180日历天 3、质量工程: 合格 4、项目部组成: 项目经理: 周懿凯; 项目总工: 吴小等; 质检负责人: 董世渤; 安全负责人: 兰阳欣; 道路工程师: 王德海; 试验检测工程师: 樊金富; 财务负责人: 李艳莹; 安全环保工程师: 贺源洪; 机械工程师: 郭志俭; 计划统计负责人: 成会军	
交易中心:	招标人:	认证单位:
 2023年09月19日	 2023年09月19日	 2023年9月19日

代理机构: 甘肃盛佳工程项目管理有限公司



中标范围	合水县苏家店至段家川公路路面改造工程全长12.05公里，包括1条主线和3段支工程采用《公路工程技术标准》四级公路技术指标设计，行车速度20km/h。设路-II级，设计洪水频率1/25。
提示	合同签订后请将合同（PDF格式）上传至电子服务系统。中标保证金自合同（协上传之日起三个工作日内退还。

### 第三节 合同附件格式

附件一 合同协议书

#### 合同协议书



合水县板桥镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施合水县苏家店至段家川公路路面改造工程（项目名称），已接受甘肃峻云建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 / 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 合水县苏家店至段家川公路路面改造工程全长 12.05 公里，包括 1 条主线和 3 段支线，本工程采用《公路工程技术标准》四级公路技术指标设计，行车速度 20km/h，设计荷载公路-II 级，设计洪水频率 1/25。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本协议及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 补遗书；
- (4) 投标函及投标函附录；
- (5) 项目专用合同条款；
- (6) 公路工程专用合同条款；
- (7) 通用合同条款；
- (8) 技术规范；
- (9) 图纸；
- (10) 已标价工程量清单；
- (11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- (12) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总价计算的签约合同价：人民币（大写）柒佰肆拾贰万零肆佰零贰元整元（¥7420402.00 元）。

5. 以工代赈：本工程为以工代赈示范工程，资金来源为中央预算内资金及县级配套资金。按照庆市发改[2022]010 号文件精神，该项目应严格贯彻落实“能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量





您可以使用税通APP的“扫一扫”功能扫码查验文书真伪。  
防伪码: AABE492D968C



### 增值税一般纳税人资格登记表

纳税人名称	甘肃峻云建筑工程有限公司		纳税人识别号	91621002MA74L8F808	
法定代表人	沈伟	证件名称及号码	居民身份证 +6228221992081 63715	联系电话	17793426729
财务负责人	沈伟	证件名称及号码	居民身份证 +6228221992081 63715	联系电话	17793426729
办税人员	王龙宁	证件名称及号码	居民身份证 +6228011965021 00023	联系电话	15097112636
税务登记日期	2017-11-14				
生产经营地址	甘肃省庆阳市西峰区长庆大道(石家庄小区)				
注册地址	甘肃省庆阳市西峰区长庆大道(石家庄小区)				
纳税人类别:	<input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 非企业性单位 <input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 其他				
主营业务类别	<input type="checkbox"/> 工业 <input checked="" type="checkbox"/> 商业 <input type="checkbox"/> 服务业 <input type="checkbox"/> 其他				
会计核算健全	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
一般纳税人资格生效之日	<input type="checkbox"/> 当月1日起 <input checked="" type="checkbox"/> 次月起				
(代理人) 承诺: 内容真实、可靠、完整。如有虚假, 愿承担相关法律责任。					
王龙宁 (签字) 沈伟 (签字) 代理人: (签字)					
2019年 06月 20日					
税务机关填写					
通过					
机关受理情况	受理人: 高丽萍      主管税务机关(章)				

11

附件未打印九位

财政直接支付 普通业务 第 521476210242024032600354 号  
凭证日期: 20240326 单位: 元

付款人	全称	合水县财政局国库集中支付中心	收款人	全称	甘肃峻云建筑工程有限公司
	账号	530030122000018291		账号	6205017001050000229
	开户银行	合水县农村信用合作联社营业部		开户银行	中国建设银行股份有限公司西峰岐黄支行
支付金额		人民币 (大写): 壹佰贰拾肆万元整		金额 (小写) ¥1,240,000.00	
单位	合水县板桥镇人民政府	主管部门	合水县板桥镇人民政府		
功能分类科目	2130504农村基础设施建设	支付申请编号			
结算方式	电子转账支付	用途	合水县苏家店至段家川公路路面改造工程		
预算项目编码	621024230000000152934	预算项目名称	合水县苏家店至段家川公路路面改造工		
支付印章			银行会计分录	实际支付金额 (借):	
  					
			复核员:		

# 收款收据

No 4150494

2024年3月26日

今收到板桥镇人民政府

摘要: 合水县苏家店至段家川公路路面改造工程款

人民币 壹佰贰拾肆万 零 仟 零 佰 零 拾 零 元 零 角 零 分 (¥1240000.00)

此据

甘肃峻云建筑工程有限公司  
财务专用章  
91621002MA74L8F808 经手人盖章:

单位盖章: \_\_\_\_\_

①存根(白) ②收据(红) ③记账(黄) ④回执(蓝)

负责人

会计



出纳

记帐

李艳岩

11

财政直接支付 普通业务 第 5214Z6210242024032800004 号  
凭证日期: 20240328 单位: 元

付款人	全称	合水县财政局国库集中支付中心	收款人	全称	甘肃峻云建筑工程有限公司
	账号	530030122000018291		账号	62050170010500000229
	开户银行	合水县农村信用合作联社营业部		开户银行	中国建设银行股份有限公司西峰岐黄支行
支付金额	人民币 (大写): 壹佰伍拾陆万元整			金额 (小写) ¥1,560,000.00	
单位	合水县板桥镇人民政府		主管部门	合水县板桥镇人民政府	
功能分类科目	2130504农村基础设施建设		支付申请编号		
结算方式	电子转账支付		用途	合水县苏家店至段家川公路路面改造工程	
预算项目编码	621024230000000152934		预算项目名称	合水县苏家店至段家川公路路面改造工	
支付印章			银行会计分录	实际支付金额 (借):	
  					
			复核员:		

# 收款收据

№ 4550339


2024 年 3 月 26 日

今收到 合水县板桥镇人民政府

摘要 由合水县苏家店至段家川公路路面改造工程款

人民币 壹佰伍拾陆万 零 仟 零 佰 零 拾 零 元 零 角 零 分 (¥1560000.00)

此据

单位盖章: 

负责人 \_\_\_\_\_ 会计 \_\_\_\_\_ 出纳 \_\_\_\_\_ 记帐 李 D-H

①存根(白) ②收据(红) ③记账(黄) ④回执(蓝)

### 合水县以工代赈迁项目资金拨付审批表

单位：万元

名称	板桥镇人民政府				
名称	合水县苏家店至段家川公路路面改造工程	建设地点	板桥镇西庄村、马洼村、司家岭村		
内容	改建四级公路12.05公里，配套建设排水；安保工程附属工程				
投资	879	国投	744	自筹	95
申请资金	224	本次申请资金	156	实际拨付资金	
施工单位意见	工程形象进度	完成建设内容的60%			
	建设内容	合水县苏家店至段家川公路路面改造			
	分管领导签字	李廷平 2024年3月26日			
	负责人签字	岳巍 2024年3月26日			
管理部门意见	分管领导意见	支付至项目专户322			
	单位负责人审批意见	同意拨付 2024年3月27日			
审批意见	[印章] 2024年3月27日				
备注					

直接支付 普通业务		第 6214220210242024043000004 号	
日期: 20240430		单位: 元	
全称	合水县财政局国库集中支付中心	收款人 全称	甘肃峻云建设工程有限公司
账号	630030122000018291	账号	62050170010600000229
开户银行	合水县农村信用合作联社营业部	开户银行	中国建设银行股份有限公司西峰科技支行
支付金额	人民币 (大写): 壹佰叁拾伍万元整	金额 (小写)	¥1,350,000.00
单位	合水县铁桥镇人民政府	主管部门	合水县铁桥镇人民政府
功能分类科目	2130504农村基础设施建设	支付申请编号	
结算方式	电子转账支付	用途	合水县苏家店至段家川公路路面改造工程
预算项目编码	621024230000000152934	预算项目名称	合水县苏家店至段家川公路路面改造工程
支付印章		银行会计分录	实际支付金额 (借): 壹佰叁拾伍万元整 清算专用章 复核员: 合水县农村信用合作联社营业部 2024-04-30 16:07:09
			

## 收款收据

No: 4150493


2024 年 4 月 30 日

今收到 合水县铁桥镇人民政府

摘要 合水县苏家店至段家川公路路面改造工程

人民币 壹佰叁拾伍万 仟 零 拾 元 零 角 零 分 (¥1,350,000.00)

此据

单位盖章: 

负责人 会计 出纳 记帐 李艳

①存根(白) ②收据(红) ③记账(黄) ④回执(蓝)


### 合水县以工代赈迁项目资金拨付审批表

单位：万元

名称	板桥镇				
名称	合水县苏家店至段家川公路路面改造工程	建设地点	板桥镇西庄村、马洼村、司家岭村		
内容	改建四级公路12.05公里，配套建设排水、安保等附属工程				
投资	899	国投	744	自筹	95
付资金	380	本次申请资金	270	实际拨付资金	
施工单位意见	工程形象进度	完成主路沥青罩面8.45公里，3条支路混凝土面层，过路涵8处，弯道加宽5处，盖板涵2处，整修开挖边沟2.4公里。			
	建设内容	改建四级公路12.05公里，配套建设排水、安保等附属工程			
	分管领导签字	惠海强	2024年4月25日		
	负责人签字	李强	2024年4月25日		
管部门意见	分管领导意见	支付贰佰柒拾万圆整。 2024年4月25日			
	单位负责人审批意见	同意	2024年4月25日		
审批意见	同意 2024年4月25日				
备注					

财政直接支付 普通业务  
凭证日期: 20240507

第 5214Z6210242024050700024 号  
单位: 元

付款人	全称	合水县财政局国库集中支付中心	收款人	全称	甘肃凌云建筑工程有限公司
	账号	530030122000018291		账号	62050170010500000229
	开户银行	合水县农村信用合作联社营业部		开户银行	中国建设银行股份有限公司西峰岐黄支行
支付金额	人民币 (大写): 壹佰叁拾伍万元整			金额 (小写)	
				¥1,350,000.00	
单位	合水县板桥镇人民政府	主管部门	合水县板桥镇人民政府		
功能分类科目	2130504农村基础设施建设	支付申请编号			
结算方式	电子转账支付	用途	合水县苏家店至段家川公路路面改造工程		
预算项目编码	621024230000000152934	预算项目名称	合水县苏家店至段家川公路路面改造工		
支付印章			银行	实际支付金额: ¥1,350,000.00	
  			会计	 复核员: 合水县农村信用合作联社营业部 2024-05-07 16:43:38	
			分录		

## 收款收据

№ 4150496


2024年5月7日

今收到 合水县板桥镇人民政府

摘要 合水县苏家店至段家川公路路面改造工程款

人民币 壹佰叁拾伍万肆仟玖拾元零角零分 (¥135000.00)

此据

单位盖章:  经手人盖章:

①存根(白) ②收据(红) ③记账(黄) ④回执(蓝)

负责人

会计

出纳


记帐 魏海云

财政直接支付 普通业务

第 5214Z6210242024030800034 号

凭证日期: 20240308

单位: 元


付款人	全称	合水县财政局国库集中支付中心	收款人	全称	首盛国际工程咨询集团有限公司兰州分公司
	账号	530030122000018291		账号	62050136000100000957
	开户银行	合水县农村信用合作联社营业部		开户银行	中国建设银行股份有限公司兰州城关支行
支付金额	人民币 (大写): 贰万元整			金额 (小写)	
				¥20,000.00	
单位	合水县板桥镇人民政府		主管部门	合水县板桥镇人民政府	
功能分类科目	2010499其他发展与改革事务支出		支付申请编号		
结算方式	电子转账支付		用途	项目前期费 (合水县苏家店至段家川公路路面改造工程)	
预算项目编码	621024230000000089748		预算项目名称	2023年项目前期费	
支付印章			银行会计分录	实际支付金额 (借):	
  					
			复核员:	合水县农村信用合作联社营业部	
				2024-03-08 11:29:44	

财政直接支付 普通业务

第 5214Z6210242024030800135 号

凭证日期: 20240308

单位: 元

付款人	全称	合水县财政局国库集中支付中心	收款人	全称	甘肃中平工程设计咨询有限公司
	账号	530030122000018291		账号	101242000417655
	开户银行	合水县农村信用合作联社营业部		开户银行	兰州银行股份有限公司民族支行
支付金额	人民币 (大写): 壹万肆仟捌佰元整			金额 (小写)	
				¥14,800.00	
单位	合水县板桥镇人民政府		主管部门	合水县板桥镇人民政府	
功能分类科目	2010499其他发展与改革事务支出		支付申请编号		
结算方式	电子转账支付		用途	项目前期费 (合水县苏家店至段家川公路路面改造工程)	
预算项目编码	621024230000000089748		预算项目名称	2023年项目前期费	
支付印章			银行会计分录	实际支付金额 (借):	
  					
			复核员:	合水县农村信用合作联社营业部	
				2024-03-08 11:29:48	

SSJL-2023-066

# 建设工程委托监理合同

中华人民共和国建设部  
制 定  
国家工商行政管理总局

## 第一部分 协议书

委托人(全称): 合水县板桥镇人民政府

监理人(全称): 首盛国际工程咨询集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

### 一、工程概况

1. 工程名称: 合水县苏家店至段家川公路路面改造工程
2. 工程地点: 合水县板桥镇西庄村、马洼村、司家峁村,西华池镇严沟圈村
3. 工程规模: 合水县苏家店至段家川公路路面改造工程全长 12.05 公里,包括 1 条主线和 3 段支线。本工程采用《公路工程技术标准》四级公路技术指标设计,行车速度 20km/h。设计荷载公路-II 级,设计洪水频率 1/25。
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 7424319.00 元

### 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

### 三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
4. 专用条件;
5. 通用条件;
6. 附录,即:

附录 a 相关服务的范围和内容

附录 b 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

### 四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 陈贵, 身份证号码: 512930197609015554, 注册号: 51014183。

#### 五、签约酬金

签约酬金(大写): 壹拾叁万叁仟陆佰元整 (¥133600.00元)。

包括:

1. 监理酬金: 壹拾叁万叁仟陆佰元整 (¥133600.00元)。
2. 相关服务酬金: 无。

其中:

- (1) 勘察阶段服务酬金: 无。
- (2) 设计阶段服务酬金: 无。
- (3) 保修阶段服务酬金: 无。
- (4) 其他相关服务酬金: 无。

#### 六、期限

1. 监理期限:

自 2023 年 9 月 23 日始, 至 2024 年 3 月 21 日止。

2. 相关服务期限:



- (1) 勘察阶段服务期限自 无 年 无 月 无 日始, 至 无 年 无 月 无 日止。
- (2) 设计阶段服务期限自 无 年 无 月 无 日始, 至 无 年 无 月 无 日止。
- (3) 保修阶段服务期限自 无 年 无 月 无 日始, 至 无 年 无 月 无 日止。
- (4) 其他相关服务期限自 无 年 无 月 无 日始, 至 无 年 无 月 无 日止。

#### 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

#### 八、合同订立

1. 订立时间: 2023 年 9 月 21 日。
2. 订立地点: 合水县板桥镇人民政府。
3. 本合同一式 六 份, 具有同等法律效力, 双方各执 三 份。

 委托人： <u>合水县板桥镇人民政府</u> (盖章)	 监理人： <u>首盛国际工程咨询集团有限公司</u> (盖章)
住所： <u>板桥村南街组</u>	住所： <u>四川省成都市成华区天祥街 59 号 B 座 13 楼 6 号</u>
邮政编码： <u>745401</u>	邮政编码： <u>610051</u>
法定代表人或其授权代理人： (签字) 	法定代表人或其授权代理人： (签字) 
开户银行：	开户银行： <u>中国工商银行股份有限公司成都石灰街支行</u>
账号：	账号： <u>4402213009000088449</u>
电话： <u>0934-5556003</u>	电话： <u>18602950816</u>
传真：	传真：
电子邮箱：	电子邮箱：

## 第三部分 专用条件

### 1. 定义与解释

#### 1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用无。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：执行《通用条件》。

### 2. 监理人义务

#### 2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：施工图范围内的全部工程

2.1.2 监理工作内容还包括：(23) 合同管理：①拟定合同管理制度；②进行合同执行情况分析与跟踪管理；③协助委托人处理与项目有关的索赔事宜及合同纠纷事宜；④督促、审查承包商作好技术资料收集、整理、建立技术经济档案，并将完整的原始施工技术资料移交委托人；⑤在规定的保修期内，负责工程质量缺陷、问题的鉴定和质量责任的划分，按规定督促作好维修。

(24) 安全管理：①督促施工单位落实安全生产责任制，强化安全管理，杜绝违章指挥和操作。②督促施工单位进行安全教育及编制安全技术交底。③检查现场安全用具的使用和安全设施的设置情况。④检查现场易燃、易爆、易腐蚀等危险材料的保管和使用情况。⑤坚持日常巡视、例会、施工日志、检查制度，严把安全关。

(25) 节能管理。

(26) 施工过程中建设相关各方的关系协调。

(27) ①以工代赈项目，督促落实“能用人工的尽量不用机械，能用当地群众的尽量不用专业队伍”，尽最大努力使用本地劳动力。②监督施工现场每天本地的用工人数。③监督施工单位劳动报酬的发放。

#### 2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：执行《通用条件》。

2.2.2 相关服务依据包括：\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_。

### 2.3 项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：监理人必须按照提供的项目管理机构配置，组织本工程的实施，不允许更换项目管理人员；若更换人员，须经委托人同意。其他见通用条件。

### 2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：执行《通用条件》。

在涉及工程延期\_\_\_/\_\_\_天内和(或)金额\_\_\_/\_\_\_万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：执行《通用条件》。

### 2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：开工前 15 日提交监理规划，每月 28 日前提交监理月报等专项报告。

### 2.7 使用委托人的财产

附录 b 中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。

监理人应在本合同终止后无天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：无。

## 3. 委托人义务

### 3.4 委托人代表

委托人代表为：\_\_\_\_\_。

### 3.6 答复

委托人同意在7天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

## 4. 违约责任

### 工程开工报告

C1-4


建设单位名称	合水县板桥镇人民政府				
单位(子单位)工程名称	合水县苏家店至段家川公路路面改造工程	结构类型	乡村道路	建筑面积(m <sup>2</sup> )/规模	/
施工单位	甘肃峻云建筑工程有限公司			项目经理	周懿凯
工程地点	合水县板桥镇苏家店至段家川段	工程造价	742.0402万元	中标日期	2023年09月13日
施工合同签订日期	2023年09月20日	合同计划开工日期	2023年09月23日	合同计划完工日期	2024年03月21日
开工已具备的条件	项目开工手续、施工许可证	现已按要求办理了项目开工前的相关手续			
	施工设计文件	有施工图设计文件			
	施工组织设计	现已编制了切实可行的施工组织设计, 并经审查通过, 其签字、盖章齐全			
	施工现场三通一平	临建已经通电, 具备三通一平, 满足现场施工要求。			
	施工设备及劳动力	劳动力和管理人员都具备上岗证书, 特种作业人员证书齐备。			
	施工测量定位放线	符合要求, 已签字齐全			
	其它:	合水县苏家店至段家川公路路面改造工程全长12.05公里, 包括1条主线和3段支线。本工程采用《公路工程技术标准》四级公路技术指标设计, 行车速度20km/h。设计荷载公路—II级, 设计洪水频率1/25。			
施工单位	监理单位		建设单位		
申报意见:  已具备开工条件, 请监理单位审核 (盖章) 2023年9月23日	审核意见:  现场准备工作满足开工条件, 请建设单位审批 (盖章) 2023年9月23日		审批结论:  本工程已取得相关开工手续, 相关资金已经落实并按合同约定拨付施工单位, 同意开工。 (盖章) 2023年9月23日		

资料员(签字): 

甘肃省建设工程安全质量监督管理局编制

### 工程停工报告

CI-6

单位(子单位) 工程名称	合水县苏家店至段家川公路路面改造工程		
_____ 首盛国际工程咨询集团有限公司 _____ 监理(建设)单位			
停工原因:  因天气及温度变化导致无法继续施工, 施工现场不具备冬期施工条件, 申请停工进入冬休阶段。			
监理单位		建设单位	
审核意见:  		审批结论:  	
资料员(签字):		甘肃省建设工程安全质量监督管理局编制	

### 工程暂停令

工程名称: 合水县苏家店至段家川公路路面改造工程

B2-6

致: 甘肃峻云建筑工程有限公司 (施工项目经理部)
由于 天气及温度变化导致无法继续施工, 施工现场不具备冬期施工条件
原因, 现通知你方于
2023 年 11 月 16 日 1 时起, 暂停 / 部位 (工序) 施工
, 并按下述要求做好后续工作。
要求:
1、目前因天气及温度变化导致无法继续施工, 施工现场不具备冬期施工条件, 要求进入冬休阶段, 待来年天气气温回升后, 再向我监理单位报送相关资料申请复工建设。
2、做好成品与半成品的保护工作, 包括 (龄期未达到28d的砼现浇结构养护与保温及有可能由于冬季气温、雪霜影响质量的或损坏的成品与半成品等);
3、做好现场材料清理与堆放、易燃易爆材料及物品隔离存放工作;
4、做好冬休前施工现场断电、断水工作, 并派专人轮流值班对施工现场防盗、防火等事项值班看守预防;
5、做好冬休期间建筑物周围及顶层积雪清理工作;
6、冬休期间抓紧时间对本年度的项目资料进行整理归档, 对资料缺项、签字盖章不齐全的部分及时完善补充。
以上几点请贵项目部积极配合, 严格执行各项规章制度, 贯彻落实本通知的各项事宜, 确保冬休期间安全!
项目监理机构 (盖章) 
总监理工程师 (签字、加盖执业印章) 陈贵
2023 年 11 月 16 日

甘肃省建设工程安全质量监督管理局编制

### 工程复工报审表

工程名称:

合水县苏家店至段家川公路路面改造工程

B2-7

致: <u>首盛国际工程咨询集团有限公司</u> (项目监理机构)	
编号为 <u>B2-6</u> 《工程暂停令》所停工的 <u>/</u> 部位(工序)已满足复工条件,我方申请于 <u>2024</u> 年 <u>3</u> 月 <u>16</u> 日复工,请予以审批。	
附件: 证明文件资料	
 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) <u>周晓斌</u> 2024年3月16日	
审核意见:	
<u>同意复工</u>  项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字) <u>陈亮</u> 2024年3月16日	
审批意见:	
 建设单位(盖章) <u>惠波霖</u> 建设单位代表(签字) 2024年3月16日	

甘肃省建设工程安全质量监督管理局编制



### 工程复工令

工程名称:

合水县苏家店至段家川公路路面改造工程

B2-8

致: 甘肃峻云建筑工程有限公司 (施工项目经理部)  
我方发出的编号为 B2-6 《工程暂停令》, 要求暂停施工  
的 1 部位(工序), 经查已具备复工条件。经建设单位同意, 现通知你方  
于 2024 年 3 月 16 日 1 时起恢复施工。  
附件: 工程复工报审表

项目监理机构(盖章)

总监理工程师(签字、加盖执业印章)



2024年3月16日

甘肃省建设工程安全质量监督管理局编制

庆阳市公共资源交易中心 | 庆阳市公共资源交易网  
Qing Yang City Public Resources Trading Center | 全国公共资源交易平台(甘肃·庆阳市)

首页 政务信息公开 廉政建设 服务指南 交易信息 信用平台 统计分析 县区中心 下载中心

交易信息

项目信息	招标公告	场地安排	专家抽取	开评标信息	中标候选人公示	中标公告	保证金退还	中标见证书	合同
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

23年08月23日 2023年08月23日 2023年08月23日 2023年09月13日 2023年09月13日 2023年09月13日 2023年09月18日 2023年09月19日 2023年09月19日

### 合水县苏家店至段家川公路路面改造工程

免费下载招标文件

公告：合水县苏家店至段家川公路路面改造工程招标公告 2023-08-23

1、招标条件

本招标项目合水县苏家店至段家川公路路面改造工程，已由合水县发展和改革委员会以合发改审【2023】71号文件批准建设，建设资金来源为2023年以工代赈中央预算内资金及县级配套资金，招标人为合水县板桥镇人民政府。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1建设地点：板桥镇西庄村、马洼村、司家岭村，西华池镇沟圈村

2.2建设规模及标准：  
合水县苏家店至段家川公路路面改造工程全长12.05公里，包括1条主线和3段支线。本工程采用《公路工程技术标准》四级公路技术指标设计，行车速度20km/h，设计荷载公路-II级，设计洪水频率1/25。

2.4计划工期：计划工期：180日历天，计划开工日期：2023年9月23日，计划交工日期：2024年3月21日。

2.5招标内容：施工图设计范围内的全部工程内容。

2.6标段划分：本次招标为1个施工合同段。

2.7质量目标：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。

2.8安全目标：无安全事故。

3、投标人资格要求

3.1资质要求：本次招标要求投标人具备独立法人资格，持有效营业执照，并具备公路工程施工总承包叁级或以上施工资质，持有效的安全生产许可证，企业法定代表人具有交通主管部门核发的有效的A类安全生产考核合格证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力和安全生产能力。

3.2项目经理须具备公路工程专业贰级建造师或以上资格，并取得工程师或以上专业技术职称，具有交通主管部门核发的有效安全生产考核合格B证，无在建项目。项目总工程师必须为工程师或以上专业技术职称，具有交通主管部门核发的有效安全生产考核合格B证。

项目运行状态

项目提交  
处理人：甘肃盛佳工程项目管理有限公司  
办理节点：招标公告第1步  
提交时间：2023-08-23 10:42:50

项目办理  
处理人：田明鑫  
办理状态：通过  
办理时间：2023-08-23 10:58:50  
办理用时：16分4秒

项目办理  
处理人：马凌洲  
办理状态：通过  
办理时间：2023-08-23 13:33:00  
办理用时：2小时34分12秒

活以失信被执行人为法定代表人、主要负责人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的单位),依法限制其活动。对失信被执行人参与公共资源交易活动的,由评标(评审)委员会取消其投标资格或直接废标。查询渠道“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)

5. 投标人须提供《庆阳市公共资源交易诚信承诺书》。

6. 公告期限及获取招标文件时间、方式

6.1. 公告期限及招标文件获取时间: 2023年8月24日0时0分至8月28日23时59分。

6.2. 招标文件获取方式: 请登录庆阳市公共资源交易中心网站免费获取。

请正确下载并安装法定投标文件编制工具, 打开招标文件, 系统操作参见交易中心网站下载中心“操作指南”。投标文件编制工具下载网址: <http://qy.fzbidding.com/qy-login.html?role=bidding>

注: 初次注册用户登录庆阳市公共资源交易中心网站(www.qysgzzyjy.cn), 在“公共资源交易服务平台”版块点击“用户注册”至“甘肃省公共资源交易主体共享平台”操作; 已注册用户可在“公共资源交易服务平台”版块点击“系统登录”获取招标文件; 详细操作流程见网站首页“下载中心”《庆阳市公共资源交易电子服务系统投标人用户手册》。

技术支持: 0934-8869129; 注册咨询: 0931-4267890。

7. 投标文件的递交及相关事宜

7.1. 投标文件递交的截止时间(投标截止时间, 下同)为2023年9月13日9时0分。

开标地点: 庆阳市公共资源交易中心第三开标大厅。本项目采用网络递交方式, 投标企业须将加密后的投标文件上传至法定电子开评标系统。登录网址: <http://qy.fzbidding.com/qy-login.html?role=bidding>

7.2. 逾期送达(上传)、未送达(上传)或不按招标文件要求密封(加密)的投标文件, 招标人不予受理。

7.3. 本项目开评标活动通过“法定电子开评标系统”进行, 请投标企业在递交截止时间前登录系统, 按照招标文件要求, 使用电子投标文件编制工具, 对投标文件进行加密后, 通过网络上传加密后的投标文件。投标企业根据递交截止时间, 使用CA数字证书提前登录网络开标大厅, 远程参加开标会议, 若在递交截止时间前未上传加密后的投标文件, 则视为放弃投标。

8. 资格审查方法

本次招标实行双信封、资格后审方式, 资格后审的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

9. 发布公告的媒介

本次招标公告在庆阳市公共资源交易中心网站(<http://www.qysgzzyjy.cn>)上发布。

10. 联系方式

招标人: 合水县板桥镇人民政府  
地址: 合水县板桥镇板桥村  
邮政编码: 745401  
联系人: 李冲冲  
电话: 13884130222  
电子邮箱: 314114921@qq.com

招标代理机构: 甘肃盛佳工程项目管理有限公司  
地址: 甘肃省庆阳市西峰区兰州路110号  
邮政编码: 745000  
联系人: 南智聪  
电话: 15702979210  
电子邮箱: 2399049675@qq.com

2023年8月23日



# 甘肃凌云建筑工程有限公司文件

甘陵建发[2024]018号

签发人：沈伟

## 关于“合水县苏家店至段家川公路路面改造工程”项目经理代班的申请

合水县板桥镇人民政府：

兹有我公司合水县苏家店至段家川公路路面改造工程建造师周懿凯，身份证号码：622824198910020317，注册证号：甘262141520729，因项目经理休婚假，不能在项目任职。

我公司现申请“合水县苏家店至段家川公路路面改造工程”代班项目经理为建造师陈青，身份证号码：622801198506101428，注册证号：甘262192045204。

附件：1. 陈青身份证、建造师证

附件：2. 周懿凯身份证、建造师证

## 工程开工令

合水县苏家店至段家川公路路面改造工程

B2-4

甘肃岐云建筑工程有限公司 (施工单位)

查, 本工程已具备施工合同约定的开工条件, 现同意你方开始施工, 开工日期为: 2023 年 月 23 日。

工程开工报审表



项目监理机构(盖章)

总监理工程师(签字, 加盖执业印章)

陈旭

2023年7月3日

甘肃省建设工程安全质量监督管理局编制

### 工程开工报审表

名称：合水县苏家店至段家川公路路面改造工程

B2-3

合水县板桥镇人民政府 (建设单位)	
首盛国际工程咨询集团有限公司 (项目监理机构)	
我方承担的 <u>合水县苏家店至段家川公路路面改造工程</u> 工程, 已完成相关准备工作, 具备开	
条件, 申请于 <u>2023</u> 年 <u>09</u> 月 <u>23</u> 日开工, 请予以审批。	
附件: 证明文件资料	
 项目经理 (签字) 加盖执业印章 <u>司建斌</u> 2023 年 9 月 23 日	
见:	<u>同意</u>  项目监理机构 (盖章) 总监理工程师 (签字、加盖执业印章) <u>陈俊</u> 2023 年 9 月 27 日
见:	 建设单位 (盖章) 建设单位代表 (签字) <u>王军</u> 2023 年 9 月 23 日

甘肃省建设工程安全质量监督局编制

GF-2005-0215

合同编号: GSSJ2023-037

## 建设工程招标代理合同

中华人民共和国建设部  
国家工商行政管理总局

制定

## 工程建设项目招标代理协议书

委托人：合水县板桥镇人民政府

受托人：甘肃盛佳工程项目管理有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合水县苏家店至段家川公路路面改造工程招标代理事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称：合水县苏家店至段家川公路路面改造工程

地 点：板桥镇西庄村、马洼村、司家峁村、西华池镇严沟圈村

规 模：

合水县苏家店至段家川公路路面改造工程全长 12.05 公里，包括 1 条主线和 3 段支线。本工程采用《公路工程技术标准》四级公路技术指标设计，行车速度 20km/h。设计荷载公路-II 级，设计洪水频率 1/25。

总投资额：742.4319 万元

二、委托人委托受托人为合水县苏家店至段家川公路路面改造工程的招标代理机构，承担本工程的施工招标代理工作。

### 三、合同价款

招标代理服务费为 51310.00 元（伍万壹仟叁佰壹拾元整），按国家发改委计价格[2002]1980 号文、国家发改委办公厅发改办价格[2003]857 号文及发改价格[2011]534 号文件相关规定按中标价计算，由中标人支付，分段计取。

#### 四、组成本合同的文件：

- 1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；
- 2、本合同协议书；
- 3、本合同专用条款；
- 4、本合同通用条款。

五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。

七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。

#### 八、合同订立

合同订立时间：2023 年 8 月 18 日

合同订立地点：合水县板桥镇人民政府

#### 九、合同生效

本合同双方约定签字盖章后生效。、

## 第二部分 专用条款

### 一、词语定义和适用法律

#### 2、合同文件及解释顺序

2.1 合同文件及解释顺序：执行通用条款第2款。

#### 3、语言文字和适用法律

##### 3.1 语言文字

本合同采用的文字为：使用汉语语言文字。

3.2 本合同需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》等相关法律、法规。

### 二、双方一般权利和义务

#### 4、委托人的义务

4.1 委托招标代理工作的具体范围和内容：招标前期咨询，代拟并发布招标公告、编制资格预审文件、招标文件，组织投标人踏勘现场、答疑，审查投标人资格，组织开标、评标、定标，协调合同的签订等。

4.2 委托人应按约定的时间和要求完成下列工作：

(1) 向受托人提供本工程招标代理业务应具备的相关工程前期资料（如立项批准手续、规划许可、报建证等）及资金落实情况资料的时间：签订合同 5 日内。

(2) 向受托人提供完成代理招标业务所需的全部资料的时间：签订合同 5 日内。

(3) 向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件：

按约定时间提供招标所需全部资料：工程立项批复、报建表、标底、土地使用证或建设用地批准书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及

相关资料等。委托人承诺对资料的真实性、完整性、准确性负责并承担  
的责任。

(4) 指定的与受托人联系的人员

姓名：李冲冲 职务：                    。

职称：                     电话：13884130222。

(5) 需要与第三方协调的工作：无。

(6) 应尽的其他义务：执行通用条款第4款。

#### 5、受托人的义务

5.1 招标代理项目负责人姓名：南智聪；身份证号622821199307092

5.2 受托人应按约定的时间和要求完成下列工作：

(1) 组织招标工作的内容和时间：

①受委托人的要求向委托人提供招标工作的前期咨询；②发布公  
标代理合同签订后5天内）；③编制招标文件，组织开标、评标、定标  
招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得  
20日，期间组织投标人踏勘现场并答疑）；④投标人投标资格进行初步  
（报名成功至投标截止时间前）；⑤办理中标通知书（中标公示3天后  
⑥合同备案（认证中标通知书后）；⑦招标资料整理归档（代理业务结  
束后）。

(2) 为招标人提供的为完成招标工作的相关咨询服务：应用专业技  
与技能为委托人提供完成招标工作相关的咨询服务；向委托人宣传有关  
招标的法律、行政法规和规章，解释合理的招标程序。

(3) 承担招标代理业务过程中，应由受托人支付的费用：招标文件  
制费用、招标过程中所需文件的印刷费用、受托人代理人员费用等。

(4) 应尽的其他义务：执行通用条款第5款。

#### 6、委托人的权利

(8) 委托人拥有的其他权利：执行通用条款第6款。

## 7、受托人的权利

(7) 受托人拥有的其他权利：执行通用条款第7款。

## 三、委托代理报酬与收取

### 8、委托代理报酬

8.1 代理报酬的计算方法：按发改价格（2015）299号文件实行。

代理报酬的金额或收取比例  ，代理报酬的币种：51310.00元人民币  
汇率：无

代理报酬的支付方式：现金、转帐，由中标企业采用一次性付清方式。

代理报酬的支付时间：代理业务全部结束后。

### 9、委托代理报酬的收取

9.1 预计委托代理费用额度（比例）：  /  。

9.3 逾期支付时，银行贷款利率：  /  。

9.4 逾期支付时，应收取的利息：  /  。

## 四、违约、索赔和争议

### 10、违约

10.1 本合同关于委托人违约的具体责任：

(1) 委托人未按照本合同通用条款第 4.2-（3）款的约定，向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件应承担的违约责任：执行通用条款，违约赔偿金额双方协商。

(2) 委托人未按本合同通用条款第 4.2-（6）款的约定，向受托人支付委托代理报酬应承担的违约责任：执行通用条款，违约赔偿金额双方协商。

(3) 双方约定的委托人的其他违约责任：无。

10.2 本合同关于受托人违约的具体责任：

(1) 受托人未按照本合同通用条款第 5.2-（2）款的约定，向委托人提供为完成招标工作的咨询服务应承担的违约责任：执行通用条款，违约赔偿金额双方协商。

(2) 受托人违反本合同通用条款第 5.4 款的约定, 接受了与本合同  
程建设项目有关的投标咨询业务应承担的违约责任: 执行通用条款, 违约  
赔偿金额双方协商。

(3) 受托人违反本合同通用条款第 5.7 款的约定, 泄露了与本合同  
程相关的任何不应泄露的招标资料 and 情况应承担的违约责任: 执行通用  
条款, 违约赔偿金额双方协商。

(4) 双方约定的受托人的其他违约责任: 无。

## 12、争议

12.1 双方约定, 凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议  
和解或调解不成时, 选择下列第 (1) 种方式解决:

(1) 将争议提交 当地 仲裁委员会仲裁;

(2) 依法向 当地 人民法院提起诉讼。

## 六、其他

### 16、合同份数

16.2 双方约定本合同副本 6 份, 其中, 委托人 2 份, 受托人 4 份。

17. 补充条款: 无。

甘肃省 庆阳市  
合水县苏家店至段家川公路路面改造工程



# 施工招标文件

(项目编号: QYGC2023-0358)



招标人: 合水县板桥镇人民政府

代理机构: 甘肃盛佳工程项目管理有限公司

二〇二三年八月

  
2023.8.21



## 目录

第 一 卷 .....	1
第一章 招标公告 .....	2
第二章 投标人须知 .....	7
第三章 评标办法（技术评分最低标价法） .....	39
第四章 合同条款及格式 .....	46
第五章 工程量清单 .....	129
第 二 卷 .....	143
第六章 图 纸 .....	144
第 三 卷 .....	145
第七章 技术规范 .....	146
第八章 工程量清单计量规则 .....	147
第 四 卷 .....	148
第九章 投标文件格式 .....	149
一、投标函及投标函附录 .....	151
（一）投标函 .....	151
（二）投标函附录 .....	152
二、法定代表人身份证明或授权委托书 .....	153
（一）授权委托书 .....	153
（二）法定代表人身份证明 .....	154
三、联合体协议书 .....	155
四、投标保证金 .....	156
五、施工组织设计 .....	157
六、项目管理机构 .....	166
七、资格审查资料 .....	167
八、庆阳市公共资源交易诚信承诺书 .....	177
九、其他资料 .....	205

## 第一章 招标公告

### 合水县苏家店至段家川公路路面改造工程招标公告

#### 1、招标条件

本招标项目合水县苏家店至段家川公路路面改造工程,已由合水县发展和改革委员会以合发改审【2023】71号文件批准建设,建设资金来源为2023年以工代赈中央预算内资金及县级配套资金,招标人为合水县板桥镇人民政府。项目已具备招标条件,现对该项目施工进行公开招标。

#### 2、项目概况与招标范围

2.1 建设地点:板桥镇西庄村、马洼村、司家峁村,西华池镇严沟圈村

2.2 建设规模及标准:

合水县苏家店至段家川公路路面改造工程全长12.05公里,包括1条主线和3段支线。本工程采用《公路工程技术标准》四级公路技术指标设计,行车速度20km/h。设计荷载公路-II级,设计洪水频率1/25。

2.4 计划工期:计划工期:180日历天,计划开工日期:2023年9月23日,计划交工日期:2024年3月21日。

2.5 招标内容:施工图设计范围内的全部工程内容。

2.6 标段划分:本次招标为1个施工合同段。

2.7 质量目标:标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。

2.8 安全目标:无安全事故。

#### 3. 投标人资格要求

3.1 资质要求:本次招标要求投标人具备独立法人资格,持有效营业执照,并具备公路工程施工总承包叁级或以上施工资质,持有效的安全生产许可证,企业法定代表人具有交通主管部门核发的有效的A类安全生产考核合格证书,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力和安全生产能力。

3.2 项目经理须具备公路工程专业贰级建造师或以上资格,并取得工程师或以上

专业技术职称,具有交通主管部门核发的有效安全生产考核合格证 B 证,无在建项目。项目总工程师必须为工程师或以上专业技术职称,具有交通主管部门核发的有效安全生产考核合格证 B 证。

3.3 本次招标不接受联合体投标,也不接受任何单位或个人出借或以任何方式挂靠、借用他人资质投标。

3.4 对于被各行业主管部门、金融监管部门、文明办及司法等部门列入失信被执行人名单或存在其他失信行为的个人或单位(包括以失信被执行人为法定代表人、主要负责人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的单位),依法限制其参与投标活动。对失信被执行人参与公共资源交易活动的,由评标(评审)委员会取消其投标资格或直接废标。查询渠道“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))

3.5 投标人须提供《庆阳市公共资源交易诚信承诺书》。

#### 4. 公告期限及获取招标文件时间、方式

4.1. 公告期限及招标文件获取时间:2023 年 月 日 0 时 0 分至 月 日 23 时 59 分。

4.2 招标文件获取方式:请登录庆阳市公共资源交易中心网站免费获取。

请正确下载并安装法正投标文件编制工具,打开招标文件,系统操作参见交易中心网站下载中心“操作指南”。投标编制工具下载网址:  
<http://qy.fzbiting.com/qy-login.html?role=bidding>

注:初次注册用户登录庆阳市公共资源交易中心网站([www.qysggzyjy.cn](http://www.qysggzyjy.cn)),在“公共资源交易服务平台”版块点击“用户注册”至“甘肃省公共资源交易主体共享平台”操作;已注册用户在“公共资源交易服务平台”版块点击“系统登录”获取招标文件;详细操作流程见网站首页“下载中心”《庆阳市公共资源交易电子服务系统投标人用户手册》。

技术支持:0934-8869129;注册咨询:0931-4267890。

#### 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年 月 日 时 分。

开标地点：庆阳市公共资源交易中心第 开标大厅。本项目采用网络递交方式，投标企业须将加密后的投标文件上传至法正电子开评标系统。登录网址：  
<http://qy.fzbitting.com/qy-login.html?role=bidding>

5.2 逾期送达（上传）、未送达（上传）或不按招标文件要求密封（加密）的投标文件，招标人不予受理。

5.3 本项目开评标活动通过“法正电子开评标系统”进行，请投标企业在递交截止时间前登录系统，按照招标文件要求，使用电子投标编制工具，对投标文件进行加密后，通过网络上传加密后的投标文件。投标企业根据递交截止时间，使用 CA 数字证书提前登录网络开标大厅，远程参加开标会议，若在递交截止时间前未上传加密后的投标文件，则视为放弃投标。

#### 6. 资格审查方法

本次招标实行双信封、资格后审方式，资格后审的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

#### 7. 发布公告的媒介

本次招标公告在庆阳市公共资源交易中心网站（<http://www.qysggzyjy.cn>）上发布。

#### 8. 联系方式

招标人：合水县板桥镇人民政府

地址：合水县板桥镇板桥村

邮政编码：745401

联系人：李冲冲

电话：13884130222

电子邮箱：314114921@qq.com

# 合水县板桥镇 2023 年以工代赈 示范项目

(合水县苏家店至段家川公路路面改造工程)

## 拟 用 工 名 册

板桥镇人民政府  
二零二三年九月

合水县2023年第四批以工代赈示范工程  
(合水县苏家店至段家川公路路面改造工程)  
拟用工花名册



号	村组	姓名	身份证号	年龄	群众属性	备用
	西庄村西庄组	文友平	622824197210191794	51	一般户	
	西庄村西庄组	辛海军	62282419720108177X	51	一般户	
	西庄村东庄组	梁忠文	622824198509191777	38	一般户	
	西庄村东庄组	梁军丑	622824197505071773	48	一般户	
	西庄村南庄组	何希宏	622824196912091777	54	脱贫户	
	西庄村西庄组	何君牛	622824197911121772	44	一般户	
	西庄村西庄组	何吉平	622824197012171776	53	一般户	
	西庄村社公台组	孙吉顺	622824196503101778	58	一般户	
	西庄村社公台组	孙吉通	622824197012121779	53	脱贫户	
	西庄村路咀组	冯显平	622824197902171778	44	一般户	
	西庄村东庄组	孙祥武	622824197510291770	48	脱贫户	
	西庄村东庄组	孙祥斌	622824197711121778	46	一般户	
	西庄村社公台组	孙吉权	622824197112061777	52	一般户	
	西庄村社公台组	孙祥勇	622824198609131771	37	一般户	
	西庄村社公台组	孙吉荣	622824196601161774	57	一般户	
	西庄村社公台组	孙阳阳	622824199712191777	26	脱贫户	
	西庄村南庄组	琚永儒	622824196604041778	57	一般户	
	西庄村南庄组	何权	622824196805151770	55	一般户	
	西庄村南庄组	琚小成	622824197409021776	49	一般户	
	西庄村南庄组	琚正涛	622824199410031778	29	一般户	
	西庄村南庄组	张小成	622824197801051777	45	一般户	
	西庄村南庄组	琚小军	62282419840513177X	39	一般户	
	西庄村南庄组	琚国平	62282419800925177X	43	一般户	
	西庄村西庄组	常生权	622824196704201775	56	一般户	
	西庄村西庄组	何彦明	622824196707141771	56	一般户	

# 合水县板桥镇 2023 年以工代赈 示范项目

(合水县苏家店至段家川公路路面改造工程)

## 技 能 培 训

板桥镇人民政府  
二零二三年九月

培训日期: 2023.9.23 施工单位填表人: 张林 村委会审核人: 张林 乡村振兴办审核人: 张林

序号	姓名	所在村组	身份证号	手机号码	培训内容	参训人员签字并捺印	备注
1	文友平	西庄村西庄组	622824197210191794	15097105643	岗位安全操作, 施工技能	张林	一般户
2	辛海军	西庄村西庄组	62282419720108177X	13830422757	岗位安全操作, 施工技能	辛海军	脱贫户
3	琚永思	西庄村东庄组	622824197102281776	18393644155	岗位安全操作, 施工技能	琚永思	脱贫户
4	文学军	西庄村东庄组	622824196503091776	138841184656	岗位安全操作, 施工技能	文学军	一般户
5	常永福	西庄村东庄组	622824198803021779	15009348556	岗位安全操作, 施工技能	常永福	脱贫户
6	张亚丽	西庄村西庄组	622824197307141806	13830426113	岗位安全操作, 施工技能	张亚丽	脱贫户
7	梁鸿德	西庄村西庄组	622824197303131774	18219744917	岗位安全操作, 施工技能	梁鸿德	脱贫户
8	辛勤霞	西庄村路组	622824198806111761	13269546290	岗位安全操作, 施工技能	辛勤霞	一般户
9	赵占峰	西庄村路组	62282419930412177X	18293428859	岗位安全操作, 施工技能	赵占峰	脱贫户
10	冯显平	西庄村路组	622824197902171778	13830402429	岗位安全操作, 施工技能	冯显平	一般户
11	麻三峰	西庄村路组	622824197407231761	18393628286	岗位安全操作, 施工技能	麻三峰	脱贫户
12	常天龙	马洼村常沟岭组	622824199003081778	18093471317	岗位安全操作, 施工技能	常天龙	一般户
13	陈兴平	马洼村段峁子组	622824197209291771	18793422983	岗位安全操作, 施工技能	陈兴平	脱贫户
14	梁华兴	马洼村段峁子组	622824197507301771	17326410880	岗位安全操作, 施工技能	梁华兴	脱贫户
15	陈小勇	马洼村陈坪组	622824198301101779	15339742219	岗位安全操作, 施工技能	陈小勇	脱贫户
16	杨传辉	马洼村常沟岭组	622824196807061816	15393426194	岗位安全操作, 施工技能	杨传辉	脱贫户
17	陈彦军	马洼村陈坪组	622824197210251777	18393647261	岗位安全操作, 施工技能	陈彦军	脱贫户
18	高兴成	马洼村马洼组	622824197106131775	15352105564	岗位安全操作, 施工技能	高兴成	脱贫户
19	陈克林	马洼村段峁子组	622824196505071779	15101840768	岗位安全操作, 施工技能	陈克林	一般户

序号	姓名	所属部门	身份证号	手机号	岗位	学历	照片
22	陈海涛	马沟村陈坪组	622824198003291775	13622316043	岗位安全操作, 施工技能	中专	
23	杨家尚	马沟村段峴子组	622824199603131775	18294088992	岗位安全操作, 施工技能	中专	
24	常正雄	马沟村常沟峴组	622824197801301772	1993485264	岗位安全操作, 施工技能	中专	
25	褚巧粉	马沟村常沟峴组	622824197010061768	1893171004	岗位安全操作, 施工技能	中专	
26	陈有文	马沟村陈坪组	622824198901261798	15730991611	岗位安全操作, 施工技能	中专	
27	高喜玲	马沟村常沟峴组	622824197009141760	13008571702	岗位安全操作, 施工技能	中专	
28	冯夫福	马沟村段峴子组	622824196407201779	18793403911	岗位安全操作, 施工技能	中专	
29	王社军	马沟村段峴子组	622824196910121776	18493482710	岗位安全操作, 施工技能	中专	
30	何维宗	马沟村马江组	622824198403141771	13684164871	岗位安全操作, 施工技能	中专	
31	范玲红	马沟村陈坪组	622824199210121924	19149938088	岗位安全操作, 施工技能	中专	
32	陈伟伟	马沟村段峴子组	62282419890617177X	18093429364	岗位安全操作, 施工技能	中专	
33	李彦彦	马沟村段峴子组	622824197311131766	15293436860	岗位安全操作, 施工技能	中专	
34	唐艳宁	马沟村马江组	622824198608291288	18793499326	岗位安全操作, 施工技能	中专	
35	贾淑惠	马沟村陈坪组	622824197901241762	17793404839	岗位安全操作, 施工技能	中专	
36	严宝成	司家佛村严川组	622824198810021777	19996294138	岗位安全操作, 施工技能	中专	
37	万宝林	司家佛村司佛组	622824196804031777	13085936065	岗位安全操作, 施工技能	中专	
38	薛会润	司家佛村司佛组	622824196703051760	18298879521	岗位安全操作, 施工技能	中专	
39	梁淑霞	司家佛村关江组	622826197201154186	13630435053	岗位安全操作, 施工技能	中专	
40	赵小忠	司家佛村司佛组	622824197705201771	18793460836	岗位安全操作, 施工技能	中专	
41	谢小青	司家佛村罗沟峴组	622824198706191776	15193638211	岗位安全操作, 施工技能	中专	
42	孙琴琴	司家佛村陈坪组	622824196605101760	15149112619	岗位安全操作, 施工技能	中专	

45	孙占宏	司家卯村罗沟畔组	622824198906071779	18294096528	岗位安全操作, 施工技能	脱资户
46	司兴儒	司家卯村司卯组	622824198405061775	13919615882	岗位安全操作, 施工技能	脱资户
47	罗希能	司家卯村司卯组	622824196511061761	19993425887	岗位安全操作, 施工技能	脱资户
48	王宝银	司家卯村罗沟畔组	622824198904291778	17793403548	岗位安全操作, 施工技能	脱资户
49	武胜强	司卯村严川组	622824197105201815	15268956395	岗位安全操作, 施工技能	脱资户、 基础技能
50	张汉军	司家卯岳湾组	622824196612231774	15294475219	岗位安全操作, 施工技能	脱资户
51	武胜功	司家卯严川组	62282419740627177X	15593462958	岗位安全操作, 施工技能	脱资户
52	武华升	司家卯严川组	622824198811281810	15268937950	岗位安全操作, 施工技能	脱资户、 基础技能
53	赵信娃	司家卯村岳湾组	622824196603161778	17393446848	岗位安全操作, 施工技能	低保户、 基础技能
54	黄过成	司家卯村岳湾组	622824197906171775	15213852637	岗位安全操作, 施工技能	低保户、 基础技能
55	夏社堂	司家卯村前坪组	622824196512051776	13119343114	岗位安全操作, 施工技能	低保户、 基础技能
56	彭富林	田瑶村梁庄组	622824197405091777	15268961790	岗位安全操作, 施工技能	脱资户
57	邱胜旺	田瑶村后沟组	622824197008241778	15095598966	岗位安全操作, 施工技能	易地扶贫 搬迁户
58	王志红	田瑶村张庄组	622824197502161773	18219946932	岗位安全操作, 施工技能	脱资户
59	邵喜红	田瑶村后沟组	622824197403181760	15095588235	岗位安全操作, 施工技能	脱资户
60	王志广	田瑶村宋塬村	622824197211231778	15309346339	岗位安全操作, 施工技能	脱资户
61	赵天鹏	田瑶村马湾组	622824197302281818	1993447669	岗位安全操作, 施工技能	低保户
62	李文平	田瑶村宋塬村	622824197206211772	18294095102	岗位安全操作, 施工技能	低保户
63	李广涛	田瑶村穆旗组	622824197103181777	18719751600	岗位安全操作, 施工技能	脱资户
64	李静	田瑶村穆旗组	622824197406141772	18793490084	岗位安全操作, 施工技能	脱资户
65	何彩叶	田瑶村马湾组	622824196706221761	182934110602	岗位安全操作, 施工技能	脱资户

67	杨忠友	田瑶村常咀组	62282419860506177X	18993474996	岗位安全操作, 施工技能	易地扶贫 -脱贫户
68	王小宁	田瑶村后沟组	622824199103091770	18219948620	岗位安全操作, 施工技能	脱贫户
69	高红燕	田瑶村张庄组	622824197607141760	18719705606	岗位安全操作, 施工技能	易地扶贫 -脱贫户
70	魏德龙	田瑶村后沟组	622824197305101771	15294465933	岗位安全操作, 施工技能	易地扶贫 -脱贫户
71	谢智涛	田瑶村后沟组	622824196603251773	15294491334	岗位安全操作, 施工技能	易地扶贫 -脱贫户
72	周小平	田瑶村马湾组	622824197906071774	15294454140	岗位安全操作, 施工技能	脱贫户
73	安翠琴	田瑶村穆旗组	62282419700920176X	19119752628	岗位安全操作, 施工技能	易地扶贫 -脱贫户
74	王志虎	田瑶村马湾组	622824196710051777	15294450675	岗位安全操作, 施工技能	易地扶贫 -脱贫户
75	马华兵	田瑶村张庄组	622824198303241775	15101871626	岗位安全操作, 施工技能	易地扶贫 -脱贫户
76	李永波	田瑶村穆旗组	622824197104151772	17358155332	岗位安全操作, 施工技能	易地扶贫 -脱贫户
77	葛永泰	西华池镇唐旗村	622824196505250013	18894555143	岗位安全操作, 施工技能	一般户
78	葛世伟	西华池镇唐旗村	622824198706060012	18809340125	岗位安全操作, 施工技能	一般户
79	董文策	板桥镇晋源村康寨子组	622824199101251275	15213810913	岗位安全操作, 施工技能	一般户
80	张忠宁	西华池镇唐旗村朱家胡同组	62282419800722003X	18139938934	岗位安全操作, 施工技能	脱贫户
81	马源辰	西华池镇唐旗村	622824197908030052		岗位安全操作, 施工技能	低保户

序号	姓名	所在村组	身份证号码	手机号码	培训内容	参训人员签字并接 手机	备注
1	范玲红	马洼村陈坪组	622824199210121921	19119938088	安全操作规程、安全意识、应急处理	范玲红	脱贫户、易地 搬迁户
2	陈伟伟	马洼村段峡子组	62282419890617177X	18093429564	安全操作规程、安全意识、应急处理	陈伟伟	脱贫户、易地 搬迁户
3	李彦彦	马洼村段峡子组	622824197311131766	15293436860	安全操作规程、安全意识、应急处理	李彦彦	脱贫户、易地 搬迁户
4	唐艳宁	马洼村马洼组	622824198808291268	18793499326	安全操作规程、安全意识、应急处理	唐艳宁	脱贫户、易地 搬迁户
5	贾淑惠	马洼村陈坪组	622824197901241762	17793404839	安全操作规程、安全意识、应急处理	贾淑惠	脱贫户、低保 易地搬迁
6	高永红	马洼村常沟岭组	622824197109051797	15097120337	安全操作规程、安全意识、应急处理	高永红	脱贫户
7	李水宁	马洼村陈坪组	622824199205292160	15346748329	安全操作规程、安全意识、应急处理	李水宁	脱贫户
8	薛彩霞	马洼村段峡子组	622824197205291766	18793467653	安全操作规程、安全意识、应急处理	薛彩霞	脱贫户
9	陈军宏	马洼村段峡子组	622824197902211792	15097121660	安全操作规程、安全意识、应急处理	陈军宏	脱贫户
10	陈克英	马洼村段峡子组	62282419670902179X	13884137187	安全操作规程、安全意识、应急处理	陈克英	脱贫户
11	常正雄	马洼村常沟岭组	622824197501301772	19993485264	安全操作规程、安全意识、应急处理	常正雄	脱贫户、易地 搬迁户
12	陈有文	马洼村陈坪组	622824198904261798	15730991644	安全操作规程、安全意识、应急处理	陈有文	脱贫户、易地 搬迁户
13	武胜强	司家岭严川组	622824197105201815	15268956395	安全操作规程、安全意识、应急处理	武胜强	脱贫户、易地 搬迁户
14	张汉军	司家岭岳湾组	622824196612231774	15294475219	安全操作规程、安全意识、应急处理	张汉军	脱贫户
15	武鹏功	司家岭严川组	62282419740627177X	15593462958	安全操作规程、安全意识、应急处理	武鹏功	脱贫户
16	武华升	司家岭严川组	622824198811281810	15268937950	安全操作规程、安全意识、应急处理	武华升	脱贫户、易地 搬迁户
17	赵小忠	司家岭村司岭组	622824197705201771	18793450836	安全操作规程、安全意识、应急处理	赵小忠	脱贫户、低保 易地搬迁
18	谢小青	司家岭村罗沟岭组	622824198706191776	15193638211	安全操作规程、安全意识、应急处理	谢小青	脱贫户

20	赵信娃	司家驿村岳湾组	622824197906171775	15213852037	安全操作规程、安全意识、应急处理	易保户、易地扶贫搬迁户
21	黄过成	司家驿村岳湾组	622824196512051776	13119343114	安全操作规程、安全意识、应急处理	脱贫户
22	夏社堂	司家驿村前坪组	622824197405091777	15268861790	安全操作规程、安全意识、应急处理	易地扶贫搬迁户
23	彭富林	田瑶村梁庄组	622824197008241778	15095588966	安全操作规程、安全意识、应急处理	脱贫户、低保户、易地扶贫搬迁户
24	陈胜旺	田瑶村后沟组	62282419810021777	19996294138	安全操作规程、安全意识、应急处理	脱贫户
25	严宝成	司家驿村严川组	622824199103091770	18993474996	安全操作规程、安全意识、应急处理	易地扶贫搬迁户
26	王小宁	田瑶村后沟组	622824197607141760	18219918620	安全操作规程、安全意识、应急处理	脱贫户
27	高红燕	田瑶村张庄组	622824197305101771	18719705606	安全操作规程、安全意识、应急处理	易地扶贫搬迁户
28	魏德龙	田瑶村后沟组	622824196603251773	15294465933	安全操作规程、安全意识、应急处理	易地扶贫搬迁户
29	谢智涛	田瑶村后沟组	622824197906071774	15294491334	安全操作规程、安全意识、应急处理	易地扶贫搬迁户
30	周小平	田瑶村马湾组	62282419700920176X	15294454140	安全操作规程、安全意识、应急处理	脱贫户
31	安翠琴	田瑶村稳旗组	622824196710051777	19119752628	安全操作规程、安全意识、应急处理	易地扶贫搬迁户
32	王志虎	田瑶村马湾组	622824198303241775	15294450675	安全操作规程、安全意识、应急处理	易地扶贫搬迁户
33	马华兵	田瑶村张庄组	622824197104151772	15101871626	安全操作规程、安全意识、应急处理	易地扶贫搬迁户
34	李永波	田瑶村稳旗组	622824197403181760	15095588235	安全操作规程、安全意识、应急处理	易地扶贫搬迁户
35	邵喜红	田瑶村后沟组	622824197211231778	15309346339	安全操作规程、安全意识、应急处理	脱贫户
36	王志广	田瑶村宋城村	622824197302281818	19893447669	安全操作规程、安全意识、应急处理	脱贫户
37	赵天宏	田瑶村马湾组	622824196907071771	13195844404	安全操作规程、安全意识、应急处理	脱贫户
38	李广龙	田瑶村稳旗组	622824197207251776	13830461437	安全操作规程、安全意识、应急处理	脱贫户
39	梁海蓉	田瑶村梁庄组	622824196709251771	15293705324	安全操作规程、安全意识、应急处理	脱贫户
40	范生辉	田瑶村常咀组	622824197405231768	15349149381	安全操作规程、安全意识、应急处理	脱贫户
41	梁彦红	田瑶村宋城村			安全操作规程、安全意识、应急处理	脱贫户

44	马根存	田瑶村常咀组	622824197011031771	13519047593	安全操作规程、安全意识、应急处理	马根存	脱贫户
45	刘军武	田瑶村张庄组	62282419771212177X	15268972287	安全操作规程、安全意识、应急处理	刘军武	脱贫户
46	张海兵	田瑶村常咀组	622824197811201775	15213851639	安全操作规程、安全意识、应急处理	张海兵	脱贫户
47	王志福	田瑶村宋塬村	622824196710291770	17393472983	安全操作规程、安全意识、应急处理	王志福	脱贫户
48	陈丹阳	田瑶村孟塬组	62282419680816178X	15268961897	安全操作规程、安全意识、应急处理	陈丹阳	脱贫户
49	王文平	田瑶村常咀组	622824196610301775	15193682236	安全操作规程、安全意识、应急处理	王文平	脱贫户
50	李文平	田瑶村宋塬村	622824197206211772	18294095102	安全操作规程、安全意识、应急处理	李文平	脱贫户
51	李广涛	田瑶村穆旗组	622824197103181777	18719751600	安全操作规程、安全意识、应急处理	李广涛	脱贫户
52	马生波	板桥镇马洼村	622824197401181775	13993429332	安全操作规程、安全意识、应急处理	马生波	一般户
53	崔自成	西华池镇唐旗村	622824199804230016	15293703777	安全操作规程、安全意识、应急处理	崔自成	低保户
54	葛建平	西华池镇唐旗村	622824197305230012	18793439518	安全操作规程、安全意识、应急处理	葛建平	一般户
55	何霞霞	店子乡彭家庄	622824198608031162	18298817895	安全操作规程、安全意识、应急处理	何霞霞	一般户
56	董露	板桥镇曹塬村	622824199012071264	19994111172	安全操作规程、安全意识、应急处理	董露	一般户
57	何小斌	西华池镇唐旗村	622824198102120010	18919262530	安全操作规程、安全意识、应急处理	何小斌	低保户
58	黄强强	西华池杨沟坳	622824198910060079	15294409001	安全操作规程、安全意识、应急处理	黄强强	一般户
59	董文敏	板桥镇曹塬村	622824199409121266	13919598050	安全操作规程、安全意识、应急处理	董文敏	一般户
60	朱银龙	板桥镇曹塬村	622824199202101276	15209341000	安全操作规程、安全意识、应急处理	朱银龙	一般户
61	郑明明	固城乡佟家崖窑	622824199105041072	18193470645	安全操作规程、安全意识、应急处理	郑明明	脱贫户
62	张国良	西华池镇唐旗村	622824198711070071	15393400289	安全操作规程、安全意识、应急处理	张国良	一般户
63	文友平	西庄村西庄组	622824197210191794	15097105613	安全操作规程、安全意识、应急处理	文友平	一般户
64	辛海军	西庄村西庄组	62282419720108177X	13830422757	安全操作规程、安全意识、应急处理	辛海军	脱贫户

66	文学军	西庄村东庄组	622824196503091776	13881184666	安全操作规程、安全意识、应急处理	张永福	脱资户
67	常永福	西庄村东庄组	622824198803021779	15009348556	安全操作规程、安全意识、应急处理	张亚丽	脱资户
68	张亚丽	西庄村西庄组	622824197307141806	13830426113	安全操作规程、安全意识、应急处理	梁鸿德	脱资户
69	梁鸿德	西庄村西庄组	622824197303131774	18219744917	安全操作规程、安全意识、应急处理	辛勤霞	一般户
70	辛勤霞	西庄村路咀组	622824198806111761	13269546290	安全操作规程、安全意识、应急处理	赵占峰	脱资户
71	赵占峰	西庄村路咀组	62282419930412177X	18293428859	安全操作规程、安全意识、应急处理	冯显平	一般户
72	冯显平	西庄村路咀组	622824197902171778	13830402429	安全操作规程、安全意识、应急处理	孙祥武	脱资户
73	孙祥武	西庄村东庄组	622824197510291770	13919592521	安全操作规程、安全意识、应急处理	辛勤刚	脱资户
74	辛勤刚	西庄村东庄组	622824197306261777	17326425454	安全操作规程、安全意识、应急处理	孙兆国	脱资户
75	孙兆国	西庄村社公台组	62282419651106177X	13399342131	安全操作规程、安全意识、应急处理	王润琴	脱资户
76	王润琴	西庄村社公台组	622824196703041781	18198080753	安全操作规程、安全意识、应急处理	瑶伟伟	脱资户
77	瑶伟伟	西庄村社公台组	622824198808101778	18293094288	安全操作规程、安全意识、应急处理	张巧妮	一般户
78	张巧妮	西庄村路咀组	622824198303271763	15352096563	安全操作规程、安全意识、应急处理	崔红红	脱资户
79	崔红红	西庄村南庄组	622824197411021767	18298883305	安全操作规程、安全意识、应急处理	李宝川	一般户
80	李宝川	西庄村社公台组	622824197408201767	18394382135	安全操作规程、安全意识、应急处理	何彦明	一般户
81	何彦明	西庄村西庄组	622824196707141771	15097116926	安全操作规程、安全意识、应急处理	杨红梅	脱资户
82	杨红梅	西庄村社公台组	622824198706220928	18215420199	安全操作规程、安全意识、应急处理	黄梅	一般户
83	黄梅	西庄村路咀组	622824198511161665	18293438623	安全操作规程、安全意识、应急处理	李梅	一般户
84	李梅	西庄村路咀组	610624197911220522	18993432527	安全操作规程、安全意识、应急处理	陈雪琴	一般户
85	陈雪琴	西庄村社公台组	622824197411251765	13399340095	安全操作规程、安全意识、应急处理	麻三锋	脱资户
86	麻三锋	西庄村路咀组	622824197407231761	18393628286	安全操作规程、安全意识、应急处理	常天龙	脱资户
87	常天龙	马洼村常沟岭组	622824199003081778	18093471317	安全操作规程、安全意识、应急处理		一般户

90	陈小勇	马洼村陈坪组	622824198301101779	15339742219	安全操作规程、安全意识、应急处理		脱贫户
91	杨传辉	马洼村常沟塆组	622824196807061816	15393426194	安全操作规程、安全意识、应急处理		脱贫户
92	董文策	板桥镇曹塬村康寨子组	622824199101251275	18809340125	安全操作规程、安全意识、应急处理		一般户
93	张忠宁	西华池镇唐旗村朱家组四组	62282419800722003X	15213810913	安全操作规程、安全意识、应急处理		脱贫户
94	马源辰	西华池镇唐旗村	622824197908030052	18139938934	安全操作规程、安全意识、应急处理		低保户
95	朱海龙	板桥镇曹塬村	622824198810191274	13993459393	安全操作规程、安全意识、应急处理		一般户

# 合水县板桥镇人民政府文件

板政发[2023]221号

签发人：王小缠

## 关于申请办理《合水县苏家店至段家川公路路面 改造项目》用地预审与选址意见书的报告

县自然资源局：

合水县苏家店至段家川公路，是与外界往来通行的一条重要公路，该路建成年代较久，路面病害较多，行车颠簸、道路通行能力低下，给沿线群众出行带来极大不便，经会议研究批准，决

定实施合水县苏家店至段家川公路路面改造项目。

### 一、项目概况

项目名称：合水县苏家店至段家川公路路面改造项目

建设地址：板桥镇西庄村、马洼村、司家峁村，西华池镇严沟圈村。

项目建设单位：板桥镇人民政府

用地规模：54225 平方米

项目法定代表人：王小缠

项目性质：改造

### 二、主要建设内容及规模

对原有 12.05 公里水泥路面层进行维修改造，维持旧路四级公路工程技术标准，路基宽度 6.5 米，路面宽 4.5 米，对旧路面进行 2cm 铣刨后加铺 4cm 厚细粒式沥青混凝土面层，完善相关排水和安保等设施。4cm 厚细粒式沥青混凝土罩面 57131 平方米，C20 砾石混凝土三角形边沟 1212.23 立方米，桥面铺装 1 座 66 米，平面交叉 8 处等附属工程。

### 三、投资概算及资金筹措

项目估算总投资 839.11 万元，建筑工程安装费 744.63 万元（含劳务报酬 232.54 万元），建设工程其他费 54.52 万元，基本预备费 39.96 万元。资金来源为申请 2023 年以工代赈中央预算资金 744.63 万元，县级配套 94.48 万元。恳请贵局批准为盼。

板桥镇人民政府  
2023 年 7 月 19 日



# 合水县板桥镇人民政府文件

板政发〔2023〕222号

签发人：王小缠

## 关于上报《合水县苏家店至段家川公路路面 改造项目可行性研究报告》的报告

县发改局：

合水县苏家店至段家川公路路面改造项目可行性研究报告经甘肃中科华建规划设计发展有限公司编制完成，具体情况如下：

### 一、建设项目的必要性

— 1 —

该项目是板桥镇定祥源四个村，与外界往来通行的一条重要公路，现有道路等级低，部分路段平纵指标差，视距不良，行车存有安全隐患；防排水设施、交安设施缺乏，社会反响较差；旧路建成年代较久，路面病害较多，行车颠簸、道路通行能力低下，给沿线群众出行带来极大不便；现有道路已不能满足区域经济社会的发展和交通量日益增长的需求，改建已十分迫切，也非常必要。因此，该项目的建设是十分必要的。

## 二、项目法人

合水县板桥镇人民政府

## 三、建设地址

板桥镇西庄村、马洼村、司家峁村，西华池镇严沟圈村。

## 四、主要建设内容及规模

对原有 12.05 公里水泥路面层进行维修改造，维持旧路四级公路工程技术标准，路基宽度 6.5 米，路面宽 4.5 米，对旧路面进行 2cm 铣刨后加铺 4cm 厚细粒式沥青混凝土面层，完善相关排水和安保等设施。4cm 厚细粒式沥青混凝土罩面 57131 平方米，C20 砾石混凝土三角形边沟 1212.23 立方米，桥面铺装 1 座 66 米，平面交叉 8 处等附属工程。

## 五、项目估算总投资及资金来源

项目估算总投资 839.11 万元，建筑工程安装费 744.63 万元（含劳务报酬 232.54 万元），建设工程其他费 54.52 万元，

基本预备费 39.96 万元。资金来源为申请 2023 年以工代赈中央预算资金 744.63 万元，县级配套 94.48 万元。

#### 六、经济效益及社会效益

该项目的改造实施，能够提高路网的通行能力和整体效能，改善区域投资环境，改善当地居民生活环境，推动区域社会经济可持续发展，缓解交通压力、提升基础设施条件、有效带动沿线群众就地就近就业增收。

现随文上报《合水县苏家店至段家川公路路面改造项目可行性研究报告》请审查。



# 合水县板桥镇人民政府文件

板政发〔2023〕240号

签发人：王小缠

## 关于上报《合水县苏家店至段家川公路路面 改造工程》施工图设计的报告

县发改局：

合水县苏家店至段家川公路路面改造工程施工图已由中晟汇创建设发展有限公司编制完成，并委托甘肃中平工程设计咨询有限公司对施工图设计文件进行了咨询审查。依据施工图审查报告，现上报如下：

— 1 —

## 一、工程概况及建设标准

合水县苏家店至段家川公路路面改造工程全长 12.05 公里，包括 1 条主线和 3 段支线。主线起点位于合水县与庆城县交界处苏家店，与庆城县农村公路顺接，路线自西北至东南方向行进，途经西庄村、马洼村、司家峁村，终点至合水县西华池镇严沟圈村段家川路口，与硬化路相接，主线长 11.638 公里。3 段支线属 G309 线合水老城至西峰一级公路项目连接线工程，长度 0.412 公里。本工程采用《公路工程技术标准》四级公路技术指标设计，行车速度 20Km/h，K0+000-K3+710 段，路基宽度 5.5m，路面宽度 5.0m，两侧各设 0.25m 混凝土路肩；K3+710-K4+344 段（定祥街道段），路基宽度 9.0m，路面宽度 9.0m；K4+344-K4+424 段，路基宽度 5.5m，路面宽度 5.0m，两侧设 0.25 混凝土路肩；K4+424-K11+638 段，路基宽度 5.5m，路面宽度 4.5m，两侧各设 0.50m 混凝土路肩。本工程路面结构为：在原旧路 18Cm 水泥混凝土路面上，加铺 4Cm 细粒式沥青混凝土（Ac-13）面层；新建 3 段支线路基宽度 4.5m-3.0m，路面宽度 3.5m-3.0m，路面结构为：18Cm 水泥混凝土面层+16Cm 水泥稳定天然砂砾基层+15Cm 天然砂砾功能层。设计荷载公路-II 级，设计洪水频率 1/25。

## 二、主要工程数量

挖土方 720m<sup>3</sup>，填土方 900m<sup>3</sup>，拆除旧砼边沟 799.2m<sup>3</sup>；  
新修砼三角形边沟 1627.29m<sup>3</sup>/15647m，砼急流槽 450.84m<sup>3</sup>

/270m, D30 钢筋混凝土圆管边沟涵 990m/330 处; 新修蒸发池 1 处, 跌水井 5 处, 水篦子 25 个。15Cm 天然砂砾路面功能层 2621.15 m<sup>2</sup>, 16Cm 水泥稳定天然砂砾 2315.2 m<sup>2</sup>, 透层油 746.2 m<sup>2</sup>; 4Cm 沥青混凝土(AC-13) 面层 52287.91 m<sup>2</sup>, 粘层油 51541.71 m<sup>2</sup>; 18Cm 水泥混凝土路面 1421 m<sup>2</sup>; 15Cm 厚 C30 砼路肩 1679.98m<sup>3</sup>, 10Cm 天然砂砾硬路肩垫层 13546.3 m<sup>2</sup>; 18Cm 天然砂砾路肩 370 m<sup>2</sup>, 0.5Cm 水泥混凝土路面刨铣 51541.71 m<sup>2</sup>。挖除旧砼路面 597.45 m<sup>2</sup>, 挖 35Cm 路槽 148.75 m<sup>2</sup>, 挖 49Cm 路槽 1835.4 m<sup>2</sup>; 旧涵洞维修利用(清淤)8m/1 道, 新修 1-0.75m × 0.5m 钢筋混凝土明盖板涵洞 60m/10 道。平面交叉 8 处; 新修 Gr-C-4E 型钢波形护栏 120m, 旧钢波形护栏移栽 1584m。标志牌 38 块, 震荡标线 445.5 m<sup>2</sup>, 里程碑 12 个, 道口标柱 40 个。

### 三、工程预算投资

工程预算总投资 833.2153 万元, 其中; 建筑安装费 744.1488 万元。工程建设其他费 49.3896 万元, 其中: 建设单位管理费 6.1572 万元, 工程监理费 14.1388 万元, 竣(交)工验收试验检测费 6.0250 万元, 设计文件审查费 1.4883 万元, 建设项目前期费(勘察设计费)18.6037 万元, 工程保险费 2.9766 万元, 基本预备费 39.6769 万元。

现将合水县苏家店至段家川公路路面改造工程施工图设计文件和《合水县苏家店至段家川公路路面改造工程施工

图设计咨询审查报告》随文上报，请予批复。

附件：

- 1、合水县苏家店至段家川公路路面改造施工图设计文件
- 2、合水县苏家店至段家川公路路面改造施工图设计咨询审查报告

板桥镇人民政府

2023年8月14日

# 合水县板桥镇人民政府文件

板政发〔2023〕292号

签发人：王小缠

## 板桥镇人民政府 关于印发《合水县板桥镇2023年以工代赈示 范项目群众务工组织工作方案》的通知

各村民委员会：

根据庆市发改〔2022〕10号文件精神，现将《合水县板桥镇2023年以工代赈示范项目群众务工组织工作方案》印发你们，请各村结合各自实际，做好群众务工组织工作，

## 合水县板桥镇 2023 年以工代赈示范项目 群众务工组织工作方案

### 一、工作目标

为实施好合水县板桥镇 2023 年以工代赈示范项目，进一步坚守以工代赈政策初心，充分发挥“赈”的功能作用，充分通过广泛组织动员更多农村低收入人口参与项目建设，及时足额发放劳务报酬，加大技能培训力度，激发其依靠自身劳动增收致富的内生动力，助力实现巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接。

### 二、工作对象

优先组织我镇易地搬迁脱贫人口、易返贫致贫监测对象、其他低收入人口和因疫因灾外出就业困难群众参与项目建设，拓宽群众的收入渠道，激发群众的内生动力。

### 三、工作任务

#### (一) 务工岗位确定

合水县板桥镇 2023 年以工代赈示范项目群众务工岗位分别为技工、普工、砣工、安装工等，务工时间 2023 年 9 月至 2024 年 10 月，劳务报酬参照当地务工市场价，杂工为 130-180 元/日，普工 130-180 元/日，安装工 240-300 元/日，技工 280-360 元/日。各村结合实际情况，针对弱

劳力、半劳力等设置特殊岗位，帮助特殊困难群体稳步增收。

### **(二) 务工群众确定**

各相关村委会要认真摸排务工群众，核实务工需求，根据务工群众自身条件，集体审议务工岗位人选，合理确定拟参与务工人员名单，尽最大可能满足我镇群众务工需求。务工人选确定后，对接施工单位及时与务工群众签订用工合同（协议）。项目建设过程中，可根据工程建设需要，及时增补调整务工人选。

### **(三) 开展岗前培训**

各相关村委会要高度重视，全力配合，配合施工单位利用施工场地和机械设备开展岗前技能培训，做好培训记录，形成培训台账，确保参与务工群众掌握相关施工技能。

### **(四) 加强务工监督**

督促施工单位做好务工考勤、务工记录、包工计量等工作，落实好务工群众用餐、饮水、疫情防控和安全生产工作，及时足额发放劳务报酬，并安排专人定期对群众务工台账进行核实。督促监理单位完善监理日志，把施工单位对群众务工的管理作为工程监理的重要内容。


## **四、组织领导**

成立板桥镇以工代赈示范项目务工组织工作领导小组

组，加强人员配备，确保群众务工组织工作有序开展，具体名单如下：

组 长：	王小缠	党委副书记、政府镇长
副组长：	惠波霖	党委委员、政府副镇长
	胡振武	党委委员、武装部长
	刘小金	综合行政执法队队长
	郑军堂	市场监督管理所副所长
成 员：	段成文	马洼村支部书记、村委会主任
	辛军锋	西庄村支部书记、村委会主任
	袁文亮	田瑶村支部书记、村委会主任
	司兴锐	司家峁村支部书记、村委会主任
	李冲冲	项目专干

领导小组下设办公室，办公室设在项目办，惠波霖同志兼任办公室主任，李冲冲负责日常事务。



### 行政许可申请不予受理通知单

办件编号：2023055

日期：2023年7月19日

申报项目名称	合水县苏家店至段家川公路路面改造项目		
申报人/单位	板桥镇人民政府		
联系人	李冲冲	联系电话	13884130222
<b>不予受理情况说明：</b> <p>《中华人民共和国城乡规划法》第三十六条“按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目，以划拨方式提供国有土地使用权的，建设单位在报送有关部门批准或者核准前，应当向城乡规划主管部门申请核发选址意见书。前款规定以外的建设项目不需要申请选址意见书。”</p> <p>该项目无新增建设用地，不需办理建设项目用地预审与选址意见书，不予受理</p>			
承办事项数		承办人	党艳
窗口电话	5651252	投诉电话	12346
承办单位：合水县自然资源局			

备注：该事项批准条件、提交资料、办事程序、收费标准、收费依据、格式化文本等详见行政服务中心网站



### 建设项目环境影响登记表

填报日期: 2023-07-19

项目名称	合水县苏家店至段家川公路路面改造项目		
建设地点	甘肃省庆阳市合水县板桥镇西庄村、马洼村、司岭村	占地面积(m <sup>2</sup> )	54225
建设单位	合水县板桥镇人民政府	法定代表人或者主要负责人	王小缠
联系人	李冲冲	联系电话	13884130222
项目投资(万元)	839.1	环保投资(万元)	83.9
拟投入生产运营日期	2023-09-20		
建设性质	改建		
备案依据	该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第130 等级公路(不含维护;不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目;不含改扩建四级公路)项中配套设施;不涉及环境敏感区的三级、四级公路。		
建设内容及规模	路线全长12.05公里,对旧路面进行铣刨,4cm沥青混凝土罩面,完善相关排水设施。		
主要环境影响	固废	采取的环保措施及排放去向	环保措施: 生活垃圾由环卫部门定期清运。
	生态影响		有环保措施: 通过洒水处理减少扬尘,山坡段设置边沟和排水沟,通过急流槽排入沟底,减少植被水土流失。
<p><b>承诺:</b> 合水县板桥镇人民政府王小缠承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由合水县板桥镇人民政府王小缠承担全部责任。</p> <p>法定代表人或主要负责人签字: </p>			
<p><b>备案回执</b> 该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号: 202462102400000009。</p>			

## 信用承诺书

我单位 合水县板桥镇人民政府，统一社会信用代码：  
11622824015361140F，法定代表人姓名：王小缠，身份证  
证件类型及号码后四位：身份证号码后四位 0337，郑重承  
诺如下：

- 一、所提供资料均合法、真实、准确和有效；
- 二、严格遵守国家法律、法规、规章和政策规定，依法守信从事生产经营活动；自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督，积极履行社会责任；
- 三、若违背上述承诺内容，自愿接受相关行政处罚信息按最长公示期向社会公示，自愿接受有关违背承诺情况通报和公示，并承担相应的法律责任。
- 四、同意将承诺和践诺信息作为我单位信用记录由“信用中国”网站归集并合规应用。

单位名称：合水县板桥镇人民政府（盖章）

2023年7月26日



# 合水县发展和改革局文件

合发改审（2023）57号

签发人：万昊

## 合水县发展和改革局 关于《合水县苏家店至段家川公路路面改造项目可行性研究报告》的批复

板桥镇人民政府：

你镇《关于上报〈合水县苏家店至段家川公路路面改造项目可行性研究报告〉的报告》（板镇发〔2023〕222号）已收悉。根据项目管理相关规定，经研究，同意该项目可行性研究报告，现批复如下：

### 一、建设项目的必要性

近年来，随着改革开放的进一步深入，合水县各方面发展较快，城市面积不断扩大，城市人口增加，随之带来的交通负荷越来越重，而人们对城市环境的要求也越来越高。我县板桥镇定详村（原行政村），与外界往来通行的一条重要公路，现有道路等

-1-

级低，部分路段平纵指标差，视距不良，行车存有安全隐患；防排水设施、交安设施缺乏，社会反响较差；旧路建成年代较久，路面病害较多，行车颠簸、道路通行能力低下，给沿线群众出行带来极大不便；现有道路已不能满足区域经济社会的发展和交通量日益增长的需求，改建已十分迫切，也非常必要。因此，该项目的建设是十分必要的。

中央  
标准  
能措

## 二、项目法人和代码

(一) 项目法人：板桥镇人民政府

(二) 项目代码：2307-621024-04-05-932308

善西  
扎实  
义。

## 三、建设地址

板桥镇西庄村、马洼村、司家峁村，西华池镇严沟圈村。

## 四、主要建设内容及规模

计划对原有 12.05 公里水泥路面层进行维修改造，维持旧路四级公路工程技术标准，路基宽度 6.5 米，路面宽 4.5 米，对旧路面进行 2cm 铣刨后加铺 4cm 厚细粒式沥青混凝土面层，完善相关排水和安保等设施。4cm 厚细粒式沥青混凝土罩面 57131 平方米，C20 砾石混凝土三角形边沟 1212.23 立方米，桥面铺装 1 座 66 米，平面交叉 8 处等附属工程。

2 年

前期  
进一  
求。

## 五、项目估算总投资及资金来源

项目估算总投资 839.11 万元，建筑工程安装费 744.63 万元(含劳务报酬 232.54 万元，占建安费的 31.2%)，建设工程其他费 54.52 万元，基本预备费 39.96 万元。资金来源为申请 2023 年以工代赈

落实  
任务  
确保

中央预算内资金 744.63 万元，县级配套 94.48 万元。

#### 六、项目节能

在项目设计及建设过程中将严格按照中华人民共和国国家标准 GB50189-2019 公共建筑节能设计标准执行，优化和完善节能措施。

#### 七、经济效益及社会效益

该项目建成后，极大提高沿线群众生产生活水平，进一步完善西合一级公路网，对提升全县公路路网结构，缩小城乡差别，扎实推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具有十分重要的意义。

#### 八、文件有效期

本批复文件是确定建设项目的依据，自印发之日起，有效期 2 年。

#### 九、其他需要明确的事项

接批文后，请按照批复内容和要求抓紧开展项目初步设计等前期工作，在设计初级阶段，要严格控制项目建设规模和投资，进一步优化工程总体方案和建筑、结构等设计，确保满足功能需求。同时，严格按照国家和我省相关规定，加强项目管理，积极落实建设条件及建设资金，严格履行建设程序，落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制，强化施工保护措施，确保工程质量和安全，早日建成发挥效益，及时登录甘肃省投资在

线平台报送项目进展情况。并要充分发挥“赈”的作用，按照“能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍”和“确保劳务报酬发放金额不低于中央预算内投资的30%”的要求，积极动员周边有意愿参与工程建设的贫困劳动力群众参与项目建设，建立用工台账，按期足额发放劳务报酬，实现贫困群众就近就业增收。

附：合水县苏家店至段家川公路路面改造项目招标表



合水县发展和改革委员会

2023年7月20日印发

(共印10份)

## 合水县苏家店至段家川公路路面改造项目招标

项目	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
施工	√		√		√		
监理	√		√		√		

审批部门意见说明：  
本工程建安、监理等单位的选择，必须委托具有相应资质的招标代理机构进行公开招标。

# 合水县发展和改革局文件

合发改审〔2023〕71号

签发人：万昊

## 合水县发展和改革局 关于《合水县苏家店至段家川公路路面改造工 程施工图设计》的批复

板桥镇人民政府：

你镇关于上报《合水县苏家店至段家川公路路面改造工程施  
工图设计的报告》（板政发〔2023〕240号）已收悉。该项目施工  
图已由中晟汇创建设发展有限公司编制完成，并委托甘肃中平工  
程设计咨询有限公司对施工图设计文件进行了咨询审查。依据施  
工图审查报告，经研究，同意该施工图设计方案，现批复如下：

### 一、项目名称

合水县苏家店至段家川公路路面改造工程

### 二、建设单位

-1-

板桥镇人民政府

### 三、建设地点

板桥镇西庄村、马洼村、司家崮村，西华池镇严沟圈村

### 四、项目代码

2305-621024-04-05-466607

### 五、工程概况及建设标准

合水县苏家店至段家川公路路面改造工程全长 12.05 公里，包括 1 条主线和 3 段支线。主线起点位于合水县与庆城县交界处苏家店，与庆城县农村公路顺接，路线自西北至东南方向行进，途经西庄村、马洼村、司家崮村，终点至合水县西华池镇严沟圈村段家川路口，与硬化路相接，主线长 11.638 公里。3 段支线属 G309 线合水老城至西峰一级公路项目连接线工程，长度 0.412 公里。本工程采用《公路工程技术标准》四级公路技术指标设计，行车速度 20Km/h，K0+000-K3+710 段，路基宽度 5.5m，路面宽度 5.0m，两侧各设 0.25m 混凝土路肩；K3+710-K4+344 段（定祥街道段），路基宽度 9.0m，路面宽度 9.0m；K4+344-K4+424 段，路基宽度 5.5m，路面宽度 5.0m，两侧设 0.25 混凝土路肩；K4+424-K11+638 段，路基宽度 5.5m，路面宽度 4.5m，两侧各设 0.50m 混凝土路肩。本工程路面结构为：在原旧路 18Cm 水泥混凝土路面上，加铺 4Cm 细粒式沥青混凝土(Ac-I3)面层；新建 3 段支线路基宽度 4.5m-3.0m，路面宽度 3.5m-3.0m，路面结构为：18Cm 水泥混凝土面层+16Cm 水泥稳定天然砂砾基层+15Cm 天

然砂砾功能层。设计荷载公路-II级，设计洪水频率 1/25。

#### 六、主要工程数量

挖土方 720m<sup>3</sup>，填土方 900m<sup>3</sup>，拆除旧砼边沟 799.2m<sup>3</sup>；新修砼三角形边沟 1627.29m<sup>3</sup>/15647m，砼急流槽 450.84m<sup>3</sup>/270m，D30 钢筋混凝土圆管边沟涵 990m/330 处；新修蒸发池 1 处，跌水井 5 处，水篦子 25 个。15Cm 天然砂砾路面功能层 2621.15 m<sup>2</sup>，16Cm 水泥稳定天然砂砾 2315.2 m<sup>2</sup>，透层油 746.2 m<sup>2</sup>；4Cm 沥青混凝土(AC-13) 面层 52287.91 m<sup>2</sup>，粘层油 51541.71 m<sup>2</sup>；18Cm 水泥混凝土路面 1421 m<sup>2</sup>；15Cm 厚 C30 砼路肩 1679.98m<sup>3</sup>，10Cm 天然砂砾硬路肩垫层 13546.3 m<sup>2</sup>；18Cm 天然砂砾路肩 370 m<sup>2</sup>，0.5Cm 水泥混凝土路面刨铣 51541.71 m<sup>2</sup>。挖除旧砼路面 597.45 m<sup>2</sup>，挖 35Cm 路槽 148.75 m<sup>2</sup>，挖 49Cm 路槽 1835.4 m<sup>2</sup>；旧涵洞维修利用(清淤)8m/1 道，新修 1-0.75m × 0.5m 钢筋混凝土明盖板涵洞 60m/10 道。平面交叉 8 处；新修 Gr-C-4E 型钢波形护栏 120m，旧钢波形护栏移栽 1584m。标志牌 38 块，震荡标线 445.5 m<sup>2</sup>，里程碑 12 个，道口标柱 40 个。

#### 七、工程预算投资

工程预算总投资 833.2153 万元，其中；建筑安装费 744.1488 万元。工程建设其他费 49.3896 万元，其中：建设单位管理费 6.1572 万元，工程监理费 14.1388 万元，竣(交)工验收试验检测费 6.0250 万元，设计文件审查费 1.4883 万元，建设项目前期费(勘察设计费)18.6037 万元，工程保险费 2.9766 万元，基本预备

费 39.6769 万元。

#### 八、项目节能

在项目设计及建设过程中严格按照中华人民共和国国家标准 GB50189-2019 公共建筑节能设计标准执行，优化和完善节能措施。

#### 九、其他需要明确的事项

接批文后，你镇要严格按照国家和我省相关规定，加强项目管理，积极落实建设条件及建设资金，严格履行建设程序，落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制，强化施工保护措施，确保工程质量和安全，早日建成发挥效益。充分发挥“赈”的作用，按照“能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍”和确保劳务报酬发放金额不低于中央预算内投资的 30% 的要求，积极动员周边有意愿参与工程建设的贫困劳动力群众参与项目建设，建立用工台账，按期足额发放劳务报酬，实现贫困群众就近就业增收。

合水县发展和改革局

2023年8月14日

合水县发展和改革局

2023年8月14日印发

(共印5份)

# 庆阳市发展和改革委员会文件

庆市发改〔2023〕196号

## 庆阳市发展和改革委员会 关于转下达以工代赈示范工程 2023 年第四批 中央预算内投资计划的通知

西峰区、庆城县、环县、合水县发改局：

根据《省发展改革委关于分解下达以工代赈示范工程专项 2023 年第四批中央预算内投资计划的通知》（甘发改投资〔2023〕438 号）相关要求，现将庆阳市以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内投资计划 2174 万元转下达（详见附件 1），并就有关事项通知如下：

### 一、项目实施

深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于以工代赈工作重要指示精神，严格按照《全国“十四五”以工代赈工作方

- 1 -

案》《关于进一步坚守“赈”的初心充分发挥以工代赈政策功能的意见》《国家以工代赈管理办法》及中央预算内投资管理有关规定，深刻把握以工代赈“工程是手段、赈济是目的”“项目建设是平台载体、就业增收是根本目标”的政策内涵，认真组织实施，加强项目管理，严格按照批准项目的名称、内容和规模进行建设，严禁将中央预算内投资截留、挤占或挪作他用，项目建设所需其他资金要确保足额及时到位。严禁未经批准擅自变更建设内容和建设规模，如确需调整，须按程序报批。

## 二、安排方向

受益对象包括农村劳动力、城乡低收入人口和其他就业困难群体。优先吸纳农村脱贫人口、易返贫致贫监测对象、因灾需救助人口、易地搬迁脱贫群众等参与工程项目建设。

建设领域包括《国家以工代赈管理办法》明确的中小型公益性基础设施和产业发展配套设施。其中，中小型公益性基础设施包括小型农村生活、交通、水利等基础设施、林业草原公益性基础设施等，特别是城乡易地搬迁安置点配套公益性基础设施。中小型产业发展配套基础设施包括中小型农牧产业、乡村文化旅游产业、林业草原产业等基础设施，特别是城乡易地搬迁安置点后产业基础设施。各县区要学习借鉴浙江“千万工程”经验案例，在本批以工代赈投资计划中支持美丽宜居村庄整治提升项目。以工代赈中央资金不得用于购买大中型机械设备等资产，也不得用于购买花草树木、种苗仔畜、饲料、化肥等生产性物资。项目建

设应  
训、  
及社  
扎  
资

“  
报  
的  
度、  
保  
放

人  
经  
批  
目

积  
报

设应参照相关行业标准执行。以工代赈项目实施中的就业技能培训、公益性岗位设置等工作任务，由地方政府统筹相关财政资金及社会帮扶资金、企业投资等予以支持。新建项目前期工作基础扎实、具备开工条件，在建项目各项建设手续应当完备，确保投资计划下达后能够立即投入项目建设。

### 三、转发下达

按照国省通知要求，本批投资计划要严格落实中央文件关于“确保以工代赈中央预算内投资落实到项目，及时足额发放劳务报酬”的要求，按照“先有群众、后有项目，就业带着项目走”的原则，资金直接下达到具体项目，明确具体建设内容、资金额度、计划发放劳务报酬比例和带动农村群众就业人口规模等，确保项目实施后能够广泛吸纳农村群众参与工程建设、及时足额发放劳务报酬。

请在收文后 3 个工作日内将计划转下达，逐一落实项目（法人）单位及项目负责人、日常监管直接责任单位及监管责任人，经日常监管直接责任单位及监管责任人认可后，报我委备案。本批投资计划及相关要求要及时传达到每个项目（法人）单位及项目负责人。

### 四、项目监管

项目单位要严格落实投资计划执行和项目监管的主体责任，积极开展项目前期工作，严格按批复组织项目建设，及时准确上报进度数据和信息，保障项目按期建成发挥效益。自觉接受各级

监管部门和监管责任人的监督检查。对监管部门指出的问题要积极整改，并及时向有关部门报送整改情况。

日常监管直接责任单位要积极落实投资计划执行和项目实施的日常监管直接责任。日常监管直接责任单位监管责任人应随时掌握项目建设情况，做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场，并及时主动向上级相关部门报告。

各县发改局要会同行业管理部门按照隶属关系加强本行政区域内项目的监管，发挥就近就便监管的优势，努力做到问题早发现、早解决，避免在审计、督查发现问题后才去解决。要建立工作机制，制定监管计划，组织实施中央预算内投资项目的日常调度、在线监测、现场检查和监督问责。我委将适时抽查各县区投资计划执行情况，重点检查项目管理、资金使用、施工进度、工程质量、劳务报酬发放情况等。对于投资计划执行不力的项目，将按照有关规定，对有关单位实施惩戒。

### **五、项目调度**

列入本批计划的项目，均纳入国家重大建设项目库监管体系。各县要严格做好项目信息数据填报和审核工作，落实责任，提高质量。项目单位应于每月5日前通过国家重大建设项目库报送本批投资计划安排项目开工情况、投资完成情况、工程形象进度等数据。示范工程项目成效及调度将作为后续投资安排的重要参考。

### **六、绩效目标**

本批计划的总体绩效目标是：支持有关地区实施一批农村中

小型公益性基础设施和产业发展配套基础设施等工程，在确保劳务报酬发放比例不低于中央投资 30%的基础上，尽可能进一步提高占比，广泛吸纳当地农村劳动力、城乡低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，实现就地就近就业增收。各县区发改局要对照本批计划的绩效目标表(详见附件 2)，加强对绩效目标实现情况的监控，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

### **七、其他要求**

各县区发改局要进一步坚守以工代赈政策初心，督促指导建设单位加强以工代赈项目前期工作、项目规范实施、资金使用、务工组织、劳务技能培训、劳务报酬发放等工作，在保证工程质量的前提下，能人工的尽量不用机械，能动员当地群众务工的尽量不用专业施工队伍，加快项目建设，尽快形成实物工作量，积极组织动员农村低收入人口特别是易地扶贫搬迁脱贫人口和受灾群众等在家门口务工就业，防止规模性致贫返贫。鼓励有条件的地方采取村民自建方式，由村民委员会、农村集体经济组织作为项目业主单位，通过组建村民理事会、劳务合作社、施工队，自主开展以工代赈项目建设和管理。与此同时，将以工代赈项目实施与巩固拓展脱贫攻坚成果、推进欠发达地区振兴发展紧密衔接，在开展工程项目建设、组织群众务工和发放劳务报酬等工作基础上，依托以工代赈项目广泛实施劳动技能培训、公益性岗位开发等多种赈济模式，进一步延伸扩大就业容量，更好发挥“赈”

的作用。

- 附件: 1. 庆阳市以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内  
投资计划表  
2. 庆阳市以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内  
投资绩效目标表

  
庆阳市发展和改革委员会  
2023年8月4日

庆阳市以上代赈示范工程2023年第四批中央预算内投资计划表

资金单位: 万元

项目名称	建设性质	建设规模	开工年份	竣工年份	投资类别	总投资	已下达投资	累计完成投资	本次下达	投资方式	建设内容	项目(法人)单位负责人	日常监管直接责任单位及日常监管单位负责人	预计带动农村群众务工人数(非人次)	预计发放劳务报酬	预计发放劳务报酬占中央投资比例	备注		
																	预计发放劳务报酬	预计发放劳务报酬占中央投资比例	
合计(4)					合计 中央预算内投资 地方预算内投资 其他地方财政性建设资金 其他投资	2465.00 2174.00			2174.00					367	461				
庆阳市西峰区2023年第四批以上代赈示范工程(董志镇罗抗村组主干巷道提质改造工程)	新建	修建改建四级沥青混凝土路6.945公里。	2023	2024	总投资 中央预算内投资 地方预算内投资 其他地方财政性建设资金 其他投资	280.00 240.00			240.00	直接投资	土建施工	西峰区董志镇人民政府——田春忠王楠	西峰区发改局——郭永会	132	75	31.25%			
庆阳市庆城县2023年第四批以上代赈示范工程(桐川镇村组道路以上代赈项目)	新建	勃青柳化路11.42公里,其中郭旗至郭家岔沥青村道改造4.26公里,新建勃青路路面7.16公里。	2023	2024	总投资 中央预算内投资 地方预算内投资 其他地方财政性建设资金 其他投资	920.00 800.00			800.00	直接投资	土建施工	庆城县项目区管理办公室——魏飞	庆城县发改局——方智	145	260	32.5%			

项目名称	建设性质	建设规模	开工年份	竣工年份	投资类别	总投资	已下达投资	累计完成投资	本次下达	投资方式	建设内容	项目(法人)单位负责人	日常监管直接责任单位及日常监管单位负责人	备注		
														预计带动农村群众务工人数(非人次)	预计发放劳务报酬	预计发放劳务报酬占中央投资比例
庆阳市环县2023年第四批以工代赈示范工程(毛井镇丁连掌村丁连掌组道路硬化工程以工代赈项目)	新建	新建混凝土路4.72km, 配套安装混凝土边沟、管涵等附属工程。	2023	2024	总投资 中央预算内投资 地方预算内投资 其他地方财政性建设资金 其他投资	426.00 390.00		390.00	直接投资	土建施工	环县以工代赈办——耿郭	环县发改局——白兴时	90	126	32.31%	
庆阳市合水县2023年第四批以工代赈示范工程(苏家店至段家川路面改造工程)	新建	改建四级水泥路2.05公里, 完善相关排水和安保等设施。面层57131平方米, C20边沟1212.23立方米, C25混凝土硬化路面612.9立方米, 桥面铺装1座66米, 平面交叉8处等附属工程。	2023	2024	总投资 中央预算内投资 地方预算内投资 其他地方财政性建设资金 其他投资	839.00 744.00		744.00	直接投资	土建施工	合水县板桥镇人民政府——王尧德	合水县发改局——万昊	30	232	31.8%	
					其他投资	95.00										

附件2

### 庆阳市以工代赈示范工程2023年第四批 中央预算内投资绩效目标表

(2023年度)

<b>专项名称</b>		以工代赈示范工程		
<b>下达单位</b>		西峰区、庆城县、环县、合水县发改局		
<b>本次下达中央预算内投资 (万元)</b>		2174		
<b>总体目标</b>	支持有关地区实施一批农村中小型公益性基础设施、产业配套基础设施等工程，在确保劳务报酬发放比例不低于中央投资30%的基础上，尽可能进一步提高占比，广泛吸纳当地农村劳动力、城乡低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，实现就地就近就业增收。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	实施效果指标	产出指标	劳务报酬占中央投资比例	≥ 30%
		效益指标	项目区农村基础设施条件	持续改善
		满意度指标	参与工程建设的贫困群众满意度	≥ 90%
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划分解（转发）用时	≤ 5个工作日
			“两个责任”按项目落实到位率	100%
		资金管理指标	中央预算内投资支付率	≥ 95%
			年度投资计划完成率	≥ 95%
		项目管理指标	项目开工率	≥ 95%
	超规模、超标准、超概算项目比例		0	
监督检查指标	审计、监督、巡视等指出问题项目比例	≤ 1%		

# 合水县发展和改革局文件

合发改〔2023〕93号

## 合水县发展和改革局 关于转下达以工代赈示范工程 2023 年第四批 中央预算内投资计划的通知

板桥镇人民政府：

根据市发改委《关于转下达以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内投资计划的通知》（庆市发改〔2023〕196号）相关要求，安排你镇以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内资金 744 万元（详见附表），现随文转下并就有关事项通知如下：

### 一、项目实施

深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于以工代赈工作重要指示精神，严格按照《全国“十四五”以工代赈工作方案》《关于进一步坚守“赈”的初心充分发挥以工代赈政策功能

的意见》《国家以工代赈管理办法》《甘肃省以工代赈管理办法实施细则》及中央预算内投资管理有关规定，深刻把握以工代赈“工程是手段、赈济是目的”“项目建设是平台载体，就业增收是根本目标”的政策内涵，认真组织实施，加强项目管理，严格按照批准项目的名称、内容和规模进行建设，严禁将中央预算内投资截留、挤占或挪作他用，项目建设所需其他资金要确保足额及时到位。严禁未经批准擅自变更建设内容和建设规模，如需调整，须按程序报批。

## 二、安排方向

受益对象包括农村劳动力、易返贫致贫监测对象和其他低收入人口，大力组织易地搬迁脱贫群众和滞留农村的劳动力参与工程项目建设。同时，以工代赈中央资金用于支持项目建设和发放劳务报酬，不得用于建设楼堂馆所等主体建筑物，也不得用于购买大中型机械设备、交通工具、路灯、垃圾桶等资产，以及花草树木、种苗仔畜、饲料化肥等生产性物资。以工代赈项目实施中的就业技能培训、公益性岗位设置等工作任务，由你乡统筹相关财政资金及社会帮扶资金、企业投资等予以支持。

## 三、转发下达

按照省市通知要求，此次转下投资计划要严格落实中央文件关于“确保以工代赈中央预算内投资落实到项目，及时足额发放劳务报酬”的要求，按照“先有群众、后有项目、就业带着项目走”的原则，依据项目的具体建设内容、资金额度、计划发放劳务报酬比例和带动农村群众就业人口规模等，确保项

目实施后能够广泛吸纳农村群众参与工程建设、及时足额发放劳务报酬。计划安排的新开工项目应前期工作基础扎实、具备开工条件，在建项目各项建设手续应当完备，确保投资计划下达后能够立即投入项目建设。

#### 四、项目监管

你镇要严格落实投资计划执行，积极开展项目前期工作，严格按照批复组织项目建设，及时准确上报进度数据和信息，保障项目按期建成发挥效益。并要自觉接受各级监管部门和监管责任人的监督检查，对监管部门指出的问题要积极整改，并及时向有关部门报送整改情况。我局将会同相关行业管理部门，发挥就近就便监管的优势，努力做到问题早发现、早解决。同时，省、市发改委将适时抽查投资计划执行情况，重点检查项目管理、资金使用、施工进度、工程质量、劳务报酬发放情况等，对于投资计划执行不力的项目，将按照有关规定，对有关单位实施惩戒。

#### 五、项目调度

此次转下的项目已纳入国家重大建设项目库监管体系，你乡要严格做好项目信息数据填报和审核工作，提高质量，每月5日前通过国家重大建设项目库报送该项目开工情况、投资完成情况、工程形象进度等数据，项目成效及调度将作为后续投资安排的重要参考。

#### 六、其他要求

你镇要进一步坚守以工代赈政策初心，做好以工代赈项目

前期工作、项目规范实施、资金使用、务工组织、劳务技能培训、劳务报酬发放等工作，在保证工程质量的前提下，能用人工的尽量不用机械，能动员当地群众务工的尽量不用专业施工队伍，加快项目建设，尽快形成实物工作量，积极组织动员农村低收入人口特别是易地扶贫搬迁脱贫人口和受灾群众等在家门口务工就业，防止规模性致贫返贫。与此同时，将以工代赈项目实施与巩固拓展脱贫攻坚成果紧密衔接，争取撬动地方以及统筹整合的财政涉农资金、就业专项资金等，在改善农业农村生产生活条件和发放劳务报酬等传统赈济模式的基础上，依托以工代赈项目拓展以工代训、公益性岗位开发等多种赈济模式，进一步延伸扩大就业容量，更好发挥“赈”的作用。

附件：1、合水县以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内投资计划表

2、合水县以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内投资绩效目标表



合水县发展和改革局

2023年8月7日印发

(共印5份)

### 合水县以工代赈示范工程2023年第四批中央预算内投资计划表

时间：2023年8月7日

序号	项目名称	建设性质	建设规模	开工年份	竣工年份	资金类别 (万元)			项目 (法人) 单位及项目负责人	日常监管单位及责任单位	预计带动农村群众务工人数 (人)	预计发放劳务报酬金额 (万元)	备注
						总投资	中央预算内资金	县级统筹整合及其他资金					
1	合水县2023年第四批以工代赈示范工程 (苏家店至致家川路面改造工程)	新建	对原有12.05公里水泥路面进行维修改造, 维持旧路四级公路工程技术标准, 路基宽度6.5米, 路面宽4.5米, 对旧路面进行2cm铣刨后加铺4cm厚细粒式沥青混凝土面层, 完善相关排水和安保等设施。辅设4cm厚细粒式沥青混凝土面层 (AC-13) 57131平方米, C20碎石混凝土三角形边沟1212.23立方米, C25混凝土硬化路肩612.9立方米, 桥面铺装1座66米, 平面交叉8处等附属工程。	2023	2024	839	744	95	板桥镇人民政府 王小耀	合水县发展和改革委员会 杨锐龙	30	232	31.80%

附件2  
合水县以工代赈示范工程2023年第四批中央预算内  
投资绩效目标表

(2023年度)

专项名称		以工代赈示范工程		
下达单位		板桥镇		
本次下达中央预算内投资(万元)		744		
总体目标	对原有12.05公里水泥路面层进行维修改造,维持旧路四级公路工程技术标准,路基宽度6.5米,路面宽4.5米,对旧路面进行2cm铣刨后加铺4cm厚细粒式沥青混凝土面层,完善相关排水和安保等设施。铺设4cm厚细粒式沥青混凝土面层(AC-13)57131平方米,C20砾石混凝土三角形边沟1212.23立方米,C25混凝土硬化路肩612.9立方米,桥面铺装1座66米,平面交叉8处等附属工程。在确保劳务报酬发放比例不低于中央投资30%的基础上,尽可能进一步提高比例,带动更多农村劳动力参与工程建设,实现就近就地就业增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	实施效果指标	产出指标	劳务报酬占中央投资比例	≥30%
		效益指标	项目区农村基础设施条件	持续改善
		满意度指标	参与工程建设的贫困群众满意度	≥90%
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划分解(转发)用时	≤3个工作日
			“两个责任”按项目落实到位率	100%
		资金管理指标	中央预算内投资支付率	≥95%
			年度计划投资完成率	≥95%
		项目管理指标	项目开工率	100%
	监督检查指标	超规模、超标准、超概算项目比例	0	
监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%		

合水县苏家店至段家川公路路面改造项目  
(G309线合水〈老城〉至西峰一级公路项目连接线工程)

# 可行性研究报告

(附件: 工程图表、投资估算)

甘肃中科华建规划设计发展有限公司



二〇一三年三月

目 录

第 1 章	
概 述 .....	1-1
1.1 项目背景 .....	1-1
1.2 编制依据 .....	1-3
1.3 研究过程及内容 .....	1-4
1.4 建设必要性 .....	1-6
1.5 主要结论 .....	1-9
1.6 问题及建议 .....	1-14
第 2 章 经济社会和交通运输发展现状及规划 .....	2-1
2.1 研究区域概况 .....	2-1
2.2 项目影响区域经济社会现状及发展 .....	2-1
2.3 项目影响区域交通运输现状及发展 .....	2-11
第 3 章 交通量分析及预测 .....	3-1
3.1 公路交通调查与分析 .....	3-1
3.2 相关运输方式的调查与分析 .....	3-9
3.3 交通量预测思路及方法 .....	3-9
3.4 交通量预测 .....	3-12
第 4 章 技术标准 .....	4-1
4.1 拟建项目在区域公路网中的功能定位 .....	4-1
4.2 技术标准的选择 .....	4-1
4.3 拟建公路车道规模以及交通拥挤度分析验证 .....	4-3
4.4 技术标准 .....	4-4
4.5 设计使用年限 .....	4-6
第 5 章 建设方案 .....	5-1
5.1 建设条件 .....	5-1
5.2 建设项目起终点的论证 .....	5-11
5.3 方案拟定 .....	5-11
5.4 方案概况 .....	5-13

第 6 章 投资估算及资金筹措	6-1
6.1 投资估算	6-1
6.2 资金筹措	6-4
第 7 章 以工代赈赈济模式	7-1
7.1 指导思想	7-1
7.2 主要目标	7-1
7.3 实施范围	7-2
7.4 受益对象	7-2
7.5 建设领域	7-2
7.6 赈 济模 式	7-2
7.7 劳务报酬发放管理	7-3
7.8 资金使用范围	7-7
7.9 保障措施	7-7
第 8 章 以工代赈项目用工需求和劳务报酬测算	8-1
8.1 指导思想	8-1
8.2 项目劳务工程量与机械工程量测算	8-1
8.3 项 目用工需求分析及劳务报酬测算	8-2
8.4 项 目拟用工来源分析	8-4
8.5 项 目岗前技能培训计划	8-4
第 9 章 项目岗前就业技能培训	9-1
9.1 培训计划	9-1
第 10 章 公益性岗位设置	10-1
10.1 开发原则	10-1
10.2 公益性岗位设置	10-1
10.3 公益性岗位安置对象	10-1
10.4 安置方式	10-1
10.5 岗位设置	10-1
10.6 薪酬待遇	10-1
10.7 资金来源	10-2

第 11 章 以工代赈项目群众务工组织工作方案	11-1
11.1 工作目标	11-1
11.2 工作对象	11-1
11.3 工作任务	11-2
11.4 组织领导	11-3
第 12 章 经济评价	12-1
12.1 概述	12-1
12.2 评价方案设定	12-1
12.3 经济费用效益分析	12-1
12.4 评价结论	12-13
第 13 章 实施方案	13-1
13.1 施工条件和特点	13-1
13.2 工程特点	13-2
13.3 制约项目工程进度、质量、造价的主要因素	13-2
13.4 工程实施应注意的问题	13-3
13.5 施工总体部署	13-4
13.6 施工期交通组织方案	13-5
第 14 章 土地利用评价	14-1
14.1 区域土地利用、类型及人均占有量	14-1
14.2 推荐方案占用土地、主要拆迁建筑物的种类和数量	14-1
14.3 对当地土地利用规划的影响	14-2
14.4 与《公路建设项目用地指标》的符合性	14-2
14.5 集约节约使用土地措施	14-3
14.6 土地利用评价结论	14-4
第 15 章 工程环境影响分析	15-1
15.1 沿线环境特征	15-1
15.2 推荐方案对工程环境的影响	15-1
15.3 建设项目对工程环境的影响分析	15-3
15.4 减缓工程环境影响的对策	15-7

第 16 章 节能评价	16-1
16.1 建设期耗能分析	16-1
16.2 运营期节能	16-1
16.3 对当地能源供应的影响	16-5
16.4 主要节能措施	16-6
16.5 节能评价	16-7
第 17 章 社会评价	17-1
17.1 社会影响分析	17-1
17.2 互适性分析	17-5
17.3 社会风险分析	17-7
17.4 社会评价结论	17-7
第 18 章 社会稳定风险分析	18-1
18.1 编制依据	18-1
18.2 风险调查	18-2
18.3 风险识别	18-5
18.4 风险估计	18-6
18.5 社会稳定风险防范和化解措施	18-11
18.6 化解后社会稳定风险等级	18-17
18.7 社会稳定风险分析结论	18-17
第 19 章 问题及建议	19-1
19.1 重视资金筹措到位	19-1
19.2 建设阶段加强与相关部门的协调	19-1
19.3 环境保护	19-1
19.4 公路养护问题	19-1
附件一： 工程图表、投资估算	

## 1 概述

### 1.1 项目背景

从2021年开始，国家发展改革委为督促各地切实做好中央预算内投资和中央财政以工代赈项目组织实施，全面规范提升以工代赈项目管理，充分发挥“赈”的作用，进一步提升“十四五”期间以工代赈工作质量和水平，陆续制定出台了《全国“十四五”以工代赈工作方案》（发改振兴〔2021〕1019号）、《关于进一步坚守“赈”的初心 充分发挥以工代赈政策功能的意见》（发改振兴〔2021〕1852号）、《以工代赈工作成效综合评价办法（试行）》（发改办振兴〔2022〕236号）等一系列政策文件。

以工代赈是国家支持农村经济社会发展和实施开发式扶贫的重要政策举措。以工代赈在改善农村生产生活条件和发展环境、促进农村群众就地就近就业增收、增强贫困人口内生动力和自我发展能力、促进农村发展等方面发挥了独特作用，实现了扶贫同扶志扶智的有效结合，得到了广大基层干部群众的普遍欢迎，被誉为德政工程、民心工程。

“十四五”时期，合水县全面推进乡村振兴任务艰巨。合水县发改委将响应国家以工代赈政策新变化新要求，加大以工代赈项目实施力度，进一步创新机制，围绕“农村公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”模式，积极开展以工代赈巩固脱贫成果衔接乡村振兴试点工作，拓展就业技能培训、公益性岗位设置等赈济新模式，推动“十四五”以工代赈政策体系和工作体系平稳转型，助力巩固拓展我县脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

合水县隶属于甘肃省庆阳市，位于甘肃省东部，处于东经107°51′-108°42′、北纬35°36′-36°37′之间，东邻陕西省富县，西与西峰区、庆城县相连，南与宁县接壤，北靠华池县及陕西省志丹县。总面积2941.78平方公里。

2021年11月，省政府召开新闻发布会，合水县符合贫困县退出条件，批准退出。乡村振兴是巩固拓展脱贫攻坚成果、最终实现共同富裕的必然要求，乡村振兴之于脱贫攻坚既是手段也是目标，没有乡村的全面振兴发展，已脱贫的人口会随时再次返贫，脱

脱贫攻坚的成果也就付诸东流。交通运输在巩固全面小康成果，实现乡村振兴战略中发挥着基础性、先导性和服务性的作用。本项目沿线连接多个村庄，与乡村公路衔接紧密，增加了出行的便捷化和多元化，并为区域经济的发展提供着基本公路运输服务，对全面建成小康社会，巩固脱贫成果，实现乡村振兴目标意义重大。

实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。实施乡村振兴战略的目标任务是：

到 2023 年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成。农业综合生产能力稳步提升，农业供给体系质量明显提高，农村一二三产业融合发展水平进一步提升；农民增收渠道进一步拓宽，城乡居民生活水平差距持续缩小；现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。到 2035 年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现。到 2050 年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。公路作为发挥乡村振兴战略实施的基础设施，同时也是桥梁和纽带工程，其作为实施乡村振兴的先决条件需尽早实施、尽早受益。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和十九届历次全会精神，全面推进乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。统筹乡村基础设施和公共服务布局，建设宜居宜业和美乡村。

研究项目位于合水县境内，路线起点位于庆城县与合水县交界处苏家店（与庆城县道路顺接），由西北向东南方向行进，途经西庄村、马洼村、司家峁村，终点至合水县段家川三岔路口。路线全长12.05km。旧路建成年代较久，水泥混凝土路面裂缝和骨料裸露较多，行车颠簸、道路通行能力低下，给沿线群众出行带来极大不便，社会反响较差。因此，随着沿线经济社会快速发展和人民生活水平的不断提高，对公路交通的保障能力和服务水平有了新的更高要求，现有道路现状已不能满足区域经济社会的发展和交通量日益增长的需求，路面改造及其他设施建设已十分迫切，也非常必要。




图 1-1 区域路网关系图

项目的建设对加强板桥镇沿线村镇之间的联系、改善各村庄交通出行条件、大大改善区域交通出行环境，完善区域公路网络，满足区域出行需求，积极有效带动经济快速发展，改善居民生活水平，具有非常积极的促进作用。

## 1.2 编制依据

本项目可行性研究报告是由合水县板桥镇人民政府委托甘肃中科华建规划设计发展有限公司进行编制。

本项目工程可行性研究报告主要依据以下内容编制：

1. 我公司项目组编制的《合水县苏家店至段家川公路路面改造项目（G309 线合水〈老城〉至西峰一级公路项目连接线工程）可行性研究报告编制大纲》；
2. 交通运输部《公路建设项目可行性研究报告编制办法》（[2010]178 号）；
3. 《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；
4. 《公路工程水文勘测设计规范》（JTG C30-2015）；
5. 《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）；

## 13 实施方案

### 13.1 工程施工条件

#### 13.1.1 自然条件

本项目所在地区为III2区（陕北典型黄土高原中冻区），属半稳定大陆性季风气候。全年气温在-17.1℃到34.5℃之间，平均气温为9.3℃，平均温差为51.6℃，日温差9-15℃。本区内年降水分配极不均匀，多集中在7~9月份，占年降水量的58.4%，且暴雨多，利用率低；冬季（12月~次年2月）降水少，仅占年降水量的2.6%；4~6月份降水只占年降水量的25.0%。本地区最大冻土深度为76cm。从气候条件来看，对公路的修建不会有大的影响。

#### 2. 项目施工将对现有道路产生不利影响

研究项目合水县苏家店至段家川公路路面改造项目，随着本项目施工过程中运输车辆增加，将给项目沿线的交通带来较大压力，必须做好施工中的交通指挥和疏导工作，并设置明显的通告、指示标志，保证施工车辆和过往车辆行驶安全。

本项目地处合水县境内，生态环境较脆弱，是当地重要的生态功能区，所以在施工过程中，对环境保护的要求更加严格。但公路在施工过程中难免会造成一些环境破坏，所以在工程施工过程中应制定严格的环保措施，如规定施工车辆的行走路线、限定施工人员的活动区域、按要求堆放弃方、废料、对弃渣场进行必要的防护等，将公路施工对环境造成的破坏降到最低。

#### 13.1.2 筑路材料

本项目公路沿线筑路材料较匮乏，片、块石、碎石可在萌城购买，桥梁C40用中（粗）砂可在陕西武功购买，路面用中（粗）砂可在长庆桥购买，天然砂砾、砾石可在合水县境内马莲河料场购买。石油沥青需在兰州购买，水泥、石灰可在平凉购买，钢材、原木等其它材料可在西峰市购买。水可在沿线河沟内汲取，储量丰富，水质较好，适用于人

畜饮用。沿线电网发达，用电可与当地有关部门联系。

本项目沿线有较为完善的公路运输网，有公路和村道沿线分布，可作为施工道路使用，而且修建施工便道也比较容易，所以施工时沿线运输条件较为方便，可解决外购材料、人员机具设备进入工地以及各种施工车辆的通行问题。从总体运输状况来看，区域内交通运输条件较为便利。

鉴于以上工程实施条件和特点，考虑到本项目铺筑沥青路面，具有较高的专项技术指标等因素，必须对施工中的各个环节严格控制。

### 13.1.3 运输方式

项目区公路网已基本形成，交通较为便利，外购材料、机具设备可通过附近其它就近道路等联运方式进入工地。沿线主要料场和当地采购材料均有县乡公路和便道可以利用。项目区运输和农用车辆较多，运输条件较好。

## 13.2 工程特点

研究项目位于合水县境内，路线起点位于庆城和合水交界处苏家店，自西北至东南向延伸，途经南庄村、马洼村、司家峁村，终点至合水县西华池镇严沟圈村段家川三岔路口。路线全长 12.050km。项目所经区域，沿线植被稀少，生态环境极为脆弱，一旦遭到破坏几乎不能自行恢复，所以在工程施工过程中应制定严格的环保措施，并重视对项目全线植被的保护，如规定施工车辆的行走路线、限定施工人员的活动区域、按要求堆放弃方、废料等，将公路建设对环境造成的破坏降到最低。

本项目施工过程中，运输车辆可项目最近的公路绕行至本项目，为此将给现有公路的交通带来较大压力，必须做好现有公路的维修及养护和施工中的交通指挥和疏导工作，保证施工车辆和过往车辆行驶安全。

## 13.3 制约项目工程进度、质量、造价的主要因素

### 1. 控制性工程

本项目地处黄土高原，地形复杂、气候多变。因本项目为改建工程，主要工程为路

面的铺筑以及沿线构造物的实施作为控制性工程。

## 2. 气候

路线所在地区为III2（陕北典型黄土高原中冻区），属温带大陆性季风气候，日照充足，年总日照时数平均 2376-2492h，太阳辐射总能量 132.8-140.2 千卡/平方厘米。全年气温在-17.1℃到 34.5℃之间，平均气温为 9.3℃，平均温差为 51.6℃，日温差 9-15℃。

沿线总体地形较复杂，降水量分布受地形、地貌影响较大，在合水县境内总的降水趋势是由东南向西北递减，变化在 520~600mm 之间，多年平均降水 554.2mm。本区内年降水分配极不均匀，多集中在 7~9 月份，占年降水量的 58.4%，且暴雨多，利用率低；冬季（12 月~次年 2 月）降水少，仅占年降水量的 2.6%；4~6 月份降水只占年降水量的 25.0%。

## 3. 项目资金及筹措

本项目投资估算金额为 839.1134 万元，平均每公里造价 69.6360 万元，资金来源争取中央预算内以工代赈资金 744.6379 万元（其中：劳务报酬 232.54 万元，占中央预算内以工代赈资金的 31.2%），地方财政配套 94.4755 万元。可带动当地脱贫户、边缘户等务工人员 95 人。

### 13.4 工程实施应注意的问题

1. 建设单位与地方政府紧密协作，高度重视并做好征地拆迁工作，同时做好施工前的准备工作。公路修建前对路基范围内的既有通讯、电力设施及其它建筑物等，均应协助有关部门事先拆迁或改造，以免造成诸多不利影响。

2. 工程所在区域建设条件相对较差，建议工程采取招标方式，选择资质高、专业性强、机械化程度高的施工队伍进行施工。加强和完善监理工作，对工程质量、进度、费用实行严格监控，保证工程的正常实施。

3. 工程所在区域生态脆弱，在施工时对工程所开挖、回填的山丘，沟壑的土层裸露面要及时加固，工程完工后应迅速实现弃土区、开挖区、边坡等的恢复。临时工程和取土坑用地尽量集中，减少植被破坏。

4. 工程施工过程中,当发现有价值的物品或文物时,应及时向有关文物主管部门汇报,防止工人或其他人员移动或损害任何此类物品。工程竣工后应及时清除施工临时占地和临时工程及废弃物,不留有碍自然景观和耕作环境的施工痕迹。施工中,大量建筑材料的调运、堆放及人员流动,会增加施工区的交通量及拥挤度。应采取措施,合理堆放建筑材料,统一组织交通管理,以便改善施工环境。

### 13.5 施工总体部署

#### 1. 创新项目组织实施方式

项目按照以工代赈的要求,能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍。结合板桥镇现状工程施工能人颇多,共有水电工、泥工、木工、挖机、铲车司机等“土师傅”71余人。其中,由劳务衔接机制健全板桥镇人民政府牵头拟组建板桥镇村民施工队,进行本项目的施工。

根据路网现状、交通量预测、经济评价结果,结合甘肃省公路建设计划的总体安排和部署,本项目拟整体研究整体建设实施。结合本项目功能定位和交通量预测结果,建议按以下方案实施:

#### 2. 实施方案及工期安排

##### (1) 工期安排

本项目鉴于沿线经济发展对公路建设迫切需要,工程应早开工,早运营,早见效益,施工时应做好施工组织设计,加快进度。全线开工时间根据前期工作的周期需要,建议工程于2023年9月处开工建设,2024年7月底完工并通车。

本项目工程施工内容路面改建,按照以工代赈的要求,遵循能用人工,尽量不用机械原则。

充分发挥村民施工队各工种的优势,计划拟在工程场地平整、土方开挖、边沟浇筑、砌筑以及混凝土现场搅拌,钢筋现场加工,均可采用人工。

##### 3. 主要施工方式

本项目工程施工内容为步游道,按照以工代赈的要求,遵循能用人工,尽量不用机

械原则。充分发挥村民施工队各工种的优势，计划拟在工程场地平整、模板支护、浇筑混凝土，钢筋绑扎，等均由农民工实施。

拟采用施工方式及工程量清单

序号	工程名称	单位	工程量	备注
1	路基工程	km	12.05	—
1.1	场地清理	m <sup>3</sup>	99.7	人工
1.2	排水工程	m	6022	人工
2	路面工程	m <sup>2</sup>	57131	
2.1	路面垫层	m <sup>2</sup>	354	机械
2.2	路面基层	m <sup>2</sup>	337	机械
2.3	路面面层	m <sup>2</sup>	57134	机械
2.4	路肩工程	km	12.05	人工
4	平交工程	处	8	
5	交通工程及沿线设施	km	12.05	人工
5.1	安全设施	km	12.05	机械
1	路基工程	km	12.05	人工

### 13.6 施工期交通组织方案

本项目部分路段结合现有公路进行改造，大部分路段为改建工程，施工期间交通干扰相对较大。施工期间可采取以下交通组织措施：

#### 1. 交通分流

通过路网或施工便道将公路上车辆转移到其它道路通行，在道路分流点设立临时标志，发布通告，告知施工路段的位置和施工期限等事项，减小施工干扰、交通干扰，保证交通安全和施工安全。

#### 2. 做好必要的交通管制工作

因施工侵占了部分原有道路，使公路车辆行驶时的侧向受到制约，通过设立限速标

志和路面标记等临时设施，告知驾驶员以适宜的运行速度通过施工路段。

### 3. 设置临时设施

临时交通工程设施是基于施工期间临时交通组织的需要，为确保施工交通组织方案的顺利实施，实现扩建施工和正常通车的双重目的而设置的交通工程沿线设施。临时设施主要包括：①施工临时安全设施，如：临时标志、标线、临时护栏、隔离设施、照明设施、道路可变情报板等；②供电照明设施；③临时交通管理及服务设施。

合水县苏家店至段家川公路路面改造工程  
施工图设计

# 咨询审查报告

甘肃中平工程设计咨询有限公司

二〇二三年八月

合水县苏家店至段家川公路路面改造工程施工图设计

【咨询审查报告】

## 工程咨询单位备案

温馨提示：标\*部分为公示信息。

备案编号：91620102MA71HDKT3Q-21

一、基本情况			
1.1 工程咨询单位基本信息			
单位名称*	甘肃中平工程设计咨询有限公司	单位性质	民营企业
统一社会信用代码	91620102MA71HDKT3Q	营业/经营期限	2018-03-29~2038-03-28
注册地*	甘肃	法定代表人	郭毓新
证件类型	身份证	证件号码	620422197304192759
开始从事工程咨询业务时间*	2021年	邮政编码	730030
通信地址	甘肃省兰州市城关区曹家巷1号22层2213室		
职工总数	23	咨询工程师(投资)人数*	15
从事工程咨询专业技术人员数	19	从事工程咨询的高级职称人数	8
从事工程咨询的中级职称人数	11	从事工程咨询的聘用退休人员数	5
除上述情况外的补充说明			

第1页/共4页

甘肃中平工程设计咨询有限公司

## 目录

1.0 概述	2
1.1 工程概况	2
1.2 咨询审查依据	3
1.3 咨询审查内容和重点	3
1.4 咨询审查方法及过程	4
1.5 技术标准	5
1.6 建设规模	5
2.0 施工图设计对工可研报告批复执行情况	6
2.1 设计标准和设计方案	6
2.2 路线方案	6
2.3 建设规模	6
3.0 总体评价	7
4.0 主要审查意见和建议	8
4.1 总体与说明书	8
4.2 工程图表	11
4.3 工程预算	13
5.0 咨询审查结论	14
5.1 技术标准	15
5.2 主要工程数量	15
5.3 工程预算投资	16

2023年合水县以工代赈示范项目苏家店至段家川公路路面  
改造工程务工考勤汇总花名册（2023年9月）

单位名称：甘肃崑崙建设工程有限公司


考勤员签字：李培家

序号	姓名	24	25	26	27	28	29	30	应出勤	实际出勤	缺勤天数	备注
1	文友平	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
2	辛海军	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
3	驱永思	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
4	文学军	√	√	○	○	√	√	√	7	5	2	
5	常永福	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
6	张亚丽	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
7	梁鸿德	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
8	辛勤霞	√	√	√	√	√	○	√	7	6	1	
9	赵占峰	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
10	冯显平	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
11	麻三锋	√	√	√	√	√	○	√	7	6	1	
12	常天龙	√	√	√	√	○	√	√	7	6	1	
13	陈兴平	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
14	梁华兴	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
15	陈小勇	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
16	杨传辉	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
17	陈彦军	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
18	高兴成	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
19	陈克林	√	○	√	√	√	√	√	7	6	1	
20	高兴村	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
21	陈兰曙	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
22	陈涛涛	√	√	√	√	√	○	○	7	5	2	
23	杨家尚	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
24	常正雄	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
25	褚巧粉	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
26	陈有文	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
27	高嘉玲	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
28	冯天福	√	○	√	√	○	√	√	7	5	2	
29	王社军	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
30	何继宗	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
31	范玲红	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
32	陈伟伟	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
33	李彦彦	√	√	√	√	○	○	○	7	4	3	
34	唐艳宁	√	√	√	√	√	√	√	7	7		
35	贾淑忠	√	√	√	√	√	√	√	7	7		

# 合水县板桥镇 2023 年以工代赈 示范项目

(合水县苏家店至段家川公路路面改造工程)

板桥镇人民政府  
二零二三年九月



兰州银行对公账户对账单打印  
账户名: 甘肃峻云建筑工程有限公司苏家店至段家川公路改造工程农民工工资专户

起止日期: 20231007 至 20231007

打印批次: 16792215281755415  
打印时间: 20231009  
网上银行专用章

序号	交易日期	收/支金额	余额	对方户名	对方账号	对方行名	现转标识	交易渠道	交易摘要
1	2023-10-07	-1,120.00	96,138.92	文友平	62306533053004 79276	合水县农村信用合作联社板桥信用社	转账	本行网上银行	9月苏段路 劳务
2	2023-10-07	-1,120.00	95,018.92	辛海军	62306533053008 70938	合水县农村信用合作联社板桥信用社	转账	本行网上银行	9月苏段路 劳务
3	2023-10-07	-1,120.00	93,898.92	斯永思	62306533053004 82643	合水县农村信用合作联社板桥信用社	转账	本行网上银行	9月苏段路 劳务
4	2023-10-07	-800.00	93,098.92	文学军	62306533053004 79110	合水县农村信用合作联社板桥信用社	转账	本行网上银行	9月苏段路 劳务
5	2023-10-07	-1,120.00	91,978.92	常永福	62306533053001 64265	合水县农村信用合作联社板桥信用社	转账	本行网上银行	9月苏段路 劳务
6	2023-10-07	-1,120.00	90,858.92	张亚丽	62306533053008 71480	合水县农村信用合作联社板桥信用社	转账	本行网上银行	9月苏段路 劳务
7	2023-10-07	-1,120.00	89,738.92	梁鸿德	62306533053004 75985	合水县农村信用合作联社板桥信用社	转账	本行网上银行	9月苏段路 劳务
8	2023-10-07	-960.00	88,778.92	辛勤霞	62306533053008 71076	合水县农村信用合作联社板桥信用社	转账	本行网上银行	9月苏段路 劳务
9	2023-10-07	-1,120.00	87,658.92	赵占峰	62306533053001 81275	合水县农村信用合作联社板桥信用社	转账	本行网上银行	9月苏段路 劳务
10	2023-10-07	-1,120.00	86,538.92	冯显平	62306533053004 74509	合水县农村信用合作联社板桥信用社	转账	本行网上银行	9月苏段路 劳务
11	2023-10-07	-960.00	85,578.92	麻三峰	62306533053001 34470	合水县农村信用合作联社板桥信用社	转账	本行网上银行	9月苏段路 劳务
12	2023-10-07	-960.00	84,618.92	常天龙	62306533053004 83344	合水县农村信用合作联社板桥信用社	转账	本行网上银行	9月苏段路 劳务
13	2023-10-07	-1,120.00	83,498.92	陈兴平	62306533053004 86404	合水县农村信用合作联社板桥信用社	转账	本行网上银行	9月苏段路 劳务
14	2023-10-07	-1,120.00	82,378.92	梁华兴	62306533053004 90117	合水县农村信用合作联社板桥信用社	转账	本行网上银行	9月苏段路 劳务
15	2023-10-07	-1,120.00	81,258.92	陈小勇	62306533053004 86362	合水县农村信用合作联社板桥信用社	转账	本行网上银行	9月苏段路 劳务

# 合水县板桥镇 2023 年以工代赈 示范项目

(合水县苏家店至段家川公路路面改造工程)

## 报 酬 公 示

板桥镇人民政府  
二零二三年九月

合水县2023年以工代赈示范项目苏家店至段家川公路路面改造工程2023年9月应发劳务报酬村级公示

公示时间：2023年9月30日至2023年10月6日

监督举报电话：0934-5556003

序号	姓名	所在村组	务工内容	工资标准 (元/天)	务工天数	应发劳务报酬 金额(元)
1	文友平	西庄村西庄组	普工	160	7	1120
2	辛海军	西庄村西庄组	普工	160	7	1120
3	琚永思	西庄村东庄组	普工	160	7	1120
4	文学军	西庄村东庄组	普工	160	5	800
5	常永福	西庄村东庄组	普工	160	7	1120
6	张亚丽	西庄村西庄组	普工	160	7	1120
7	梁鸿德	西庄村西庄组	普工	160	7	1120
8	辛勤霞	西庄村路咀组	普工	160	6	960
9	赵占峰	西庄村路咀组	普工	160	7	1120
10	冯显平	西庄村路咀组	普工	160	7	1120
11	麻三锋	西庄村路咀组	普工	160	6	960
12	常天龙	马洼村常沟塬组	普工	160	6	960
13	陈兴平	马洼村段峁子组	普工	160	7	1120
14	梁华兴	马洼村段峁子组	普工	160	7	1120
15	陈小勇	马洼村陈坪组	普工	160	7	1120
16	杨传辉	马洼村常沟塬组	普工	160	7	1120
17	陈彦军	马洼村陈坪组	普工	160	7	1120
18	高兴成	马洼村马洼组	普工	160	7	1120
19	陈克林	马洼村段峁子组	普工	160	6	960
20	高兴村	马洼村常沟塬组	普工	160	7	1120
21	陈兰曙	马洼村陈坪组	普工	160	7	1120
22	陈涛涛	马洼村陈坪组	普工	160	5	800
23	杨家尚	马洼村段峁子组	普工	160	7	1120
24	常正雄	马洼村常沟塬组	普工	160	7	1120
25	褚巧粉	马洼村常沟塬组	普工	160	7	1120
26	陈有文	马洼村陈坪组	普工	160	7	1120
27	高喜玲	马洼村常沟塬组	普工	160	7	1120
28	冯天福	马洼村段峁子组	普工	160	5	800

# 合水县板桥镇 2023 年以工代赈 示范项目

(合水县苏家店至段家川公路路面改造工程)

## 报 酬 发 放

板桥镇人民政府  
二零二三年九月

**合水县2023年以工代赈示范项目苏家店至段家川公路路面改造工程**

**2023年9月劳务报酬发放台账**

镇政府审核人: **李艳莹** 审核日期: 2023.9.30  
 村委会审核人: **李艳莹** 审核日期: 2023.9.30  
 施工单位负责人: **李艳莹**

序号	姓名	所在村组	务工内容	工费标准 (元/天)	务工天数	发放金额 (元)	身份证号码	银行卡号(或备注现金)	发放日期	手机号码	领取人签字并加盖公章	备注
1	文友平	西庄村西庄组	普工	160	7	1120	622824197210191794	6230653305300479276	10.7	15097105643	文友平	一般户
2	辛海军	西庄村西庄组	普工	160	7	1120	62282419720108177X	6230653305300870938	10.7	13830422757	辛海军	脱贫户
3	琚永思	西庄村东庄组	普工	160	7	1120	622824197102281776	6230653305300482643	10.7	18393644155	琚永思	脱贫户
4	文学军	西庄村东庄组	普工	160	5	800	622824196503091776	6230653305300479110	10.7	13884184656	文学军	一般户
5	常永福	西庄村东庄组	普工	160	7	1120	622824198803021779	6230653305301164265	10.7	15009348556	常永福	脱贫户
6	张亚丽	西庄村西庄组	普工	160	7	1120	622824197307141806	6230653305300871480	10.7	13830426113	张亚丽	脱贫户
7	梁鸿德	西庄村西庄组	普工	160	7	1120	622824197303131774	6230653305300475985	10.7	18219744917	梁鸿德	脱贫户
8	辛勤霞	西庄村路咀组	普工	160	6	960	622824198806111761	6230653305300871076	10.7	13269546290	辛勤霞	一般户
9	赵占峰	西庄村路咀组	普工	160	7	1120	62282419930412177X	6230653305301281275	10.7	18293428859	赵占峰	脱贫户
10	冯显平	西庄村路咀组	普工	160	7	1120	622824197902171778	6230653305300474509	10.7	13830402429	冯显平	一般户
11	麻三锋	西庄村路咀组	普工	160	6	960	622824197407231761	6230653305301334470	10.7	18393628286	麻三锋	脱贫户
12	常天龙	马洼村常沟峁组	普工	160	6	960	622824199003081778	6230653305300483344	10.7	18093471317	常天龙	一般户
13	陈兴平	马洼村段峁子组	普工	160	7	1120	622824197209291771	6230653305300486404	10.7	18793422983	陈兴平	脱贫户
14	梁华兴	马洼村段峁子组	普工	160	7	1120	622824197507301771	6230653305300490117	10.7	17326410880	梁华兴	脱贫户
15	陈小勇	马洼村陈坪组	普工	160	7	1120	622824198301101779	6230653305300486362	10.7	1539742219	陈小勇	脱贫户
16	杨传辉	马洼村常沟峁组	普工	160	7	1120	622824196807061816	6230653305300492378	10.7	15393426194	杨传辉	脱贫户
17	陈彦军	马洼村陈坪组	普工	160	7	1120	622824197210251777	6230653305300873288	10.7	18393647261	陈彦军	脱贫户