

合水县蔬菜开发办公室
板桥现代农业产业园建设项目
绩效评价报告

编写单位：甘肃新金财财务服务有限责任公司

版本号：1.0.0.

文档编写：张睿汾

文档编审：绩效评价合水县项目组

编写日期：2024年7月

联系电话：0931-8186173

13893686671

商业文件 注意保密

报告编制说明

本报告是甘肃新金财财务服务有限责任公司编制的《2023年度合水县蔬菜开发办公室板桥现代农业产业园建设项目绩效评价报告》。报告中的数据、案例等来自合水县蔬菜开发办公室提供的项目资料和其他来源可靠的信息渠道。本报告遵循合水县财政局有关预算绩效管理的规范要求编制，以纸质印刷版和电子版向合水县财政局报送。未经合水县财政局书面允许，不得随意翻印、发布。

主 评 人：高级项目经理_____罗文超_____

参 评 组：项 目 经 理_____蒲永弟_____

报 告 撰 写_____张睿汾_____

质量控制：一 级 审 核_____王 燕_____

二 级 审 核_____蒲永弟_____



甘肃新金财财务服务有限责任公司

目录

一、 摘要	5
二、 项目基本情况	7
(一) 项目立项	7
(二) 项目预算	8
1. 资金安排	8
2. 资金支出	9
(三) 项目计划实施内容	10
(四) 绩效目标	10
三、 评价工作情况	11
(一) 绩效评价目的、对象和范围	11
1. 评价目的	11
2. 评价对象及范围	11
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价人员组成 ...	12
1. 绩效评价原则	12
2. 评价方式方法	13
3. 评价依据	14
4. 评价人员组成	16
(三) 评价指标体系	17
1. 指标体系设计原则	17
2. 指标体系设置	17
(四) 绩效评价的组织实施情况	19

1. 前期准备	19
2. 组织实施	19
3. 分析评价	19
4. 撰写报告	20
四、综合评价情况及评价结论	20
五、绩效评价指标分析	21
(一) 投入指标评价	21
1. 立项依据充分性	22
2. 立项程序规范性	22
3. 绩效目标合理性	23
4. 绩效指标明确性	23
5. 预算编制科学性	24
6. 资金分配合理性	25
(二) 过程指标评价	25
1. 资金到位率	26
2. 预算执行率	26
3. 资金使用合规性	27
4. 管理制度健全性	27
5. 制度执行有效性	28
(三) 产出指标评价	28
1. 项目实际完成率	29
2. 项目验收合格率	30

3. 项目完成及时性	30
4. 成本节约率	30
(四) 效益指标评价	31
1. 带动群众发展蔬菜产业	31
2. 带动周围群众就业	31
3. 带动群众增收致富	32
4. 联农带农长效机制	32
六、 存在的问题及结果应用建议	33
(一) 存在的问题	33
(二) 结果应用建议	34
七、 评价主体签章	35
八、 附件	36
(一) 绩效评价得分表	36
(二) 现场工作底稿	40
(三) 项目资料附件	41

一、摘要

为进一步优化合水县财政资源配置，提升公共服务质量、增强政府公信力，切实提高资金使用绩效和管理水平，庆阳市合水县财政局委托第三方机构就庆阳市合水县蔬菜开发办公室 2023 年板桥现代农业产业园建设项目开展绩效评价。

通过开展 2023 年度板桥现代农业产业园建设项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益、经济效益、可持续影响情况。评价结果表明，合水县蔬菜开发办公室板桥现代农业产业园建设项目 519.21 万元绩效评价得分为 96.91 分，绩效等级为：优。

主要经验及做法：一是充分利用区位优势。瑶子头村是全县蔬菜主产区，该区域盛产板桥白黄瓜，被国家农业部认定为地理标志农产品，现存各类设施蔬菜大棚 265 座，参与蔬菜产业发展的农户 103 户。二是现有市场基础好，货源充足。板桥镇生产的蔬菜具有无污染、无公害、口感好、营养丰富等特点。板桥镇居民通过近几年的努力，板桥白黄瓜等蔬菜在市内已有一定的知名度，深受广大消费者欢迎，市场空间不断扩大，市场需要量不断增长，呈现供不应求的发展态势。三是投资软硬环境优良。板桥

镇区位优势好，交通便利，自然条件丰富，基础设施、通讯设施完善，生产的蔬菜产量高，品质好，加上各级党委政府的关心和好政策，投资环境宽松。**四是有效落实联农带农机制。**通过扶持家庭农场，带动务工，带动产业发展，有效发挥鼓励引导作用，促进小农户与现代农业发展有机衔接，不断提升农业生产经营规模化、专业化、集约化水平，强化基础设施建设，开展标准化种植养殖，达到示范带动作用，联农带农作用显著。**五是项目建设符合当地产业规划。**项目建设完成后产业归村集体所有，农户或合作社、企业承包经营，符合当地产业规划。**六是坚持市场导向。**发挥市场配置资源的决定性作用，引导资本、技术、人才等生产要素向农业社会化服务领域集聚，推动服务供给与需求有效对接。发挥政府培育服务主体、规范服务行为、优化市场环境等作用。

在评价过程中发现，项目实施过程中存在一些问题：第一、个别指标设置不合理。第二、档案管理不健全。第三、未按照合同约定预留质量保证金。**具体项目问题见第六章节存在的问题及结果应用建议。**

通过综合评价与分析，项目评价小组提出如下建议：第一、合理、准确设置绩效指标，提升绩效管理意识。第二、建议重视档案管理。第三、规范合同管理流程，提升合同管理水平。**具体项目建议见第六章节存在的问题及结果应用建议。**

二、项目基本情况

（一）项目立项

板桥镇地处合水县东北部，东连合水县老城镇，西邻庆城县高楼乡，南接西华池镇，北与庆城县毗连，行政区域总面积158.55平方千米。近年来，在合水县县政府、板桥镇镇政府、党委的正确领导下，认真学习上级文件精神，积极开展新农村建设，制定发展计划，把优化农业产业结构，带领村民增收致富作为一项战略性决策。根据《甘肃省乡村振兴局关于印发〈甘肃省巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理操作指南（试行）〉的通知》（甘乡振局发〔2023〕126号）、《庆阳市乡村振兴局 庆阳市财政局 关于印发〈庆阳市东西部协作资金使用管理实施细则〉的通知》（庆市振兴局发〔2023〕65号）、《合水县财政局 关于下达2023年天津市东西部协作财政援助资金的通知》（合财农发〔2023〕8号）、《中共合水县委农村工作领导小组（合水县实施乡村振兴战略领导小组）关于下达2023年天津市东西部协作财政援助资金、历年结余资金调整及中央定点帮扶资金项目计划批复的通知》（合农领发〔2023〕7号）等文件，合水县蔬菜开发办公室实施板桥现代农业产业园建设项目。

根据《合水县财政局 关于下达2023年天津市东西部协作财政援助资金的通知》（合财农发〔2023〕8号）、《中共合水县委农村工作领导小组（合水县实施乡村振兴战略领导小组）关于下达2023年天津市东西部协作财政援助资金、历年结余资金

调整及中央定点帮扶资金项目计划批复的通知》（合农领发〔2023〕7号）、《合水县板桥镇人民政府 关于上报板桥现代农业产业园建设项目的报告》（板政发〔2023〕293号）、《合水县 2023 年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库审核意见单（县蔬菜办）》，下达合水县 2023 年东西部协作财政援助资金 540 万元。板桥现代农业产业园建设项目通过合水县板桥镇人民政府申报，经合水县蔬菜开发办公室审核同意，并在合水县板桥镇人民政府公示，具体由合水县蔬菜开发办公室组织在板桥镇瑶子头村实施，由甘肃诚智建设工程有限公司合水分公司承担项目建设任务。合水县蔬菜开发办公室板桥现代农业产业园建设项目计划新建日光温室 27 座，每座长 60 米，宽 9 米，总净种植面积 14580 平方米。带动脱贫及监测户 143 人，和其他农户 127 人，吸纳周边群众在栽植、田间管理、蔬菜采摘生产等各个环节务工。建成后产权归村集体所有，经营模式采取龙头企业+合作社+农户的模式。村集体将蔬菜大棚入股村办合作社，由合作社负责整个园区管理，企业负责承包种植与销售，农户通过承包、订单种植和务工就业参与蔬菜产业发展。实现村集体、企业、合作社及农户四方受益。

（二）项目预算

1. 资金安排

根据《甘肃省乡村振兴局关于印发〈甘肃省巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理操作指南（试行）〉的通知》

（甘乡振局发〔2023〕126号）、《庆阳市乡村振兴局 庆阳市财政局 关于印发〈庆阳市东西部协作资金使用管理实施细则〉的通知》（庆市振兴局发〔2023〕65号）、《合水县财政局 关于下达2023年天津市东西部协作财政援助资金的通知》（合财农发〔2023〕8号）、《中共合水县委农村工作领导小组（合水县实施乡村振兴战略领导小组）关于下达2023年天津市东西部协作财政援助资金、历年结余资金调整及中央定点帮扶资金项目计划批复的通知》（合农领发〔2023〕7号），合水县蔬菜开发办公室板桥现代农业产业园建设项目资金540万元，资金来源为合水县2023年东西部协作财政援助资金，项目资金均用于日光温室建设工程款，本次评价资金为519.21万元。

2. 资金支出

截至2023年12月31日，合水县蔬菜开发办公室板桥现代农业产业园建设项目，资金到位519.21万元，支付板桥现代农业产业园建设项目款合计523.8万元，执行率为100.88%。

序号	单位名称	资金用途	列支专项资金（万元）
1	甘肃诚智建设工程有限公司 合水分公司	板桥现代农业产业园建设项目款	155.76
2	甘肃诚智建设工程有限公司 合水分公司	板桥现代农业产业园建设项目款	155.76
3	甘肃诚智建设工程有限公司 合水分公司	2023年天津资金板桥现代农业产业园建设项目款	150
4	甘肃诚智建设工程有限公司 合水分公司	板桥现代农业产业园建设项目款	62.28
合计			523.8

（三）项目计划实施内容

合水县蔬菜开发办公室板桥现代农业产业园建设项目建设内容及规模：新建 20 栋日光温室，其中：9 米宽*55 米长日光温室 2 栋、单栋使用面积 495 平方米；9 米宽*60 米长日光温室 4 栋、单栋使用面积 540 平方米；9 米宽*70 米长日光温室 2 栋、单栋使用面积 630 平方米；9 米宽*80 米长日光温室 6 栋、单栋使用面积 720 平方米；9 米宽*90 米长日光温室 1 栋、单栋使用面积 810 平方米；9 米宽*100 米长日光温室 2 栋、单栋使用面积 900 平方米；9 米宽*120 米长日光温室 3 栋、单栋使用面积 1080 平方米。折合 9 米宽*60 米长的标准日光温室 27 栋。总使用面积为 14580 平方米，总资金 519.21 万元。

（四）绩效目标

1. 总体目标

通过项目实施可扩大现有蔬菜基地规模，带动周边更多村组和群众发展蔬菜产业，实现各类设施蔬菜补空种植，抢档销售，实现周年供应、四季有鲜。推进农业产业化经营，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。

2. 年度目标

合水县蔬菜开发办公室板桥现代农业产业园建设项目，新建日光温室 27 座，每座长 60 米，宽 9 米，带动脱贫户、监测户和其他农户，吸纳周边群众在蔬菜栽植、田间管理、蔬菜采摘生产等各个环节务工。

三、评价工作情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过开展合水县蔬菜开发办公室板桥现代农业产业园建设项目绩效评价工作,梳理项目立项背景,细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控,对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析,全面掌握项目资金的使用效率和综合效益,分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度,考评资金支出的社会效益、经济效益、可持续影响等情况。

通过绩效评价总结项目在实施过程中的经验,发现项目实施过程中存在的问题,提出针对性的改进意见和建议,采取切实有效的措施改进、加强项目管理,进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益;总结项目预算管理经验,查找资金使用和管理中的薄弱环节,为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据,为合水县财政局后续开展类似项目提供可行性参考建议。

2. 评价对象及范围

(1) 评价对象

本次绩效评价对象为合水县蔬菜开发办公室板桥现代农业产业园建设项目,重点评价项目资金支出情况、项目完成情况等内容,评判年度绩效目标是否完成。

（2）评价范围

评价资金范围：合水县蔬菜开发办公室板桥现代农业产业园建设项目 519.21 万元

评价时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 14 日

（3）评价的主要内容

①项目投入情况，包括立项依据充分性、立项程序规范性，绩效目标合理性、绩效指标明确性，预算编制科学性、资金分配合理性等；

②项目过程情况，包括资金到位率、预算执行率及资金使用合规性，管理制度健全性及制度执行有效性等；

③项目产出情况，包括项目实际完成率、验收合格率、项目完成及时性、成本节约率等；

④项目效益情况，项目实施所产生的社会效益、经济效益、可持续影响等情况。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价人员组成

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）独立评价原则

通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2. 评价方式方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合的方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本一效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

（1）案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，项目小组计划采取深入项目实施单位实地查看、查阅相关资料、核查财务凭证，从现有资料中梳理有用数据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性核查、一手资料辅助核查等五个步骤。

（2）公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（3）实地测评法

实地测评法包括访谈和现场勘查。项目小组从项目利益相关方中确定访谈对象，根据调查的内容范围和主要问题，设计访谈提纲并开展访谈，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。对项目实施单位的业务管理、项目执行情况进行现场实地勘察，包括业务管理情况、项目产出完成情况，并通过图片等多媒体方式予以取证存档。

（4）成本-效益比较法

针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

（5）目标预定与实施效果比较法

通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

3. 评价依据

本项目绩效评价的标准主要包括绩效评价相关政策法规、行业规范标准、项目过程文件、评价调研成果等资料。

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》 （财预〔2020〕10号）

（3）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》 （财预〔2013〕53号）

（4）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

(中发〔2018〕34号)

(5) 关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的通知(财预〔2021〕101号)

(6) 《财政部关于印发〈预算管理一体化规范(试行)〉的通知》(财办〔2020〕13号)

(7) 《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法的通知》(财监〔2021〕4号)

(8) 《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号)

(9) 《合水县财政局关于开展 2023 年度部门和财政重点绩效评价工作的通知》(合财发〔2024〕102号)

(10) 《甘肃省乡村振兴局关于印发〈甘肃省巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理操作指南(试行)〉的通知》(甘乡村振兴局发〔2023〕126号)

(11) 《庆阳市乡村振兴局 庆阳市财政局 关于印发〈庆阳市东西部协作资金使用管理实施细则〉的通知》(庆市振兴局发〔2023〕65号)

(12) 《合水县财政局 关于下达 2023 年天津市东西部协作财政援助资金的通知》(合财农发〔2023〕8号)

(13) 《中共合水县委农村工作领导小组(合水县实施乡村振兴战略领导小组) 关于下达 2023 年天津市东西部协作财政援助资金、历年结余资金调整及中央定点帮扶资金项目计划批复的

通知》（合农领发〔2023〕7号）

（14）《合水县板桥镇人民政府 关于上报板桥现代农业产业园建设项目的报告》（板政发〔2023〕293号）

（15）所有项目资料

4. 评价人员组成

按照《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）有关规定，为提高工作效率，确保高质量完成本次绩效评价工作，我公司在考虑专业领域完备性、实践经验丰富程度等因素的基础上，组建了一支涵盖多专业的7人评价团队，按照分工明确、各司其职的原则，对评价组中人员进行职责划分，责任到人，具体人员及职责如下：

合水县蔬菜开发办公室板桥现代农业产业园建设项目绩效评价人员安排

姓名	职务	人员资历	具体职责
罗文超	项目经理	计算机专业硕士研究生，中级软件设计师、绩效评价师，从事绩效评价5年，具备丰富的项目绩效评价及带队经验。	绩效评价工作统筹与全过程跟踪指导。
王燕	项目经理	绩效评价主评人，从事绩效评价2年。具备丰富的项目绩效评价及带队经验。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。
蒲永弟	项目经理	绩效评价专员，从事绩效评价2年。具备丰富的项目绩效评价及带队经验。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。
刘晓研	绩效专员	绩效评价专员，从事绩效评价1年。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。
祁宝玲	绩效专员	绩效评价专员，从事绩效评价1年。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。
董建兄	绩效专员	绩效评价专员，从事绩效评	项目全程组织实施、协助完成

		价 1 年。	项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。
张睿汾	绩效专员	绩效评价专员，从事绩效评价 1 年。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。

（三）评价指标体系

1. 指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。指标应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。指标应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 指标体系设置

（1）评价指标体系建立

根据项目特点，评价体系由定性分析和定量分析两部分构成。

①定性分析

根据项目特点，对非可量化评价部分，如项目立项、绩效目标设定、预算编制、项目组织管理、项目实施带来的社会效益、可持续影响等结合项目有关政策及文件进行分析，由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。

②定量分析

定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指数数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到定量评价结果，科学、公正地评价相应可量化指标。

（2）指标构成内容

绩效评价指标体系由一级至三级指标及指标解释、指标说明、分值、得分 7 个部分组成，一级指标包含项目投入、项目过程、项目产出和项目效益四类，结合本项目特有属性及项目实际情况，细化出 12 个二级指标和 19 个三级指标。

（3）指标权重分配

确定各具体评价指标后，采用分类加权法对各指标的权重进行分析讨论，根据各指标对考评客体对象特征的相关性，将全部指标按照重要程度依次排列，并赋以指标不同权重。

总权重按总百分比数 100%来分配，其中项目投入类指标占 18%，项目过程类指标占 22%，项目产出类指标占 30%，项目效益类指标占 30%。

(四) 绩效评价的组织实施情况

1. 前期准备

成立绩效评价工作小组，明确工作职责，制定现场评价方案，联系项目单位和部门，确定实施时间。

2. 组织实施

(1) 召开座谈会。组织项目单位、相关部门召开座谈会，听取项目建设及实施有关情况介绍。

(2) 收集核查分析资料。包括①计划和目标资料：评价人员收集、查阅与项目有关的法律法规和规定；②项目实施资料：评价人员围绕指标体系表、评价工作底稿所获取的项目实施单位的资料，主要包括项目单位制定的有关项目业务管理制度、财务管理制度及其执行情况，项目实施有关招投标文件、经济合同、管理流程；③财务会计资料：由项目建设单位提供项目预算文件、招标文件、财务账册、会计凭证（包括采购合同、发票）和决算报表等。

(3) 在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组设计了案卷研究、座谈会以及实地调研等方式对支撑材料进行收集和核实。评价小组对收集到的材料进行了认真地整理和分析，客观地对该项目进行了评价，最终形成评价结论。

3. 分析评价

本次考核评价我们根据收集的资料、实地查看结果及社会各界、各部门及公众意见情况进行综合分析，评价各类项目资金投

入、实施过程、产出和后期效益情况，分别按照各项目考核评价指标量化评分表，形成评价结果。

4. 撰写报告

①**整理分析数据**。评价小组采用科学合理的方法对实地调研收集到的数据进行整理和分析。一是对数据进行分类。根据合水县蔬菜开发办公室板桥现代农业产业园建设项目绩效评价指标体系中的各项指标要求，对数据进行分类；二是对数据进行选取。从不同来源收集的资料中选取同一绩效评价指标的数据；三是对数据进行验证。对不同来源的数据进行交叉验证，剔除错误数据；四是数据确定。在数据进行反复论证的基础上，最终确定用于绩效分析和评价的数据。

②**撰写评价报告**。评价工作小组根据查阅资料、现场勘查、实地访谈整理出的有效信息，对项目资金投入和使用情况、项目实施成效和绩效目标完成情况进行综合绩效评价。提炼亮点，找出问题，同时提出改进的意见或建议，最终经过反复论证形成评价结论，出具评价报告。

四、综合评价情况及评价结论

合水县蔬菜开发办公室的 2023 年度板桥现代农业产业园建设项目支出整体情况较好，完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政补助资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成。但也存在个别指标设置不合理、档案管理不健全、未按照合同约定预留质量保证金

的问题。项目综合评价得分 **96.91 分**，评价等级为“**优**”。项目一级指标得分情况（详见下表）。

综合绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
投入	18	17	94.44%
管理	22	20	90.91%
产出	30	29.91	99.7%
效益	30	30	100%
合计	100	96.91	96.91%

说明：本次绩效评价综合绩效级别依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）确定，等级划分为四档。其中：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

五、绩效评价指标分析

（一）投入指标评价

投入指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分值为18分，实际得分为**17**分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
	立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100%
	绩效指标明确性	3	2	66.67%
资金投入	预算编制科学性	3	3	100%
	资金分配合理性	3	3	100%
小计		18	17	94.44%

1. 立项依据充分性

根据《甘肃省乡村振兴局关于印发〈甘肃省巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理操作指南（试行）〉的通知》（甘乡振局发〔2023〕126号）、《庆阳市乡村振兴局 庆阳市财政局 关于印发〈庆阳市东西部协作资金使用管理实施细则〉的通知》（庆市振兴局发〔2023〕65号）、《合水县财政局 关于下达 2023 年天津市东西部协作财政援助资金的通知》（合财农发〔2023〕8号）、《中共合水县委农村工作领导小组（合水县实施乡村振兴战略领导小组）关于下达 2023 年天津市东西部协作财政援助资金、历年结余资金调整及中央定点帮扶资金项目计划批复的通知》（合农领发〔2023〕7号）等文件，2023 年度合水县蔬菜开发办公室板桥现代农业产业园建设项目，基本符合行业发展规划和政策要求；与部门职责相符，属于部门履职所需；基本符合财政支持范围，本次核查未发现与部门内部相关项目重复。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

2. 立项程序规范性

根据《甘肃省乡村振兴局关于印发〈甘肃省巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理操作指南（试行）〉的通知》（甘乡振局发〔2023〕126号）、《庆阳市乡村振兴局 庆阳市财政局 关于印发〈庆阳市东西部协作资金使用管理实施细则〉的通知》（庆市振兴局发〔2023〕65号）、《合水县财政局 关

于下达 2023 年天津市东西部协作财政援助资金的通知》（合财农发〔2023〕8 号）、《中共合水县委农村工作领导小组（合水县实施乡村振兴战略领导小组）关于下达 2023 年天津市东西部协作财政援助资金、历年结余资金调整及中央定点帮扶资金项目计划批复的通知》（合农领发〔2023〕7 号）文件精神，以及《合水县板桥镇人民政府 关于上报板桥现代农业产业园建设项目的报告》（板政发〔2023〕293 号）、《合水县 2023 年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库审核意见单（县蔬菜办）》文件，下达合水县 2023 年东西部协作财政援助资金 540 万元，用于合水县蔬菜开发办公室板桥现代农业产业园建设项目，项目申请、设立基本符合相关要求，提交文件、材料基本完整规范。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

3. 绩效目标合理性

根据合水县板桥现代农业产业园建设项目《项目资金绩效目标申报表》《绩效目标审核表》《扶贫项目资金绩效目标执行监控表》《项目资金绩效目标自评表》，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与确定的项目投资额基本相匹配；项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

4. 绩效指标明确性

根据合水县板桥现代农业产业园建设项目《项目资金绩效目标申报表》《绩效目标审核表》《扶贫项目资金绩效目标执行监

控表》《项目资金绩效目标自评表》，项目绩效指标均能从产出、效益及满意度方面设置绩效指标；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；与项目目标任务数或计划数基本对应。但个别指标设置不合理，例如二级指标“经济成本指标”对应的三级指标“土地流转费”和“流转土地”，以及二级指标“生态环境成本指标”对应的“农业科技改善耕地面积”。

根据评分标准，扣 1 分，指标得分为 2 分。

5. 预算编制科学性

根据《甘肃省乡村振兴局关于印发〈甘肃省巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理操作指南（试行）〉的通知》（甘乡村振兴局发〔2023〕126号）、《庆阳市乡村振兴局 庆阳市财政局 关于印发〈庆阳市东西部协作资金使用管理实施细则〉的通知》（庆市振兴局发〔2023〕65号）、《合水县财政局 关于下达 2023 年天津市东西部协作财政援助资金的通知》（合财农发〔2023〕8号）、《中共合水县委农村工作领导小组（合水县实施乡村振兴战略领导小组）关于下达 2023 年天津市东西部协作财政援助资金、历年结余资金调整及中央定点帮扶资金项目计划批复的通知》（合农领发〔2023〕7号）文件精神，以及《合水县板桥镇人民政府 关于上报板桥现代农业产业园建设项目的报告》（板政发〔2023〕293号）、《合水县 2023 年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库审核意见单（县蔬菜办）》文件及相关政策、绩效考评结果等因素进行综合平衡，预算编制经

过科学论证，预算内容与项目内容基本匹配，且预算额度测算按照各行业标准进行编制。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

6. 资金分配合理性

根据《甘肃省乡村振兴局关于印发〈甘肃省巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理操作指南（试行）〉的通知》（甘乡振局发〔2023〕126号）、《庆阳市乡村振兴局 庆阳市财政局 关于印发〈庆阳市东西部协作资金使用管理实施细则〉的通知》（庆市振兴局发〔2023〕65号）、《合水县财政局 关于下达 2023 年天津市东西部协作财政援助资金的通知》（合财农发〔2023〕8号）、《中共合水县委农村工作领导小组（合水县实施乡村振兴战略领导小组）关于下达 2023 年天津市东西部协作财政援助资金、历年结余资金调整及中央定点帮扶资金项目计划批复的通知》（合农领发〔2023〕7号）文件及相关政策、绩效考评结果等因素进行综合平衡，确定项目资金投入，预算资金分配依据充分、分配额度合理，与项目单位相适应。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

（二）过程指标评价

过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 22 分，实际得分为 **20** 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
资金管理	资金到位率	4	4	100%
	预算执行率	4	4	100%

	资金使用合规性	5	4	80%
组织实施	管理制度健全性	4	4	100%
	制度执行有效性	5	4	80%
小计		22	20	90.91%

1. 资金到位率

根据《甘肃省乡村振兴局关于印发〈甘肃省巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理操作指南（试行）〉的通知》（甘乡振局发〔2023〕126号）、《庆阳市乡村振兴局 庆阳市财政局 关于印发〈庆阳市东西部协作资金使用管理实施细则〉的通知》（庆市振兴局发〔2023〕65号）、《合水县财政局 关于下达 2023 年天津市东西部协作财政援助资金的通知》（合财农发〔2023〕8号）、《中共合水县委农村工作领导小组（合水县实施乡村振兴战略领导小组）关于下达 2023 年天津市东西部协作财政援助资金、历年结余资金调整及中央定点帮扶资金项目计划批复的通知》（合农领发〔2023〕7号），下达资金 540 万元，资金来源为合水县 2023 年东西部协作财政援助资金。本次评价资金为 519.21 万元用于支付日光温室建设工程款。

资金到位率=（519.21 万元/519.21 万元）*100%=100%。

根据评分标准，指标得分为满分 4 分。

2. 预算执行率

截至 2023 年 12 月，合水县蔬菜开发办公室板桥现代农业产业园建设项目实际到位资金 519.21 万元，根据项目工程竣工决算、国库集中支付凭证、预算凭证、发票，实际支出资金为 523.8

万元。

预算执行率=（523.8 万元/519.21 万元）*100%=100.88%。

根据评分标准，指标得分为满分 4 分。

3. 资金使用合规性

合水县蔬菜开发办公室板桥现代农业产业园建设项目资金 519.21 万元，已全部支出，项目资金使用符合《中华人民共和国预算法》及其他财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复及合同规定的用途；项目资金的申请具有完整的审批程序和手续；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但合同约定预留质量保证金为合同价款 519.21 万元的 2%，应为 10.38 万元，项目支出实际预留质量保证金 16.2 万元，与合同约定预留款不符，资金支出未按合同约定执行。

根据评分标准，扣 1 分，指标得分为 4 分。

4. 管理制度健全性

财务管理方面，根据合水县蔬菜开发办公室《财务管理制度》，项目主管单位已制定健全、合规的财务管理制度。

业务管理方面，合水县蔬菜开发办公室板桥现代农业产业园建设项目，实施单位主要依据《合水县蔬菜开发办公室板桥现代农业产业园建设项目实施方案》进行具体实施。

综上，该项目财务、业务管理制度健全，合规。

根据评分标准，指标得分为满分 4 分。

5. 制度执行有效性

根据《合水县板桥镇人民政府 关于上报板桥现代农业产业园建设项目的报告》（板政发〔2023〕293号）、《巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目申报书》《合水县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库审核意见单（县蔬菜办）》、政府采购表以及项目实施方案、建设工程施工合同、建设工程招标代理合同、工程咨询审查意见、项目招标公告、中标公示、中标通知书、建设工程设计合同、项目工程初步设计、项目进度付款明细表、工程建设监理合同、监理日志、施工日志、工程签证单、自验报告、项目验收单、项目移交书、工程竣工结算、记账凭证、国库集中支付凭证、发票、营业执照等资料，项目资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑均能落实到位；项目调整及支出调整手续完备。

但合同约定预留质量保证金为合同价款519.21万元的2%，应为10.38万元，项目支出实际预留质量保证金16.2万元，未按合同约定执行。且监理合同中未填写监理期限，工程签证单中的填报日期未填写，移交书中的日期也未填写。

根据评分标准，扣1分，指标得分为4分。

（三）产出指标评价

产出指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分值为30分，实际得分为29.91分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
产出数量	项目实际完成率	8	8	100%
产出质量	项目验收合格率	8	8	100%
产出时效	项目完成及时性	7	7	100%
产出成本	成本节约率	7	6.91	98.71%
小计		30	29.91	99.7%

1. 项目实际完成率

根据合水县蔬菜开发办公室板桥现代农业产业园建设项目申报书“在瑶子头村新建日光温室 27 座，总净种植面积 14580 平方米”，根据项目实施方案、建设工程施工合同“新建 20 栋日光温室，其中：9 米宽*55 米长日光温室 2 栋、单栋使用面积 495 平方米；9 米宽*60 米长日光温室 4 栋、单栋使用面积 540 平方米；9 米宽*70 米长日光温室 2 栋、单栋使用面积 630 平方米；9 米宽*80 米长日光温室 6 栋、单栋使用面积 720 平方米；9 米宽*90 米长日光温室 1 栋、单栋使用面积 810 平方米；9 米宽*100 米长日光温室 2 栋、单栋使用面积 900 平方米；9 米宽*120 米长日光温室 3 栋、单栋使用面积 1080 平方米。折合 9 米宽*60 米长的标准日光温室 27 栋。总使用面积为 14580 平方米”。

根据项目自验报告，工程签证、项目验收单验收具体内容，项目均已按照实施方案和工程签证完成实施内容。故实际完成率 = (14580 平方米/14580 平方米) * 100% = 100%。

根据评分标准，指标得分为满分 8 分。

2. 项目验收合格率

经核对项目实施方案、项目验收材料与有关政策文件“经对照设计图纸，实地丈量验收，建设内容符合设计标准规格，质量合格，通过验收”，合水县蔬菜开发办公室板桥现代农业产业园建设项目已按时完成项目建设内容，已通过验收。

根据评分标准，指标得分为满分 8 分。

3. 项目完成及时性

经核对项目实施方案、项目实施合同、施工日志、监理日志，项目验收材料与有关政策文件，合水县蔬菜开发办公室板桥现代农业产业园建设项目计划实施时间合同签订时间为 2023 年 7 月 25 日，计划工期 90 日历天（遇雨顺延），项目于 2023 年 8 月 12 日开工，实际完成时间 2023 年 11 月 6 日，2023 年 11 月 10 日完成验收。项目已按时完成项目建设内容，已通过验收。

根据评分标准，指标得分为满分 7 分。

4. 成本节约率

合水县蔬菜开发办公室板桥现代农业产业园建设项目计划项目工程款 519.21 万元，实际支付甘肃诚智建设工程有限公司合水分公司工程款 523.8 万元。在项目实施过程中，合水县蔬菜开发办公室严格按照项目实施方案、审批程序规范运作，保证了项目实施进度和质量，但实际根据地形，项目有所调整，最终结算未按资金使用计划实施，成本控制超出预期目标，完成本项目所支出的费用超过计划资金。故成本节约率=（519.21 万元-523.8

万元/519.21 万元) *100%=-0.88%。

根据评分标准，扣 0.09 分，指标得分为 6.91 分。

（四）效益指标评价

效益指标由 3 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分值为 30 分，实际得分为 30 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
社会效益	带动群众发展蔬菜产业	7	7	100%
	带动周围群众就业	7	7	100%
经济效益	带动群众增收致富	8	8	100%
可持续影响	联农带农长效机制	8	8	100%
小计		30	30	100%

1. 带动群众发展蔬菜产业

通过 2023 年合水县板桥现代农业产业园建设项目的实施，可以实现蔬菜、水果数量大幅度增长，质量不断提高，不仅可以有效满足城乡居民日益增长的消费需求，还有力地可有力带动蔬菜相关产业发展，改善农村社会经济及生态环境，是社会主义新农村发展的重要途径，是帮助贫困户脱贫的好办法。

根据评分标准，指标得分为满分 7 分。

2. 带动周围群众就业

通过 2023 年合水县板桥现代农业产业园建设项目的建设和发展，构筑蔬菜产业化运作模式。发展现代蔬菜业，进一步加大蔬菜产前、产中、产后各环节的科技开发力度，实现由传统生产向以现代科技和现代经营管理为基础的现代生产转变，逐步建立

起现代化生产流通体系，提质增效，适应国内外市场消费需求，形成强有力的市场竞争能力。项目建设期间雇佣当地劳动力，吸纳就业 59 户 244 人，带动周边村组依靠蔬菜产业增收致富，巩固脱贫成果。不仅使闲散劳动力在家门口有了务工之地、既能照顾家庭又能赚取收入，真正做到家庭工作两不误，将有力促进当地社会稳定和健康发展。

根据评分标准，指标得分为满分 7 分。

3. 带动群众增收致富

实施 2023 年板桥现代农业产业园建设项目具有一定的区位优势和产业基础，符合当前乡村振兴战略行动要求，也是适应和引领经济发展新常态的重要举措，推动供给侧结构性改革和城乡融合发展的有效路径。通过实施 2023 年板桥现代农业产业园建设项目，可以进一步提升合水县蔬菜开发办公室的服务带动能力，项目建设期间带动贫困人口亩均增产 400kg，增收 860 元以上，有效带动群众增收致富。

根据评分标准，指标得分为满分 8 分。

4. 联农带农长效机制

根据合水县蔬菜开发办公室提供的联农带农明细台账、自评报告等相关资料，2023 年板桥现代农业产业园建设项目，预计带动 27 户农户，实际带动 59 户依靠蔬菜产业致富，联农带农台账中实际联农带农人数 244 人。通过实施 2023 年板桥现代农业产业园建设项目，可以进一步提升合水县蔬菜开发办公室的自身

管理能力和市场竞争能力，充分发挥合作社的联农带农带动示范作用，增强合作社的示范带动效应。通过扶持家庭农场，有效发挥鼓励引导作用，促进小农户与现代农业发展有机衔接，不断提升农业生产经营规模化、专业化、集约化水平，强化基础设施建设，开展标准化种植养殖，达到示范带动作用，联农带农作用显著。

根据评分标准，指标得分为满分 8 分。

六、存在的问题及结果应用建议

（一）存在的问题

2023 年度合水县蔬菜开发办公室板桥现代农业产业园建设项目本次绩效评价过程中，发现问题如下：

1. 个别指标设置不合理。

根据合水县板桥现代农业产业园建设项目《项目资金绩效目标申报表》《绩效目标审核表》《扶贫项目资金绩效目标执行监控表》《项目资金绩效目标自评表》，存在个别指标设置不合理的问题，例如二级指标“经济成本指标”对应的三级指标“土地流转费”和“流转土地”，以及二级指标“生态环境成本指标”对应的三级指标“农业科技改善耕地面积”。

2. 档案管理不健全。

根据项目实施方案、建设工程施工合同、工程建设监理合同等资料，监理合同中未填写监理期限，工程签证单中的填报日期未填写，移交书中的日期也未填写。

3. 未按照合同约定预留质量保证金。

经核查合水县板桥现代农业产业园建设项目资料，但合同约定预留质量保证金为合同价款 519.21 万元的 2%，应为 10.38 万元，项目支出实际预留质量保证金 16.2 万元，与合同约定预留款不符，资金支出未按合同约定执行。

（二）结果应用建议

1. 合理、准确设置绩效指标，提升绩效管理意识。

建议合水县蔬菜开发办公室根据《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等 6 个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5 号）文件中“第十三条、绩效目标是充分反映预算资金的预期产出和效果等情况的总体描述，并相应细化、量化为绩效指标。绩效指标主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。

（一）产出指标是对预期产出的具体描述，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，第十五条、3. 对项目支出总体目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标”等相关要求，合理设置绩效目标，二级指标从决策、产出、效益、满意度等方面设置，三级指标从数量、质量、成本、社会效益、受益群众满意度等方面设置，并且设置的指标明确，能够反映项目实施内容，与项目任务相匹配。

2. 建议重视档案管理。

档案记载着工作中的重要信息，既可以帮助追踪和管理、提

高效率和效能，也可以为工作开展提供参考和决策依据，助力项目高质量发展。建议合水县蔬菜开发办公室严格落实把控档案管理工作，完善档案管理工作机制和规章制度，夯实档案工作基础，保证案卷归档数量和质量达标，确保档案管理工作高效化、规范化。

3. 规范合同管理流程，提升合同管理水平。

建议合水县蔬菜开发办公室按照合同约定预留质量保证金，根据项目执行周期按时支付预算资金，加强对项目预算执行过程的动态监控，及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制。同时强化合同管理意识，督促建立行之有效的合同管理制度，明确单位内部合同管理机构及职责权限。加强对合同订立的管理，明确合同订立的范围和条件，确保合同内容合法合规、明确具体。

七、评价主体签章

甘肃新金财财务服务有限责任公司主评人：

2024年7月25日



八、附件

(一) 绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标说明	分值	得分
投入	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分,与单位职责相符,符合部门规划和工作计划,得3分;依据欠充分、与部门职责、规划、计划欠相符,得2分;依据不充分,不符合部门职责、规划、计划的不得分。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立符合相关要求,提交文件、材料完整规范,得3分;申请和设立每发现1项不符合要求扣1分,发现提交文件、材料每缺失1项扣1分,扣完为止。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理得满分,每缺少一项扣1分。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	3
		绩效指标明确性	绩效指标明确得满分,每缺少一项扣1分。	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数	3	2

				相对应。		
	资金投入	预算编制科学性	预算编制科学得满分，每缺少一项扣 0.5 分。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3
		资金分配合理性	资金分配合理得满分，每缺少一项扣 0.5 分。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	3
投入管理得分					18	17
过程	资金管理	资金到位率	资金到位为 100%得满分，每下降 10 个百分点扣 1 分，扣完为止。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4	4
		预算执行率	业绩值为 100%得 4 分，每下降 10 个百分点扣 1 分，扣完为止。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	4
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，满足全部要求得满分，缺少其中一条扣 1 分，扣完为止。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	4
	组织实施	管理制度健全性	管理制度健全得满分，每缺少一项扣 2 分。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度或方案；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐	5	4



			行情况。满足全部要求得满分，缺少其中一条扣 1.5 分，扣完为止。	全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		
过程管理得分					22	20
产出	产出数量	项目实际完成率	项目实际完成计划内容得满分，否则按比例扣分。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	8	8
	产出质量	项目验收合格率	项目验收合格率为 100%得满分，验收合格率每降低 10%扣权重分的 1 分，扣完为止。	验收合格率=(验收合格产出数/实际产出数)×100%。验收合格产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8	8
	产出时效	项目完成及时性	项目完成及时得满分，实际完成时间每拖延 5 天扣权重分的 1%，扣完为止。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7	7
	产出成本	成本节约率	成本节约率大于等于 0%得满分，成本节约率每减少 10%扣权重分的 1%，扣完为止。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	7	6.91
产出得分					30	29.91
效益	社会效益	带动群众发展蔬菜产业	带动群众发展蔬菜产业得满分，否则不得分。	反映带动群众发展蔬菜产业的情况。	7	7



		实现农业产业结构调整	实现农业产业结构调整得满分，否则不得分。	反映实现农业产业结构调整的情况。	7	7
	经济效益	带动群众致富增收	带动群众致富增收得满分，否则不得分。	反映带动群众致富增收的情况。	8	8
	可持续影响	联农带农长效机制	联农带农长效机制健全得6分；联农带农人数达到预期得2分。	反映联农带农长效机制是否健全、联农带农人数是否达标的情况。	8	8
效益得分					30	30
合计					100	96.91

(二) 现场工作底稿



(三) 项目资料附件

中共合水县委农村工作领导小组文件 (合水县实施乡村振兴战略领导小组)文件

合农领发〔2023〕7号

关于下达 2023 年天津市东西部协作财政援助 资金、历年结余资金调整及中央定点帮扶 资金项目计划批复的通知

各乡镇人民政府、县直有关部门：

2023 年天津市下达东西部协作援助资金 3900 万元、2020 年至 2022 年共计结余资金 30.666106 万元，国家开发投资集团有限公司落实帮扶资金 1470 万元，共计 5400.666106 万元。项目计划已经县委农村工作领导小组（县实施乡村振兴战略领导小组）第二次会议审定通过，现随文印发。请严格按照《甘肃省东西部协作资金管理办法》及中央定点帮扶资金使用管理有关要求，坚持“谁管项目、谁用资金，谁负主责”的原则，加

— 1 —

强资金使用监管力度，加快项目实施及资金拨付进度，做好经营性帮扶项目联农带农机制创建，确保充分发挥资金效益。

附表：1、合水县 2023 年东西部协作财政援助资金项目计划表；

2、合水县东西部协作历年结余资金项目计划表；

3、2023 年国家开发投资集团有限公司帮扶合水县项目计划表。

中共合水县委农村工作领导小组
(合水县实施乡村振兴战略领导小组)

2023 年 5 月 16 日

合水县2023年东西部协作财政援助资金项目计划表

序号	项目类型	项目名称	项目地址	主管单位	实施单位	项目主要内容	联农带农方式	联农带农成效(人)		开工时间(年月)	完成时间(年月)	投资预算(万元)			其中用于示范村建设资金(万元)
								脱贫户	其他农户			总计	天津帮扶	甘肃帮扶	
1	产业发展(244027)	依托现代农业产业园建设项目	板桥镇冯子头村	县农业农村局	县农业农村局	新建日光温室27座,每座长40米,宽9米,带动脱贫户、监测户和其他农户,吸纳周边群众在蔬菜栽植、田间管理、蔬菜采摘生产等各个环节务工。	建成后将产权归村集体所有,经营模式采取“龙头企业+合作社+农户”的模式,村集体作为经营主体,负责蔬菜的生产和销售,企业负责技术指导和资金投入,农户通过土地入股、订单销售和务工就业参与蔬菜产业发展,实现村集体、企业、合作社及农户四方受益。	143	127	2023年3月	2023年10月	540.00			
2		太白镇韭菜园村韭菜大棚项目	韭菜园村韭菜园村	县农业农村局	县农业农村局	新建韭菜大棚1座,长40米,宽9米,配备外遮阳系统、内遮阳系统、防虫网系统、轴流风机、温控系统、喷淋系统、滴灌系统等。	该项目产权归村集体所有,由韭菜园村村委会负责经营,韭菜园村村委会通过和地方政府合作的方式,实现企业、工、农、X的利益融合,促进韭菜园村集体经济和农民增收。	42	39	2023年4月	2023年6月	350.00			
3		板桥镇板桥村高标准农田建设项目	板桥镇板桥村	县农业农村局	县农业农村局	新建高标准农田1000亩,配套灌溉设施、道路、沟渠、桥涵等工程。	该项目建成后,产权归村集体所有,村集体通过和地方政府合作的方式,实现企业、工、农、X的利益融合,促进板桥村集体经济和农民增收。	68	124	2023年3月	2023年10月	42.00			
4		农产品销售补贴	各乡镇	县工信局	县工信局	对农产品加工企业给予补贴,扶持其销售农产品,提高农产品附加值。	对农产品加工企业给予补贴,扶持其销售农产品,提高农产品附加值。	400	100	2023年3月	2023年10月	200.00			
5		合水县万胜镇韭菜园村(园区)项目	合水县万胜镇韭菜园村	县农业农村局	县农业农村局	新建韭菜园村韭菜园1座,长40米,宽9米,配备外遮阳系统、内遮阳系统、防虫网系统、轴流风机、温控系统、喷淋系统、滴灌系统等。	该项目建成后,产权归村集体所有,村集体通过和地方政府合作的方式,实现企业、工、农、X的利益融合,促进韭菜园村集体经济和农民增收。	2097	2100	2023年3月	2023年6月	200.00			
6		合水县太白镇韭菜园村韭菜园项目	太白镇韭菜园村	县农业农村局	县农业农村局	新建韭菜园村韭菜园1座,长40米,宽9米,配备外遮阳系统、内遮阳系统、防虫网系统、轴流风机、温控系统、喷淋系统、滴灌系统等。	该项目建成后,产权归村集体所有,村集体通过和地方政府合作的方式,实现企业、工、农、X的利益融合,促进韭菜园村集体经济和农民增收。	95	390	2023年3月	2023年10月	40.00			

合水县财政局文件

合财农发〔2023〕8号

关于下达 2023 年天津市东西部协作财政 援助资金的通知

各县直有关部门：

根据合水县委农村工作领导小组（合水县实施乡村振兴战略领导小组）文件精神，现下达 2023 年天津市东西部援助资金 3900 万元，详见附表。

请各相关单位严格按照《甘肃省东西部协作资金管理办法》（甘乡振局发〔2023〕36 号）文件及项目资金绩效有关要求，切实管好用好资金，确保资金安全高效运行。

附件 1：合水县 2023 年天津市东西部协作资金下达表

附件 2：合水县 2023 年天津市东西部协作资金项目绩效
批复表



合水县2023年天津市东西部协作资金下达表

单位：万元

单位	下达金额	项目名称	备注
合计	3900.00		
蔬菜办	540.00	板桥现代农业产业园建设项目	
文广旅游局	350.00	太白镇连家砭村花卉苗木繁育玻璃温室大棚	
发改局	42.00	固城镇固城村易地扶贫搬迁后续扶持产业基础设施项目	
工信商务局	200.00	农产品销售补贴	
农业农村局	200.00	合水县万地油脂生产基地（园区共建项目续建）项目	
蔬菜办	40.00	太白镇设施大棚建设项目	
水务局	543.00	合水县孙家寨沟村管网改造改造项目	
乡村振兴局	100.00	固城镇董家寺村东西部协作农旅融合产业区综合提升项目	
农业农村局	80.00	太莪乡奶山羊合作社技术服务站	
农业农村局	50.00	太莪乡奶山羊养殖实训基地	
果业发展中心	110.00	苹果产业园生产设施建设	
水务局	145.00	太白村、牛车坡村水稻灌溉渠道建设项目	
乡村振兴局	40.00	段家集乡王庄葡萄产业文化创意示范园提升改造项目	
人社局	184.00	劳务输转项目	
人社局	15.00	乡村就业工厂吸纳就业奖补	
人社局	98.00	职业培训补贴项目	
乡村振兴局	30.00	干部能力提升培训考察项目	
乡村振兴局	30.00	关良村东西部协作示范村奶羊产业点入户路硬化项目	
乡村振兴局	50.00	吉岷镇黄寨子村村道拓宽及配套设施建设	
县委组织部	150.00	西华池镇华市村、板桥镇镇坪村、太莪乡罗家堡村党支部共建暨综合服务中心提升续建	
教科局	678.00	吉岷镇黄寨子村小学建设项目	
卫健局	50.00	村卫生室建设项目	
教科局	100.00	科技创新项目	
妇联	22.00	“巾帼家美积分超市”新建和补货项目	
乡村振兴局	33.00	2023年防返贫致贫保险项目	
团委	3.00	基层团干暨青年创业培训班	
团委	17.00	关爱留守儿童行动	

清村作兴局重新安排。

李军红 6.28

合水县蔬菜开发办公室文件

合蔬办发〔2023〕28号

签发人：李军红

关于申请整合合水县板桥镇有机日光温室 建设项目资金的报告

中共合水县委农村工作领导小组（合水县实施乡村振兴战略领导小组）：

《中共合水县委农村工作领导小组（合水县实施乡村振兴战略领导小组）关于下达2023年中省第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划及批复的通知》（合农领发〔2022〕34号）文件下达合水县板桥镇有机日光温室建设项目资金480万元，计划招引企业在板桥镇新建日光温室120座，每座补助4万元。资金下达后，在前期洽谈基础上，我办和板桥镇与山东奥仓农业发展有限公司多次反复对接基

地建设事宜，但因山东奥仓农业发展有限公司合作的条件过于苛刻，未达成共识，项目不能落地实施。现申请将合水县板桥镇有机日光温室建设项目资金 480 万元整合用于其他项目支出。

特此报告



合水县 2023 年度巩固拓展脱贫攻坚成果 和乡村振兴项目库审核意见单 (县蔬菜办)

板桥镇人民政府：

经组织相关专业技术人员依据《甘肃省乡村振兴局关于印发〈甘肃省巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理操作指南（试行）〉的通知》（甘乡村振兴局发【2022】126号）文件对你乡申报的板桥现代农业产业园建设项目详细审核，认为该项目符合乡村产业发展项目，同意列入项目库。

合水县蔬菜开发办公室
2023年4月25日



关于申报《板桥现代农业产业园建设 项目》的报告

板桥镇人民政府:

为了进一步夯实产业发展基础,巩固脱贫成效,经摸底,并召开村民代表大会讨论,决定申报板桥现代农业产业园建设项目,现随文上报《合水县 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目表》,请予以审核。

特此报告

附: 1. 合水县 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目表

2. 合水县 2023 年度项目绩效目标申报表



合水县板桥镇人民政府文件

板政发〔2023〕293号

关于上报板桥现代农业产业园建设项目的报告

县蔬菜办：

板桥镇瑶子头村通过摸底，召开村民代表大会讨论并公示无异议后，向我镇申报了板桥现代农业产业园建设项目。收到村委会申报文件后，我镇高度重视，对项目的可行性进行了审

查，认为该项目实施内容合规、资金筹集使用合理，建设时间进度安排科学，同意纳入 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库。现随文上报《项目申报书》，请予以论证审核。

特此报告

附：1. 合水县 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目表

2. 板桥现代农业产业园建设项目申报书



巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 项目申报书

项目名称：板桥现代农业产业园建设项目

申报单位（签章）：板桥镇人民政府



申报日期：2023 年 4 月 23 日

一、基本情况

(一) 项目名称。板桥现代农业产业园建设项目。

(二) 项目申报主体。板桥镇人民政府。

(三) 区域范围。该项目计划在板桥镇瑶子头村实施。

二、基础条件

(一) 基本信息。瑶子头村辖 6 个村民小组，户籍人口 498 户 1853 人，其中脱贫人口 151 户 631 人，防返贫监测对象 11 户 49 人，2022 年全村人均可支配收入 10112 元，主要收入来源为农业种植和务工收入。

(二) 客观条件。瑶子头村地处交通要道，309 国道和青兰高速过境而过，交通便利，产销方便。四季分明，光照充足，雨水丰富，对农作物生长条件有利。镇党委、政府对蔬菜产业发展高度重视，各涉农部门和蔬菜办在组织协调、土地配套、技术支持方面给予大力支持，群众种植经验丰富，经济效好，带动作用明显，前期蔬菜产业基础夯实，项目实施无困难和隐患，具备扩大前期蔬菜基地项目的独特优势。

三、总体考虑

(一) 目标定位。通过实施板桥现代农业产业园建设项目，可扩大现有蔬菜基地规模，带动周边更多村组和群众发展蔬菜产业，为群众种植增收，巩固脱贫攻坚成果，实现各类设施蔬菜补空种植，抢档销售，实现周年供应、四季有鲜。

(二) 规划布局。项目建设周期预计为 2023 年 4 月至 2023

年9月，在瑶子头村新建日光温室27座，总净种植面积14580平方米。

（三）预期效益。建成后产权归村集体所有，经营模式采取龙头企业+合作社+农户的模式，村集体将蔬菜大棚入股村办合作社，由合作社负责整个园区管理，企业负责承包种植与销售，农户通过承包、订单种植和务工就业参与蔬菜产业发展。实现村集体、企业、合作社及农户四方受益。

四、任务安排

（一）项目建设。项目建议由合水县蔬菜办实施，在瑶子头村新建日光温室27座，总净种植面积14580平方米。

（二）资金安排。项目总预算540万元，计划由东西协作资金列支予以实施。

五、管理保障

（一）工作机制。合水县蔬菜办负责项目实施，板桥镇人民政府和瑶子头村“两委”配合，进一步发挥党支部衔接协调作用，更科学、更合理的利益联结机制，提升效益，支持更多农户参与建设，共享发展成果。在项目实施过程中，全程接受群众监督，确保项目顺利实施。

（二）建设管理。项目招标采购、资金管理、质量监管、项目验收、监测评价、档案管理等由合水县蔬菜办负责，板桥镇人民政府积极参与项目监督和实施。

（三）后续管护。项目实施后，移交板桥镇人民政府和瑶

子头村进行后续管护，充分发挥产业项目建设的作用，做到产业发展效益和农户受益成效最大化。

（四）保障措施。项目申报前期，做好项目风险评估，做到事先有预防，防止重大损失。项目建设中，镇项目办对工程质量进行全程跟踪，杜绝质量问题和资金浪费，确保达到预期建设目标。

六、可行性分析

产业振兴是乡村全面振兴的基础和关键，该项目的实施，坚持精准发力、立足蔬菜特色资源，关注市场需求，发展瓜菜优势产业可以更好的惠及农村农民，保持乡村经济发展旺盛活力。同时也符合群众意愿，经济效益可观，项目实施的可行性、必要性比较强。

附表:1.合水县 2023 年度项目绩效目标申报表

2.板桥现代农业产业园建设项目利益联结(联农带农机制)情况表

附件2

板桥现代农业产业园建设项目利益联结机制（联农带农机制）情况表

填报单位（盖章）：

填报日期：2023年4月23日

项目名称		板桥现代农业产业园建设项目												
带动村级集体经济情况			为村集体每年创收10万元			带动易地搬迁安置社区发展情况								
序号	受益户主姓名	户主身份证号码	家庭人口数	是否为脱贫户或监测户（是/否）	利益联结机制 （在相应的带动方式下“√”）									
					订单生产	托养托管	产品代销	保护价收购	吸纳就业	土地流转	投牛还犊（投羊还羔等）	资产入股	收益分红	其他（各地可根据实际自行增加）
1	张文乐	622824195408281673	4	否				√		√				
2	杨文岳	628824197906291339	1	是				√		√				
3	李文贤	622824195709201673	5	是				√		√				
4	杨风前	622824195010051675	3	是				√		√	√			
5	任风琴	622824196301251663	5	是				√		√				
6	王朝福	622824196610131673	3	是				√		√				
7	李淑梅	62282419461125166X	1	是				√		√				
8	张文乐	622824195408281673	4	是				√		√	√			
9	杨宝成	622824198108031676	6	是				√		√	√			
10	杨文宽	622824195305221678	7	是				√		√				
11	张润乐	622824197006261679	5	是				√		√	√			

12	赵成社	622824196602031672	5	是			√		√					
13	张平乐	622824196210051674	3	是			√		√	√				
14	张永林	622824193806291675	5	是			√		√	√				
15	杨拴虎	622824196409261679	2	是			√		√	√				
16	杨光荣	622824196104121675	3	是			√		√	√				
17	杨文平	622824198104151670	3	是			√		√					
18	杨天文	622824197412181674	4	是			√		√					
19	杨文清	622824196502251694	4	是			√		√	√				
20	张巧娃	622824196302231664	3	是			√		√					
21	杨风发	62282419620505167X	5	是			√		√	√				
22	杨风山	622824195001181670	3	是			√		√					
23	杨培秀	622824194703031672	3	是			√		√	√				
24	杨小成	622824198808051678	5	是			√		√	√				
25	张爱平	622824196711131672	4	是			√		√					
26	赵过琴	622824197606201661	4	是			√		√					
27	赵盼	622824198909181674	4	是			√		√					
28	孙李宁	622824197410101677	3	是			√		√					
29	李跟虎	622824196904201673	3	是			√		√					
30	赵军学	622824195707101679	2	是			√		√					
31	孙述英	622824197804021717	4	是			√		√					
32	孙旭平	622824196504111679	7	是			√		√					

33	王艳琴	622824196504081684	7	是			√		√				
34	司海红	62282419661112167X	3	是			√		√				
35	李长清	622824196909051678	4	是			√		√				
36	赵军明	622824197508181695	7	是			√		√				
37	李岁元	622824195703271670	1	是			√		√				
38	王赵军	622824197007101677	4	是			√		√				
39	李明	622824196102151678	6	是			√		√				
40	赵军成	622824196602211673	3	是			√		√				
41	杨百灵	622824196707071670	4	否			√		√				
42	马红红	622824197101071670	6	否			√		√				
43	杨培峰	622824196104041675	5	否			√		√				
44	杨文正	622824196901091675	4	否			√		√				
45	梁成兵	622824197301111673	5	是			√		√				
46	梁臣	622824196812031670	5	是			√		√				
47	梁存	622824194710221677	5	是			√		√				
48	徐彦奎	622824196209231715	6	是			√		√				
49	张维江	622824195904161670	4	是			√		√				
50	梁永红	622824196610051673	3	是			√		√				
51	梁勤	622824196903121671	4	是			√		√				
52	贾俊玲	622824197704041665	2	是			√		√				
53	梁文惠	622824195609041676	6	是			√		√				

54	梁文锐	622824195307221671	6	是			√		√				
55	梁晓伟	622824196911041671	3	是			√		√				
56	张富财	622824197002051674	4	是			√		√				
57	曹学文	622824195203051671	5	是			√		√				
58	张维军	622824195409241673	2	是			√		√				
59	梁建明	622824197006201676	7	是			√		√				

备注：1. 依托龙头企业、专业合作社、村级集体经济组织、家庭农场、农业社会化服务组织等经营主体实施的产业类项目，在项目申报时填写本表；

2. 监测户：脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户。

请财政局按相关程序办理。

李军红 6.28

合水县蔬菜开发办公室文件

合蔬办发〔2023〕27号

签发人：李军红

申请对板桥现代农业产业园建设项目 进行采购招标的报告

合水县委农村工作领导小组、合水县实施乡村振兴关于下达 2023 年天津市东西部协作财政援助资金调整及中央定点帮扶资金项目计划批复发【2023】7 号）文件下达板桥现代农业产业园 540 万元，在板桥镇瑶子头村新建日光温室 100 栋，委托中科华创国际工程设计顾问集团有限公司对设计进行审查，现委托庆阳鑫磊工程项目管理咨询有限公司

限公司对该项目招标控制价进行编制，确定招标控制价为 5197168.14 元。为了抢抓项目实施黄金期，加快项目建设进度，确保早投产早受益，现申请对该项目进行公开采购招标，请予批准。

特此报告

合水县蔬菜开发办公室
2023年6月25日



板桥现代农业产业园建设项目 事前绩效评估报告

一、评估对象

项目名称：板桥现代农业产业园建设项目

主管预算部门：合水县财政局

项目绩效目标：新建日光温室 27 座，总投资 540 万元，受益户农户 270 户，受益脱贫人口数大于 631 人，农户满意度 98%，通过项目实施可扩大现有蔬菜基地规模，带动周边更多村组和群众发展蔬菜产业，实现各类设施蔬菜补空种植，抢档销售，实现周年供应、四季有鲜。

项目资金总额及构成：项目共需资金 540 万元，资金来源为 2023 年天津市东西部协作财政援助资金。

项目概况：该项目实施地点在板桥镇瑶子头村，项目实施内容为新建日光温室 27 座。通过项目实施，进一步推动农业产业转型升级，带动周边群众依靠蔬菜产业致富增收。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序

1. 成立评估工作组。成立了事前绩效评估小组，确定评估工作人员明确责任和任务。

2. 收集资料与审核。申报单位按要求提供相关材料；事前绩效评估工作组对资料进行审核、整理。

3. 现场与非现场评估。根据评估对象具体情况，灵活采用现场评估、非现场评估及现场与非现场相结合的评估方式进行评估。

4. 开展综合评估。事前绩效评估工作组在充分收集分析资料、现场与非现场评估的基础上，开展综合评估工作。

5. 撰写报告及送审报告。事前绩效评估工作组在综合评估的基础上，按照规定的格式和要求，撰写事前绩效评估报告，整理事前绩效评估资料，并送县财政局审核。

（二）评估思路

本次评估主要依据《合水县部门预算项目事前绩效评估管理办法》，按照依法依规、绩效导向、科学公正、精简高效的原则，对板桥镇瑶子头村日光温室建设项目的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、预算编制准确性等进行客观、公正的评估。

（三）评估方式方法

1. 评估方式。本次评估方式采用实地调研及召开座谈会的方式进行项目事前评估。

2. 评估方法。本次评估方法采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

三、评估内容和结论

（一）立项必要性。该项目由县蔬菜办组织实施，符合其“负责拟订全县蔬菜产业开发中长期规划和年度计划、目

标、措施，并组织实施”的职能要求，同时也符合 2023 年中央一号文件和甘肃省委一号文件“因地制宜发展塑料大棚、日光温室、连栋温室等设施”有关要求，因此，该项目立项依据充分，实施该项目十分必要。

（二）投入经济性。项目投入成本与预期产出及效益匹配度较高，成本测算依据较充分，测算相对合理，项目资金纳入当年县级财政预算，不存在投入风险。

（三）绩效目标合理性。本项目绩效目标共设置一级指标 4 项，二级指标 11 项，三级指标 17 项。绩效指标设置科学合理且与项目实施内容高度契合，采用定量和定性相结合的方法，对指标进行了细化和量化，能够有效反映项目实施预期的产出和效益情况，项目绩效的可实现程度较高。

（四）实施方案可行性。本项目实施方案详实完备，实施计划进度节点明确且安排合理，与资金使用计划匹配。项目实施内容明确，申报程序规范，预算编制有依据，项目执行有管理制度保障。县蔬菜办组织机构健全，职责分工明确，人员业务素质高，能够保障项目的顺利实施。

（五）筹资合规性。资金来源为 2023 年天津市东西部协作财政援助资金，资金来源渠道合法合规，且投入规模适当，投资风险可控。

（六）预算编制准确性。项目预算编制真实完整，编制内容科学合理，与绩效目标、实施方案等衔接紧密，预算标准依据充分，测算准确。

（七）总体结论。项目绩效可实现性较强，实施过程控制有效，预期绩效具有一定可持续性，且财政资金投入风险可控，项目方案总体可行，建议立项实施。

四、评估的相关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

合水县蔬菜开发办公室文件

合蔬办发〔2023〕55号

签发人：李军红

关于上报《板桥现代农业产业园建设项目绩效运行监控报告》的报告

县财政局：

《中共合水县委农村工作领导小组、合水县实施乡村振兴战略领导小组关于下达 2023 年天津市东西部协作财政援助资金、历年结余资金调整及中央定点帮扶资金项目计划批复的通知》（合农领发〔2023〕7 号）文件下达由我办主管和实施的板桥现代农业产业园建设项目资金 540 万元，在板桥镇瑶子头村新建日光温室 27 座。现将《板桥现代农业产业园建设项目绩效运行监控报告》随文上报，请审阅。

特此报告

合水县蔬菜开发办公室

2023 年 11 月 16 日

板桥农业产业园建设项目 1-9 月 绩效运行监控报告

一. 绩效目标分解下达情况

《合水县委农村工作领导小组、合水县实施乡村振兴战略领导小组关于下达 2023 年天津市东西部协作财政援助资金、历年结余资金调整及中央定点帮扶资金项目计划批复的通知》(合农领发[2022]7 号)文件下达 2023 年板桥现代农业产业园建设项目资金 540 万元在板桥镇瑶子头村新建日光温室 27 座。

二、项目绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

项目概算总投资 540 万元,《合水县委农村工作领导小组、合水县实施乡村振兴战略领导小组关于下达 2023 年天津市东西部协作财政援助资金、历年结余资金调整及中央定点帮扶资金项目计划批复的通知》(合农领发[2023]7 号)文件下达 2023 年板桥现代农业产业园建设项目资金 540 万元,资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

项目下达资金 540 元,已拨付资金 461.52 万元,占计划数的 85.47%。

3. 项目资金管理情况分析

严格按照《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理

办法》和《合水县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的规定，坚持“谁管项目、谁用资金、谁负主责”的原则，在资金拨付程序、项目实施进度等方面加强管理与监督，管好用好财政衔接推进乡村振兴补助资金，确保了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（二）项目绩效目标完成情况分析

1. 成本指标完成情况分析

①经济成本指标：建设成本小于 540 万元。②社会成本指标：前期整理土地劳务用工≤50 次，实际劳务用工人次数 40 人次。③生态环境成本指标：农业科技改善耕地面积 123 亩，完成率达到 100%。

2. 产出指标完成情况分析。

①数量指标：新建日光温室 20 座（折合标准棚 27 座），占计划的 100%。②质量指标：达到建设标准，工程质量合格率达到 100%。③时效指标：项目完成 90%。

合水县蔬菜开发办公室文件

合蔬办发〔2023〕64号

签发人：李军红

关于上报《板桥现代农业产业园建设项目绩效自评总结报告》的报告

县财政局：

《中共合水县委农村工作领导小组、合水县实施乡村振兴战略领导小组关于下达 2023 年天津市东西部协作财政援助资金、历年结余资金调整及中央定点帮扶资金项目计划批复的通知》（合农领发〔2023〕7 号）文件下达由我办主管和实施的板桥现代农业产业园建设项目 540 万元，在板桥镇瑶子头村新建日光温室 27 座。目前按程序完成了项目建设任务，并组织专人进行了绩效自评，现将自评总结报告随文上报，请审阅。

特此报告

合水县蔬菜开发办公室

2023 年 11 月 29 日



板桥现代农业产业园建设项目绩效 自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 项目基本情况

《合水县委农村工作领导小组、合水县实施乡村振兴战略领导小组关于下达 2023 年天津市东西部协作财政援助资金、历年结余资金调整及中央定点帮扶资金项目计划批复的通知》(合农领发[2022]7 号)文件下达 2023 年板桥现代农业产业园建设项目资金 540 万元在板桥镇瑶子头村新建日光温室 27 座。

2. 项目绩效目标设定情况

本项目绩效指标共设置一级指标 4 项，二级指标 11 项，三级指标 15 项。

二、项目绩效自评工作开展情况

组织专人根据项目预期绩效目标设定的情况，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

三、项目绩效实现情况

(一) 项目资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

项目概算总投资 540 万元，《合水县委农村工作领导小组

组、合水县实施乡村振兴战略领导小组关于下达 2023 年天津市东西部协作财政援助资金、历年结余资金调整及中央定点帮扶资金项目计划批复的通知》(合农领发[2023]7 号)文件下达 2023 年板桥现代农业产业园建设项目资金 540 万元,资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

项目下达资金 540 元,已拨付资金 523.8 万元,下剩 16.2 万元为质保金,占计划数的 100%。

3. 项目资金管理情况分析

严格按照《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》和《合水县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的规定,坚持“谁管项目、谁用资金、谁负主责”的原则,在资金拨付程序、项目实施进度等方面加强管理与监督,管好用好财政衔接推进乡村振兴补助资金,确保了资金使用的规范性、安全性和有效性。

(二) 项目绩效目标完成情况分析

1. 成本指标完成情况分析①经济成本指标:建设成本为 540 万元。②社会成本指标:前期整理土地劳务用工 ≤ 50 次,实际劳务用工人数 40 人次。③生态环境成本指标:农业科技改善耕地面积 123 亩,完成率达到 100%。

2. 产出指标完成情况分析。①数量指标:新建日光温室 20 座(折合标准棚 27 座),占计划的 100%。②质量指标:达到建设标准,项目完成、工程验收及时,质量合格率达到

100%。③时效指标：项目完成 100%。④成本指标：每座棚补助标准≤20 万元，实际成本占计划的 100%。

3. 效益指标完成情况分析

①经济效益指标：带动贫困人口亩均增产 400kg，增收 860 元以上。②社会效益指标：带动周边村组 56 户 224 人依靠蔬菜产业增收致富，巩固脱贫成果。③生态效益指标：本项目对生态环境影响甚少，符合当地的环保要求，不会对环境产生不利影响。

4. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：受益群众满意度达 100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，完成绩效指标；项目资金拨付及时；项目质量及节支增效措施明显，项目社会效益显著，服务对象满意度高，有效推进了绩效目标的实施。项目综合得分 95 分，自评等级好。

六、结果公开情况和应用打算

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

七、其他需说明的问题

无

附件1




项目资金绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		板桥现代农业产业园建设项目		项目负责人及联系电话	贺彩霞13993457804
主管部门		蔬菜办		实施单位	蔬菜办
资金情况 (万元)		年度资金总额:		540	
		其中:财政拨款		540	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	新建日光温室27座,每座长60米,宽9米,带动脱贫户、监测户和其他农户,吸纳周边群众在蔬菜栽植、田间管理、蔬菜采摘生产等各个环节务工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	土地流转费(元/亩)		600
			流转土地(亩)		123亩
		社会成本指标	前期整理土地劳务用工		≤50人次
			生态环境成本指标	农业科技改善耕地面积	
	产出指标	数量指标		新建日光温室	
		质量指标	新建日光温室质量合格率		100%
			项目验收合格率		100%
			时效指标	项目完成及时率	
	效益指标	经济效益指标	增加周边群众务工收入		≥0.6万元
			脱贫地区特色产业产值同比增长率		≥12%
		社会效益指标	特色产业带动增加脱贫人口就业人数		≥100人
			受益脱贫人口		≥631人
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积		≥123亩
			可持续影响指标	带动农户自主发展蔬菜产业	
	长效产业持续带动增收时间			≥10年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	
	农业经营主体满意度			≥98%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

附2:

绩效目标审核表

项目名称	板桥现代农业产业园建设项目	项目资金（万元）	540
审核内容	审核要点		审核得分
一、合规性审核（20分）			
合规性审核（20分）	纳入年度计划的扶贫项目是否符合资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。		20
二、完整性审核（20分）			
规范完整性（10分）	绩效目标填报格式是否规范，内容是完整、准确、详实，是否无缺项、错项。		10
明确清晰性（10分）	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。		9
三、相关性审核（20分）			
目标相关性（10分）	绩效目标与部门（单位）职能以及县级规划是否密切相关。		10
指标相关性（10分）	绩效目标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度到		8
四、适当性审核（20分）			
绩效合理性（10分）	预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。		9
资金匹配性（10分）	绩效目标与项目资金量，使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低，或要完成既定绩效目标，资		10
五、可行性审核（20分）			
实现可能性（10分）	绩效目标是否经过充分调查研究，论证和合理测算，实现的可能性是否充分。		10
条件充分性（10分）	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准确到位，管理		7
综合评分定级	通过（85分及以上）（ ） 不通过（ ）		93
总体审核意见	项目整体符合相关要求，绩效设定合理，资金匹配程度高，具有较高的可实现性，建议对项目计划进行审查，按项目计划实施，达到预期效益。		
审核单位	合水县蔬菜办  合水县乡村振兴局  合水县财政局		
审核时间	2023年3月20日		

附件3

扶贫项目资金绩效目标执行监控表 (2023年度)

项目名称		板桥现代农业产业园建设项目		项目负责人		贺彩霞13993457804		
主管部门		蔬菜办		实施单位		蔬菜办		
资金情况 (万元)				年初预算数		1-6月执行数		预算执行率
		年度资金总额:		540		0		0.00%
		其中:财政拨款		540		0		0.00%
		其他资金						
年度总体目标		新建日光温室27座,每座长60米,宽9米,带动脱贫户、监测户和其他农户,吸纳周边群众在蔬菜栽植、田间管理、蔬菜采摘生产等各个环节务工。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	成本指标	经济成本指标	土地流转费(元/亩)	600		600		
			流转土地(亩)	123亩		123亩		
		社会成本指标	前期整理土地劳务用工	≤50人次		40人次		
			生态环境成本指标	农业科技改善耕地面积	123亩		123亩	
	产出指标	数量指标	新建日光温室	27座		27座	项目正在实施中	
		质量指标	新建日光温室质量合格	100%		100%		
		时效指标	项目完成及时性	100%		100%		
	效益指标	经济效益指标	增加周边群众务工收入	≥0.6万元		≥0.6万元		
			脱贫地区特色产业产值	≥12%		≥12%		
		社会效益指标	特色产业带动增加脱贫	≥100人		≥100人		
			受益脱贫人口	≥631人		≥631人		
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积	≥123亩		≥123亩		
		可持续影响指标	带动农户自主发展蔬菜	≥20%		≥20%		
长效产业持续带动增收	≥10年			≥10年	项目正在实施中			
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		≥98%			
		农业经营主体满意度	≥98%		≥98%			

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

2. 备注:说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目资金绩效目标批复表
(2023年度)

项目名称		板桥现代农业产业园 建设项目		项目负责人及联系电话		贺彩霞13993457804	
主管部门		蔬菜办		实施单位		蔬菜办	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		540			
		其中:财政拨款		540			
		其他资金					
总体 目标	年度目标						
	新建日光温室27座,每座长60米,宽9米,带动脱贫户、监测户和其他农户,吸纳周边群众在蔬菜栽植、田间管理、蔬菜采摘生产等各个环节务工。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	成本指标	经济成本 指标	土地流转费(元/亩)				600
		社会成本 指标	流转土地(亩)				≥123亩
	产出指标	数量指标	新建日光温室				27座
		质量指标	新建日光温室质量合格率				100%
			项目验收合格率				100%
		时效指标	项目完成及时率				100%
		数量指标	新建日光温室每座补助标准				20万元
	效益指标	经济效益 指标	增加周边群众务工收入				≥0.6万元
			脱贫地区特色产业产值同比增长率				≥12%
		社会效益 指标	特色产业带动增加脱贫人口就业人数				≥100人
			受益脱贫人口				≥631人
		生态效益 指标	农业科技改善耕地面积				≥123亩
		可持续影 响 指标	带动农户自主发展蔬菜产业				≥20%
			长效产业持续带动增收时间				≥10年
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度				≥98%
			农业经营主体满意度				≥98%

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

项目资金绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		板桥现代农业产业园建设项目		项目负责人及电话		贺彩霞13993457804		
主管部门		县蔬菜办		实施单位		县蔬菜办		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	540	540		10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	540	540		-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	新建日光温室27座,每座长60米,宽9米,带动脱贫户、监测户和其他农户,吸纳周边群众在蔬菜栽植、田间管理、蔬菜采摘生产等各个环节务工。			新建日光温室27座,每座长60米,宽9米,带动脱贫户、监测户和其他农户,吸纳周边群众在蔬菜栽植、田间管理、蔬菜采摘生产等各个环节务工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建日光温室	10	27座	27座	10	
		质量指标	新建日光温室质量合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时性	10	100%	100%	8	
		成本指标	新建日光温室每座补助标准	10	20万元	20万元	10	
			土地流转费(元/亩)	5	600	600	5	
			流转土地(亩)	5	≥123亩	≥123亩	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加周边群众务工收入	5	≥0.6万元	≥0.6万元	5	
			脱贫地区特色产业产值同比增长率	5	≥12%	≥12%	5	
		社会效益指标	特色产业带动增加脱贫人口就业人数	5	≥100人	≥100人	5	
			受益脱贫人口	3	≥631人	≥631人	3	
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积	2	≥123亩	≥123亩	2	
		可持续影响指标	带动农户自主发展蔬菜产业	5	≥20%	≥20%	5	
			长效产业持续带动增收时间	5	≥10年	≥10年	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥98%	≥98%	10	
			农业经营主体满意度	10	≥98%	≥98%	8	
总分				100		95		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超

庆阳市乡村振兴局 庆阳市财政局文件

庆市振兴局发〔2023〕65号

关于印发《庆阳市东西部协作资金使用 管理实施细则》的通知

各县乡村振兴局、财政局：

现将《庆阳市东西部协作资金使用管理实施细则》印发你们，请认真贯彻执行。



— 1 —

庆阳市东西部协作资金使用管理实施细则

第一章 总 则

第一条 政策依据 为贯彻落实《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30号），根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于坚持和完善东西部协作机制的意见》（厅字〔2021〕10号）、《中央农村工作领导小组关于印发<东西部协作考核评价办法>的通知》（中农组发〔2021〕10号）、《天津市甘肃省十四五深化东西部协作规划》（津援办发〔2021〕13号）和《甘肃省东西部协作资金管理办法》（甘乡振局发〔2023〕36号）、《关于进一步加强帮扶项目资产后续管理工作的通知》（甘农领办发〔2022〕36号）等文件精神，按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接总体要求，切实加强过渡期东西部协作资金管理，规范项目建设流程，提高资产使用效益，结合工作实际，制定本细则。

第二条 适用范围 适用于天津市援助我市东西部协作资金安排的支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持推进区域协作、支持开展东西部协作干部交流和人才培养、支持促进乡村振兴等方面的所有项目。

— 2 —

第二章 项目编制和管理

第三条 项目计划编制 按照《天津市甘肃省十四五深化东西部协作规划》（津援办发〔2021〕13号）文件精神以及市县党委农村工作领导小组确定的东西部协作年度各类重点工作任务，做好项目编制和管理工作。各县行业部门要结合工作实际，将“十四五”东西部协作发展规划重点项目纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备。

（一）可行性研究论证 对涉及行政审批服务事项较多、审批时间较长的项目，要提前做好项目论证和可研分析，及早开展项目用地预审、环境影响评价、招投标等前期工作，为项目建设创造条件。统筹谋划一批带动作用强、社会效益好、资金相对集中的项目，避免资金零散使用。

（二）规范权责程序 项目审批原则上权限下放到县，由县党委农村工作领导小组（实施乡村振兴战略领导小组）根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接需要，并征得东部协作方同意后自主使用。按照“谁实施、谁负责”的原则，靠实行业部门谋划、论证、评审、实施项目主体责任，严格按程序组织项目申报、评审和报批，重点关注脱贫人口和监测帮扶对象的利益联结机制建立情况，并以正式文件报同级乡村振兴部门审核。省、市对到县资金不指定具体项目。

— 3 —

第四条 入库项目管理 县一级强化项目入库审核，把好入库项目质量关。项目库每半年进行动态调整，做到有进有出。对使用东西部协作资金安排的项目，原则上从项目库中提取，扶持的经营性项目原则上要建立联农带农机制。

第五条 项目审核备案 县一级依据当年协作资金规模，每年 12 月份启动下一年度协作项目计划编制工作，与东部协作区共同谋划提出协作项目计划，报市乡村振兴局全面预审，经县委农村工作领导小组（实施乡村振兴战略领导小组）审定后，以正式文件于次年 1 月底前报省、市乡村振兴局联审，审核通过后抄送天津市合作交流办、天津援甘前线指挥部和协作区备案。

第六条 项目计划执行 县一级制定具体实施计划，做到资金到位即可实施。年度计划一经批准，必须严格执行，不得擅自变更。确需调项的，在征得东部协作方同意的基础上，由县委农村工作领导小组（实施乡村振兴战略领导小组）或县政府常务会审定，并报省、市乡村振兴局备案后方可调整。

第三章 资金使用和监管

第七条 资金使用范围 东西部协作资金使用聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，接续推进我市脱贫县发展和群众生活改善，向镇原县、环县两个国家级乡村振兴重点帮

扶县倾斜，重点支持产业、就业类帮扶项目。

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。落实“四个不摘”要求，巩固“两不愁、三保障”成果。

1. 支持健全防止返贫动态监测和帮扶机制，探索建立开展防返贫保险试点，防止“三类人口”因病、因灾、因意外等因素致贫返贫。

2. 支持公共实训基地建设，支持农村劳动力和脱贫人口提高技能、实现稳岗就业。

3. 以大型易地扶贫搬迁安置区为重点，因地制宜支持产业基地、乡村就业工厂（帮扶车间）、商贸（特色农产品）市场等产业就业项目和公共服务项目。

4. 可根据实际情况，制定县域劳务协作和就业帮扶奖补资金。

（二）支持推进区域协作。每年安排不低于 50% 的资金用于支持产业发展，以资金相对集中、“造血”能力强的现代产业项目为主。

5. 助力庆阳市农业优势特色产业三年倍增行动，持续发展壮大脱贫地区乡村特色产业。

6. 支持“一县一园”建设。包括共建工业产业园区、农业产业园区、物流产业园区、电商园区等现代产业园区。

7. 支持东西部协作落地企业，培育和引进的龙头企业，依

据《东西部协作产业合作专项奖补资金管理办法（试行）》（甘农发规〔2021〕3号）兑现奖补。

8. 支持壮大村集体经济、新型经营主体及地方特色产品。

9. 支持发展休闲农业、红色旅游、乡村旅游、电子商务、招商推介、消费帮扶活动、文化旅游交流交往、庭院经济等国家文件明确要求东西部协作资金支持的项目。

10. 设立科技专项资金，依据《关于进一步加强津甘东西部协作科技创新专项资金使用助力甘肃乡村振兴的实施意见》（津援办发〔2022〕10号），每年至少安排100万元的科技专项资金，推动科技助力乡村振兴行动各项工作。

（三）支持开展东西部协作干部交流和人才培养

11. 支持培养农业农村科技人才，主要是组织乡村科技人员、“田秀才”“土专家”等相关人员开展交流培训。

12. 支持培养农业生产经营人才，主要是组织合作社经理人等开展交流培训。

13. 支持培养农村二三产业发展人才，主要是组织乡村就业工厂（帮扶车间）、致富带头人、电商人才、乡村旅游等方面的人才开展交流培训。

14. 支持培养乡村振兴干部、乡村建设人才、乡村教育医疗人才、社工人才，主要是组织乡村管理、建设、教育、卫生、文化、公共服务等相关人员开展交流培训。

15. 支持培养乡村治理人才，主要是组织乡村负责党建、信访、综治等相关人员开展交流培训。

16. 支持科技特派团、产业顾问组、乡村工匠领办、创办产业项目。

17. 支持医疗、教育“组团式”帮扶项目。

（四）支持促进乡村振兴

18. 支持开展乡村建设行动，助力“百村振兴计划”，每年安排 10%-30% 的资金用于东西部协作乡村振兴示范村建设，示范村建设资金中安排不少于 50% 的资金用于产业发展。

19. 支持农村人居环境整治项目，重点解决厕所革命、垃圾处理、污水处理等小型公益性基础设施项目。

20. 支持改善饮水、道路、住房等农村生产生活条件的项目。

21. 支持发展乡村产业、乡村文化、生态帮扶等项目。

22. 支持基层党支部共建、乡村综合养老服务中心、村级综合服务中心和社会工作服务站（室）、村卫生室标准化建设等提升基层医疗、教育等公共服务水平的项目。

23. 支持残疾人就业、产业发展、家庭便利化改造等项目。

（五）支持创新工作

24. 支持借鉴东部地区乡村振兴经验做法，复制推广到本地区，开展乡村振兴相关项目。

25. 鼓励通过政府购买服务推动社会组织，以及“百校联百县”行动签约高校等方面社会力量参与乡村振兴。

第八条 落实公开公示 健全社会和群众监督机制，按照“谁分配、谁公告，谁使用、谁公开”的原则，对东西部协作资金使用情况在相应的市、县、乡镇、村等层面进行公告公示。市级资金分配情况在市政府或部门门户网站公开，各县项目计划在县级政府门户网站公开，公告公示情况要保持长期公开状态。乡镇、村级和项目实施单位在乡镇政府、村委会或项目实施地等利用固定的信息公开栏进行公告公示，公告公示时间原则上不得少于 10 天。

第九条 强化项目管理 按照“谁管项目、谁用资金、谁负主责”的原则，市、县乡村振兴部门会同相关行业部门，按职责落实管理责任，分头负责项目计划管理、项目实施的组织管理、项目建设进度和质量、项目竣工验收和费用支出的审查工作。严格执行重大项目安排、大额资金使用等“三重一大”事项集体决策制度，资金主管部门和项目实施部门必须召开党委（党组）会集体讨论决定资金使用、项目实施的具体事项，对专业性、技术性较强的，应进行专家论证、技术咨询、决策评估；对与人民群众利益密切相关的，应实行听证和公示制度，扩大人民群众参与度；对涉及稳定方面的重大决策，还应进行稳定风险评估。对属于政府采购范围的，按照政府《政府采购

法》及其实施条例规定办理，符合招投标条件的，严格执行《中华人民共和国招标投标法》以及实施条例、《必须招标的工程建设项目规定》（国家发改委第16号令）等相关法律、法规及制度规定；村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。严格按照各行业部门项目工程资料清单，加强项目档案资料管理，全面反映项目立项、批复、实施、竣工验收、结算决算等全过程。

第十条 规范资金使用 东西部协作资金应纳入同级财政预算管理范围，严格执行国库集中支付制度，各县（区）财政部门负责预算指标下达、用款计划批复，积极筹集财政资金，按项目实施进度均衡支付资金，切实加快资金支付进度，严禁以拨作支、截留挪用、安排用于负面清单导致资金效益不能及时发挥问题发生。县级东西部协作资金主管部门要配备专职财务人员，负责审核项目实施单位提供的报帐资料和原始凭证，向财政部门提出支付申请，并对资金使用全过程进行记录、核算，对报账资料真实性负责。

第十一条 加强资金监管 东西部协作资金监管实行分级负责制。

（一）市级相关部门负责到市资金分配和日常监督、项目审核、工作考核。

（二）县级负责到县资金的项目计划制定、项目具体实施和

资金规范有效使用。自觉接受上级审计、纪检监察等部门对协作资金和项目的审计、监督，配合东部协作方做好延伸审计、督导检查等工作。

（三）东部地区援派驻县工作组围绕项目计划编制、资金分配、项目实施、监督检查等内容加强与东部协作地区的沟通衔接，做好沟通衔接。

（四）各县承担协作资金监管主体责任，加强项目资金绩效管理和监督检查，定期开展东西部协作资金中期绩效评价和“五查五看”。建立健全工作沟通机制。县乡村振兴、财政部门每月向市乡村振兴局、财政局报送资金使用情况，每年第3季度末报送当年资金中期绩效评价报告，4月底前报送上年度协作资金绩效评估报告。

第十二条 资金使用负面清单 严格东西部协作资金使用管理，不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接无关的支出。

（一）行政事业单位基本支出，包括办公费、差旅费、办公设备购置、维修等支出；

（二）发放各类奖金、津贴和福利补助等；

（三）弥补企业亏损、企业担保金；

（四）弥补预算支出缺口、偿还债务、垫资等；

（五）修建楼、堂、馆、所；

— 10 —

- (六) 购置交通工具及通讯设备;
- (七) 经营主体分红、发放借款等;
- (八) 未建立联农带农机制、未明确预期成效的经营性帮扶项目。

第十三条 责任追究 协作双方各级财政和行业主管部门,项目实施单位及工作人员,在资金分配使用管理中存在违反本办法规定以及滥用职权的,市级将进行通报批评、提醒约谈,必要时对协作资金进行调减或收回。涉及玩忽职守,贪污,挪用,徇私舞弊等违法违纪行为的,按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国行政监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究相应责任,涉嫌犯罪的移送司法机关处理。

第四章 资产管理

第十四条 资产类别划分 依据《关于进一步加强帮扶项目资产后续管理工作的通知》(甘农领办发〔2022〕36号)文件精神,过渡期实施的帮扶项目所形成的项目资产,按经营性资产、公益性资产和到户类资产,及时做好资产确权登记和颁证移交。经营性资产主要为具有经营性质的产业、就业项目、形成的固定资产和权益性资产等,公益性资产主要为公益性基础设施、公共服务类固定资产等,到户类资产主要为通过财政

— 11 —

补助等形式帮助脱贫户发展形成的生物性资产或固定资产等。

第十五条 确权登记 对经营性资产原则上根据资金来源、受益范围、管理需要等明确权属，尽可能明确到获得收益的个人、村集体经济组织等。难以明确到个人的项目资产，原则上应明确到村集体经济组织，纳入农村集体资产管理范围，并按照农村集体产权制度改革要求有序推进股份合作制改革。对公益性资产，按照行业相关要求，遵循“谁主管、谁负责”的原则，分别确权到县、乡镇、村集体，确权时突出项目资产帮扶特性，权属尽量下沉到村到户，对一时难以确权到村的，可先确权到乡镇，以后逐步确权到村。对到户类资产权属归农户所有，对其中属于不动产的，依据《甘肃省扶贫项目资产确权登记和资产移交工作指南（试行）》（甘乡振局发〔2021〕44号），依法办理确权登记。

第十六条 建立资产管理台账 对确权移交的各类帮扶项目资产分别建立县级帮扶项目资产台账、行业部门分类台账和乡村明细台账，每年定期盘点清产核资，做到账账相符、账实一致、互相印证。每年5月底以前，各县党委农村工作领导小组办公室向市委农村工作领导小组办公室报告上一年度帮扶项目资产确权登记、颁证移交、运营管理情况。

第十七条 落实管理责任 帮扶项目资产后续管理工作由县乡村振兴、财政、农业农村部门负责统筹协调，帮扶项目资

产行业主管部门按职责履行业务指导、培训和监管职责。具体遵循“确权到谁、由谁来管”的原则，对确权到县级行业部门的，纳入本行业管理体系，由县级行业主管部门负责管理管护，并指导完善落实确权到村集体属本行业领域资产的相关管理制度，同级政府负责监督。对确权到村集体的，纳入村集体资产管理范畴，村集体负资产运营维护责任，县级农业农村部门负责业务指导管理，所在乡镇要明确专人专管，履行属地管理责任。对确权到户的，在农户自主经营的同时，乡镇和村负责继续加强指导帮扶，促进到户产业做大做强。

第十八条 严格监督考核 对使用东西部协作资金形成的项目资产，受援市县依据《关于加强扶贫项目资产后续管理和监督的实施意见》，纳入项目资产统一管理，建立健全协作项目资产运行管理机制，防范资产流失，损失和闲置浪费，实现协作项目资产良性运转。县级党委政府要统筹建立健全帮扶项目资产风险评估、监测预警机制，及时跟踪了解经营性资产运营情况，督促制定风险防范和处置预案，对苗头性问题早发现、早预警、早处置，防止引发规模性风险。加强对资产后续管理情况的纪律监督、审计监督、民主监督和社会监督，充分发挥驻村工作队、村务监督委员会、村集体经济组织监事会等监督作用。严格落实公告公示制度，及时公布帮扶项目资产确权、运营管理、收益分配、盘活处置等情况。对贪占挪用、违规处

置帮扶项目资产及收益等各类行为，依纪依法追究责任。

第五章 附 则

第十九条 对东部协作方协调员社会力量捐助的社会帮扶资金或物资，纳入东西部协作资金监管范围统一管理。要尊重捐助人意愿，制定资金资产使用分配方案，及时公开受赠受助财物及使用和管理情况，并向捐助人反馈。加强捐赠资助资金财务管理，对实物资产登记造册建立台账。受赠单位及时向同级乡村振兴部门报送捐赠情况，纳入资产管理和审计监督范围。

第二十条 本细则由市乡村振兴局、市财政局负责解释。

庆阳市乡村振兴局

2023年8月1日印发

共印 30 份

— 14 —



板桥现代农业产业园建设项目

公开招标公告

合水县蔬菜开发办公室招标项目的潜在投标人应在庆阳市公共资源交易电

子服务系统<http://www.qysggzyjy.cn:7071>获取招标文件,并于2023年7月20日

15时0分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: HSZC2023-0054

项目名称: 板桥现代农业产业园建设项目

预算金额: 519.716814 万元

最高限价: 0.0(万元)

采购需求: 新建日光温室大棚20座(具体参数及要求详见招标文件)。

合同履行期限: 90 日历天

本项目(是/否)接受联合体投标: 否

二、申请人的资格要求:

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

(1) 法人或者其他组织提供通过年报统一社会信用代码的营业执照或组织机构代码证副本等证明文件;

(2) 供应商法人投标的提供(法定代表人身份证正、反面), 授权人投标的须提供(法定代表人授权委托书、被授权人身份证正、反面及法定代表人身份证正、反面);

(3) 供应商须提供参加本采购项目前半年(2022年12月-2023年5月)任

意一个月依法缴纳社会保障资金的相关证明材料。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相应文件证明；

(4) 供应商须提供参加本采购项目前半年(2022 年 12 月-2023 年 5 月)任意一个月缴纳税收(正规税务发票或完税证明)的相关证明材料。依法不需要缴纳税收的供应商，应当提供相应文件证明；

(5) 供应商须提供 2022 年度财务审计报告(供应商注册时间不满 1 年的，应提供相关证明材料)；

(6) 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不处于禁止参加政府采购等招投标活动期间。查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等信用查询网站或平台；

(7) 供应商须提供庆阳市公共资源交易诚信承诺书(见格式文件)；

(8) 本项目实行资格后审，不接受联合体投标。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求:该项目面向中小企业预留采购份额，预留比例为 100%；供应商须为中小企业，供应商提供《中小企业声明函》；监狱企业和残疾人福利性单位视同为中小企业。

3、本项目的特定资格要求：供应商须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证，项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证 B 证。

三、获取招标文件

时间：2023 年 6 月 29 日 00:00 时至 2023 年 7 月 5 日 23 时 59 分。(北京时间)

地点：庆阳市公共资源交易电子服务系统 <http://www.qysggzyjy.cn:7071>。

方式：登录庆阳市公共资源交易电子服务系统

<http://www.qysggzyjy.cn:7071>/获取招标文件。（注：首次注册用户登录庆阳市公共资源交易中心网站（www.qysggzyjy.cn/f），在“公共资源交易服务平台”版块点击“用户注册”至“甘肃省公共资源交易主体共享平台”操作；已注册用户在“公共资源交易服务平台”选择“市县一体化系统登录”获取招标文件）。

售价：0(元)

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023 年 7 月 20 日 15 时 00 分

地点：合水县乐蟠路社区秦直路 24 号（合水县人力资源和社会保障局一楼）

（电子标，供应商无需到场）。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 评标方法：综合评分法
2. 投标保证金缴纳方式及期限：本项目无需缴纳投标保证金。
3. 获取招标文件的供应商，须办理甘肃中工国际 CA 数字证书，并安装甘肃中工国际新版投标工具包及相关软件方可打开招标文件，工具下载地址：甘肃中工国际招标投标有限公司网站下载中心，咨询电话：400-6123-434。
4. 供应商须在投标截止前，使用制作投标文件所用 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅，使用 CA 数字证书进行登录，并选择参与标段点击【点击进入】进入该标段开标会议，投标进入投标项目后需及时完成签到，开标时间到达后未

签到的供应商，将不允许签到并按拒绝处理。

5. 供应商须在提交投标文件截止时间前，将使用甘肃中工投标文件编制工具生成的.ZGTF 加密投标文件通过点击投标工具界面的 5【上传】上传至甘肃中工国际电子开评标系统，逾期未上传到开标系统的投标文件，招标人不予受理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：合水县蔬菜开发办公室

地址：甘肃省庆阳市合水县南街南商场院内

电话：18093407868

2. 采购代理机构信息

代理机构：甘肃博耀建设工程管理有限公司

地址：庆阳市西峰区长庆大道永平小区

电话：0934-8279122/18919340911

3、项目联系方式

项目联系人：文惠阁

联系电话：18093407868

甘肃博耀建设工程管理有限公司

2023 年 6 月 28 日

2023/7/27 下午3:56

甘肃政府采购网



板桥现代农业产业园建设项目公开招标公告

文章来源： 发布时间：2023-06-28 16:28 字体： 小 大

板桥现代农业产业园建设项目公开招标公告

合水县蔬菜开发办公室招标项目的潜在投标人应在庆阳市公共资源交易电子服务系统<http://www.qysggzyjy.cn:7071>获取招标文件，并于2023-07-20 15:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HSZC2023-0054

项目名称：板桥现代农业产业园建设项目

预算金额：519.716814(万元)

最高限价：0.0(万元)

采购需求：新建日光温室大棚20座（具体参数及要求详见招标文件）。

合同履行期限：90日历天

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）法人或者其他组织提供通过年报统一社会信用代码的营业执照或组织机构代码证副本等证明文件；（2）供应商法人投标的提供（法定代表人身份证正、反面），授权人投标的须提供（法定代表人授权委托书、被授权人身份证正、反面及法定代表人身份证正、反面）；（3）供应商须提供参加本采购项目前半年(2022年12月-2023年5月)任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关证明材料。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相应文件证明；（4）供应商须提供参加本采购项目前半年(2022年12月-2023年5月)任意一个月缴纳税收（正规税务发票或完税证明）的相关证明材料。依法不需要缴纳税收的供应商，应当提供相应文件证明；（5）供应商须提供2022年度财务审计报告（供应商注册时间不满1年的，应提供相关证明材料）；（6）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不处于禁止参加政府采购等招投标活动期间。查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等信用查询网站或平台；（7）供应商须提供庆阳市公共资源交易诚信承诺书（见格式文件）；（8）本项目实行资格后审，不接受联合体投标。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：该项目面向中小企业预留采购份额，预留比例为100%；供应商须为中小企业，供应商提供《中小企业声明函》；监狱企业和残疾人福利性单位视同为中小企业。

3.本项目的特定资格要求：供应商须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证，项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证B证。

三、获取招标文件

时间：2023-06-29至2023-07-05，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59

地点：庆阳市公共资源交易电子服务系统<http://www.qysggzyjy.cn:7071>。

方式：登录庆阳市公共资源交易电子服务系统<http://www.qysggzyjy.cn:7071>获取招标文件。（注：首次注册用户登录庆阳市公共资源交易中心网站（www.qysggzyjy.cn/f），在“公共资源交易服务平台”版块点击“用户注册”至“甘肃省公共资源交易主体共享平台”操作；已注册用户可在“公共资源交易服务平台”选择“市县一体化系统登录”获取招标文件）。

售价：0(元)

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023-07-20 15:00

地点：合水县乐蟠路社区秦直路24号（合水县人力资源和社会保障局一楼）（电子标，供应商无需到场）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

<https://www.ccgp-gansu.gov.cn/web/article/8aeeb5df88fcf676018900d60b0517f3.html>

1/2

2023/7/27 下午3:56

甘肃政府采购网

1.评标方法：综合评分法 2.投标保证金缴纳方式及期限：本项目无需缴纳投标保证金。 3.获取招标文件的供应商，须办理甘肃中工国际CA数字证书，并安装甘肃中工国际新版投标工具包及相关软件方可打开招标文件，工具下载地址：甘肃中工国际招投标有限公司网站下载中心，咨询电话：400-6123-434。 4. 供应商须在投标截止前，使用制作投标文件所用CA数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅，使用CA数字证书进行登录，并选择参与标段点击【点击进入】进入该标段开标会议，投标进入投标项目后需及时完成签到，开标时间到达后未签到的供应商，将不允许签到并拒绝处理。 5. 供应商须在提交投标文件截止时间前，将使用甘肃中工投标文件编制工具生成的ZGTF加密投标文件通过点击投标工具界面的5【上传】上传至甘肃中工国际电子开评标系统，逾期未上传到开标系统的投标文件，招标人不予受理。

①庆阳市公共资源交易网：<http://www.qysggzyjy.cn/f>

②信用中国”网站：<https://www.creditchina.gov.cn>

③中国政府采购网网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：合水县蔬菜开发办公室

地址：甘肃省庆阳市合水县南大街南商院内

联系方式：18293080920

2.采购代理机构信息

名称：甘肃博耀建设工程有限公司

地址：甘肃省庆阳市西峰区岐黄大道怡景佳园8号楼06-08商铺

联系方式：0934-8279122

3.项目联系方式

项目联系人：沈洁

电话：0934-8279122

附件下载

招标文件正文.pdf 公告.pdf

[打印文章] [添加收藏]

版权所有：甘肃政府采购网 Copyright © 2015 - 2025 All Rights Reserved 陇ICP备15002215-1号

网站主办单位：财政部国库司；网站运营单位：甘肃省财政厅；联系地址：甘肃省兰州市东南西路696号

省级采购计划备案(审批)咨询：0931-8899943 政府采购投诉咨询：0931-8899986 代理机构注册(注销)咨询：0931-8899921

甘肃省政府采购技术电话：0931-8899989 地州市商城技术电话：0931-8263339

甘肃政府采购网（管办交易系统）专家注册、采购人注册、采购计划备案、公告发布、合同备案）技术支持：0931-8691427、8891426

网站开发单位：甘肃华欣信息科技有限公司

网站标识码：6200000107 甘公网安备 62010002000482号



政府网站
找错

采购人意见：



板桥现代农业产业园建设项目

招 标 文 件

项目编号：HSZC2023-0054

采 购 人：合水县蔬菜开发办公室


代理机构：甘肃博耀建设工程管理有限公司

二零二三年六月



目 录

第一章 投标邀请函	3
第二章 招标公告	4
第三章 供应商须知及前附表	9
(一) 供应商须知前附表	10
(二) 招标文件组成及说明	14
(三) 投标及投标文件编制说明	18
(四) 需落实的政府采购政策	20
(五) 评标委员会的组成及职责	38
(六) 开标、评标、定标的程序及说明	39
(七) 投诉、质疑情况说明	49
第四章 采购需求	52
第五章 合同签订	197
第六章 投标文件格式	203



一、投标邀请函

根据《中华人民共和国政府采购法》和板桥现代农业产业园建设项目计划，甘肃博耀建设工程有限公司受合水县蔬菜开发办公室的委托，对其“板桥现代农业产业园建设项目”以公开招标方式进行采购，欢迎依法在中华人民共和国境内注册及经营，财务独立，运作合法，遵守国家有关法律、法规，具有相应资格，有能力提供服务，并能提供及时完善后期服务保障的供应商前来投标。

一、项目编号：HSZC2023-0054

二、采购内容：新建日光温室大棚 20 座（具体参数及要求详见招标文件）。

三、项目预算及评审办法：

预算金额：519.716814 万元

评标办法：综合评分法

项目模式：非 PPP 项目

四、申请人的资格要求：详见招标公告

五、获取招标文件时间、地点及方式：详见招标公告

六、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：详见招标公告

七、开标时间及地点：详见招标公告



中标通知书

HSZC2023-0054-01号

甘肃诚智建设工程有限公司：

板桥现代农业产业园建设项目 于 2023 年 07 月 20 日在 合水县公共资源交易中心 组织采购，经评标委员会评审，推荐你公司为中标候选人。

合水县蔬菜开发办公室 已确定你公司为板桥现代农业产业园建设项目 中标供应商，特此通知，请务于本通知书发出30日内，与 合水县蔬菜开发办公室 签定政府采购合同。中标内容如下：

项目名称	板桥现代农业产业园建设项目		
采购方式	公开招标		
中标范围	详见附表		
中标内容	1.中标供应商：甘肃诚智建设工程有限公司 2.总价：¥：5192103.390000元（大写：伍佰壹拾玖万贰仟壹佰零叁元叁角玖分）		
交易中心：	采购人：	代理机构：	
 2023年07月21日	 2023年7月21日	 2023年7月21日	

建设工程设计合同

工 程 名 称: 板桥现代农业产业园建设项目

工 程 地 点: 合水县

合 同 编 号: 2023-218 (由设计人编填)

设计证书等级: 乙级

发 包 人: 合水县蔬菜开发办公室

设 计 人: 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司庆阳分公司

签 订 日 期: 2023年5月26日

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

监制

发 包 人 合水县蔬菜开发办公室

设 计 人 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司庆阳分公司

发包人委托设计人承担板桥现代农业产业园建设项目设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、
《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3、建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资
及设计费见下表。

序号	分项目名称	建设规模		设计阶段及内容			估算总投资 (万元)	估算设计费 (万元)
		层数	建筑面积 (m²)	实施方案	概算	施工图		
1	板桥现代农业产业园建设项目设计费			√	√	√	519	9.342
	评审费						519	1.0
	合计							10.342
说明：经双方协商，设计费定为 10.342 万元，								

第三条 本合同设计收费合同额为 壹拾万叁仟肆佰贰拾元整 人民币。设计费支付详见下表。

付费次序	占总设计费(%)	付费额 (元)	付费时间 (由交付设计文件所决定)
第一次付费	100%		交付图纸三个月之内

说明:

- 1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
- 2、本合同履行后, 定金抵作设计费。

第四条 双方责任

4.1、发包人责任:

4.1.1、发包人按本合同第三条规定的内容, 在规定的时间内向设计人提交资料及文件, 并对其完整性、正确性及时限负责, 发包人不得要求设计人违反国家有关标准或项目建设政府审批程序进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天内, 设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延; 超过规定期限 15 天以上时, 设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

发包人名称:



(盖章)

法定代表人:(签字)

委托代理人:(签字) 刘彩霞

经 办 人:(签字)

单位地址:

邮政编码:

电 话:

开户银行:

银行帐号:

建设行政主管部门备案:

(盖章)

备 案 号:

备案日期:2023年5月26日

设计人名称:中科华创国际工程设计顾问

集团有限公司庆阳分公司



(盖章)

负 责 人:(签字) 吴南龙

委托代理人:(签字)

经 办 人:(签字)

单位地址:庆阳市西峰区九龙南路东

侧帝景苑3号写字楼12层12016

邮政编码:745000

电 话:

开户银行:中国农业银行股份有限

公司庆阳育才路支行

银行帐号:27270401040002654

签证意见:

(盖章)

经 办 人:

签证日期:2023年5月26日

解决。

6.7、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第二种方式解决：

(一)、提交省工商局经济合同仲裁委员会仲裁。

(二)、依法向人民法院起诉。

6.8、本合同一式四份，发包人二份，设计人二份。

6.9、本合同经双方签章后生效。

6.10、本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

6.11、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

6.13、其他约定事项：无

板桥现代农业产业园建设项目


(工程编号: 2023-218)

实施方案

总经理: 马福桂

总工程师: 王 凯

项目负责人: 王世东



中科华创国际工程设计顾问集团有限公司

二〇二三年 五 月

设计资质: 建筑行业(建筑工程)乙级 市政行业(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程、热力工程、环境卫生工程)乙级 公路行业(公路)丙级 水利行业(河道整治)丙级 农林行业(农业综合开发工程)乙级

板桥现代农业产业园建设项目

实施方案

目 录

板桥现代农业产业园建设项目	- 2 -
实施方案	- 2 -
第一章 总 论	- 2 -
1.1 项目背景	- 2 -
1.2 项目区概况	- 2 -
1.3 项目基本原则	- 3 -
1.4 项目编制依据	- 3 -
第二章 项目建设的必要性	- 4 -
2.1 项目建设的背景	- 4 -
2.2 项目建设的必要性	- 4 -
2.3 项目建设的可行性	- 5 -
2.4 市场分析	- 5 -
2.5 供需现状及需求预测	- 6 -
第三章 项目区基本情况	- 6 -
3.1 场址现状	- 6 -
3.2 场地条件	- 6 -
第四章 方案设计	- 8 -
4.1 方案设计指导思想和原则	- 8 -
4.2 总体平面设计	- 8 -
4.3 建筑设计	- 9 -
4.4 结构设计	- 11 -
4.5 给排水设计	- 13 -
4.6 电气设计	- 13 -
第五章 绿色设计说明	- 16 -
5.1 编制依据	- 16 -
5.2 绿色建筑技术措施汇总	- 16 -
5.3 绿色施工的技术要求	- 17 -
第六章 节 能	- 17 -
6.1 节能设计依据	- 17 -
6.2 节能措施	- 17 -
6.3 节能减排措施	- 18 -
第七章 环境影响评价	- 18 -
7.1 环境保护标准	- 18 -

7.2 主要环境影响	- 18 -
7.3 环境保护措施	- 19 -
7.4 环境影响评价结论	- 20 -
7.5 绿化	- 20 -
第八章 劳动安全保卫及消防	- 20 -
8.1 劳动安全保卫	- 20 -
8.2 消防措施	- 21 -
8.3 结论	- 21 -
第九章 组织机构与工程管理	- 22 -
9.1 项目组成人员及职责	- 22 -
9.2 项目管理制度	- 22 -
9.3 项目组织管理措施	- 23 -
第十章 施工组织设计	- 24 -
10.1 项目建设期限	- 24 -
10.2 项目实施进度	- 24 -
第十一章 工程投资概算及资金筹措	- 25 -
11.1、工程概算:	- 25 -
11.2、编制依据:	- 25 -
11.3、概算内容:	- 25 -
11.4、资金来源:	- 25 -
11.5、不包括的工程和费用:	- 25 -
11.6、其它需要说明的问题	- 26 -
第十二章 风险分析	- 26 -
12.1 风险分析	- 26 -
12.2 项目主要风险因素的识别	- 26 -
12.3 防范和降低风险对策	- 26 -
12.4 评价结论	- 27 -
第十三章 结 论	- 27 -
13.1 结论	- 27 -
13.2 建议	- 27 -
第十四章 附图 附核算	- 28 -

板桥现代农业产业园建设项目 实施方案 第一章 总 论

1.1 项目背景

1.1.1 项目基本情况

项目名称：板桥现代农业产业园建设项目

项目性质：新建

建设单位：合水县蔬菜开发办公室

建设地点：合水县板桥镇瑶子头村

建设内容及规模：新建20栋日光温室，其中：（1）9米宽*55米长日光温室2栋、单栋使用面积495平方米。（2）9米宽*60米长日光温室4栋、单栋使用面积540平方米。（3）9米宽*70米长日光温室2栋、单栋使用面积630平方米。（4）9米宽*80米长日光温室6栋、单栋使用面积720平方米。（5）9米宽*90米长日光温室1栋、单栋使用面积810平方米。（6）9米宽*100米长日光温室2栋、单栋使用面积900平方米。（7）9米宽*120米长日光温室3栋、单栋使用面积1080平方米。总使用面积为14580平方米。

建设期限：2023年05月至2023年10月

投资规模：项目概算总投资600.86万元

资金来源：合水县2023年东西部协作财政援助资金

1.1.2 项目场址

本项目为板桥现代农业产业园建设项目

新建的20栋日光温室位于合水县板桥镇瑶子头村，场地分为四个区，A区北侧为道路，南侧为空地，东侧及西侧为农宅。B区西侧为道路，北侧及南侧为空地，东侧为农宅。C

区北侧为空地，南侧及西侧为道路，东侧为农宅。D区南侧为高速公路，其余三侧均为空地。

1.2 项目区概况

1.2.1 合水县概况

合水县隶属于甘肃省庆阳市，位于甘肃省东部，处于东经107°51'—108°42'、北纬35°36'—36°37'之间，东邻陕西省富县，西与西峰区、庆城县相连，南与宁县接壤，北靠华池县及陕西省志丹县。合水县辖8镇4乡，5个社区居委会，80个村民委员会，498个村民小组，总面积2933平方公里。根据第七次人口普查数据，

1.2.2 承办单位介绍

合水县蔬菜开发办公室成立于2000年9月，正科级事业单位，隶属于县政府；现有职工21人，其中大专以上学历18人，高级职称1人，中级职称5人，初级职称12人（助理级11人）；领导班子由4名人员构成，分别为主任李建军，支部书记李新民，副主任董晓红、杨永茂；4个内设机构，分别是人秘股、技术股、生产股、财务股；

主要职能：一是制订全县蔬菜产业开发中长期规划，年度计划，并负责指导实施、考核验收。二是搞好调查研究，为县委、县政府管理提供决策依据。三是负责全县蔬菜产业开发高新技术、名优特新品种的引进并组织推广实施。四是负责全县蔬菜产业开发过程中技术的培训指导、管理协调市场信息收集以及产业开发服务等。五是组织开展项目申报、学术交流、招商引资等。六是负责全县无公害蔬菜基地开发建设，组织无公害蔬菜产地认定，产品认证等系列工作的实施，加强同国家、省、市业务部门的衔接，积极向上争取各类无公害农产品生产项目。七是承担县委、县政府下达的其它工作。

自成立以来，合水县的蔬菜产业开发工作一直处于全市前列，为全县经济发展做出了较大贡献。生产面积由2001年的3.86万亩增加到2010年的9.7万亩，尤其是设施蔬菜发展迅速，从一无所有发展到1万亩，日光温室生产面积最高达到1080亩，全县蔬菜人均纯

-2-

中科华创国际工程设计顾问集团有限公司

第十一章 工程投资概算及资金筹措

11.1、工程概况：

本工程为板桥现代农业产业园建设项目，新建20栋日光温室，（1）7#、8#温室内部东西长55米，南北宽9.0米，单栋使用面积495平方米。（2）1#、6#、9#、10#温室内部东西长60米，南北宽9.0米，单栋使用面积540平方米。（3）15#、20#温室内部东西长70米，南北宽9.0米，单栋使用面积630平方米。（4）2#、3#、4#、5#、13#、14#温室内部东西长80米，南北宽9.0米，单栋使用面积720平方米。（5）11#温室内部东西长90米，南北宽9.0米，单栋使用面积810平方米。（6）12#、16#温室内部东西长100米，南北宽9.0米，单栋使用面积900平方米。（7）17#、18#、19#温室内部东西长120米，南北宽9.0米，单栋使用面积1080平方米。缓冲间建筑面积为10.49平方米，室内外高差为0.15，层高2.8米，建筑高度为3.25米。

11.2、编制依据：

- 1、本工程投资概算是根据《板桥现代农业产业园建设项目》设计图纸及设计说明、主要设备技术参数、《建设项目设计概算编审规程》CECA-GC2-2015编制的。
- 2、建筑工程采用2015年甘肃省建筑工程概算定额庆阳地区基价；安装工程采用2015年甘肃省安装工程概算定额庆阳地区基价。
- 3、直接费、综合费计算程序是按照甘建价（2015）30号文及有并规定计算。
- 4、税金等费用计算程序是按照甘建价（2017）313号文及有并规定计算。
- 5、本工程实施方案概算是按三类工程取费，主材价按2023年第二期材料信息价计算（合水县含税价）。

11.3、概算内容：

1、本工程实施方案概算分为三部分：

2、（一）第一部分为建筑安装工程费用。

（二）第二部分为工程建设其它费用，内容包括：

- （1）、建设工程监理费：{《发改价格[2015]299》}
- （2）、工程设计费：{《发改价格[2015]299》}
- （3）、工程测量勘察费：{《发改价格[2015]299》}
- （4）、施工图审查费：{《甘价服务[2005]229》}
- （5）、预算编制费：{《甘发改服务[2014]1140》}
- （6）、工程招标交易费：{《甘发改收费[2019]421》}
- （7）、工程招标代理服务费：{《发改价格[2015]299》}
- （8）、前期工程咨询费：{《工程费用*0.6%》}
- （9）、建设单位管理费：{《财建[2016]504》}

（三）第三部分为工程预备费：

11.4、资金来源：

合水县2023年东西部协作财政援助资金

项目建设投资概算费用为600.86万元，其中：

工程投资额为540.34万元，占总投资89.92%

其他工程费投资额为43.02万元，占总投资的7.17%

基本预备费投资额为17.50万元，占总投资的2.91%。

11.5、不包括的工程和费用：

1、不包括以下其它工程费用：


- （1）涨价预备费（投资价格指数为零）；

-25-

中科华创国际工程设计顾问集团有限公司

总 概 算 表

序号		工程项目名称	概算价值(万元)				经济技术指标(元/m²)			占总投资(%)
			建筑工程	设备购置	安装工程	其它费用	合计	单位	数量	指标
一		工程费用	526.88				540.34			89.92
(一)		新建日光温室9*55米	39.26		0.87		40.13	m²	990.00	405.35
1		建筑与装饰	39.26		0.87		39.26	m²	990.00	396.57
2		电气				0.87	0.87	m²	990.00	8.79
(二)		新建日光温室9*60米	83.15		1.78		84.93	m²	2160.00	393.19
1		建筑与装饰	83.15		1.78		83.15	m²	2160.00	384.95
2		电气				1.78	1.78	m²	2160.00	8.24
(三)		新建日光温室9*70米	46.27		0.92		47.19	m²	1260.00	374.52
1		建筑与装饰	46.27		0.92		46.27	m²	1260.00	367.22
2		电气				0.92	0.92	m²	1260.00	7.30
(四)		新建日光温室9*80米	154.29		2.86		157.15	m²	4320.00	363.77
1		建筑与装饰	154.29		2.86		154.29	m²	4320.00	357.15
2		电气				2.86	2.86	m²	4320.00	6.62
(五)		新建日光温室9*90米	28.18		0.49		28.67	m²	810.00	353.95
1		建筑与装饰	28.18		0.49		28.18	m²	810.00	347.90
2		电气				0.49	0.49	m²	810.00	6.05
(六)		新建日光温室9*100米	64.11		2.52		66.63	m²	1800.00	370.17
1		建筑与装饰	64.11		2.52		64.11	m²	1800.00	356.17
2		电气				2.52	2.52	m²	1800.00	14.00
(七)		新建日光温室9*120米	111.62		4.02		115.64	m²	3240.00	356.91
1		建筑与装饰	111.62		4.02		111.62	m²	3240.00	344.51
2		电气				4.02	4.02	m²	3240.00	12.41
二		工程建设其它费				43.02	43.02			7.17
1		建设单位管理费(发改价格[2015]299)				10.81	10.81			
2		设计费(发改价格[2015]299)				12.43	12.43			
3		测量费(发改价格[2015]299)				0.80	0.80			
4		项目审计费(发改价格[2015]299)				2.00	2.00			
5		项目评审费(发改价格[2015]299)				1.50	1.50			
6		造价咨询费(甘发改服务[2014]1140)				2.70	2.70			
7		招标交易服务费(甘发改服务[2019]421)				0.60	0.60			
8		招标代理服务费(发改价格[2015]299)				4.08	4.08			
9		建设单位管理费(财建[2016]504)				8.11	8.11			
三		预备费				583.36	583.36			
1		基本预备费				17.50	17.50			2.91
四		建设项目总投资	526.88	13.46	60.52	600.86				100.00



合水县行政事业单位政府采购表					
采购单位(盖章)		2023年6月27日		编号 203-43	
联系人	王惠刚	联系电话	1893407868		
采购预算金额	5797168.14	其中:预算内	5797168.14	预算外	元,自筹 元
采购单位项目申请			采购中心采购结果		
品名	规格型号及服务要求	数量	单价	合计	供应商
现代农业产业园					
建设项目					
			总计		
领导审核意见:			资金落实及归集意见:		
同意 李红军 (盖章) 2023年6月27日			(盖章) 年 月 日		
意见:			县财政局主管领导审批意见:		
采购项目实行 采购			政府采购新早办 1022824002712		
采购方式, 采购资金由			2023年6月28日		
4月27日 张利					
办人:					

规格、型号、颜色、材质等,但不能指定品牌;服务要求包括售前、售中和售后服务,如安装、付款方式及时限,如填写不全,可加附页。

如果落实后,采购单位、采购办、采购中心、会计核算中心各执一联。

预算中心或财政归口支出科室签章。

采购。部门集中采购、分散采购、自行采购;

供货(定点),邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价、其他;

采购办签章后作为政府采购账务处理依据。

第一联:采购单位

GF-2019-

板桥现代农业产业园建设项目

政府采购代理合同

甲方：合水县蔬菜开发办公室

乙方：甘肃博耀建设工程有限公司

二零二三年六月

招标委托代理协议

甲 方（委托单位）：合水县蔬菜开发办公室

乙 方（招标机构）：甘肃博耀建设工程管理有限公司

甲方委托乙方承担板桥现代农业产业园建设项目的招标工作。乙方愿意接受甲方的委托，按照国家的有关法律法规及招投标的管理规定和甲方的要求依法进行公开招标。甲乙双方授权代表经友好协商，同意按照下列条款签订委托协议，双方共同遵守。

一、工作原则

甲乙双方本着密切协作、精心组织、保证质量、按期完成的原则开展工作。
重大事项由双方研究决定。

二、采购内容及预算：

1、项目概况

- (1) 项目名称：板桥现代农业产业园建设项目
- (2) 项目地点：合水县板桥镇
- (3) 采购内容：新建日光温室大棚 20 座（具体参数及要求详见招标文件）。
- (4) 概算投资：519.716814 万元

三、甲方的责任和义务

- 1、负责办理与本项目有关的审批手续并保证项目所需资金的及时和足额到位。
- 2、负责编写和修改招标文件的技术部分；并按要求向乙方提供招标所需原始资料。
- 3、指定一位项目联系人，代表甲方联系招标过程中的有关具体事项。

联系人姓名：文惠阁 联系电话：18093407868

- 4、协助乙方共同完成、审定评标结果和评标报告；
- 5、协助乙方编写招标文件。
- 6、负责审核招标程序和评标文件。
- 7、遵守采购过程中有关保密工作要求。
- 8、推荐评标委员会成员中的甲方代表，依法组建评标委员会。
- 9、协助乙方收取招标代理服务费。

四、乙方的责任和义务

- 1、接受甲方的监督，维护采购人和投标人的合法权益。
- 2、指定一位项目负责人，代表乙方联系和协调处理招标过程中的有关具体事项。

联系人姓名：沈洁 联系电话：0934-8279122/18919340911

- 3、根据甲方的授权，负责编制、印刷、发售、解释招标文件。
- 4、负责刊登招标公告、发投标邀请函、组织标前会议等。
- 5、依据招标文件的规定，接受投标文件。
- 6、落实与谈判有关的具体事项。
- 7、与甲方协商确定开标程序，组织开标仪式。
- 8、协助甲方依法组建评标委员会，并组织评标委员会进行评标。
- 9、根据评标委员会完成评标后，提出书面评标报告，向甲方提交评标报告。
- 10、遵守招标过程中有关保密工作要求。
- 11、协助甲方完成评标结果报送有关部门审批的工作。
- 12、协助甲方进行合同谈判（如有需要）。
- 13、负责处理评标过程中的有关问题。

五、招标服务费

1、根据国家现行取费政策，按照以下计算方法确定招标代理服务费金额：
依据依据国家计委计价格【2002】1980 号文和甘发改服务【2014】1140 号文件规定和国家发改委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299 号）文件规定收取。

2、招标代理服务费的支付，采用以下 (2) 方式。

(1) 由委托人支付。

(2) 与采购人约定，由中标人支付。

采用第 (2) 种方式支付招标代理服务费的，招标文件必须写明，并包含在投标报价中。

3、招标代理服务费：按 1%收取。

六、代理协议的执行及争议的解决

1. 甲乙双方应及时相互通报并磋商解决本代理协议执行中所发生的问题，由于延误造成的损失由责任方承担。磋商中发生争议，双方协商解决，不能协商解决的，任何一方均保留依法起诉的权利。

2. 甲乙双方应认真履行本代理协议，由于任何一方过错致使代理协议不能履行、不能完全履行、延迟履行，或履行不符合约定条件的，由过错方承担一切责任，拒不承担者，对方保留依法起诉的权利。

七、其他

1、本协议书一式 6 份，甲方执 3 份，乙方执 3 份，双方代表签字（盖章）后生效。

2、未尽事宜，由双方协商解决。

3、本协议执行期间，如遇国家颁布新的法律或规定与本协议相矛盾，以国家法律规定为准。

八、合同签订

签订时间：2023 年 6 月 21 日

签订地点：合水县蔬菜开发办公室

九、合同生效

本合同双方约定 自合同签订 后生效

委托人：(盖章)



法定代表人(签字或盖章):

或授权代理人(签字或盖章): 贺彩霞

地址: 甘肃省庆阳市合水县南街南

商场院内

电话: 18093407868

传真:

开户银行:

账号:

受托人: (盖章) 甘肃博耀建设工程有限公司



法定代表人(签字或盖章):

或授权代理人(签字或盖章):

地址: 庆阳市西峰区岐黄大道怡景佳园


8 单元 502 室大道 248 号

电话: 0934-8279122

传真: 0934-8279122

开户银行: 兰州银行股份有限公司庆阳新区支行

账号: 102162000292648



询价邀请书

甘肃博耀建设工程有限公司：

我站为完成板桥现代农业产业园建设项目招标代理询价，现向贵公司进行询价，请贵公司按照以下内容进行报价：

一、服务情况简介：按照有关文件、法律、规章制度和规范要求，结合工程建设有关情况等，板桥现代农业产业园建设项目招标代理在服务期间内，按甲方要求提供乙方工作范围内的技术支持和技术服务。

二、报价书一式贰份，其中正本壹份，副本壹份。副本可以是正本的复印件。副本与正本内容有差异的，以正本为准，报价书格式见附件。

三、提交最新年检的营业执照（副本）、资质证书复印件并加盖贵公司公章，与报价书一起递交。

四、报价书接收截止时间：2023年6月22日

五、报价书递交地点：合水县蔬菜开发办公室。

地 址：甘肃省庆阳市合水县南街南商场院内

联系人：文惠阁

电 话：18093407868

合水县蔬菜开发办公室
2023年6月19日

报价书

合水县蔬菜开发办公室：

我公司已收到贵单位对板桥现代农业产业园建设项目招标代理的询价邀请书，现对板桥现代农业产业园建设项目招标代理进行报价：

一、工作内容：按照有关文件、法律、规章制度和规范要求，结合工程建设有关情况等，完成板桥现代农业产业园建设项目招标代理。在服务期间内，按甲方要求提供乙方工作范围内的技术支持和技术服务。

二、我方报价为人民币：叁万玖仟元整（¥：39000.00元）上述费用包括乙方工作所需的材料费、设备使用费、管理费、财务费用、利润、税金、规费、技术工作费以及完成上述工作所发生的配套费用，并考虑风险因素（不可抗力因素除外）等所有费用。

三、报价书一式贰份，其中正本壹份，副本壹份。副本可以是正本的复印件。副本与正本内容有差异的，以正本为准。

四、提交最新年检的营业执照、资质证书复印件并加盖贵公司公章，与报价书一起递交。

联系人：沈洁

地 址：庆阳市西峰区长庆大道永平小区1号楼3单元401室

电 话：18919340911

报价人：甘肃博耀建设工程有限公司

2023年6月21日

合水县财政投资评审中心

合财审字 2023-218 通知

合水县蔬菜开发办公室：

你单位报送的板桥现代农业产业园建设项目预算，现经我中心委托庆阳鑫磊工程项目管理咨询有限公司对该项目招标控制价进行编审，确定招标控制价为5197168.14元，我中心确认此预算书的编审结果，请按此办理工程相关事项。

如有疑议请于五个工作日内将有关问题和意见向我中心书面反馈，逾期未反馈意见的，视同认可此结果。


合水县财政投资评审中心
二〇二三年六月十六日

合水县蔬菜开发办公室

招标控制价

招标控制价 (小写): 5197168.14元
(大写): 伍佰壹拾玖万柒仟壹佰陆拾捌元壹角肆分

招 标 人: _____
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____

复 核 人: _____

定额工期: 113日历天

招标工期: 90日历天

编 制 时 间: 2023年6月9日

复 核 时 间: 2023年6月16日

库-2

板桥现代农业产业园建设项目

竣工资料

(共十五册 第十五册)

建设单位：合水县蔬菜开发办公室

设计单位：中科华创国际工程设计顾问集团有限公司

监理单位：甘肃恒源工程咨询有限公司

施工单位：甘肃诚智建设工程有限公司

编制日期：二〇二三年十一月

合水县现代农业产业园联农带农机制

落实情况

瑶子头村地处交通要道,309国道和青兰高速穿境而过,交通便利,产销方便。该村辖6个村民小组,户籍人口498户1853人,其中脱贫人口151户631人,防返贫监测对象11户49人,2022年全村人均可支配收入10112元。瑶子头村是全县蔬菜主产区,该区域盛产板桥白黄瓜,被国家农业部认定为地理标志农产品,现存各类设施蔬菜大棚265座,参与蔬菜产业发展的农户103户。

一、土地流转

合水县现代农业产业园位于板桥镇瑶子头村瑶子头组,占地140亩,2023年计划新建日光温室20座。项目建设流转土地29户123亩,每亩600元,增加了农户资产收益。

二、带动务工

产业园建设期间,预计带动当地40人参与务工45天,劳务收入27万元;产业园建成投产后,预计年带动群众务工2000人(次),增加群众收入24万元。

三、带动产业发展

— 1 —

项目建成后，计划将 20 座棚全部承包到户经营，吸纳 20 户群众发展蔬菜产业，预计年产值 240 万元，户均收入 12 万元以上。

四村集体收益。

项目有产后，村集体领办合作经营组织，通过大棚租赁、提供技术培训、社会化服务等方式，为村集体经济创收，预计带动村集体年收益 15 万元以上。

甘肃正硕工程咨询有限公司文件

甘正硕审〔2023〕256号

关于《板桥现代农业产业园建设项目 实施方案》的审查意见

合水县蔬菜开发办公室：

依据国家投资项目基本建设管理程序，我公司组织有关专家对中科华创国际工程设计顾问集团有限公司编制完成的《板桥现代农业产业园建设项目实施方案》进行了认真审阅，并于2023年5月30日在平凉市召开了该项目的实施方案审查会议。参加会议的单位有：合水县蔬菜开发办公室、中科华创国际工程设计顾问集团有限公司及特聘专家。会上，首先由中科华创国际工程设计顾问集团有限公司有关人员介绍了项目的基本情况和实施方案编制情况，然后特聘专家和我公司的人员对项目实施方案发表了审查意见。认为：

该项目实施方案符合编制深度要求，内容比较全面，采用的标准及数据基本准确，设计方案可行，但在具体内容上仍存在一些不足。现结合专家意见和修改情况，提出审查意见汇总如下：

一、建设内容及规模

本项目位于合水县板桥镇，建设场地总占地面积52632.60m²（合78.95亩），分为四个区，其中A区北侧为道路，南侧为空地，东侧及西侧为农宅；B区西侧为道路，北侧及南侧为空地，东侧为农宅；C区北侧为空地，南侧及西侧为道路，东侧为农宅；D区南侧为高速公路，其余三侧均为空地。本次拟新建日光温室20栋，具体如下：

新建日光温室20栋，其中9.00m*55.00m日光温室2栋，单栋使用面积495.00m²；9.00m*60.00m日光温室4栋，单栋使用面积540.00m²；9.00m*70.00m日光温室2栋，单栋使用面积630.00m²；9.00m*80.00m日光温室6栋，单栋使用面积720.00m²；9.00m*90.00m日光温室1栋，单栋使用面积810.00m²；9.00m*100.00m日光温室2栋，单栋使用面积900.00m²；9.00m*120.00m日光温室3栋，单栋使用面积1080.00m²。脊高均为4.30m，北墙为机械土夯墙体，底宽3.70m，顶宽1.54m，外侧覆盖无纺布；东、西山墙为机械土夯墙体，宽度均为1.60m，西山墙外侧做MU10砖墙；南屋面拱架为热镀锌钢管，覆盖15丝PO膜；配套相应防虫网、卷被机、复合保温被、蓄水池等。每栋日光温室配建砖混结构

爱冲间1座,建筑面积10.49m²,层高2.80m,室内外高差0.15m。

二、投资概算

项目概算总投资600.86万元,其中建设工程费540.34万元,工程建设其他费43.02万元,预备费17.50万元。资金来源为申请合水县2023年东西部协作财政援助资金。

三、审查意见

I、编制内容

- 1.对文本中文字错漏及数据前后矛盾之处进行修改;
- 2.对合水县蔬菜产业发展情况、产业规划及板桥镇产业发展情况进行说明,确保项目建设符合当地产业规划,为方案设计提供依据;

- 3.依据项目实际复核招标方案,并补充进度计划表。

II、建设方案

- 1.补充温室电力引入、给水引入及温室灌溉措施;
- 2.进一步说明缓冲房结构型式、屋面做法,并复核地基外放宽度;
- 3.补充钢筋等材料的性能要求,混凝土保护层厚度及纵向钢筋的锚固长度、搭接长度等相关说明;
- 4.建议缓冲间设置构造柱等抗侧力构件。

III、工程概算

- 1.概算编制依据中应补充《甘肃省建筑装饰工程预算定额》(2013)及《甘肃省安装工程预算定额》(2013);
- 2.配电箱单价偏高,应复核调整;

3. 工程建设其他费中，工程交易费偏低，应复核调整，
且应补充项目审计费、项目评审费、工程保险费计取。

四、审查结论

经评审会议及专家组讨论，该项目实施方案基本符合规范及有关规定要求，内容较全面，工程设计方案采用的技术标准基本准确。会后，设计单位对存在的主要问题进行了修改完善，原则同意通过评审并报项目主管部门审批。存在其他具体问题应在下一步工作中进一步优化完善。

以上意见请参考

附：1. 概算汇总表

2. 《板桥现代农业产业园建设项目实施方案》评审
会议专家名单

甘肃正硕工程咨询有限公司

2023年6月2日



甘肃正硕工程咨询有限公司

2023年6月2日印

- 4 -

总 说 明

工程名称：板桥现代农业产业园
建设项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况： 1、工程名称：板桥现代农业产业园建设项目。 二、工程特征及主要内容：新建 55m 日光温室 2 座 7#、8#；新建 60m 日光温室 3 座 6#、9#、10#；新建 63m 日光温室 1座 1#；新建 70m 日光温室 2 座 15#、20#；新建 70m 日光温室 2 座 15#、20#；新建 75m 日光温室1 座 2#；新建 80m 日光温室 4 座 3#、5#、13#、14#；新建 82m 日光温室1座 4#；新建 90m 日光温室 1 座 11#；新建100m 日光温室 2 座 12#、16#；新建 120m 日光温室 3 座 17#、18#、19#。 三、编制依据： 1、工程量：依据施工图纸及工程签证单。 2、清单执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 中工程量清单计价办法，根据工程量清单计算实物工程量。 3、定额基价：（1）建筑执行甘建价【2013】540 号《甘肃省住房和城乡建设厅关于发布<甘肃省建筑与装饰工程预算定额>等定额的通知》中的《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》DBJD25-44-2013，基价执行甘建公告【2020】61 号《甘肃省住房和城乡建设厅关于发布<甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价>等定额地区基价的公告》中《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》DBJD25-67-2019；（2）安装执行甘建价【2013】540 号《甘肃省住房和城乡建设厅关于发布<甘肃省建筑与装饰工程预算定额>等定额的通知》中的《甘肃省安装工程预算定额》DBJD25-45-2013，基价执行甘建公告【2020】61 号《甘肃省住房和城乡建设厅关于发布<甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价>等定额地区基价的公告》中《甘肃省安装工程预算定额地区基价》DBJD25-68-2019。 4、人工费：执行庆建建发[2023]117 号文件《庆阳市住房和城乡建设局关于公布庆阳市 二〇二三年第一期建设工程人工市场信息价的通知》。 5、材料费：主要材料执行庆建建发【2023】116 号文件《庆阳市住房和城乡建设局关于公布庆阳市二〇二三第二期建设工程材料信息价和机械租赁信息价的通知》合水县材料信息价格信息价进行计算。 6、机械台班费：执行甘建价[2013]542 号文件，《甘肃省住房和城乡建设厅关于发布[甘肃省施工机械台班费用定额]及地区基价的通知》。 四、取费标准： 1、执行甘建公告【2020】84 号《甘肃省住房和城乡建设厅关于发布<甘肃省建设工程计价规则>DBJD25-98-2020（试行）的公告》三类工程（1000 万元以内）取费标准，未计取二次搬运费及环境保护税。 2、税金：执行甘建公告【2020】84 号《甘肃省住房和城乡建设厅关于发布<甘肃省建设工程计价规则>DBJD25-98-2020（试行）的公告》中关于一般计税法的规定，按税前工程造价的 9%计取。 3、规费：执行甘建公告【2020】84 号《甘肃省住房和城乡建设厅关于发布<甘肃省建设工程计价规则>DBJD25-98-2020（试行）的公告》社会保险费按 16%计取，住房公积金按 6%计取。
--

表-01

工 程 概 算 书

建设单位：合水县蔬菜开发办公室

取费类别：三类

工程名称：板桥现代农业产业园建设项目

概算造价：600.86 万元



编（审）单位执业印章：



编制日期：2023 年 5 月

板桥现代农业产业园建设项目

合 同 书

合同编号: _____

采购单位: 合水县蔬菜开发办公室

供 应 商: 甘肃诚智建设工程有限公司

甲方（采购方）：合水县蔬菜开发办公室

乙方（中标方）：甘肃诚智建设工程有限公司

根据板桥现代农业产业园建设项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

第一条 工程概况

1. 工程名称：板桥现代农业产业园建设项目

2. 工程地点：板桥镇瑶子头村

4. 工程范围和内容：新建日光温室大棚 20 栋，其中：(1)9 米宽*55 米长日光温室 2 栋、单栋使用面积 495 平方米。(2)9 米宽*60 米长日光温室 4 栋、单栋使用面积 540 平方米。(3)9 米宽*70 米长日光温室 2 栋、单栋使用面积 630 平方米。(4)9 米宽*80 米长日光温室 6 栋、单栋使用面积 720 平方米。(5)9 米宽*90 米长日光温室 1 栋、单栋使用面积 810 平方米。(6)9 米宽*100 米长日光温室 2 栋、单栋使用面积 900 平方米。(7)9 米宽*120 米长日光温室 3 栋，单栋使用面积 1080 平方米。折合 9 米宽*60 米长的标准日光温室 27 栋。

第二条 工程期限

1. 本工程合同总工期为 90 日历天（遇雨顺延）。

2. 质保期：11 个月

第三条 工程合同总价

本工程合同总价为人民币伍佰壹拾玖万贰仟壹佰零叁元叁角玖分（¥5192103.39 元），工程总价包含人工费、材料费、机械费、税费等，乙方不得要求甲方支付非经甲方认可的其他费用。

第四条 工程质量和检查验收

1. 乙方必须严格按施工图纸、方案、和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2. 工程竣工验收，应以施工图纸、方案、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

3. 工程竣工后，乙方要配合甲方接受政府采购办等监督单位检查。

4. 验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，由乙方负责修好再进行检验。乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到竣工要求时，甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过，乙方须在有限的时间内处理完毕，直至验收合格。

5. 竣工日期以最后验收合格的日期为准。

第五条 施工设计变更

甲方根据工程实际情况需要，可以对施工设计进行部分变更，乙方必须遵照执行，因施工设计变更造成的工程量增减，根据实际工程量结算。

第六条 双方负责事项

1. 甲方

- (1) 合同签订后，向乙方提供有关技术要求和图纸；
- (2) 组织乙方和设计单位参加施工图纸交底，并做好各方共同签署的交底纪要；

要；

- (3) 监督乙方工程进度及质量。

2. 乙方

- (1) 自备工程所需要的加工器械和施工工具；
- (2) 做好材料和设备的检验、管理；每批材料必须由监理单位与甲方共同检验，检验合格后进场，因材料不合格或反工造成的损失由乙方承担。

- (3) 严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。
- (4) 在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题，负责无偿修理。
- (5) 负责及时收集、清运现场施工垃圾，并对所属施工区域安排专人进行清扫，确保施工现场整洁。

- (6) 负责竣工验收完成交付甲方之前半成品及成品的保护工作。

第七条 安全生产

- 1. 乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，进行安全技术培训，设置安全保障设施，

自费办理工伤保险，严格遵守安全操作规程，施工及材料运输过程中如发生伤亡事故，一切损失由乙方负责。

2. 在施工过程中，造成的火灾事故，由乙方负责。

3. 因不可抗力是指甲方和乙方在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、风灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形，如果发生，双立协商解决。

第八条 工程价款的支付与结算

1. 付款方式：合同签订后付合同金额的 30%，剩余资金根据工程进度进行拨付，验收合格后拨付至 98%，剩余 2%作为质保金，质保期满后付清。

2. 施工图中已反映的内容，如属漏报，则认为已包含在其它相关项中，不再增补。

第九条 违约责任

1. 上述条款若有一方违约，应付履约方约定项目总投资 2%的违约金。

2. 合同任何一方未征得另一方的同意，不得将本合同规定的权利义务转让给第三方，一方违约转让的，另一方可单方解除合同，并追究对方违约责任，由于解除合同造成的经济损失由违约方承担。

第十条 争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成可直接向甲方住所地人民法院起诉。

第十一条 其它

1. 本合同所有附件、招标文件（含补充通知、澄清、答疑会议纪要等）、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担

相应责任。

4. 乙方不得将工程转包，转包后的一切责任由乙方负责。

第十二条 合同生效及其他

1. 本合同在甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

2. 如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改协议作为本合同的一个组成部分。

3. 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执 贰 份，合水县政府采购办 壹 份，招标代理机构 壹 份。

注：本合同的主要条款必须全部响应，但格式仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲方：合水县蔬菜开发办公室 盖章： 地址：甘肃省庆阳市合水县南大街南商场院内 电话： 传真：	乙方：甘肃诚管建设工程有限公司 盖章： 地址：甘肃省庆阳市西峰区司官寨曹塘安置小区综合楼四层 电话：0934-8866200 传真：
法定代表人： 被授权人：贺彩霞 日 期：2023. 7. 25	法定代表人：田志山 被授权人： 日 期：2023. 7. 25
账 号： 开户行：	账 号：62050170010700000768 开户行：中国建设银行股份有限公司西峰南郊支行
代理机构：甘肃博耀建设工程管理有限公司（盖章）  法定代表人或被授权人：陈永强 地 址：庆阳市西峰区长庆大道东苑小区 电 话：0934-8279122	

工 程 签 证

编号：签证 001

工程名称	板桥现代农业产业园建设 项目	施工单位	甘肃诚智建设工程 有限公司
分部（子分部）		分项工程名称	
工程地点	合水县板桥镇瑶子头村	填报时间	年 月 日
签证内容： 一、增加工程量 1、棚膜增加工程量： （1）原预算棚膜面积：15939.9 m² （2）实际棚膜面积：19550 m² 棚膜总计增加工程量为：3610.1 m² 2、保温被增加工程量： （1）原预算保温被面积：15939.9 m² （2）实际保温被面积：19998 m² 保温被总计增加工程量为：4058.1 m² 3、卷被机伸缩臂增加工程量： （1）原预算Φ63*3.5卷被机伸缩臂工程量为：325m （2）实际Φ63*3.5卷被机伸缩臂工程量为：480m 实际Φ40*3.5卷被机伸缩臂工程量为：150m Φ63*3.5卷被机伸缩臂总计增加工程量为：155m Φ40*3.5卷被机伸缩臂总计增加工程量为：150m 4、砖箍洞口增加工程量： （1）原预算25个砖箍洞口总长度为：40m （2）实际25个砖箍洞口总长度为：50m 砖箍洞口总计增加工程量为：10m			
签证说明：			
建设单位： 项目负责人：[签字] [红色公章] 2023年9月27日	监理单位： 项目负责人：[签字] [红色公章] 2023年9月27日	施工单位： 项目负责人：[签字] [红色公章] 2023年9月27日	

工 程 签 证

编号：签证 002

工程名称	板桥现代农业产业园建设 项目	施工单位	甘肃诚智建设工程 有限公司
分部（子分部）		分项工程名称	
工程地点	合水县板桥镇瑶子头村	填报时间	年 月 日
签证内容： 5、无纺布增加工程量： （1）原预算无纺布面积：5779.4 m² （2）实际无纺布面积：10291.6 m² 无纺布总计增加工程量为：4512.2 m²			
签证说明：			
建设单位： 项目负责人：  2023 年 10 月 21 日	监理单位： 项目负责人：  2023 年 10 月 21 日	施工单位： 项目负责人：  2023 年 10 月 21 日	

甘肃诚智建设工程有限公司文件

甘诚建发（2023）第 044 号

板桥现代农业产业园建设项目验收申请

合水县蔬菜开发办公室：

我公司承建的板桥现代农业产业园建设项目，于 2023 年 11 月 6 日完成，已具备验收条件，特申请项目竣工验收，请贵单位组织人员对该工程进行验收。



主题词： 验收申请

甘肃诚智建设工程有限公司

2023 年 11 月 7 日印发

共印 3 份

板桥现代农业产业园建设项目

竣工验收自验报告

甘肃诚智建设工程有限公司

2023年11月7日



板桥现代农业产业园建设项目 竣工验收自验报告

合水县蔬菜开发办公室：

由甘肃诚智建设工程有限公司中标的板桥现代农业产业园建设项目，在上级有关部门的关心和大力支持下，我公司施工人员齐心协力，现已完成合同所有施工内容。根据贵单位对该项目的要求，我公司组织相关人员进行了检查验收，整个工程项目质量符合要求，各项配套设施齐全，资金使用合理，档案资料齐全，现将项目实施的有关情况汇报如下：

一、项目概况

- 1、工程名称：板桥现代农业产业园建设项目
- 2、工程地点：合水县板桥镇瑶子头村
- 3、建筑面积：新建日光温室大棚 20 座
- 4、建设单位：合水县蔬菜开发办公室
- 5、设计单位：中科华创国际工程设计顾问集团有限公司
- 6、施工单位：甘肃诚智建设工程有限公司
- 7、监理单位：甘肃恒源工程咨询有限公司

二、验收单位组成

2023 年 11 月 7 日，由我公司组织镇、村相关负责同志组成验收组，对板桥现代农业产业园建设项目按照项目设计标准和施工要求，现场对项目建设情况逐棚逐项进行了项目自验。

三、项目自验情况

- 1、新建大棚 20 座，其中：55m 的 2 座，60m 的 3 座，63m 的 1 座，70m 的 2 座，75m 的 1 座，80m 的 4 座，82m 的 1 座，90m 的 1 座，100m 的 2 座，120m 的 3 座，总面积为 14580 m²，符合标准棚 27 座（60m*9m）
- 2、棚膜（15 丝 PO 膜）：19550 m²
- 3、保温棉（110gPE 无纺布+5t 珍珠棉+1000g 无胶棉+500g 黑色拉力毡）：19998 m²
- 4、无纺布：10291.6 m²
- 5、丙纶布防水卷材：1694.4 m²
- 6、防虫网（25 目）：3944.8 m²
- 7、荷兰网：2496 m²
- 8、大棚散水（80mm 厚）：1671.37 m²
- 9、砖铺人行通道：1130 m²
- 10、卷被机伸缩臂：Φ63*3.5 热镀锌钢管 480m，Φ40*3.5 热镀锌钢管 150m
- 11、电动卷膜器（HFWS-150W）：50 台
- 12、卷被机（山界 YL90L-4 2.2kw）：25 台
- 13、水池：25 座，容积为 320m³
- 14、缓冲间：20 间
- 15、缓冲间散水（80mm 厚）：152.8 m²
- 16、配电箱（400mm*500mm*180mm）：20 台
- 17、单级离心泵（IS 型 3KW）：25 台

四、自验结论

通过我公司组织项目领导小组和各部门对板桥现代农业产业园建设项目的检查验收，认为该项目已全面完成了上级下达的任务，工程质量合格，达到了国家验收标准，符合工程竣工验收条件，同时资金使用合理，做到了专项专用，资料收集齐全，档案完整，自验合格。

镇政府（签章）：  2023年11月7日	村委会（签章）：  2023年11月7日
监理单位（签章）：  2023年11月7日	施工单位（签章）：  2023年11月7日

合水县政府采购项目验收单

项 目 名 称：板桥现代农业产业园建设项目
采 购 人：合水县蔬菜开发办公室
供 应 商：甘肃诚智建设工程有限公司
采购代理机构：甘肃博耀建设工程有限公司
验 收 日 期：11.10

合水县政府采购项目验收单

表 1

采购项目名称	板桥现代农业产业园建设项目	项目编号	HSZC20232-0054-01
采购人名称	合水县蔬菜开发办公室	联系人及电话	文惠阁 18093407868
采购代理机构名称	甘肃博耀建设工程管理有限公司	联系人及电话	沈洁 18919340911
合同金额（大写）	伍佰壹拾玖万贰仟壹佰零拾叁元叁角玖陆分整（¥5192103.39 元）		
验收具体内容	经对照设计图纸，实地丈量验收，1.新建日光温室大棚20座，其中55m长的棚2座，60m长的棚3座，63m长的棚1座，70m长的棚2座，75m长的棚1座，80m长的棚4座，82m长的棚1座，90m长的棚1座，100m长的棚2座，120m长的棚3座，棚宽均为9m；2.棚膜为15丝PO膜，3.保温被19998m²；4.后墙无纺布10291.6 m²；5.卷帘机25套；6.棚内蓄水池25座，7.缓冲间20间，8.棚内散水1671.3 m²，9.配电箱20个，10.离心水泵25台，11.防虫网（25目）3944.8 m²，12.丙纶布防水卷材1694.4 m²，建设内容符合设计标准规格，质量合格，通过验收。		
邀请专家验收	是否有政府采购专家参与验收（选择有的，必须填写县级采购项目验收专家意见表）：☒有 ☐没有		
专家意见及结论	建设内容符合设计标准，验收合格。 专家签字：温永新		

行政村意见及结论	签字（盖章）：  2023年11月10日		
乡镇意见及结论	签字（盖章）：  2023年11月10日		
验收组意见及结论	符合设斗标准，验收合格。		
验收组成员签字	贺彩霞 李林园 柳清丹 袁明辉 田利 刘照川 文惠国 高玲妮		
建设单位意见：  签字（盖章）： 2023年11月10日	代理机构意见：  签字（盖章）： 2023年11月10日	监理意见：  签字（盖章）： 2023年11月10日	施工企业意见：  签字（盖章）： 2023年11月10日

注：验收单一式三份，采购人、供应商、代理机构各执一份，并附采购项目清单。

板桥现代农业产业园建设项目验收问题
整改通知书

建设地点	板桥镇瑶子头村	验收时间	2023.11.10.
存在问题 整改措施 及要求	存在问题： 1. 后井间彩钢顶缝隙、棚顶缝隙、门洞与山墙接茬处， 山墙上补的砖墙接茬处，要补齐。 2. 机械进出口处要做好，卡槽处要切断。 3. 不锈钢管材料焊接处要做好防腐处理。 4. 离场时，要清理场地土方、垃圾，并处理好现场排水。 措施要求： 严格按照验收组成员、监理和种植户人提出的问题是，按 施工标准完成整改。		
整改时限	自通知下发后 7 个工作日内整改到位，并将整改情况报告单交 县蔬菜办。		
乡镇责任人 签字	胡泽群 2023 年 11 月 10 日		
企业责任人 签字	范均明 2023 年 11 月 10 日		
验收组成员 签字	胡泽群 范均明 刘永青 贺彩霞 李林国 王明 刘明川 高晓妮		

本通知单一式 3 份，乡镇、蔬菜办、企业各一份。

板桥现代农业产业园建设项目工程

竣工结算总价

签约合同价(小写): 5192103.39 (大写): 伍佰壹拾玖万贰仟壹佰零叁元叁角玖分

竣工结算价(小写): 5535015.76 (大写): 伍佰伍拾叁万伍仟零壹拾伍元柒角陆分

发 包 人: (单位盖章) 承 包 人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章) 法定代表人或其授权人: (签字或盖章) 法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字盖专用章) 核 对 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2023 年 11 月 15 日 复 核 时 间: 2023 年 11 月 15 日

肆一

板桥现代农业产业园建设项目 新建日光温室移交书

2023年11月10日，由县蔬菜办牵头，组织县乡村振兴局、板桥现代农业产业园建设项目项目评标专家、招标代理公司、板桥镇、瑶子头村相关负责同志组成验收组，对板桥现代农业产业园建设项目按照项目设计标准和施工要求，现场对项目建设情况逐棚逐项进行了检查验收。经检查验收，该项目建成日光温室20座，其中55米长的2座，60米长的3座，63米长的1座，70米长的2座，75米长的1座，80米长的4座，82米长的1座，90米长的1座，100米长的2座，120米长的3座，总面积为14580 m²，折合标准棚27座（60米*9米），已完成建设任务，符合设计标准及质量要求，通过验收。根据《合水县扶贫资产管理办法》有关规定，现将该项目形成的资产所有权移交老城镇牧家沟村予以管理经营，请按照《合水县扶贫资产管理办法》有关规定，建立扶贫资产管理明细台账，做好经营管理，确保扶贫资产正常运行，切实发挥扶贫资金效益，增加集体经济收入。

项目主管单位

(签字盖章): 贺彩霞

资产接收单位

(签字盖章): 瑶子头村村委会

项目建设企业

(签字盖章): 范明

年 月 日



党委会(扩大)会议记录

时间: 2023年4月13日

地点: 二楼党委会议室

主持人: 武海江

参会人员: 李长君、梅旭伟、杨润丹、杨文峰、刘乃宁、袁波、
张世峰、刘小全、柳进新、强文海、付强、刘永强、赵成海、
郝志忠、高丽

缺席: 刘厚(市委党校培训)、王鹏飞(县纪委抽调)

记录人: 陈永新

内容:

赵成海同志就板桥镇2023年蔬菜产业发展申请
项目提交党委会审议。

项目名称: 板桥镇现代农业产业园建设项目。

区域范围: 项目计划在板桥镇强子头村实施。

规划布局: 项目建设周期预计为2023年4月至2023年9月。

在强子头村新建日光温室20座, 总净种植面积145亩。
平方米。

资金安排: 项目总预算540万元, 计划由东田村作资

第 页

年



全列支予以实施。

刘海江：请各位委员发表意见。

惠波群：同意

刘海江：同意

杨海月：同意

杨文峰：同意

梅旭伟：同意

李长荣：同意

刘海江：我也同意。一致通过。请杨海月同志衔接
县蔬菜办提交项目申报资料。争取今年能顺利实施。

第 页

关于对板桥镇现代农业产业园项目的公示

经我镇对瑶子头村委会申报的板桥镇现代农业产业园项目的可行性进行审查，认为该项目实施内容合规、资金筹集使用合理，建设时间进度安排科学，同意纳入 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，现将《合水县 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目表》予以公示。

公示时间为 2023 年 4 月 13 日至 4 月 22 日。公示期内，群众如有情况需要反映，请以真实姓名，采取电话、面谈的形式予以反映。如无异议，将按有关程序上报。

联系电话：0934-5681003

监督电话：12317

通讯地址：合水县板桥镇人民政府





关于对合水县 2023 年巩固拓展脱贫攻坚 成果和乡村振兴项目库 项目的公示

经县蔬菜办对我镇上报的合水县板桥镇现代农业产业园项目的论证审核，认为该项目符合乡村产业发展项目，同意列入 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，现将审核后的《合水县 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目表》予以公示。

公示时间为 2023 年 4 月 26 日至 5 月 5 日。公示期内，群众如有情况需要反映，请以真实姓名，采取电话、面谈的形式予以反映。如无异议，将按有关程序上报。

联系电话：0934-5556003

监督电话：12317

通讯地址：合水县板桥镇人民政府



关于对板桥现代农业产业园建设项目的 公 示

根据《中共合水县委农村工作领导小组、合水县实施乡村振兴战略领导小组关于下达 2023 年天津市东西部协作财政援助资金、历年结余资金调整及中央定点帮扶资金项目计划批复的通知》（合农领发【2023】7 号）文件精神，现将板桥现代农业产业园建设项目有关情况予以公示。

一、项目名称：板桥现代农业产业园建设项目

二、建设地点：合水县板桥镇瑶子头村

三、实施单位：合水县蔬菜开发办公室

四、项目责任人：李军红

五、建设内容与规模：新建日光温室 27 座（长 60 米、宽 9 米）

六、建设期限：2023 年 3 月至 2023 年 10 月

七、项目总投资及资金来源：项目概算总投资 540 万元，资金来源为东西协作财政援助资金。

八、项目绩效情况：项目建成后，资产归村集体所有，由合作社、种植大户承包经营，通过吸纳就业、土地流转等方式联农带农，增加周边群众收入。日光温室全部种植蔬菜，受益农户 270 户（其中：脱贫户数 143 户），持续带动增收时间 10 年以上，受益群众满意度达到 98%以上。

公示时间为 2023 年 5 月 17 日至 5 月 26 日。公示期内，群众如有情况需要反映，请以真实姓名，采取电话、面谈的形式予以反映。如无异议，将按有关程序上报。

联系电话：0934-5556003

监督电话：12317

通讯地址：合水县板桥镇人民政府



关于对板桥现代农业产业园建设项目的 公 示

根据《中共合水县委农村工作领导小组、合水县实施乡村振兴战略领导小组关于下达 2023 年天津市东西部协作财政援助资金、历年结余资金调整及中央定点帮扶资金项目计划批复的通知》（合农领发【2023】7 号）文件精神，由县蔬菜办实施板桥现代农业产业园建设项目，该项目于 2023 年 7 月 20 日招标，公示期已满，现将有关情况予以公示。

一、项目名称：板桥现代农业产业园建设项目

二、建设单位：合水县蔬菜开发办公室

三、建设地点：合水县板桥镇瑶子头村

四、建设内容：新建日光温室 20 座，折合标准棚 27 座。

五、总投资及资金来源：该项目中标价格为 519.210339 万元，资金来源为申请东西部协作财政援助资金。

八、效益分析：项目建成后，资产归村集体所有，由合作社（农户）承包经营，合作社只有生产经营权，无处置权。通过项目实施，将极大地促进瑶子头村蔬菜产业发展，带动当地群众增收，进一步巩固脱贫成果。

公示时间为 2023 年 7 月 25 日至 8 月 4 日。公示期内，群众如有情况需要反映，请以真实姓名，采取电话、面谈的形式向镇纪委反映。如无异议，将按有关要求组织中标企业实施。

监督电话：0934-5556003（镇纪委）

0934-5524591（县蔬菜办）

板桥镇人民政府

2023 年 7 月 25 日



年 月 日

时间: 2023年4月6日

地点: 强湾村村委会

参会人员: 刘明川, 柯明华, 刘仁江, 董世鑫, 董明山, 张叶青, 柯明华

会议主持人: 刘明川

会议记录人: 张叶青

会议议题: 关于强湾镇强湾村现代农业产业园建设项目一事

会议内容:

刘明川: 由我村出面, 地势优势一直种植蔬菜, 蔬菜为我村主导产业, 给大村民带来较好的经济效益, 为了能够带动周边更多的村民和乡亲发展蔬菜产业, 现我村将强湾村现代农业产业园建设项目, 前期经村委会讨论协商, 现已签订土地流转合同30份, 流转面积12.1亩, 准备工作已做好, 现村委会申报强湾村现代农业产业园建设项目。

刘明川: 请各位发表意见和补充一下。

柯明华: 我同意申报。 刘仁江: 我同意申报。

董世鑫: 我同意 董明山: 我同意

张叶青: 我同意 柯明华: 我同意

刘明川: 我也同意

刘明川: 好, 经会议讨论一致同意申报产业园项目。

第 页

关于对板桥镇现代农业产业园项目的公示

为了进一步夯实产业发展基础，巩固脱贫成效，经摸底，并召开村民代表大会讨论，我村决定向板桥镇人民政府申报板桥镇现代农业产业园项目，现将《合水县 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目表》予以公示。


公示时间为 2023 年 4 月 6 日至 4 月 15 日。公示期内，群众如有情况需要反映，请以真实姓名，采取电话、面谈的形式予以反映。如无异议，将按有关程序上报。

联系电话：13884152085

监督电话：12317

通讯地址：合水县板桥镇瑶子头村委会





关于对合水县 2023 年巩固拓展脱贫攻坚 成果和乡村振兴项目库 项目的公示

经板桥镇人民政府初审、县蔬菜办论证审核，同意将我村申报的合水县板桥镇现代农业产业园项目列入 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，现将审核后的《合水县 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目表》予以公示。

公示时间为 2023 年 4 月 26 日至 5 月 5 日。公示期内，群众如有情况需要反映，请以真实姓名，采取电话、面谈的形式予以反映。如无异议，将按有关程序上报。

联系电话：15009343722

监督电话：12317

通讯地址：合水县板桥镇瑶子头村委会

板桥镇瑶子头村委会
2023 年 4 月 26 日





扫描全能王 创建

移交单

致：合水县蔬菜开发办公室

由本公司代理的板桥现代农业产业园建设项目现将所有资料装订成册并移交贵单位。

附件清单：

中标通知书 3 份（汇总资料含 1 份）、汇总资料 1 本，电子版 U 盘 1 个。

本移交单一式两份，双方各执一份，经双方代表签字后生效。

接收方代表签字：张婷

接收日期：2023.8.2

移交方代表签字：高玲

移交日期：2023.8.2

甘肃博耀建设工程有限公司

2023 年 8 月 2 日



甘肃恒源工程咨询有限公司

GF-2012-0202

HS-2020-006

建设工程监理委托合同

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理总局 制定

址：甘肃省庆阳市西峰区豪庭春天写字楼11楼

电话：0934-6665222



甘肃恒源工程咨询有限公司

第一部分 协议书

委托人（全称）：合水县蔬菜开发办公室

监理人（全称）：甘肃恒源工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：板桥现代农业产业园建设项目

2. 工程规模：拆新建日光温室大棚 20 栋，其中：(1)9 米宽*55 米长日光温室 2 栋、单栋使用面积 495 平方米。(2)9 米宽*60 米长日光温室 4 栋、单栋使用面积 540 平方米。

(3)9 米宽*70 米长日光温室 2 栋、单栋使用面积 630 平方米。(4)9 米宽*80 米长日光温室 6 栋、单栋使用面积 720 平方米。(5)9 米宽*90 米长日光温室 1 栋、单栋使用面积 810 平方米。(6)9 米宽*100 米长日光温室 2 栋、单栋使用面积 900 平方米。(7)9 米宽*120 米长日光温室 3 栋、单栋使用面积 1080 平方米。折合 9 米宽*60 米长的标准日光温室 27 栋。

3. 建设地点：板桥镇瑶子头村。

4. 建设项目工程概算投资额：519.210339 元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书
2. 中标通知书
3. 投标文件
4. 专用条件；
5. 通用条件；

地址：甘肃省庆阳市西峰区泰康春天写字楼 11 楼

电话：0934-6665222 第 7 页



甘肃恒源工程咨询有限公司

6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：罗毅，身份证号码：62280119910521141X，

注册号：62007466。

监理员姓名：杨舟，身份证号码：62282619930208041X

监理员姓名：张超，身份证号码：370205196310135511

五、签约酬金

签约酬金（大写）壹拾万零叁仟玖佰元整（¥：103900.00元）。

包括：

1. 监理酬金：（大写）壹拾万零叁仟玖佰元整（¥：103900.00元）。

2. 相关服务酬金：无。

其中：（1）勘察阶段服务酬金：无。

（2）设计阶段服务酬金：无。

（3）保修阶段服务酬金：无。

（4）其他相关服务酬金：无。

六、期限

1. 监理期限：

自 年 月 日始，至 年 月 日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

（2）设计阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

（3）保修阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

（4）其他相关服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

地址：甘肃省庆阳市西峰区豪庭春天写字楼11楼

电话：0934-6665222

第2页



甘肃恒源工程咨询有限公司

止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2023 年 7 月 19 日。
2. 订立地点：合水县西华南街。
3. 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 叁 份。

委托人：合水县蔬菜开发办公室（盖章）
住 所：
邮政编码：

法定代表人或
其授权代理人：贺彩霞（签字）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

监理人：甘肃恒源工程咨询有限公司（盖章）
住 所：甘肃省庆阳市西峰区家庭春天写字楼11楼
邮政编码：745000

法定代表人或
其授权代理人：（签字）

开户银行：中国建设银行股份有限公司西峰岐黄支行

账号：6200 1700 1050 5150 2287

电话：0934-6665222

传真：0934-6665221

电子邮箱：328765396@qq.com

合水县板桥现代农业 产业园建设项目工程

监 理 细 则

编制：张 琪

甘肃恒源工程咨询有限公司
二〇二三年七月

第一章 监理工作的指导思想和监理目标

一、指导思想

根据国家法律和本项目的合同、规范、规程、标准，遵照“公正、科学、诚信、自律”监理方针，发挥技术优势，按照业主要求和我部的质量管理体系运做，实施科学检测与科学管理，保证本项目土建及相关工程按业主与承包人鉴定的施工合同文件施工，确保优质工程，争创精品公工程。

二、工程概况

（一）工程概况工程名称：板桥现代农业产业园建设项目工程

工程地点：合水县板桥镇

项目内容：新建日光温室 20 座

建设单位：合水县蔬菜开发办公室

设计单位：中科华创国际工程设计顾问集团有限公司

监理单位：甘肃恒源工程咨询有限公司

施工单位：甘肃诚智建设工程有限公司

工程规模：新建日光温室 20 座

三、监理目标

以独立、公正的立场，遵守国家有关法律法规，全面履行监理合同义务，提供优质监理服务，维护业主和承包人的合法权益，以严格的合同监理和技术管理以及有效的协调手段，达到对质量、工期、投资的有效控制，实现整体质量达到合同约定的质量等级，优良工程。

四、监理工作范围

1、工程范围：本工程设计、施工图纸和委托监理合同、工程施工合同以内；

2、监理工作的依据；

A、监理合同文件及附件；

合水县板桥现代农业 产业园建设项目工程

监 理 规 划

编制：张 琪

甘肃恒源工程咨询有限公司
二〇二三年七月

目 录

一、工程概况及特点	1
二、项目监理组织机构和岗位职责	1
(一)项目监理组织机构及职能划分	1
(二) 监理人员岗位职责	4
三、监控制目标	8
(一) 监理工作的指导思想	8
(二) 监理工作的原则	8
(三) 监理工作范围及内容	9
(四) 监控制目标	10
(五) 监理服务目标	11
(六) 监理工作依据	11
四、质量控制	11
(一) 质量控制的内容及重点	11
1、质量控制内容	11
2、质量控制重点	16
(二) 质量控制的方法和程序	24
(三) 质量控制措施及旁站关键部位关键工序	27
五、进度控制	33
六、投资控制	33
七、合同管理	34
(一) 合同管理内容及根据合同条款公正处理纠纷和索赔	34

(二) 合同管理程序	38
(三) 合同管理依据	38
八、现场协调	39
(一) 现场协调工作内容	39
(二) 现场协调制度及各方关系	39
(三) 现场协调方法及措施	40
九、文明施工和安全管理	41
(一) 文明施工和安全理的监理工作内容	41
(二) 文明施工和安全管理的监理重点及监理措施	44
(三) 文明监理、现场监理制度	46
十、监理资料管理和归档办法	58
(一) 施工阶段监理资料的内容	58
(二) 监理资料的管理	59
(三) 监理资料的归档与移交	59

监理规划审批表

工程名称：板桥现代农业产业园建设项目

公司总工办、总监理工程师：

我项目监理部依据建设工程相关法律、法规，本工程委托监理合同、施工合同、有关标准、设计文件，完成了本工程监理方案的编制，请审查。

附： 监理规划

日期：2023年7月25日

审核意见：

总监理工程师（签字）

日期：2023年7月25日

审批意见：

技术负责人（签字）：

2023年7月25日

意见：

建设单位（签字）：

2023年7月25日

监 理 日 志

监理项目名称: 板桥现代农业产业建设项目

监理单位名称: 甘肃恒源工程咨询有限公司

监理工程师: 张琳

日期: 2023年8月12日至2023年10月28日

监 理 日 志

名称:					
期	2023年8月12日 星期六	气候	晴	气温	16~19℃
人员动态: 全部到位			材料进场、取样见证、合格情况:		
工方人员动态: 满足需要					
工机械动态: 运转正常					
的问题	1. 清理场地				
	2. 测量放线、片土				
	3. 项目部及门头搭设				
	4. 1#~6#东西墙基础平整				
的意见					
的结果					
或其他					
记录人	吉亚辉		总监签阅	张子基	

监 理 日 志

名称:			
日期:	2023年9月15日 星期五	气候:	多云
气温:		14℃/24℃	
监理人员动态:	全部到位	材料进场、取样见证、合格情况:	
甲方人员动态:	满足需要		
机械动态:	运转正常		
第一施工段、主要施工内容	1. 后墙墙体刷墙及清理. 2. 棚内种植面平整. 3. 18#~20# 缓冲间 基础破砖砌. 4. 14#~17# 缓冲间 圈梁支模 5. 11#~13# 缓冲间 圈梁绑钢筋 6. 6#~10# 缓冲间 圈梁浇筑混凝土 7. 1#~5# 缓冲间 构造柱浇筑.		
发现的问题			
意见、结果			
其他内容			
记录人	吉亚辉	总监签阅	张瑞

监 理 日 志

工程名称:

日期	2023年10月18日 星期三	气候	晴	气温	4℃/20℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	满员				
施工机械动态:	正常				
施工部位、进度情况	1. 11#-15#缓冲间门安装. 2. 6#-10#缓冲间灯、开关配电箱安装. 3. 1#-25#缓冲间散热器施工.				
检查发现的问题					
处理措施意见结果					
协调内容或其他					
记录人	吉亚辉	总监签阅			

监 理 日 志

监理项目名称: 板桥现代农业产业建设项目

监理单位名称: 甘肃恒源工程咨询有限公司

监理工程师: 张琪

日期: 2023年10月29日至2023年11月6日

会 议 纪 要

(第一次工地会议)

工程名称:

会议时间: 2023 年 8 月 15 日

会议地点: 工地项目部

主持: 张琪

会议内容:

一、与会单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工。

二、建设单位根据委托监理合同宣布对监理公司的授权:

根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》、现行规范、规定、标准以及双方签订的《建设监理委托合同》特向监理公司授权,授权内容主要包括委托范围和内容,授予监理权限两大部分。(详见《监理委托授权书》)。

三、监理单位对施工单位的要求:

1、按照监理规范要求做好工程的质量、进度、安全、管理等工作,为本工程建设做出积极的贡献;

2、建立健全项目部的各种职能,配备配全相关管理技术人员;

3、建立健全项目部各种规章制度、管理措施、保证体系,岗位责任到人;

4、坚持按程序办事的原则,一切按照《监理工作程序》做好工程的质

永县板桥现代农业产业园建设项目工程

建设监理工作月报

从 2023 年 8 月 12 日至 2023 年 9 月 12 日

内容提要:

本月工程形象进度完成情况

工程签证情况

本月工程情况评述

本月监理工作小结

监理单位(章): 甘肃恒源工程咨询有限公司

总监理工程师: 张琪

八、.工程完成情况:

符合规范要求,无
异常情况.

工程质量

对不符合要求材料已清场
处理.

10003.10000

甘肃省建筑工程

施工日志

(一)

建设单位: 合水县蔬菜开发办公室

工程名称: 板桥现代农业产业园建设项目

建筑面积: 1

工程地址: 合水县板桥镇瑶子头村

施工单位: 甘肃诚智建设工程有限公司

项目经理: 范树阳

记录日期: 2023年8月12日至2023年10月4日

甘肃省工程质量监督总站编制 (版权所有 不准翻印)

施 工 日 志

2023 年 8 月 12 日 星期 六		气候 晴 ☒ 阴 ☐ 雨 ☐ 雪 ☐
施工情况: 1. 装载机3台, 挖机3台进场. 2. 搭设项目部. 3. 搭设门头. 4. 装载机平整场地 (1#-20#大棚). 5. 技术员对1#-5#大棚基础放线. 6. 挖机开挖1#-10#大棚东墙, 西墙, 后墙基础至设计标高. 人工修平. 7. 甲方, 监理, 村上, 镇政府人员到施工现场查看开工情况.		
存在问题 (包括进度与质量等) 基础开挖, 发现有的地形不能完全放下大棚		
问题处理情况: 按实际地形调整大棚的土方, 总长度不变.		
其他 (包括安全、停工情况): 无		
记录人	范明加	

10003.1□□□

甘肃省建筑工程

施工日志

(二)

建设单位: 合水县扶贫开发办公室
工程名称: 林桥现代农业产业园建设项目
建筑面积: 1
工程地址: 合水县林桥镇瑶子头村

施工单位: 甘肃诚智建设工程有限公司
项目经理: 杜海坤

记录日期: 2023年10月5日至2023年11月6日

甘肃省工程质量监督总站编制 (版权所有 不准翻印)



施 工 日 志

2023 年 10 月 5 日		星期 四	气候	☐ 晴	☐ 阴	☒ 雨	☐ 雪
施工情况:							
下雨停工							
存在问题 (包括进度与质量等)							
无							
问题处理情况:							
无							
其他 (包括安全、停工情况):							
无							
记 录 人		[Signature]					

财务管理制度

为了切实加强财务和资产管理,反对铺张浪费、压缩“三公”经费开支,加强项目资金管理,特制定本制度。

一、财务人员要认真学习并严格执行市、县财经纪律和有关专项资金管理办法。实行副职分管财务,一支笔审批制度,单位分管财务领导、报账员、出纳员要自觉接受县财政局的财务监管和审计局的审计。

二、财务人员要做好财政专项扶贫资金的使用管理,实行国库集中支付制度,专款专用,按照“先预付、后核销”的方式管理。做好公开招投标、合同签订、工程建设、组织验收、准备报账材料、提供项目资料、建立会计档案等工作。

三、报账员、出纳员要按照财经制度,管好“三公”经费、项目资金和集体财产。执行公务卡结算业务和国库集中支付,每笔收入支出要记流水账本,固定资产登记台账。做到资金运转日清月结,单位资产账物相符,保管使用责任到人。

四、坚持实行财务公开。财务股坚持每月报账一次,每半年要向领导班子会议汇报一次财务收支情况,并向全体职工公布,以征求全体职工的意见和建议。

五、根据业务需要,凡单位新增购置或支出在2000元以上的,必须经过主任办公会议讨论决定;300元以上的支出,财务分管领导事先要与主要领导商量议定后方可办理支付业务;凡单位购买日常办公用品需由财务人员填写购置单,分管领导审批后购置,并附正式票据报销。

六、所有支出事项先由财务人员向分管领导汇报，经分管领导同意后再办理支（拨）付手续。出纳收取和分管领导审批时要严把原始票据关（七要素缺一不支），不合理开支和发票拒绝报销。财务人员每月要向分管领导汇报当月的收支情况。坚持月报账制度，所有支出条据支付（报账）前，须经主要领导审核后方可到县财政局办理支付（报账）手续。

七、杜绝公款外借。单位职工及财务人员一律不得私借公款，财务人员私自将公款借给他人，发现一次处罚 300 元。凡因公出差，均实行公务卡支付，用正规条据按规定签批后报账结算，出差人员须在返回后 10 天内报销条据，结清财务。

八、定期实行财务清查，发现问题及时纠正。财务人员不得向分管领导隐瞒有经济责任的支出，更不得将支出事项化整为零或变相报支，项目专项资金要按《实施方案》内容审核支出条据，要做到专款专用，不得私自挪用。

九、单位全部财产要坚持定期清理，丢失损坏的要由使用人按件计价赔偿，低值易耗品和赠与联系村的办公用品，要按程序及时向县国资局申请报损，调减账目、帐物相符。调离人员由财务人员负责理清本人与单位经济手续和财产使用责任，交清财、物后，经财务分管领导汇报主要领导同意方可办理工资介绍信。

授权委托书

本授权委托书声明:我系甘肃诚智建设工程有限公司,现
授权委托甘肃诚智建设工程有限公司合水分公司办理板桥
现代农业产业园建设项目的款项结算办理、税款缴纳、纳税
申报均由甘肃诚智建设工程有限公司合水分公司全权负责。
特此委托。

总公司名称:甘肃诚智建设工程有限公司 (盖章)

法定代表人:_____



分公司名称:甘肃诚智建设工程有限公司合水分公司 (盖章)

负责人:_____



年 月 日

财政扶贫项目预付资金审查表

编号: 2023 年 7 月 27 日 单1

项目名称	柘桥现代农业产业园道路硬化	项目编号	
资金下达文号		项目审批文号	
项目建设内容	新建日光温室	项目建设地点	柘桥镇王桥
项目建设工期	30天	项目实施单位申报意见	
工程建设总量	新建日光温室20栋		
项目投资总概算	¥:519203.39		

② 收据联

人据 2621730 7月28日 2023.7.28 甘肃新金财财务服务有限责任公司 财务专用章

拾壹万柒仟玖佰玖拾玖元玖角 分(¥519203.39) 此据 单位盖章: 负责人: 会计: 出纳: 记账: 2023.7.28 柘桥镇王桥

户名和账号	6101230060000
实际预拨资金 (大写)	壹佰叁拾玖万柒千叁佰玖拾玖元玖角
财政局意见	
(签章)	年 月

财政扶贫项目预付资金审查表

编号：2023年9月3日单位：元

项目名称	板桥现代农业产业园建设项目	项目编号	HSZC2023-0054
资金下达文号		项目审批文号	
项目建设内容	新建日光温室大棚	项目建设地点	板桥镇瑶子头村
项目建设工期	90日历天	项目实施单位申报意见	
工程建设总量	新建日光温室大棚20座		
项目投资总概算	5192103.39 元		
扶贫资金投资计划数(大写)	伍佰壹拾玖万贰仟壹佰零叁元叁角玖分		
开户行	甘肃银行股份有限公司合水支行	户名和账号	甘肃诚智建设工程有限公司合水分公司 61012300600006400
申请预拨资金(大写)	壹佰伍拾伍万柒仟陆佰元整	实际预拨资金(大写)	壹佰伍拾伍万柒仟陆佰元整
项目主管部门意见  贺彩霞 2023年9月3日		财政局意见 (签章) 年 月 日	

工程进度付款证书

合同名称：板桥现代农业产业园建设项目

致：合水县蔬菜开发办公室

经审核承包人的工程进度付款申请单，本月应支付给承包人的工程价款金额共计为（大写）叁佰壹拾壹万伍仟贰佰元整（小写3115200.00元）。

扣除预付款（大写）壹佰伍拾伍万柒仟陆佰元整（小写1557600.00元）；

净支付（大写）壹佰伍拾伍万柒仟陆佰元整（小写1557600.00元），请贵方审核。

根据施工合同约定，请贵方在收到此证书后的7天之内完成审批，将上述工程价款支付给承包人。

附件：1、工程进度付款审核汇总表。

2、其他。


监理机构：（名称及盖章）
总监理工程师：（签名）
日期：2023年9月1日

发包人审核意见

发包人：（名称及盖章）

负责人：（签名）

日期：2023年9月1日

工程形象进度

工程名称	板桥现代农业产业园建设项目	
工程地点	合水县板桥镇瑶子头村	
工程设计内容： 新建日光温室大棚20座。		
完成工程量： 现在已经完成总工程量的60%。 其中，土方工程全部完成，钢筋混凝土工程全部完成。砌体工程完成90%。		
建设单位：	监理单位：	施工单位：
		
1日	2023年9月1日	1月1日

工程进度付款审核汇总表

合同名称：板桥现代农业产业园建设项目

项目		上期末累计完成金额（元）	本期承包人申请金额（元）	本期监理人审核金额（元）	本期末累计完成金额（元）	备注
应付款金额	合同单价项目					
	合同合价项目		3115200.00	3115200.00	3115200.00	
	变更项目					
	签证项目					
	工程预付款		1557600.00	1557600.00	1557600.00	
应支付金额合计			3115200.00	3115200.00	3115200.00	
扣除金额	工程预付款		1557600.00	1557600.00	1557600.00	
	质量保证金					
	违约赔偿					
扣除金额合计			1557600.00	1557600.00	1557600.00	
本期工程进度付款总金额			3115200.00	3115200.00	3115200.00	

本期工程进度付款总金额：叁佰壹拾壹万伍仟贰佰元整（小写3115200.00元）

监理单位：（名称及盖章）
监理工程师：张琪
日期：2023年9月1日

工程进度付款申请单

合同名称：板桥现代农业产业园建设项目

致：甘肃恒源工程咨询有限公司

我方今申请支付 2023 年 8 月工程价款金额共计（大写）叁佰壹拾壹万伍仟贰佰元整（小写 3115200.00 元），

扣除预付款（大写）壹佰伍拾伍万柒仟陆佰元整（小写 1557600.00 元）；

净支付（大写）壹佰伍拾伍万柒仟陆佰元整（小写 1557600.00 元），请贵方审核。

附表：

- 1、工程进度付款汇总表。
- 2、已完工程量汇总表。

承包人：（现场机构名称及盖章）

项目经理（签名）

日期：2023 年 9 月 1 日

审核后，监理单位将另行签发工程进度付款证书。

监理单位：（名称及盖章）

签收人：（签名）

日期：2023 年 9 月

工程进度付款汇总表

合同名称：板桥现代农业产业园建设项目

项目		上期末累计完成 金额（元）	本期申请金额 （元）	本期末累计完成 金额（元）	备注
应付款金额	合同单价项目				
	合同合价项目		3115200.00	3115200.00	
	变更项目				
	签证项目				
	工程预付款		1557600.00	1557600.00	
应支付金额合计			3115200.00	3115200.00	
扣除金额	工程预付款		1557600.00	1557600.00	
	质量保证金				
	违约赔偿				
扣除金额合计			1557600.00	1557600.00	
本期进度付款总金额			3115200.00	3115200.00	
本期进度付款总金额：叁佰壹拾壹万伍仟贰佰元整（小写：3115200.00元）					

监理单位：（名称及盖章）
监理工程师：（签字）
日期：2024年9月1日

合同合价项目进度付款明细表

合同名称：板桥现代农业产业园建设项目

致（监理单位）：甘肃恒源工程咨询有限公司

本期合同合价项目进度付款明细表如下表，我方申请支付的合同合价项目进度付款总金额为（大写）叁佰壹拾壹万伍仟贰佰元整（小写3115200.00元），请贵方审核。

承包人：（现场机构名称及盖章）

项目经理：（签名）

日期：2023年9月1日

序号	项目名称	合同金额(元)	本期支付金额(元)	累计支付金额(元)	备注
1	板桥现代农业产业园建设项目	5192103.39	1557600.00	3115200.00	
合计		5192103.39	1557600.00	3115200.00	

经审核，本月应支付合同单价项目工程价款总金额为（大写）叁佰壹拾壹万伍仟贰佰元整（小写3115200.00元）。

监理单位：（名称及盖章）

总监理工程师：（签名）

日期：2023年9月1日

财政扶贫项目预付资金审查表


编号:2023年9月27日单位:元

项目名称	板桥现代农业产业园建设项目	项目编号	HSZC2023-0054
资金下达文号		项目审批文号	
项目建设内容	新建日光温室大棚	项目建设地点	板桥镇瑶子头村
项目建设工期	90日历天	项目实施单位申报意见	
工程建设总量	新建日光温室大棚20座		
项目投资总概算	5192103.39 元		
扶贫资金投资计划数	伍佰壹拾玖万贰仟壹佰零叁元叁角玖分		
开户行	甘肃合水支行	户名和账号	甘肃诚智建设工程有限公司合水分公司 61012300600006400
整	实际预拨资金(大写)	壹佰伍拾万元整	
财政局意见		(签章) 年 月 日	

② 收据联

621732
2023.9.27
甘肃新金财财务服务有限责任公司
建设项目的工程款
伍佰壹拾玖万贰仟壹佰零叁元叁角玖分(¥5192103.39)
甘肃诚智建设工程有限公司合水分公司
财务专用章
91621024MA73RDUB66
单位盖章: 经手人盖章:
出纳 李兰敏 记账
会计

工程形象进度

工程名称	板桥现代农业产业园建设项目	
工程地点	板桥镇瑶子头村	
工程设计内容： 新建日光温室大棚20座。		
完成工程量： 现在已经完成总工程量的90%。其中： 土方工程完成总工程量的100%； 钢筋混凝土工程完成总工程量的100%； 砌体工程完成总工程量的100%； 装饰工程完成总工程量的100%； 大棚钢结构完成总工程量的100%； 屋面完成总工程量的100%； 其他工程完成总工程量的100%； 水池完成总工程量的100%； 缓冲间完成总工程量的30%。		
建设单位：	监理单位：	施工单位：
		
2023年9月7日	2023年9月7日	2023年9月7日

工程进度付款证书

合同名称：板桥现代农业产业园建设项目

致：合水县蔬菜开发办公室

经审核承包人的工程进度付款申请单，本月应支付给承包人的工程价款金额共计为（大写）肆肆佰陆拾壹万伍仟贰佰元整（小写4615200.00元）。

扣除预付款（大写）叁佰壹拾壹万伍仟贰佰元整（小写3115200.00元）；

净支付（大写）壹佰伍拾万元整（小写1500000.00元），请贵方审核。

根据施工合同约定，请贵方在收到此证书后的7天之内完成审批，将上述工程价款支付给承包人。

附件：1、工程进度付款审核汇总表。

2、其他。

监理单位：（名称及盖章）

总监理工程师：（签名）

日期：2023年9月27日

发包人审核意见

发包人：（名称及盖章）

负责人：（签名）

日期：2023年9月27日

工程进度付款审核汇总表

合同名称：板桥现代农业产业园建设项目

项目		上期末累计完成金额（元）	本期承包人申请金额（元）	本期监理人审核金额（元）	本期末累计完成金额（元）	备注
应付款金额	合同单价项目					
	合同合价项目		4615200.00	4615200.00	4615200.00	
	变更项目					
	签证项目					
	工程预付款		3115200.00	3115200.00	3115200.00	
应支付金额合计			4615200.00	4615200.00	4615200.00	
扣除金额	工程预付款		3115200.00	3115200.00	3115200.00	
	质量保证金					
	违约赔偿					
扣除金额合计			3115200.00	3115200.00	3115200.00	
本期工程进度付款总金额			4615200.00	4615200.00	4615200.00	
本期工程进度付款总金额：肆佰陆拾壹万伍仟贰佰元整（小写4615200.00元）						

监理单位：（名称及盖章）

监理工程师：（签字）

日期：2023年9月27日

工程进度付款申请单

合同名称：板桥现代农业产业园建设项目

致：甘肃恒源工程咨询有限公司

我方今申请支付 2023 年 9 月工程价款金额共计（大写）肆佰陆拾壹万伍仟贰佰元整（小写 4615200.00元），

扣除预付款（大写）叁佰壹拾壹万伍仟贰佰元整（小写3115200.00元）；

净支付（大写）（大写）壹佰伍拾万元整（小写1500000.00元），请贵方审核。

附表：

- 1、工程进度付款汇总表。
- 2、已完工程量汇总表。


承包人：（现场机构名称及盖章）
项目经理：（签名）范明
日期：2023 年 9 月 27 日

审核后，监理单位将另行签发工程进度付款证书。


监理单位：（名称及盖章）
签收人：（签名）张琪
日期：2023 年 9 月 27 日

工程进度付款汇总表

合同名称：板桥现代农业产业园建设项目

项目		上期末累计完成 金额（元）	本期申请金额 （元）	本期末累计完成 金额（元）	备注
应付款金额	合同单价项目				
	合同合价项目		4615200.00	4615200.00	
	变更项目				
	签证项目				
	工程预付款		3115200.00	3115200.00	
应支付金额合计			4615200.00	4615200.00	
扣除金额	工程预付款		3115200.00	3115200.00	
	质量保证金				
	违约赔偿				
扣除金额合计			3115200.00	3115200.00	
本期进度付款总金额			4615200.00	4615200.00	
本期进度付款总金额：肆佰陆拾壹万伍仟贰佰元整（小写：4615200.00元）					

监理单位：（名）

监理工程师：（名）

2023 年

合同合价项目进度付款明细表

合同名称：板桥现代农业产业园建设项目

致（监理单位）：甘肃恒源工程咨询有限公司

本期合同合价项目进度付款明细表如下表，我方申请支付的合同合价项目进度付款总金额为（大写）肆佰陆拾壹万伍仟贰佰元整元（小写4615200.00元），请贵方审核。

承包单位（现场机构名称及盖章）
项目经理：（签名）
日期：2022年9月7日

序号	项目名称	合同金额(元)	本期支付金额(元)	累计支付金额(元)	备注
1	板桥现代农业产业园建设项目	5192103.39	1500000.00	4615200.00	
合计		5192103.39	1500000.00	4615200.00	

经审核，本月应支付合同单价项目工程价款总金额为（大写）肆佰陆拾柒万贰仟捌佰元整（小写4615200.00元）。

监理单位（名称及盖章）
总监理工程师：（签名）
日期：2022年9月7日

2023年国库集中支付拨款申请单

2023年7月28日 第 22 号

收款企业

全 称	开 户 行	账 号	申请金额
板桥现代农业产业园建设项目	甘肃诚智建设工程有限公司合水分公司	甘肃银行合水支行	6101230060006400
			1557600
			1557600

申请金额合计（大写）¥：壹佰伍拾伍万柒仟陆百元整 申请金额合计（小写）¥： 1557600 元

财务负责人(签字)：贺彩霞 经办人(签字)：张婷

2023年国库集中支付拨款申请单

2023年9月3日 第 23 号

收款企业

全 称	开 户 行	账 号	申请金额
板桥现代农业产业园建设项目	甘肃诚智建设工程有限公司合水分公司	甘肃银行合水支行	6101230060006400
			1557600
			1557600

申请金额合计（大写）¥：壹佰伍拾伍万柒仟陆百元整 申请金额合计（小写）¥： 1557600 元

财务负责人(签字)：贺彩霞 经办人(签字)：张婷

2023年国库集中支付拨款申请单

2023年9月27日 第 28 号

收款企业

全 称	开 户 行	账 号	申请金额
板桥现代农业产业园建设项目	甘肃诚智建设工程有限公司合水分公司	甘肃银行合水支行	6101230060006400
			1500000
			1500000

（大写）¥：壹佰伍拾万元整 申请金额合计（小写）¥： 1500000 元

字)：贺彩霞 经办人(签字)：张婷

2023年国库集中支付拨款申请单

2023年11月28日 第 41 号

项目名称	收款企业			申请金额
	全 称	开户行	账 号	
板桥现代农业产业园建设项目	甘肃诚智建设工程有限公司合水分公司	甘肃银行合水支行	6101230060006400	622800
				622800
贰佰元整			申请金额合计（小写）¥：622800元	

经办人（签字）：张婷

记账凭证

2023 年 12 月 31 日 编号： 记账 1(财务)

	科 目	借方	贷方
产业园建设项目	121401[预付账款-基建项目] 65[板桥现代农业产业园建设项目] 055[甘肃诚智建设工程有限公司]	1,557,600.00	
现代农业产业园建设项目	4609[其他收入]		1,557,600.00
合计：	人民币壹佰伍拾伍万柒仟陆佰元整	¥1,557,600.00	¥1,557,600.00

附件 10 张

会计主管：贺彩霞 记账：文惠阁 审核：贺彩霞 制单：文惠阁 出纳：yonyou用友政务

报销单号：

国库集中支付凭证

财政直接支付 普通业务 第 5214Z6210242023090700049 号

凭证日期：20230907 单位：元

付款人	全 称	收 款 人	全 称
	合水县财政局国库集中支付中心		甘肃诚智建设工程有限公司合水分公司
	账 号 27286101040005846		账 号 61012300600006400
	开户银行 中国农业银行股份有限公司合水县支行营业部		开户银行 甘肃银行合水支行

支 付 金 额	人民币（大写）：壹佰伍拾伍万柒仟陆佰元整	金 额（小写）
		¥1,557,600.00

单 位	合水县蔬菜开发办公室	主管部门	合水县农业农村局
功能分类科目	2130599其他农业农村支出	支付申请编号	
结算方式	电子转账支付	用 途	板桥现代农业产业园建设项目
预算项目编码	62102423000000091337	预算项目名称	板桥现代农业产业园建设项目

支付印章	银行会 计 分 录
 2023-09-07 09:08:27	 2023-09-07 09:08:26

实际支付金额：¥1,557,600.00
合水县集中支付资金清算专用章
复核员：农行合水支行
2023-09-07 09:44:11

记账凭证

2023 年 12 月 31 日

编号: 记账 2(财务)

	科 目	借方	贷方
园建设项目	121401[预付账款-基建项目] 65[板桥现代农业产业园建设项目] 055[甘肃诚智建设工程有限公司]	1,557,600.00	
业产业园建设项目	4609[其他收入]		1,557,600.00
合计:	人民币壹佰伍拾伍万柒仟陆佰元整	¥1,557,600.00	¥1,557,600.00

附件
14
张

会计主管: 贺彩霞 记账: 文惠阁 审核: 贺彩霞 制单: 文惠阁 出纳:
报销单号:

yonyou用友政务

记账凭证

2023 年 12 月 31 日

编号: 记账 2(预算)

	科 目	借方	贷方
园建设项目	79010202[其他支出-项目支出-非财政专项资金支出] 65[板桥现代农业产业园建设项目]	1,557,600.00	
业产业园建设项目	66090209[其他预算收入-专项资金-其他收入] 65[板桥现代农业产业园建设项目] 001[一般公共预算拨款]		1,557,600.00
合计:	人民币壹佰伍拾伍万柒仟陆佰元整	¥1,557,600.00	¥1,557,600.00

附件
14
张

会计主管: 贺彩霞 记账: 文惠阁 审核: 贺彩霞 制单: 文惠阁 出纳:
报销单号:

yonyou用友政务

国库集中支付凭证

支付 普通业务

第 521426210242023120700848 号

日期: 20231207

单位: 元

付款人	全 称 合水县财政局国库集中支付中心 账 号 27286101040005846 开户银行 中国农业银行股份有限公司合水县支行营业部	收款人	全 称 甘肃诚智建设工程有限公司合水分公司 账 号 61012300600006400 开户银行 甘肃银行合水支行
支 付 金 额	人民币 (大写): 壹佰伍拾伍万柒仟陆佰元整	金 额 (小写)	¥1,557,600.00
单 位	合水县蔬菜开发办公室	主管部门	合水县农业农村局
功能分类科目	2130399[其他内债转贷支出]或农业和农村发展支出	支付申请编号	
结算方式	电子转账支付	用 途	2023年板桥现代农业产业园建设项目
预算项目编码	621024230000000091337	预算项目名称	板桥现代农业产业园建设项目
支付印章		银 行 会 计 分 录	实际支付金额: 1,557,600.00 (借): 合水县集中支付资金 清算专用章 复核员: 农行合水支行 2023-12-08 10:18:11
 2023-12-07 16:44:21		 2023-12-07 10:44:20  2023-12-07 10:43:15	

记账凭证

2023 年 12 月 31 日

编号: 记账 3(财务)

	科 目	借方	贷方
建设项目	121401[预付账款-基建项目] 65[板桥现代农业产业园建设项目] 055[甘肃诚智建设工程有限公司]	1,500,000.00	
产业园建设项目	4609[其他收入]		1,500,000.00
合计:	人民币壹佰伍拾万元整	¥1,500,000.00	¥1,500,000.00

附件
18
张

会计主管: 贺彩霞 记账: 文惠阁 审核: 贺彩霞 制单: 文惠阁 出纳:
报销单号:

yonyou用友政务

记账凭证

2023 年 12 月 31 日

编号: 记账 3(预算)

	科 目	借方	贷方
建设项目	79010202[其他支出-项目支出-非财政专项资金支出] 65[板桥现代农业产业园建设项目]	1,500,000.00	
产业园建设项目	66090209[其他预算收入-专项收入-其他收入] 65[板桥现代农业产业园建设项目] 001[一般公共预算拨款]		1,500,000.00
合计:	人民币壹佰伍拾万元整	¥1,500,000.00	¥1,500,000.00

附件
18
张

会计主管: 贺彩霞 记账: 文惠阁 审核: 贺彩霞 制单: 文惠阁 出纳:
报销单号:

yonyou用友政务

国库集中支付凭证

直接支付 普通业务

第 521426210242023092804149 号

凭证日期: 20230928

单位: 元

付款人	全 称 账 号 开户银行	收款人	全 称 账 号 开户银行
	合水县财政局国库集中支付中心 27286101040005846 中国农业银行股份有限公司合水县支行营业部		甘肃诚智建设工程有限公司合水分公司 61012300600006400 甘肃银行合水支行
支 付 金 额	人民币 (大写): 壹佰伍拾万元整	金 额 (小写)	¥1,500,000.00
单 位	合水县蔬菜开发办公室	主管部门	合水县农业农村局
1分科目	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	支付申请编号	
支付方式	电子转账支付	用 途	2023年天津资金帮扶现代农业产业园建设项目
预算项目编码	621024230000000091337	预算项目名称	板桥现代农业产业园建设项目
支付印章		银 行 会 计 分 录	实际支付金额: ¥1,500,000.00 (借): 合水县集中支付资金 清算专用章 复核员: 农行合水支行 记账员: 2023-09-28 13:57:01
 2023-09-28 13:04:06		 2023-09-28 13:04:06	

凭证

2023 年 12 月 31 日

编号: 记账 4(预算)

	科 目	借方	贷方
项目	79010202[其他支出-项目支出-非财政专项资金支出] 65[板桥现代农业产业园建设项目]	622,800.00	
业园建设项目	66090209[其他预算收入-专项收入-其他收入] 65[板桥现代农业产业园建设项目] 001[一般公共预算拨款]		622,800.00
合计:	人民币陆拾贰万贰仟捌佰元整	¥622,800.00	¥622,800.00

附件
0
张

会计主管: 贺彩霞 记账: 文惠阁 审核: 贺彩霞 制单: 文惠阁 出纳:
报销单号:

yonyou用友政务

凭证

2023 年 12 月 31 日

编号: 记账 4(财务)

	科 目	借方	贷方
项目	510110[单位管理费用-项目支出] 65[板桥现代农业产业园建设项目] 055[甘肃诚智建设工程有限公司]	5,400,000.00	
业园建设项目	121401[预付账款-基建项目] 65[板桥现代农业产业园建设项目] 055[甘肃诚智建设工程有限公司]		4,615,200.00
代农业产业园建设项目	4609[其他收入]		622,800.00
付板桥现代农业产业园建设项目	23020224[应付账款-建设项目应付账款-甘肃诚智建设工程有限公司]		162,000.00
合计:	人民币伍佰肆拾万元整	¥5,400,000.00	¥5,400,000.00

附件
0
张

会计主管: 贺彩霞 记账: 文惠阁 审核: 贺彩霞 制单: 文惠阁 出纳:

yonyou用友政务

国库集中支付凭证

普通业务

第 521426210242023120801053 号

31208

单位: 元

名称	合水县财政局国库集中支付中心	收款人	全称	甘肃诚智建设工程有限公司合水分公司
账号	27286101040005846		账号	61012300600006400
开户银行	中国农业银行股份有限公司合水县支行营业部		开户银行	甘肃银行合水支行
支付金额	人民币 (大写): 陆拾贰万贰仟捌佰元整		金额(小写)	¥622,800.00
单位	合水县蔬菜开发办公室	主管部门	合水县农业农村局	
功能分类科目	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	支付申请编号		
结算方式	电子转账支付	用途	板桥现代农业产业园建设项目	
预算项目编码	621024230000000091337	预算项目名称	板桥现代农业产业园建设项目	
支付印章		银行会计分录	实际支付金额: ¥622,800.00 (借): 合水县集中支付资金 清算专用章 复核员: 农行合水支行 记账员: 2023-12-09 12:16:05	
 2023-12-08 16:59:37		 2023-12-08 16:59:37		 2023-12-08 16:57:41

电子发票(普通发票) 友: 贺彩霞
发票号码: 23622000000012943093
开票日期: 2023年10月17日

蔬菜开发办公室		销售方信息		名称: 甘肃诚智建设工程有限公司合水分公司	
统一社会信用代码/纳税人识别号: 126228247190466323		统一社会信用代码/纳税人识别号: 91621024MA73RDUB66			
项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程服务	甘肃省庆阳市合水县	板桥现代农业产业园建设项目	49504.95	1%	495.05
合 计			¥49504.95		¥495.05
价税合计(大写)		伍万圆整 (小写) ¥50000.00			
备注	土地增值税项目编号:- 跨地(市)标志:否; 项目名称: 板桥现代农业产业园建设项目 项目地点: 板桥镇瑶子头村				

开票人: 李佳敏

电子发票(普通发票) 友: 贺彩霞
发票号码: 23622000000012927307
开票日期: 2023年10月17日

蔬菜开发办公室		销售方信息		名称: 甘肃诚智建设工程有限公司合水分公司	
统一社会信用代码/纳税人识别号: 126228247190466323		统一社会信用代码/纳税人识别号: 91621024MA73RDUB66			
项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
服务*工程服务	甘肃省庆阳市合水县	板桥现代农业产业园建设项目	49504.95	1%	495.05
合 计			¥49504.95		¥495.05
价税合计(大写)		伍万圆整 (小写) ¥50000.00			
土地增值税项目编号:- 跨地(市)标志:否; 项目名称: 板桥现代农业产业园建设项目 项目地点: 板桥镇瑶子头村					

电子发票(普通发票)

发票号码: 23622000000014164961

开票日期: 2023年10月25日

县蔬菜开发办公室		销售方信息		名称: 甘肃诚智建设工程有限公司合水分公司	
统一社会信用代码/纳税人识别号: 126228247190466323		统一社会信用代码/纳税人识别号: 91621024MA73RDUB66			
项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程服务	甘肃省庆阳市合水县	板桥现代农业产业园建设项目	2193267.33	1%	21932.67
合 计			¥2193267.33		¥21932.67
价税合计(大写)		贰佰贰拾壹万伍仟贰佰圆整		(小写) ¥2215200.00	
备注	土地增值税项目编号: -; 跨地(市)标志: 否; 项目名称: 板桥现代农业产业园建设项目 项目地点: 板桥镇瑶子头村; 收款人: 田贵山; 复核人: 郭静逸;				

电子发票(普通发票)

发票号码: 23622000000019557525

开票日期: 2023年11月27日

县开发办公室		销售方信息		名称: 甘肃诚智建设工程有限公司合水分公司	
统一社会信用代码/纳税人识别号: 126228247190466323		统一社会信用代码/纳税人识别号: 91621024MA73RDUB66			
项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程服务	甘肃省庆阳市合水县	板桥现代农业产业园建设项目	777029.70	1%	7770.30
合 计			¥777029.70		¥7770.30
价税合计(大写)		柒拾捌万肆仟捌佰圆整		(小写) ¥784800.00	
备注	土地增值税项目编号: -; 跨地(市)标志: 否; 项目名称: 板桥现代农业产业园建设项目 项目地点: 板桥镇瑶子头村; 收款人: 田贵山; 复核人: 郭静逸;				