

# 合水县西华池镇三里店村邵咀子组环境整治项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

<b>基本情况</b>	<b>项目名称</b>	合水县西华池镇三里店村邵咀子组环境整治项目支出绩效评价		
	<b>评价年度</b>	2024年度	<b>评价类型</b>	财政评价
	<b>委托评价单位</b>	合水县财政局	<b>评价机构名称</b>	国金益通（庆阳）管理咨询有限公司
	<b>评价对象名称</b>	合水县西华池镇人民政府		
<b>实施目的</b>	<p>为深入贯彻落实《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》精神，切实解决城乡基础设施发展不均衡问题，合水县西华池镇人民政府针对辖区内三里店村邵咀子组、五里沟圈组、胡同组、上侯组、何坑坑组等区域存在的基础设施配套不足、公共活动空间缺失、人居环境脏乱差等突出问题，启动实施环境综合整治项目。该项目旨在通过完善公共设施配套、优化人居环境，有效提升小城镇综合承载能力，推动城乡统筹协调发展，切实改善群众生产生活条件，促进农村经济社会高质量发展，不断增强农民群众的获得感、幸福感和安全感。</p>			
<b>资金情况 (万元)</b>	<b>预算安排资金</b>	154.17万元	<b>实际到位资金</b>	154.17万元
	其中：省级财政		其中：省级财政	
	县级财政	154.17万元	县级财政	154.17万元
	<b>实际支出资金</b>	149.5万元	<b>结转结余资金</b>	4.67万元
	<b>预算执行率</b>	96.97%		

## 二、部门绩效目标

<b>年度绩效目标</b>	<p>该项目总体目标为：在邵咀子组、五里沟圈组、胡同组、上侯组、何坑坑组共计平整场地31.9万平方米，修建围墙100米。</p>
---------------	--

### 三、评价基本情况

<b>评价范围</b>	此次绩效评价对象为合水县西华池镇三里店村邵咀子组环境整治项目，预算资金154.17万元，评价时间节点为2024年1月1日—2024年12月31日。
<b>评价依据</b>	1、《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日修订）； 2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 3、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2022〕310号）； 4、财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》； 5、甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效目标管理办法》的通知甘财预〔2014〕26号； 6、《关于西华池镇三里店村种子洼组环境整治等6个项目实施方案的批复》合农发〔2024〕104号； 7、关于下达《合水县2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划》的通知合农领发〔2024〕3号； 8、其他相关依据文件。
<b>绩效评价指标体系</b>	按照项目支出绩效评价相关要求，从决策、过程、产出和效益四个维度结合三里店村邵咀子组环境整治项目的内容和特点设计包括4个一级指标、15个二级指标、23个三级指标组成。权重分配基于项目属于实施期结束后评价更加注重过程、产出和效益，原则三项权重分不低于80%进行分配，其中决策15分、过程25分、产出28分、效益32分。各项指标赋分结合评分要点，采用直接赋分、按照完成比例赋分、按评判等级赋分和满意度赋分的规则进行合理赋分。绩效评价得分采用百分制，满分为100分，依据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号），绩效评价等级划分标准为90（含）—100分为“优”、80（含）—90分为“良”，60（含）—80分为“中”、60分以下为“差”。
<b>评价方法</b>	本次绩效评价通过资料收集分析、现场评价和问卷调查，运用定量与定性相结合的方法，根据年度绩效目标等计划标准，采用目标比较法、因素分析法、公众评判法对资金使用绩效进行对比分析，了解影响目标实现的相关因素和居民的满意程度。

数据采集及处理办法	信息与数据收集采取文本收集、现场调研、深度访谈、问卷调查等方式进行，数据处理采取定性分析与定量分析相结合的方法开展。
绩效评价工作过程	<p>本次绩效评价工作按照前期准备、组织实施、撰写报告和档案归集四个阶段统筹推进，整体评价工作于2025年5月开始至2025年6月完成，各阶段具体工作安排如下：</p> <p>①资料清单下发 ②调研时间确定 ③现场资料收集 ④问卷发放 ⑤数据整理分析 ⑥撰写报告 ⑦评价指标评分 ⑧形成报告初稿 ⑨审核修改定稿 ⑩对工作过程中收集的项目资料、方案和报告等有关资料归档。</p>

#### 四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分		99.47			评价等级	优
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益	合计	
	得分率	100%	97.88%	100%	100%	99.47%	

#### 五、存在的问题

一是子项目台账体系建设尚未完全落实，影响精细化管理的有效实施；二是台账管理责任机制有待健全。

#### 六、有关意见建议

建议合水县西华池镇人民政府：一是进一步完善台账管理机制，对各子项目实行台账分类管理；二是明确专职台账管理人员，强化责任落实和日常监督检查。台账内容应具体包括：资金拨付与使用情况、项目实施进度、质量管控记录、监督检查结果及整改落实情况等要素。切实提升项目管理规范化水平，确保项目全过程可追溯、可监督、可考核。

#### 七、其他需要说明的事项

---

报告中的数据、案例均由合水县西华池镇人民政府提供，并对真实性、合法性、完整性负责。

---