

改善普通高中办学条件项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

改善普通高中办学条件项目旨在改造校舍，硬化校园基础设施，配齐各类教学及生活设施设备，通过项目实施，努力提高县域普通高中教育教学质量。合水县教育和科学技术局（以下简称：合水县教科局）结合县实际情况，根据省财政厅、教育局相关要求，设置的改善普通高中办学条件项目涵盖两所学校，合水县第一中学和合水县第二中学。

合水县 2024 年中央财政衔接推进改善普通高中办学条件项目的预算资金 2042 万元（财政下达 2051 万元，因支付率靠后的原因扣减 9 万元），其中合水县第一中学分配资金 1991 万元，合水县第二中学分配资金 51 万元。截止到 2024 年底，项目实际共支出 1993 万元，预算执行率 97.6%。

二、项目绩效目标

该项目总体目标为：合水县第一中学采购项目，拟装配高清全彩 LED 显示屏 2 块、灯光音响系统 2 套、座椅 1524 张、室内移动篮球架 1 付、学生用床 860 套、储物柜 260 组、采购图书 80000 册、理化生数字实验室 2 个、物理生物实验仪器各 1 套、化学实验仪器 4 套、音体美器材各 4 套、校园电视台 1 个、VR 智慧教室 4 间，拟实施校园硬化、供暖管网、

大门、图书实验楼等维修，以上皆与 2024 年年底前送货到校或建成并投入使用。

合水县第二中学计划采购办学设备图书架及书柜一套、校园安保设备一套，以上皆与 2024 年年底前送货到校并投入使用。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价旨在全面考察该项目的改善普通高中办学条件设备购进及使用情况、专项补贴资金的支付情况，评价项目产出和效果，分析该项目对改善普通高中办学条件实施的实际影响，同时识别实施过程中存在的问题与不足，为后续同类项目的开展提供经验借鉴和改进依据。

（二）评价对象和范围

此次绩效评价对象为合水县教育和科学技术局 2024 年改善普通高中办学条件项目，预算资金 2042 万元，评价时间节点为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

（三）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》（2018 年 12 月 29 日修订）；
- 2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

3、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2022〕10号）；

4、财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》；

5、甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效目标管理办法》的通知 甘财预〔2014〕26号；

6、《关于呈报合水县2024年学前教育、普通高中改善办学条件、职业教育质量提升项目计划备案的报告》合教科发〔2024〕144号；

7、《关于实施合水县第一中学篮球馆内配到设施采购等8个项目的请示》合教科发〔2024〕15号；

8、《关于实施合水县教育系统基本建设项目的汇报》合教科发〔2024〕285号；

9、《合水县国有资产管理局文件》合国资配置〔2024〕73号；

10、其他相关依据文件。

（四）评价方法

本次绩效评价通过资料收集分析、现场评价和问卷调查，运用定量与定性相结合的方法，根据年度绩效目标等计划标准，采用目标比较法、因素分析法、公众评判法对资金使用绩效进行对比分析，了解影响目标实现的相关因素和人民群

众的满意程度。

（五）评价指标体系

按照项目支出绩效评价相关要求，从决策、过程、产出和效益四个维度结合改善普通高中办学条件项目的内容和特点设计包括 4 个一级指标、12 个二级指标、19 个三级指标组成。权重分配基于项目属于实施期结束后评价更加注重过程、产出和效益，原则三项权重分不低于 80% 进行分配，其中决策 13 分、过程 18 分、产出 48 分、效益 21 分。各项指标赋分结合评分要点，采用直接赋分、按照完成比例赋分、按评判等级赋分和满意度赋分的规则进行合理赋分。绩效评价得分采用百分制，满分为 100 分，依据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号），绩效评价等级划分标准为 90（含）—100 分为“优”、80（含）—90 分为“良”，60（含）—80 分为“中”、60 分以下为“差”。

（六）评价工作过程

本次绩效评价工作按照前期准备、组织实施、撰写报告和档案归集四个阶段统筹推进，整体评价工作于 2025 年 5 月开始至 2025 年 6 月完成，各阶段具体工作安排如下：

表 2 项目评价工作过程

工作阶段	工作内容	工作成果	实施时间
------	------	------	------

工作阶段	工作内容	工作成果	实施时间
前期准备	①资料清单下发 ②调研时间确定	《2025年合水县财政重点项目绩效评价调研时间安排表》	5月26日-5月30日
组织实施	①现场资料收集 ②问卷发放	项目资料及问卷统计数据	5月31日-6月5日
撰写报告	①数据整理分析 ②评价指标评分 ③形成报告初稿 ④审核修改定稿	《改善普通高中办学条件项目绩效评价报告》	6月6日-6月19日
档案归集	对工作过程中收集的项目资料、方案和报告等有关资料。	改善普通高中办学条件项目电子档案	6月20日

四、评价结论

（一）总体绩效评价结论

改善普通高中办学条件项目的实施符合相关政策规定以及发展规划，截止2024年底，项目资金使用效益良好，资金支付率为97.6%。该项目全年对合水县第一和第二中学进行教学设备更新和硬件设施的改进，该项目在促进提高县域普通高中教育教学质量，提高县域普通高中师生就学办学的幸福感，在优化教育资源分配方面取得了显著成效。但存在部分不足之处，合水县第二中学未设立项目绩效目标表。

（二）绩效评价得分情况

改善普通高中办学条件项目绩效评价综合得分为97.71分，评价等级为“优”，其中过程、产出和效益得分率为99.31%。具体评分情况如下：

表 3 项目评价得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	13	18	48	21	100
评价得分	11	18	48	20.71	97.71
得分率	84.62%	100%	100%	98.62%	97.71%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分 13 分，实得 11 分）

合水县教科局 2024 年改善普通高中办学条件项目实施符合相关政策及发展规划，是根据《甘肃省财政厅甘肃省教育厅关于提前下达 2024 年改善普通高中学校办学条件补助资金的通知》（甘财教〔2023〕62 号）、《庆阳市财政厅庆阳市教育厅关于下达 2024 年改善普通高中学校办学条件第二批中央补助资金的通知》（庆市财教〔2024〕78 号）、《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于调整 2024 年教育专项资金的通知》（甘财教〔2024〕43 号）等文件要求，结合县实际情况，开展改善普通高中办学条件的工作。根据《甘肃省财政厅甘肃省教育厅关于提前下达 2024 年改善普通高中办学条件补助资金的通知》甘财社（2023）62 号，合水县改善办学条件方面全年预算资金 2042 万元；该项目资金分配于合水县第一中学改善办学条件资金 1991 万元，合水县第二中学改善办学条件资金 51 万元。决策指标分析具体如下：

表 4 项目决策指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	评价情况	得分
------	------	------	------	----

一级指标	二级指标	三级指标	评价情况	得分
决策 (13分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2分)	该项目根据《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于提前下达 2024 年改善普通高中学校办学条件补助资金的通知》(甘财教〔2023〕62 号)、《庆阳市财政厅 庆阳市教育厅关于下达 2024 年改善普通高中学校办学条件第二批中央补助资金的通知》(庆市财教〔2024〕78 号)等文件要求,结合县实际情况,开展改善县普通高中办学条件工作。依据评分规则得 2 分,得分率为 100%。	2
		申报程序规范性 (3分)	该项目严格根据有关要求和申报程序,按步骤进行项目申报书、项目实施方案、项目备案,请示报告,上级审批等程序进行规范的项目申报程序。依据评分规则得 3 分,得分率为 100%。	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	根据《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于提前下达 2024 年改善普通高中学校办学条件补助资金的通知》(甘财教〔2023〕62 号)、《庆阳市财政厅 庆阳市教育厅关于下达 2024 年改善普通高中学校办学条件第二批中央补助资金的通知》(庆市财教〔2024〕78 号)文件可以看出该项目两个项目主体合水县第一中学有设置合理的绩效目标,但合水县第二中学没有设置合理的绩效目标,扣一分。依据评分规则得 2 分,得分率为 66.66%。	2
		绩效指标明确性 (3分)	根据《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于提前下达 2024 年改善普通高中学校办学条件补助资金的通知》(甘财教〔2023〕62 号)、《庆阳市财政厅 庆阳市教育厅关于下达 2024 年改善普通高中学校办学条件第二批中央补助资金的通知》(庆市财教〔2024〕78 号)文件可以看出该项目两个项目主体合水县第一中学有明确的绩效指标体系,但合水县第二中学没有明确的绩效指标体系,扣一	2

一级指标	二级指标	三级指标	评价情况	得分
			分。依据评分规则得 2 分，得分率为 66.66%。	
	资金投入 (2 分)	资金分配 合理性 (2 分)	该项目资金分配符合合水县国有资产管理局《关于配置固定资产的批复 合国资配置(2024)73 号)文件的要求，每一个项目严格按照资金管理辦法要求分配资金。依据评分规则得 2 分，得分率为 100%。	2
小计	13	13		11

(二) 项目过程情况 (满分 18 分，实得 18 分)

合水县教科局 2024 年改善普通高中办学条件项目预算资金 2042 万元，其中合水县第一中学分配资金 1991 万元，合水县第二中学分配资金 51 万元。经查阅相关资料，该项目资金使用规范，不存在截留、挪用、挤占、虚列支出等情况。且实施过程按照方案标准执行，不存在违规现象。过程指标分析具体如下：

表 5 项目过程指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	评价情况	得分
过程 (18 分)	资金管理 (6 分)	资金使用 合规性 (6 分)	该单位严格按照有关要求使用和管理中央财政专项补助资金，实际支出与项目规定的用途一致，资金使用都能做到公开，公平，按程序上报和审批，严格执行财务制度，无截留，占挤挪用补偿基金的行为，财务制度健全，财务信息真实完整。依据评分规则得 6 分，得分率为 100%。	6

一级指标	二级指标	三级指标	评价情况	得分
	组织实施 (12分)	采购程序的 规范性 (6分)	据查阅项目实施单位采购程序的管理制度、内部控制管理制度和查询项目实施的手续资料,该项目实施单位已建立健全的采购制度,且手续程序明确、有较强可执行性。依据评分规则得6分,得分率为100%。	6
		项目执行的 合规性 (6分)	据查阅项目实施单位关于招投标过程资料、合同、培训方案、培训影响资料等,该项目实施程序符合相关规定,与实施方案一致。依据评分规则得6分,得分率为100%。	6
小计	18	18		18

(三) 项目产出情况 (满分 48 分, 实得 48 分)

项目严格按照《2024 年为民实事“强县中”项目实施方案》等文件要求,全面完成 11 个子项目的采购、建设及验收工作,包括校园硬化、供暖管网改造、大门修缮及图书实验室维修改造等,所有设施均已正常投入使用。项目资金管理规范,高质量实现了改善办学条件、提升县中基础设施的年度目标。产出指标分析具体如下:

表 6 项目产出指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	评价情况	得分
产出 (35 分)	数量指标 (15 分)	采购完成 情况 (11 分)	根据《2024 年为民实事“强县中”项目实施方案》、《关于实施合水县教育系统基本建设项目的汇报》合教科发(2024)285 号文件,该项目已按相关文件要求,完成了 11 个子项目的采购目标。依据评分规则得 11 分,得分率为 100%	11

一级指标	二级指标	三级指标	评价情况	得分
		学校维修改造提升完成情况（4分）	根据《2024 年为民实事“强县中”项目实施方案》、《关于实施合水县教育系统基本建设项目的汇报》合教科发（2024）285 号文件，24 年已完成学校校园硬化，供暖管网，大门，图书实验室已全部维修改造到位。依据评分规则得 4 分，得分率为 100%	4
		设备供货到货率（5分）	根据《提前下达 2024 年普通高中改善办学条件补助资金县中振兴工程（合水一中）绩效目标批复表》、《关于实施合水县教育系统基本建设项目的汇报》合教科发（2024）285 号；该项目根据目标到货率已全部与 24 年底到货并验收入库。依据评分规则得 5 分，得分率为 100%	5
		设备正常使用率（3分）	根据《关于实施合水县教育系统基本建设项目的汇报》合教科发（2024）285 号；该项目包含的 11 个子项目均已正常使用。依据评分规则得 3 分，得分率为 100%	3
		资金支付率（11分）	根据《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于提前下达 2024 年改善普通高中学校办学条件补助资金的通知》（甘财教〔2023〕62 号）、《庆阳市财政厅 庆阳市教育厅关于下达 2024 年改善普通高中学校办学条件第二批中央补助资金的通知》（庆市财教〔2024〕78 号）、《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于调整 2024 年教育专项资金的通知》（甘财教〔2024〕43 号）等文件，根据 2024 年改善普通高中办学条件资金使用情况统计表，资金支付率较低，但考虑是财政资金下发时间较晚，不做扣分。合水第二中学资金使用率为 99%，24 年底均已支付到位。依据评分规则得 11 分，得分率为 100%	11
		项目验收合格率（3分）	根据《合水县国有资产管理局文件》合国资配置〔2024〕73 号、《关于实施合水县教育系统基本建设项目的汇报》合教科发（2024）285 号文件，该项目的 11 个子项目均已在 24 年底验收合格并投入使用。依据评分规则得 3 分，得分率为 100%	3
	时效指标（5.5分）	项目完成及时性	根据《关于实施合水县教育系统基本建设项目的汇报》合教科发（2024）285 号；	5.5

一级指标	二级指标	三级指标	评价情况	得分
		(5.5 分)	该项目中包含的 11 个改善办学条件的项目均已在 24 年底验收并投入使用。依据评分规则得 5.5 分，得分率为 100%	
	成本指标 (5.5 分)	项目成本控制情况 (5.5 分)	根据《关于实施合水县教育系统基本建设项目的汇报》合教科发〔2024〕285 号；各子项目均按照预算目标和规划支出，不存在预算资金超预期的情况。依据评分规则得 5.5 分，得分率为 100%	5.5
小计	48	48		48

(四) 项目效益情况 (满分 21 分，实得 20.71 分)

合水县教科局 2024 年改善普通高中办学条件项目的实施有效优化了教育资源配置，缩小城乡、区域、校际差距，促进教育均衡发展等方面提供了有力支持。经问卷调查结果显示，改善普通高中办学条件的师生人员对该项目满意度为 95.22%。效益指标分析具体如下：

表 7 项目效益指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	评价情况	得分
效益 (21 分)	社会效益 (5 分)	项目投入使用情况 (5 分)	根据《关于实施合水县教育系统基本建设项目的汇报》合教科发〔2024〕285 号以及现场查看，购置的办学设施设备和学校硬件维修项目均已投入使用。依据评分规则得 5 分，得分率为 100%	5
	可持续性影响 (6 分)	改善教学条件 (6 分)	根据项目设备购买到校后均投入使用的情况来看，学校设施设备得到进一步的提升和改善，问卷调查综合满意度为 95.22%，满意度高。依据评分规则得 5.71 分，得分率为 95.22%	5.71
	受益对象满意度 (10 分)	学生满意度 (5 分)	根据问卷调查结果统计，改善办学条件的师生对该项目的满意度为 95.22%。得分率为 100%	5
		学校教师满意度 (5 分)	根据问卷调查结果统计，改善办学条件的师生对该项目的满意度为 95.22%。得分率为 100%	5

一级指标	二级指标	三级指标	评价情况	得分
小计	21	21		20.7 1

六、经验做法

1、公开招标，严选设备供应商。该项目在合水县公共交易资源中心公开招标，选择具有相应资质、信用良好、具备供货能力的优质供应商，招标结果在官网同步公示，保证了招标工程公开、透明。

2、强化过程监督，确保设备质量。该项目在公示中标供应商后，及时签订采购合同，明确了设备供货时间、供货条件、验收合格后付款、质量保证等条款，保证了采购设备达标率。

七、存在问题及原因分析

（一）项目主体指标设立不健全

根据《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于提前下达 2024 年改善普通高中学校办学条件补助资金的通知》（甘财教〔2023〕62 号）、《庆阳市财政厅 庆阳市教育厅关于下达 2024 年改善普通高中学校办学条件第二批中央补助资金的通知》（庆市财教〔2024〕78 号）、《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于调整 2024 年教育专项资金的通知》，2024 年改善县普通高中办学条件项目的主体有两个，其中一个主体未设立绩效目标表，使得相关评价信息不健全。

八、有关建议

(一) 补充绩效目标，健全评价体系

建议项目主管部门及时督促相关主体补充完善绩效目标表，按照资金文件要求规范设立绩效指标，确保项目绩效信息完整、准确。同时，可加强业务指导，帮助相关单位科学设置绩效目标，提高绩效管理水平，为后续评价工作打好基础。

九、相关附件

附件1：改善乡村办学条件项目绩效目标表

附件2：改善乡村办学条件项目绩效目标表

附件3：改善乡村办学条件项目绩效目标表

附件4：绩效评价报告

附件5：绩效评价报告