

衔接资金项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			合水县枣洼村产业供水项目		项目负责人及电话	闫烨程15101896524			
主管部门			合水县水务局		实施单位	合水县水利建设管理站			
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：	62.00	59.19	10	95%	9.5	
			其中：本年财政拨款	62.00	59.19	-		-	
			其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：铺设DN110PE管道（1.0Mpa）3591m，新建闸阀井2座；蓄水池安装200QJ20-81/6型（7.5kw）潜水泵1台，变频控制柜1套，铜芯聚氯乙烯绝缘电缆50m，电表1套，自动化上水和水位限位计各2套。 目标2：解决解决枣洼村200亩蘑菇大棚供水问题。				目标1：铺设DN110PE管道（1.0Mpa）4098m，新建闸阀井4座；蓄水池安装200QJ20-81/6型（7.5kw）潜水泵1台，变频控制柜1套，铜芯聚氯乙烯绝缘电缆112m，压力传感器1套，自动化上水和水位限位计各2套及井内设施6套。 目标2：解决解决枣洼村200亩蘑菇大棚供水问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：供水管道（m）		20	3591	4098	20	根据实际工程量进行签证
			指标2：闸阀井（座）			2	4		
			指标3：铜芯聚氯乙烯绝缘电（m）			50	112		
			指标4：金属结构设备（套）			7	13		
		质量指标	项目验收合格率（≥**%）		10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率（≥**%）		10	100%	100%	10	
		成本指标	实际支付金额（元）		10	601351.27	591908.71	9.8	项目正在结算
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高产业供水保障程度（是/否）		10	是	是	10	
		社会效益指标	受益行政村个数（个）		10	1	1	10	
			受益亩数（亩）			200	200		
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		10	15	15	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）		10	100%	100%	10	
总分					100			99.3	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。