

合水县水务局

合水县固城镇产业供水应急水源项目 自评总结报告

合水县固城镇产业供水应急水源项目于 2024 年 7 月 26 日开工建设，2024 年 8 月 20 日完成全部建设内容，现就该项目绩效指标完成情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达预算及项目情况

中共合水县委农村工作领导小组以合农领发（2024）7 号文件下达合水县 2024 年中省第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金资金 48 万元，由合水县水务局监督，合水县水利建设管理站组织实施合水县固城镇产业供水应急水源项目。该项目初步设计报告于 2024 年 7 月 12 日经合水县水务局批复（合水务发【2024】83 号），批复总投资 49.66 万元，**批复主要内容**：在固城镇固城村水管所实施，通过新打机井、安装水泵、铺设上水管道等措施，解决固城镇 4 个村 7200 只羊、1020 头猪、880 头牛等产业用水问题，同时解决群众生活用水 1071 户 4687 人，新打 260m 深机井 1 眼，井内安装 200QJ32-260/20 型（45kw）潜水泵 1 台，安装 Dg108 上水钢管（无

缝钢管 $\delta=8\text{mm}$) 260m, 铺设 Dn110PE(1.6Mpa)上水管道 100m, 新建混凝土闸阀井 1 座, 铁艺围墙拆除及恢复 52m, 架设低压线路 0.1km。。

(二) 资金项目绩效目标设定情况

目标 1: 新打 260m 深机井 1 眼; 新建混凝土闸阀井 1 座; 铁艺围墙拆除及恢复 52m, 架设低压线路 0.1km。

目标 2: 通过新打机井等措施, 解决固城镇 4 个村 7200 只羊、1020 头猪、880 头牛等产业用水问题, 同时解决群众生活用水 1071 户 4687 人。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 评价范围及对象

评价范围: 年度总体目标、绩效指标完成情况、工程建设情况等

评价对象: 参与项目建设的相关单位及用水户

(二) 评价时间

项目结束后即开始绩效自评。

(三) 评价方式

通过查阅资料, 实地查看试运行情况, 开展问卷调查等方式对比年度指标值和实际完成值, 并打分, 对未完成的指标及时分析原因, 制定整改措施。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

下达 2024 年中省第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金资金 48 万元实施合水县固城镇产业供水应急水源项目。

2、项目资金执行情况分析。

资金下达后, 我局于 2024 年 7 月 25 日对该项目进行了公开竞价, 并于 7 月 26 日签订了该项目的施工合同。

3、项目资金管理情况分析。

资金管理严格按照财政部、水利部下发的《农村饮水安全项目建设资金管理办法》规定执行，对地方配套资金统一纳入预算内管理，实行财政集中支付，按照工程进度付款，由施工单位按照工程进度编制工程结算表，报监理单位审查签字后由项目法人代表审核报账。通过层层把关，责任到人，保证资金规范运行，未发生挤占、挪用、滞留、骗付建设资金的事件，无拖欠水利扶贫工程款和农民工工资的现象，确保专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：新打 260m 深机井 1 眼；新建混凝土闸阀井 1 座；铁艺围墙拆除及恢复 52m，架设低压线路 0.1km；（2）质量目标。该项目于 2024 年 8 月 30 日进行了合同工程完工验收，经建设单位、设计单位、监理单位查阅资料，实地踏勘现场、认为该工程形象较好，达到“合格”标准，项目验收合格率为 100%。（3）时效目标。该项目实际开工时间为 2024 年 7 月 26 日，完工时间为 2024 年 8 月 20 日，按合同工期完成了全部建设内容，项目完成及时率为 100%。（4）成本目标。实际支付进度款 419693.97 元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。工程实施后，解决了水量不足的问题，提高农田灌溉保障程度。（2）社会效益。受益行政村 4 个，分别为固城村、高台村、王昌寺村、董家寺村。（3）可持续影响指标。工程设计使用年限大于等于 15 年。

3、满意度指标完成情况分析

通过组织开展群众满意度调查，受益群众对项目建设比较满意，共发放调查问卷 10 份，回收问卷 10 份，总体满意度达到 100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对比年度指标值和 1-9 月份完成情况,该项目数量指标与成本指标存在偏差,数量指标存在偏差的主要原因为该项目实际施工过程中,地形变化及协调困难,调整了管线铺设路径及施工方法,成本指标存在偏差的主要原因为项目正在结算。

下一步,我局将积极衔接县财政局,并完成财政结算及审计,确保资金按实际完成建设内容支付。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目的绩效自评结果作为以后该村实施项目的主要依据,绩效自评结果面向社会公开。

六、附件

项目绩效自评表

