

衔接资金项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			合水县固城镇产业供水应急水源项目		项目负责人 及电话	闫烨程15101896524			
主管部门			合水县水务局		实施单位	合水县水利建设管理站			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	48.00	41.97		10	87.44%	9.5
			其中: 本年财政拨款	48.00	41.97		-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 新打260m深机井1眼; 新建混凝土闸阀井1座; 铁艺围墙拆除及恢复52m, 架设低压线路0.1km。 目标2: 通过新打机井等措施, 解决固城镇4个村7200只羊、1020头猪、880头牛等产业用水问题, 同时解决群众生活用水1071户4687人。				目标1: 新打260m深机井1眼; 新建混凝土闸阀井1座; 铁艺围墙拆除及恢复52m, 架设低压线路0.1km。 目标2: 通过新打机井等措施, 解决固城镇4个村7200只羊、1020头猪、880头牛等产业用水问题, 同时解决群众生活用水1071户4687人。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出指 标(50) 分	数量指标	指标1: 新打机井 (眼)		10	1	1	19	
			指标2: 新建混凝土闸阀井 (座)			1	1		
			指标3: 铁艺围墙拆除及恢复 (m)			52	9		
			指标4: 架设低压线路 (km)			0.1	0.1		
		质量指标	项目验收合格率 (≥**%)		10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率 (≥**%)		10	100%	100%	10	
		成本指标	实际支付金额 (元)		10	468026.57	419693.97	9.5	项目正在结算
	效益指 标 (30) 分	经济效益 指标	提高农村供水保障程度 (是/否)		10	是	是	10	
		社会效益 指标	受益行政村个数 (个)		10	4	4	10	
			受益总户数 (户)			1071	1071		
		可持续影 响指标	工程设计使用年限 (≥**%)		10	15	15	10	
		满意度 指标	服务对象 满意度指	受益贫困人口满意度 (≥**%)		10	100%	100%	10
总分					100			98	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。