

衔接资金项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	合水县2024年第二批产业配水项目			项目负责人及电话	田焕18609346300			
主管部门	合水县水务局			实施单位	合水县水利建设管理站			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	150.00	132.40	10	88.27%	9.5		
	其中:本年财政拨款	150.00		-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1:新打机井2眼;新打小电井24眼;雨水集蓄场窖1座;配备10m3玻璃钢罐(食品级)3个;铺设各类供水管道4012m 目标2:太白镇、蒿咀铺乡、老城镇、板桥镇、西华池镇、段家集乡、固城镇等实施,通过新打机井、新打小电井、铺设管道等措施解决5个农村合作社、3655只羊、716头牛、160头猪、3000只鸡、200亩菌菇供水问题,受益人口511人。			目标1:新打机井2眼;新打小电井24眼;雨水集蓄场窖1座;配备10m3玻璃钢罐(食品级)3个;铺设各类供水管道4012m 目标2:太白镇、蒿咀铺乡、老城镇、板桥镇、西华池镇、段家集乡、固城镇等实施,通过新打机井、新打小电井、铺设管道等措施解决5个农村合作社、3655只羊、716头牛、160头猪、3000只鸡、200亩菌菇供水问题,受益人口511人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:新打机井(眼)	20	2	2	19	
			指标2:新打小电井(眼)		24	24		
			指标3:雨水集蓄场窖(座)		1	1		
			指标4:配备10m ³ 玻璃钢罐(食品级)(个)		3	3		
			指标5:铺设各类供水管道(m)		4012	4012		
		质量指标	项目验收合格率(≥**%)	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率(≥**%)	10	100%	100%	10	
		成本指标	项目投入资金(万元)	10	1470889.83	1324039.13	9.5	项目正在结算
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高农村供水保障程度(是/否)	10	是	是	10	
社会效益指标		受益乡镇个数(个)	10	7	7	10		
		受益总户数(户)		511	511			
	可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**%)	10	15	15	10		

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益贫困人口满意度 (\geq **%)	10	100%	100%	10	
总分			100			100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-60% (含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。