

水利救灾资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	合水县固城河丑家川段护岸维修工程			项目负责人及电话	田焕18609346300			
主管部门	合水县水务局			实施单位	合水县水利建设管理站			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	20.00	20.26	10	101%	10		
	其中:本年财政拨款	20.00	20.26	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 新建贴坡式混凝土护岸70m。 目标2: 提高河段防洪安全, 保护耕地869亩, 保护人口298人。			目标1: 新建贴坡式混凝土护岸50m。 目标2: 提高河段防洪安全, 保护耕地869亩, 保护人口298人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	护岸(m)	20	70	50	20	根据实际工程量进行签证
		质量指标	项目验收合格率(≥**%)	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率(≥**%)	10	100%	100%	10	
		成本指标	实际支付金额(元)	10	201179.51	202567.89	10	项目正在结算
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高河段防洪安全(是/否)	10	是	是	10	
		社会效益指标	保护耕地(亩)	10	869	869	10	
			保护人口(人)		298	298		
可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	20	20	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	10	100%	100%	10		
总分				100		100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。