

合水县水务局

合水县 2024 年农业水价综合改革项目 自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

合水县水务局以合水务发〔2024〕90号文件批复建设，批复建设内容有：新建闸阀井6座，安装计量设施6套，其中：安装流量计6台（DN125流量计1台，DN100流量计4台，DN80流量计1台），分体式超声波明渠流量计含仪表箱、操作模块（3.1W）1台，流量远传平台GPRS远传模块6套。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价对象及范围

评价对象：农村供水主体。

评价范围：供水维修保障能力

（二）评价时间

项目结束后即开始绩效自评。

（三）评价方式

项目验收采取内业资料查阅和实地丈量核查相结合的方式

进行，主要对合水县 2024 年农业水价综合改革项目的具体施工情况进行验收。将实施效果与绩效目标进行比拟综合分析绩效目标实现程度，根据评价指标体系进行打分。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

甘水财务发〔2024〕5 号文件下达我县 2024 省级水利发展资金 6 万元，甘水财务发〔2023〕625 号下达 2024 年中央财政水利发展资金 10 万元，资金已全部到位。

资金下达后，合水县水利建设管理站签订了合水县 2024 年农业水价综合改革项目合同要求乙方：1. 按照甲方制定的实施方案要求，严把项目建设质量，确保资金投入到位、各项建设内容建设到位。2. 在项目实施过程中，集中对施工人员进行安全生产培训，提高安全防范意识，排查安全隐患，不发生安全事故，确保项目顺利实施。甲方具体负责协调、指导、监督项目实施工作，确保项目建设各项任务目标落到实处。项目验收后，达到项目建设标准要求，符合项目建设设计方案，全面完成项目建设任务，将拨付全部项目资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

合水县 2024 年农业水价综合改革项目总体绩效目标设定为：新建闸阀井(1.4*1.6)6 座，DN100LC11GM8FB 流量计(口径 100mm，流量范围：14~140m³/H)5 台，DN65LC11GM8FB 流量计(口径 65mm，流量范围：10~100m³/H)1 台，DN125PE 变 DN110PE 电熔直接 1 个，DN110PE 电熔直接 4 个，DN75PE 电熔直接 1 个，DN100 流量计配对 DN100PE 法兰、螺栓、螺母、专用垫片 1 套，DN100 流量

计配对 DN100 钢法兰片、螺栓、螺母、专用垫片 1 套，流量远传平台 GPRS 远传模块 6 套。

(三) 绩效指标完成情况分析

1、产出指标: (1) 数量指标。新建闸阀井 6 座，安装计量设施 6 套。(2) 质量目标。在建设过程中严格执行“项目法人责任制、招标投标制、建设监理制及合同管理制”管理，由合水县水利工程质量与安全监督管理站负责质量监督管理，目前，各单位工程建设均符合设计要求，质量安全管理体系健全，工程形象较好，达到“合格”标准。(3) 时效目标。按时完成了全部维护任务。(4) 成本目标。根据项目计划和项目决算对比，计划成本与实际成本持平。

2、效益指标: (1) 经济效益。提高了农村供水保障程度。(2) 社会效益。发展农业水价综合改革面积 2300 亩。(3) 可持续影响指标。工程设计使用年限大于 15 年。

3、满意度指标: 通过组织开展群众满意度调查，受益群众对项目建设比较满意，共发放调查问卷 10 份，回收问卷 10 份，总体满意度达到 100%。

四、偏离目标的原因和下一步打算

通过绩效自评，该项目未偏离目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，总结了经验。在今后的项目措施设施设备维修保养中应用此次绩效自评成果。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

项目绩效自评表

