

合水县老城镇中共合水县委成立纪念址保护 利用工程项目支出绩效评价报告

项目名称: 合水县老城镇中共合水县委成立纪
念址保护利用工程

项目主管部门: 合水县文体广电和旅游局

评价委托单位: 合水县文体广电和旅游局

评价机构名称: 合水县文体广电和旅游局

2024 年 8 月

项目支出报告摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1937年3月，中共合水县委在老城镇成立。8月，建立中共合水秘密县委，县委对外称“合水县民众抗日运动指导委员会”，与公开的合水县委没有横向关系，坚持地下活动，从事党的基层秘密工作。同月24日，中共合水县委召开全委会议，研究部署了当前的工作任务。嗣后逐步建立起基层党组织，辖城区、板桥、西华池、电子、太白镇5个秘密区委，对外均称“抗日救国会”。中共合水县委主要开展了如下工作：一是秘密发展党员，领导建立基层政权组织；二是广泛发动群众，组建民兵队伍，开展军事训练；三是领导建立抗日救国团体，积极开展以传统战为中心的抗日救国运动；四是带领广大群众大搞经济建设；五是领导人民群众积极开展拥军活动。中共合水县委的成立对解放合水、解放庆阳起了推动作用，为抗日战争的胜利奠定了基础。老城镇中共合水县委成立纪念址是合水人民参加抗日战争、解放战争的见证，对研究抗日战争、解放战争史有重要意义。老城镇中共合水县委成立纪念址作为红二十五军片区革命发展的场所之一，是革命旧址文物保护单位，对弘扬革命传统、培育名族精神、加强和改进未成年人思想道德建设具有无法替代的作用。充分发挥纪念址的社会教育功能，将其所包含的历史信息展示给世人，不仅可以使人们了解先烈们的伟大创造和革命精神，而且可以激发广大群众的民族自豪感，增强民族凝聚力和爱

国热情。老城镇中共合水县委成立纪念址是合水县革命文物的重要组成部分，是激发爱国热情、振奋民族精神的深厚滋养，是弘扬革命传统、传承中华文化的重要载体。加强老城镇中共合水县委成立纪念址的保护利用工作，对培育社会主义核心价值观、实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要意义。

（二）项目预算安排和支出情况

合水县老城镇中共合水县委成立纪念址保护利用工程项目概算 120.22 万元，2023 年省级下拨文物保护资金 120 万元，截止目前执行 105 万元，执行率 87.5%。

（三）项目主要内容和实施情况

本次项目所涉及到工程类型有本体修缮工程、环境整治工程陈列布展工程，其中项目内容主要有：

①对老城镇中共合水县委成立纪念址处 8 口窑洞(文物本体)及其院落进行修缮。修缮内容主要有窑脸、窑间子、木门窗、炕灶、拱身、排水、地面、台阶、设施及院落等。

②对老城镇中共合水县委成立纪念址窑洞、院落环境及周边道路的环境整治。主要工程内容有：入口区改造、增设停车场、道路改造、本体上方台地、本体环境整治。

③对革命旧址做展示利用设计。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

目标 1：通过老城镇合水县委成立纪念址保护利用工程的实施，解除旧址安全隐患，完成 8 孔 263 平方米窑洞修缮。

目标 2：最大限度地保持及维护老城镇合水县委成立纪念址在

革命历史时期的本体及环境的原状，完成 156 平方米环境整治。

目标 3：最大限度地保持和呈现历史真实性、风貌完整性和文化延续性，完成 84 平方米布展任务。

（二）2023 年度绩效目标

目标 1：通过老城镇合水县委成立纪念址保护利用工程的实施，解除旧址安全隐患，完成 8 孔 263 平方米窑洞修缮。

目标 2：最大限度地保持及维护老城镇合水县委成立纪念址在革命历史时期的本体及环境的原状，完成 156 平方米环境整治。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为切实发挥好财政职能作用，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，我局以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，对合水县老城镇中共合水县委成立纪念址保护利用工程项目支出进行客观绩效评价，运用规范化的流程、科学的方法、合理的指标体系，对资金管理情况及资金使用情况等方面的规范性、合理性进行综合分析，对评价过程中发现的问题及时向相关项目负责人进行反馈并提出合理建议，以解决项目管理中存在的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高工程质量，在充分吸收党史、军史权威部门对老城镇中共合水县委成立纪念址的最新研究成果的基础上，以全面深入的勘察研究为基础，最大限度地保持及维护革命旧址在革命历史时期的本体及环境的原状，加强对老城镇中共合水县委成立纪念址的核心价值的研究和宣传，注重传播革命文化，传承红色基因，弘扬革命精神。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方

法、评价标准

1. 评价原则

本次绩效评价遵循以下原则：

(1) 科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，坚持定量与定性分析相结合，客观准确地反映财政资金绩效情况，对项目绩效进行客观、公正地反映。

(2) 激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(3) 公开透明。绩效评价结果依法依规公开，接受社会监督，提高财政资金使用的透明度。

2. 绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系围绕老城镇中共合水县委成立纪念址保护利用工程绩效目标管理、资金投入组织实施及资金管理等重要内容，结合绩效评价方法，从产出指标、效益指标、满意度指标、资金执行率指标 4 个方面对项目实施情况进行综合评价。具体评价指标内容如下

1. 产出指标：占权重分值 50 分，从项目数量、质量、成效、成本四个方面进行评价分析。

2. 效益指标：占权重分值 30 分，从经济效益、社会效益、可持续影响三个方面进行评价分析。

3. 满意度指标：占权重分值 10 分，从服务对象满意度方面进行绩效分析。

4. 资金执行率：占权重分值 10 分，从资金执行率方面进行评价分析。

3. 评价方法

(1) 比较法。通过对项目支出绩效目标、工作计划和实际情况对比，在此基础上采取定量分析与定性分析相结合的方法，进行综合分析，最后依据分析结果开展绩效评价。

(2) 公众评判法。通过对所有项目参与工作人员及社会公众开展调查问卷，对调查问卷结果的总结分析，综合评价资金使用情况满意度及社会公众对于文物保护情况的满意度。

(三) 绩效评价工作过程

1、前期准备阶段

根据《合水县财政局关于开展 2023 年度部门和财政重点绩效评价工作的通知》(合财发【2024】102 号)要求，明确评价任务和工作要求，成立项目评价工作组，制定工作计划。

2、非现场评价阶段

对财务资料进行查阅，核实其真实性。搜集资金明细账、项目实施的相关资料，从而了解资金和项目的管理方式以及项目的效益实现情况。实施收集、查阅项目实施方案、资金下达文件、项目实施进度、财务收支计划及与项目绩效评价有关的资料、文件及相关制度等必要评价程序，在现场核查过程中，尽可能收集足够的相关信息，掌握详细资料，准备好各类基础资料，总结整理项目绩效执行情况，了解项目实施过程中存在的问题以及受益人员满意度。

3、现场评价阶段

开展现场座谈会，听取文物股对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况和预算支出执行产生的效益效果等情况介绍；依据相关文件和规定为标杆，着重以地方政策规定为指导，结合项目管理单位及实施单位提供的相关资料，了解项目的背景、实施意义以及项目效果等情况。

4. 综合分析阶段

全面梳理、汇总现场评价和非现场评价情况，进行综合分析，主要根据现场评价情况形成评价结论。

5. 形成报告阶段

(1) 撰写报告: 评价工作组撰写绩效评价报告, 形成绩效评价初稿。

(2) 报告征求意见及报告完善: 评价报告经审核后, 送交各相关股室征求意见, 报告初稿意见反馈及初稿完善。

(3) 报告报送: 根据各相关股室意见修改报告, 在规定时间内正式向财政局报送绩效评价报告。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

通过查阅资料、问卷调查及访谈、现场评价和非现场评价等方式, 对老城镇中共合水县委成立纪念址保护利用工程项目从产出指标、效益指标、满意度指标、资金执行率指标等方面进行了综合评价, 通过自评, 绩效得分 93 分, 自评结果为“良好”, 基本达成预期指标。

(二) 绩效分析

1、产出指标完成情况分析。

(1) 项目完成数量: 1 个

我局实施了老城镇合水县委成立纪念址保护利用工程, 完成本体修缮的工程内容。

(2) 项目完成质量: 良好。

(3) 项目实施进度。按照年初计划, 即将实施布展任务。

(4) 项目成本节约情况。本着节约、高效、实用的原则, 按项目要求完成项目数量。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 项目实施的经济效益分析。通过合理安排经费支出，按照资金使用方案支出，为广大群众提供高效、优质的公共文化服务。

(2) 项目实施的社会效益分析。通过国家文物保护及公共文化服务体系建设日益健全，保障人民群众基本文化权益，为广大群众提供高效、优质的基本公共文化服务。

(3) 项目实施的生态效益分析。

满足人民群众基本文化需求，为广大群众提供高效、优质的基本公共文化服务。

(4) 项目实施的可持续影响分析。

公共文化服务水平稳步提高。

3、满意度指标完成情况分析。

推进了基本公共文化服务标准化、普遍化，切实保障了人民群众基本文化权益，弘扬社会主义核心价值观，引领社会文明风尚，群众满意率达到 93%。

4、资金执行率情况分析。

2023 年下达老城镇中共合水县委成立纪念址保护利用工程项目资金 120 万元，执行 105 万元，执行率 87.5%。

五、存在问题及原因分析

由于项目建设从立项到采购验收审批程序较为复杂，一定程度上影响了项目建设实施进度，加之近年财政紧张，进而影响资金支付进度，导致工程实施进度缓慢。

六、有关建议

建议县财政能够加快拨付进度，确保工程实施进度并能够按照年初计划及时完成项目建设内容并竣工验收。

项目支出报告正文

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。

1937年3月，中共合水县委在老城镇成立。8月，建立中共合水秘密县委，县委对外称“合水县民众抗日运动指导委员会”，与公开的合水县委没有横向关系，坚持地下活动，从事党的基层秘密工作。同月24日，中共合水县委召开全委会议，研究部署了当前的工作任务。嗣后逐步建立起基层党组织，辖城区、板桥、西华池、电子、太白镇5个秘密区委，对外均称“抗日救国会”。中共合水县委主要开展了如下工作：一是秘密发展党员，领导建立基层政权组织；二是广泛发动群众，组建民兵队伍，开展军事训练；三是领导建立抗日救国团体，积极开展以传统战为中心的抗日救国运动；四是带领广大群众大搞经济建设；五是领导人民群众积极开展拥军活动。中共合水县委的成立对解放合水、解放庆阳起了推动作用，为抗日战争的胜利奠定了基础。老城镇中共合水县委成立纪念址是合水人民参加抗日战争、解放战争的见证，对研究抗日战争、解放战争史有重要意义。老城镇中共合水县委成立纪念址作为红二十五军片区革命发展的场所之一，是革命旧址文物保护单位，

对弘扬革命传统、培育民族精神、加强和改进未成年人思想道德建设具有无法替代的作用。充分发挥纪念址的社会教育功能，将其所包含的历史信息展示给世人，不仅可以使人们了解先烈们的伟大创造和革命精神，而且可以激发广大群众的民族自豪感，增强民族凝聚力和爱国热情。老城镇中共合水县委成立纪念址是合水县革命文物的重要组成部分，是激发爱国热情、振奋民族精神的深厚滋养，是弘扬革命传统、传承中华文化的重要载体。加强老城镇中共合水县委成立纪念址的保护利用工作，对培育社会主义核心价值观、实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要意义。

（二）项目预算安排及使用情况。

合水县老城镇中共合水县委成立纪念址保护利用工程项目概算 120.22 万元，2023 年省级下拨文物保护资金 120 万元，截止目前执行 105 万元，执行率 87.5%。

（三）项目计划内容及实施情况。

2021 年 11 月甘肃省文物局下发了《关于合水县 15 处革命文物保护展示利用工程施工图设计的批复》（甘文局革发〔2021〕40 号），同意我局实施合水县老城镇中共合水县委成立纪念址保护利用工程，项目主要内容为：

- ①对老城镇中共合水县委成立纪念址处 8 口窑洞（文物

本体)及其院落进行修缮。修缮内容主要有窑脸、窑间子、木门窗、炕灶、拱身、排水、地面、台阶、设施及院落等。

②对老城镇中共合水县委成立纪念址窑洞、院落环境及周边道路的环境整治。主要工程内容有:入口区改造、增设停车场、道路改造、本体上方台地、本体环境整治。

③对革命旧址做展示利用设计。

截止目前,已完成本体修缮和环境整治。

(四)项目组织管理。

项目主管部门和实施部门均为合水县文体广电和旅游局,由我局文物所组织实施项目、由文物所提出资金拨付申请,局机关进行支付。

二、项目绩效目标

(一)总体绩效目标

目标 1: 通过老城镇合水县委成立纪念址保护利用工程的实施,解除旧址安全隐患,完成 8 孔 263 平方米窑洞修缮。

目标 2: 最大限度地保持及维护老城镇合水县委成立纪念址在革命历史时期的本体及环境的原状,完成 156 平方米环境整治。

目标 3: 最大限度地保持和呈现历史真实性、风貌完整性和文化延续性,完成 84 平方米布展任务。

(二)2023 年度绩效目标

目标 1: 通过老城镇合水县委成立纪念址保护利用工程的实施, 解除旧址安全隐患, 完成 8 孔 263 平方米窑洞修缮。

目标 2: 最大限度地保持及维护老城镇合水县委成立纪念址在革命历史时期的本体及环境的原状, 完成 156 平方米环境整治。

三、评价基本情况

(一) 评价目的。

为切实发挥好财政职能作用, 建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度, 我局以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口, 对合水县老城镇中共合水县委成立纪念址保护利用工程项目支出进行客观绩效评价, 运用规范化的流程、科学的方法、合理的指标体系, 对资金管理情况及资金使用情况等方面的规范性、合理性进行综合分析, 对评价过程中发现的问题及时向相关项目负责人进行反馈并提出合理建议, 以解决项目管理中存在的突出问题, 推动财政资金聚力增效, 提高工程质量, 在充分吸收党史、军史权威部门对老城镇中共合水县委成立纪念址的最新研究成果的基础上, 以全面深入的勘察研究为基础, 最大限度地保持及维护革命旧址在革命历史时期的本体及环境的原状, 加强对老城镇中共合水县委成立纪念址的核心价值的研究和宣传, 注重传播革命文化, 传承红色基因,

弘扬革命精神。

（二）评价对象与范围。

老城镇中共合水县委成立纪念址保护利用工程，评价范围为：2023 年 8 月至 2024 年 7 月。

（三）评价依据。

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 729 号）；

（3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（4）《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）；

（5）《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）；

（6）《财政部关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》（财预〔2010〕31 号）；

（7）《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）；

（8）《财政部关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44 号）；

（9）《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4 号）；

（10）《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）；

(11)《甘肃省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》(甘政发〔2021〕55号);

(12)《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》;

(13)《合水县财政局关于开展2023年度部门和财政重点绩效评价工作的通知》(合财发【2024】102号);

(14)其他相关文件资料。如:2023年绩效申报表、自评表和自评报告、财务资料、部门工作总结等。

(四)评价原则、评价方法。

1. 评价原则

本次绩效评价遵循以下原则:

(1)科学公正。运用科学合理的方法,按照规范的程序,坚持定量与定性分析相结合,客观准确地反映财政资金绩效情况,对项目绩效进行客观、公正地反映。

(2)激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(3)公开透明。绩效评价结果依法依规公开,接受社会监督,提高财政资金使用的透明度。

2. 评价方法

(1)比较法。通过对2023年整体支出绩效目标、工作计划

和实际情况对比,在此基础上采取定量分析与定性分析相结合的方法,进行综合分析,最后依据分析结果开展绩效评价。

(2)公众评判法。通过对 2023 年整体支出所有项目参与工作人员及社会公众开展调查问卷,对调查问卷结果的总结分析,综合评价合水县应急管理局工作人员对于资金使用情况的满意度及社会公众对于社会安全情况的满意度。

(五) 绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系围绕老城镇中共合水县委成立纪念址保护利用工程绩效目标管理、资金投入组织实施及资金管理等重要内容,结合绩效评价方法,从产出指标、效益指标、满意度指标、资金执行率指标 4 个方面对项目实施情况进行综合评价。具体评价指标内容如下

1.产出指标:占权重分值 50 分,从项目数量、质量、成效、成本四个方面进行评价分析。

2.效益指标:占权重分值 30 分,从经济效益、社会效益、可持续影响三个方面进行评价分析。

3.满意度指标:占权重分值 10 分,从服务对象满意度方面进行绩效分析。

4.资金执行率:占权重分值 10 分,从资金执行率方面进行

评价分析。

（六）评价人员组成。

评价小组成员总共 7 人，包括评价负责人 1 名、财务专家 2 名，绩效评价专家 2 名，其他组员 2 名。

评价总负责人:左棣

财务专家: 杨建勋 高霞

绩效评价专家:齐存霞 惠婷

其他组员:吕元亮 陈健

评价负责人负责与各相关资金使用单位负责人沟通，督促并协调评价小组成员的工作并管理日常工作；财务专家负责相关财务资料的查阅，绩效评价专家负责绩效评价指标体系的评审、指导及项目实施过程中疑难问题的解决，根据项目资料撰写绩效评价报告。

（七）绩效评价工作过程。

1、前期准备阶段

根据《合水县财政局关于开展 2023 年度部门和财政重点绩效评价工作的通知》(合财发【2024】102 号)要求，明确评价任务和工作要求，成立项目评价工作组，制定工作计划。

2、非现场评价阶段

对财务资料进行查阅，核实其真实性。搜集资金明细账、

项目实施的相关资料,从而了解资金和项目的管理方式以及项目的效益实现情况。实施收集、查阅项目实施方案、资金下达文件、项目实施进度、财务收支计划及与项目绩效评价有关的资料、文件及相关制度等必要评价程序,在现场核查过程中,尽可能收集足够的相关信息,掌握详细资料,准备好各类基础资料,总结整理项目绩效执行情况,了解项目实施过程中存在的问题以及受益人员满意度。

3、现场评价阶段

开展现场座谈会,听取文物股对评价对象的目标设定及完成程度,组织管理制度建立健全及落实情况,预算支出执行情况,财务管理状况,资产管理情况和预算支出执行产生的效益效果等情况介绍;依据相关文件和规定为标杆,着重以地方政策规定为指导,结合项目管理单位及实施单位提供的相关资料,了解项目的背景、实施意义以及项目效果等情况。

4. 综合分析阶段

全面梳理、汇总现场评价和非现场评价情况,进行综合分析,主要根据现场评价情况形成评价结论。

5. 形成报告阶段

(1)撰写报告:评价工作组撰写绩效评价报告,形成绩效评价初稿。

(2)报告征求意见及报告完善:评价报告经审核后,送交各相关股室征求意见,报告初稿意见反馈及初稿完善。

(3)报告报送:根据各相关股室意见修改报告,在规定时间内正式向财政局报送绩效评价报告。

四、评价结论及分析

(一)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)。

通过查阅资料、问卷调查及访谈、现场评价和非现场评价等方式,对老城镇中共合水县委成立纪念址保护利用工程项目从产出指标、效益指标、满意度指标、资金执行率指标等方面进行了综合评价,通过自评,绩效得分93分,自评结果为“良好”,基本达成预期指标。

国家文物保护资金一项目(区域)绩效目标自评表				
(2023 年度)				
转移支付(项目)名称		老城镇合水县委成立纪念址保护利用工程		
中央主管部门		国家文物局		
地方主管部门		甘肃省文物局	资金使用单位	合水县文体广电和旅游局
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)
	年度资金总额:	120	105	88%
	其中:中央财政资金	120	105	88%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	科学		
	下达及时性	及时		

	拨付合规性		合规			
	使用规范性		规范			
	执行准确性		准确			
	预算绩效管理情况		健全绩效管理工作机制，明确职责分工；做好事前绩效目标编制并及时报送；加强事中绩效监控，开展支出绩效评价，对项目资金实施自评；发现的问题及时改进。			
	支出责任履行情况		项目资金按预算用途使用，支出真实合规；严格执行专项资金使用管理相关规定。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1：通过老城镇合水县委成立纪念址保护利用工程的实施，解除旧址安全隐患； 目标 2：最大限度地保持及维护老城镇合水县委成立纪念址在革命历史时期的本体及环境的原状； 目标 3：最大限度地保持和呈现历史真实性、风貌完整性和文化延续性。			完成 8 孔 263 平方米窑洞修缮，完成 156 平方米环境整治，84 平方米布展任务未完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	修缮窑洞数量	8 孔	100%	
			环境整治面积	1156 平方米	100%	
			陈列布展面积	84 平方米	0	布展大纲未审定，布展大纲审定后加快布展
		质量指标	阶段性验收合格率	100%	未验收	工程未完工，未验收
			项目档案资料完整率	100%	90%	
			安全事故发生率	无	无	
			文物损毁、违规修复、其他危害率	无	无	
		时效指标	完成采购程序时间	按规定	2023.08	
			工程进场时间	按规定	2023.08	
			项目实施周期	6 个月	6 个月	
		成本指标		工程预算控制价	120	105
	效益指标	经	年度参观人数增加	≥10%		

		经济效益指标	修缮期可为当地提供劳动力数量	≥10%	12	
		社会效益指标	对当地文物保护的影响与意识	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	国家重点文物对历史文化传承影响期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理单位满意度	满意度≥90%	100%	
			当地群众满意度	满意度≥90%	100%	
说明：无						
自评及审核意见						
项目实施单位自评意见		县级文物主管部门初审意见		市州级文物主管部门（省直单位）复审意见		
自评完成值：93%		完成值初审意见：93%		完成值复审意见：93%		

（三）非现场评价情况分析。

通过对财务资料、项目实施的相关资料，及项目实施方案、资金下达文件、项目实施进度和项目绩效自评有关的资料数据进行分类、汇总、梳理、分析，绩效评级为“良好”。

（三）现场评价情况分析。

通过开展现场座谈会，听取各相关股室对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况和预算支出

执行产生的效益效果等情况介绍，绩效评级为“良好”。

（四）分项目、单位或市县评价得分及结论。

我局对老城镇中共合水县委成立纪念址保护利用工程项目从产出指标、效益指标、满意度指标、资金执行率指标等方面进行了综合评价，通过自评，绩效得分 93 分，自评结果为“良好”，基本达成预期指标。庆阳市文体广电和旅游局文物科对老城镇中共合水县委成立纪念址保护利用工程绩效评价得分为 93 分，评价结果为“良好”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目申报

（1）项目申报符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求，项目申报与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目未重复。充分遵照《革命旧址保护利用导则（2019）》的相关要求，在充分吸收党史、军史权威部门对老城镇中共合水县委成立纪念址的最新研究成果的基础上，以全面深入的勘察研究为基础，最大限度地保持及维护革命旧址在革命历史时期的本体及环境的原状，加强对老城镇中

共合水县委成立纪念址的核心价值的研究和宣传，扎实推进革命文化，传承红色基因，弘扬革命精神。

（2）申报程序规范性

由我局向市文旅局提出项目申请，市局上报甘肃省文物局并批复后公开招标实施项目，申报程序规范合理。

2、目标设定

（1）绩效目标合理性设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与实际工作具有相关性，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标设置内容充分完善，可以反映出产出、效益情况。

（2）绩效指标明确性

设定的绩效目标细化分解为具体的绩效指标，能够清晰反映项目实施所达到的预期效果，并按照定量和定性相结合的要求设置绩效指标，着重突出产出、成本、效益、可持续影响和满意度等核心绩效指标，绩效指标清晰、可衡量，能够反映项目预期达到的产出和效益目标。

3、资金投入

2023 年文物保护资金到位 120 万元。

（二）项目过程情况。

（1）预算绩效管理情况

健全绩效管理工作机制，明确职责分工；做好事前绩效目标编制并及时报送；加强事中绩效监控，开展支出绩效评价，对项目资金实施自评；发现的问题及时改进。

（2）支出责任履行情况

严格按照国家和我省专项资金管理相关规定，基本做到账目记录清晰完整、审批手续完善齐全、支出凭证完整合法，确保经费专款专用，没有发生截留、压减、挪用专项资金的现象。

（三）项目产出情况。

（1）项目完成数量：1个

我局实施了老城镇合水县委成立纪念址保护利用工程，完成本体修缮的工程内容。

（2）项目完成质量：良好。

（3）项目实施进度。按照年初计划，即将实施布展任务。

（4）项目成本节约情况。本着节约、高效、实用的原则，按项目要求完成项目数量。

（四）项目效益情况。

（1）项目实施的经济效益分析。通过合理安排经费支出，按照资金使用方案支出，为广大群众提供高效、优质的公共文化服务。

（2）项目实施的社会效益分析。通过国家文物保护及公共文化服务体系建设和日益健全，保障人民群众基本文化权益，为广大群众提供高效、优质的基本公共文化服务。

(3) 项目实施的生态效益分析。

满足人民群众基本文化需求，为广大群众提供高效、优质的基本公共文化服务。

(4) 项目实施的可持续影响分析。

公共文化服务水平稳步提高。

五、项目主要经验及做法

(一) 加强领导，落实责任。我局高度重视项目工作，成立了以分管项目工作的副局长为组长，项目业务人员及项目隶属的股室为成员的项目领导小组，负责项目工作的领导、指挥、协调，并明确了各部门工作职责。

(二) 强化监管，确保质量。为确保工程质量监管到位，领导小组建立了全过程、经常化的监管机制，单位选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督，做好隐蔽工程监管。

(三) 加强培训，提高工程管理水平。为提高工程管理人员对工程项目的管理水平，通过实地参观施工现场管理和专业人员讲授，进一步规范工程建设程序、施工现场管理、安全管理、质量监督和资金管理，为顺利完成项目建设任务奠定了坚实的基础。

五、存在的问题及原因分析

由于项目建设从立项到采购验收审批程序较为复杂，一定程度地影响了项目建设实施进度，加之近年财政紧张，进而影响资金支付进度，导致工程实施进度缓慢。

六、有关建议

建议县财政能够加快拨付进度,确保工程实施进度并能够按照年初计划及时完成项目建设内容并竣工验收。

七、需要说明的问题

本项目没有需要说明的问题

- 附: 1. 项目支出绩效评价得分表
2. 项目问题清单

项目支出绩效评价评分表

项目名称：老城镇中共合水县委成立纪念址保护利用工程

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	四级指标值	评价标准分值	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	修缮窑洞数量	8孔	5	5	100%	工程内容	查阅工程资料
		环境整治面积	1156平方米	5	5	100%	工程内容	查阅工程资料
		陈列布展面积	84平方米	5	0	0	工程内容	布展大纲未审定，布展大纲审定后加快布展
	质量指标 (20分)	阶段性验收合格率	100%	5	3	未验收	工程内容	工程未完工，未验收
		项目档案资料完整率	100%	5	5	90%	工程资料	查阅工程资料
		安全事故发生率	无	5	5	无	工程资料	查阅工程资料
		文物损毁、违规修复、其他危害率	无	5	5	无	工程资料	查阅工程资料
	时效指标 (10分)	完成采购程序时间	按规定	5	5	2023.08	工程资料	查阅工程资料
		工程进场时间	按规定	3	3	2023.08	工程资料	查阅工程资料
		项目实施周期	6个月	2	2	6个月	工程资料	查阅工程资料
	成本指标 (5分)	工程预算控制价	120	5	5	105	工程资料	查阅工程资料
效益指标 (30分)	经济效益指标 (20分)	年度参观人数增加	≥10%	10	10	10	问卷调查	问卷调查
		修缮期可为当地提供劳动力数量	≥10%	10	10	12	问卷调查	问卷调查
	社会效益指标 (5分)	对当地文物保护的影响与意识	有效提升	5	5	有效提升	问卷调查	问卷调查
	可持续影响指标 (5分)	国家重点文物对历史文化遗产影响期限	长期	5	5	长期	工程设计	工程设计
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (5分)	管理单位满意度	满意度≥90%	5	5	100%	问卷调查	问卷调查
		当地群众满意度	满意度≥90%	5	5	100%	问卷调查	问卷调查
资金执行 (10分)	资金执行率 (10分)	资金执行率	资金执行率≥80%	10	10	87%	支出凭证	支出凭证
合 计				100	93			

附表 2

老城镇中共合水县委成立纪念址项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策方面存在的问题	1		
	2		
			
资金管理方面存在的问题	1		
	2		
			
项目实施方面存在的问题	1	合水县文体广电和旅游局	项目进展缓慢
	2	合水县文体广电和旅游局	周边环境管理和整治还不到位
	3	合水县文体广电和旅游局	陈展大纲二次设计方案评审滞后，导致布展延迟
项目产出方面存在的问题	1		
	2		
			
项目效益方面存在的问题	1		
	2		
			
其他问题	1		
	2		
			
备注:			



现场评价工作底稿

现场评价组人员签名: 杨建勋 齐存霞 王继伟 日期: 2024.8.12

被评价单位	合水县文体广电和旅游局
项目名称	合水县老城镇中共合水县委成立纪念址保护利用工程
情况摘要	2023 年上级下达我单位省级文物保护专项资金 120.22 万元, 用于实施老城镇合水县委成立纪念址保护利用工程, 该保护利用工程于 2023 年 8 月 2 日招标, 中标企业甘肃弘民建设工程有限公司 9 月 1 日开始对纪念址上院现存城墙 1 座及其附属 8 口窑洞 (文物本体) 的坍塌窑脸、窑间子、破旧木门窗、残损炕灶、拱身、以及排水、地面、台阶、设施及院落等进行了修缮。对窑洞、院落环境及周边道路的入口区、道路进行了改造、对本体上方台地、本体环境整治。 下一步将尽快实施布展工程, 完成全部工程建设。 这个项目的实施将能更好地保护革命遗址, 恢复其历史、文化和社会价值。全面系统展示革命老区红色文化, 缅怀和纪念革命先烈, 继承革命传统, 褒扬烈士精神, 教育后人, 与全域旅游结合发展红色旅游。
附 件	2023 年文物工作总结
被评价单位 签署意见	被评价单位 (盖章):  2024 年 月 日



合水县 2023 年文物工作总结

2023 年,我局高度重视文物工作,把文物工作纳入重点工作进行安排部署,定期督查检查,纳入年度考核。

一、全力保障文物安全

县政府和 12 个乡镇签订了文物安全管理责任书,进一步压实了属地责任,我局每季度组织人。对全县文物保护单位定期进行检查,全年没有发生文物安全事故。

二、文物保护利用工作有序推进

2023 年,依托国家、省级文物保护专项资金,勇于担当、强力攻坚,统筹做好项目建设工作,确保文物保护工作稳步推进。

一是对境内革命文物遗址遗迹实施了保护利用工程,截至目前,包家寨子会议旧址保护展示利用工程、倒水湾整编旧址(平定川谢子长驻地)保护展示利用工程、拓儿塬会议纪念址保护展示利用工程、以上三个项目 2022 年度省级文物保护资金到位 372 万元,执行 310.2 万元,执行率 83.4%。其中包家寨子会议旧址保护利用工程到位资金 150 万元,执行 120 万元,执行率 80%;合水县拓儿塬会议纪念址保护利用工程到位资金 100 万元,执行 100 万元,执行率 100%;合水县倒水湾整编(平定川谢子长驻地)保护利用工程到位资金 122 万元,执行 90.2 万元,执行率 74%。

经完成本体修缮和环境整治，下达资金 120 万元，已支付 44 万元。以上四个项目均按照项目实施方案，完成了本体修缮和环境整治，在县财政十分困难的情况下，多方争取，确保了资金按时支付。

二是莲花寺石窟寺等 7 处石窟寺安防工程已完成投资 305.874 万元，已通过省级验收；二是博物馆馆藏铜器保护修复项目进展顺利，已修复青铜器 203 件，使馆藏现有的青铜器得到有效保护和利用；三是争取莲花寺石窟保护修缮工程修缮资金 149.69 万元，省财政拨付到位资金 59 万元，该项目已通过招投标、组织实施，现已通过初验。

三、宣传教育工作亮点突出。

一是临时展异彩纷呈。博物馆先后举办了《古瓷雅韵》、《翰墨遗珍》临时展览 2 场（次），吸引前来参观的游客及学生多达两万余人，进一步丰富了合水人民的精神文化需求；二是馆际交流推陈出新，在庆阳市第 19 节香包节期间相继在庆阳市博物馆举办“传拓千秋——合水金石碑刻拓片展”、“吉光金华”庆阳市青铜器联展，得到省内外游客的一致好评，进步扩大提高我馆影响力；三是以开展“第二课堂”为契机，先后策划组织各类青少年教育活动 11 场（次），赢得社会一致好评；

四、金石录编纂工作攻坚克难。

共收集到钟鼎碑碣、摩崖石刻、题记、塔铭等文物图片 300 多张，目前已完成 210 张图片的录入。

五、行政审核工作严格把关。

全年共配合核查石油、天然气、公路、桥梁等建设单位选线是否所涉及到文物保护单位 46 次。

六、第四次文物普查

准备工作全面扎实，查阅之前全县所有文物保护单位档案、资料，全面完成各级文物保护单位名录收集工作。

谈话情况登记表

谈话人	齐存霞	谈话对象	薛廷贤
谈话时间	2024. 08. 12	谈话地点	老城烈士陵园
谈话的主要内容	1、您的年龄是多大？ 73岁 2、您的文化程度是？ 文盲 3、您对文物保护相关情况了解吗？ 有些 了解 4、您是否熟悉文物保护专项资金政策？ 近几年自从实施开这个老城镇中共合水县为成立纪念址保护利用工程有所了解 5、您觉得本地区文物保护工作力度与其他地区相比差距大吗？ 没有差距 6、您觉得本地区文物保护工作成效如何？ 十分有效 7、您觉得老城镇中共合水县为成立纪念址保护利用工程的实施有什么作用？ 当然作用很大，让后辈儿孙知道老先人干得丰功伟绩木 8、您对近几年合水县文物保护工作的总体评价是？ 非常满意 9、您觉得合水县文物保护工作的困难和问题有哪些？ 还是投的钱少很。 10、您对做好合水县文物保护工作有什么好的建议？ 多多开展文物安全检查。		

谈话人签字：齐存霞

被谈话人签字：薛廷贤

记录人签字：真琪



谈话情况登记表

谈话人	高霞	谈话对象	吴怀玉
谈话时间	2024.08.12	谈话地点	老城镇镇政府
谈话的主要内容	1、您的年龄是多大？ 65岁 2、您的文化程度是？ 初中 3、您对文物保护相关情况了解吗？ 非常了解 4、您是否熟悉文物保护专项资金政策？ 近几年自从实施开这个老城镇中共合水县为成立纪念址保护利用工程有所了解 5、您觉得本地区文物保护工作力度与其他地区相比差距大吗？ 没有差距 6、您觉得本地区文物保护工作成效如何？ 十分有效 7、您觉得老城镇中共合水县为成立纪念址保护利用工程的实施有什么作用？ 知道了老一辈革命家的事迹 8、您对近几年合水县文物保护工作的总体评价是？ 非常满意 9、您觉得合水县文物保护工作的困难和问题有哪些？ 专业技术人员少，资金短缺 10、您对老城镇中共合水县为成立纪念址保护利用工程质量满意吗？ 很满意		

谈话人签字：高霞
被谈话人签字：吴怀玉
记录人签字：真峰



谈话情况登记表

谈话人	高霞	谈话对象	葛廷尧
谈话时间	2024.08.12	谈话地点	老城镇镇政府
谈话的主要内容	1、您的年龄是多大？ 36岁 2、您的文化程度是？ 本科 3、您对文物保护相关情况了解吗？ 非常了解 4、您是否熟悉文物保护专项资金政策？ 近几年自从实施开这个老城镇中共合水县为成立纪念址保护利用工程非常了解 5、您觉得本地区文物保护工作力度与其他地区相比差距大吗？ 没有差距 6、您觉得本地区文物保护工作成效如何？ 十分有效 7、您觉得老城镇中共合水县为成立纪念址保护利用工程的实施有什么作用？ 传承弘扬了优秀传统文化，促进当地社会事业发展 8、您对近几年合水县文物保护工作的总体评价是？ 非常满意 9、您觉得合水县文物保护工作的困难和问题有哪些？ 还专业人员缺乏，宣传不够 10、您对做好合水县文物保护工作有什么好的建议？ 加强消防宣传，加大资金支持。		

谈话人签字：


被谈话人签字：

记录人签字：

高霞

葛廷尧

齐树平



谈话情况登记表

谈话人	齐存霞	谈话对象	叶冬冬
谈话时间	2024. 08. 12	谈话地点	老城镇镇政府
谈话的主要内容	1、您的年龄是多大？ 32岁 2、您的文化程度是？ 本科 3、您对文物保护相关情况了解吗？ 非常了解 4、您是否熟悉文物保护专项资金政策？ 非常熟悉 5、您觉得本地区文物保护工作力度与其他地区相比差距大吗？ 没有差距 6、您觉得本地区文物保护工作成效如何？ 十分有效 7、您觉得老城镇中共合水县为成立纪念址保护利用工程的实施有什么作用？ 保护了革命旧址、有利于文化遗产的传承延续，促进建设社会主义精神文明和物质文明。 8、您对近几年合水县文物保护工作的总体评价是？ 非常满意 9、您觉得合水县文物保护工作的困难和问题有哪些？ 专业人员短缺、资金量少。 10、您对做好合水县文物保护工作有什么好的建议？ 文物部门应该和消防、公安、属地联合开展文物安全检查。		

谈话人签字：齐存霞
被谈话人签字：叶冬冬
记录人签字：[Signature]



谈话情况登记表

谈话人	齐存霞	谈话对象	薛廷贤
谈话时间	2024. 08. 12	谈话地点	老城烈士陵园
谈话的主要内容	1、您的年龄是多大？ 73岁 2、您的文化程度是？ 文盲 3、您对文物保护相关情况了解吗？ 有些 了解 4、您是否熟悉文物保护专项资金政策？ 近几年自从实施开这个老城镇中共合水县为成立纪念址保护利用工程有所了解 5、您觉得本地区文物保护工作力度与其他地区相比差距大吗？ 没有差距 6、您觉得本地区文物保护工作成效如何？ 十分有效 7、您觉得老城镇中共合水县为成立纪念址保护利用工程的实施有什么作用？ 当然作用很大，让后辈儿孙知道老先人干得丰功伟绩木 8、您对近几年合水县文物保护工作的总体评价是？ 非常满意 9、您觉得合水县文物保护工作的困难和问题有哪些？ 还是投的钱少很。 10、您对做好合水县文物保护工作有什么好的建议？ 多多开展文物安全检查。		

谈话人签字：齐存霞
被谈话人签字：薛廷贤
记录人签字：真峰

文物保护专项资金调查问卷

您好：

我们正在对甘肃省文物保护专项资金绩效情况进行评估，作为相关项目的参与者和资金的使用者，请您根据自己对文物保护现状的真实感受和工作实际填写以下信息。此次问卷调查选项不分对错，问卷内容仅用于本次评估，涉及的个人信息将严格依法保密，感谢您的支持与配合！

财政部甘肃监管局

2023 年 12 月

一、基本信息

1. 您所在单位的名称 文旅局

2. 您在本单位多长时间？

☐ 1 年以内 ☐ 1-5 年 ☐ 5-10 年 ☒ 10 年以上

3. 您的年龄是？

☐ 30 岁以下 ☐ 31-40 岁 ☐ 41-50 岁

☒ 51-60 岁 ☐ 60 岁以上

4. 您的文化程度是？

☐ 初中及以下 ☐ 高中及中专 ☒ 大专及本科 ☐ 研究生及以上

二、调查问题

5. 您对文物保护相关情况了解吗？【单选】 (A)

A 非常了解

B 比较了解

C 一般

D 不了解

6. 您是否熟悉文物保护专项资金政策？【单选】 (A)



- A 非常熟悉
- B 比较熟悉
- C 一般
- D 不熟悉

7.本地区（本单位）近年来是否发生过文物安全事故，包括但不限于文物损坏事故、文物场所消防事故等？【单选】(A)

- A 从来没有
- B 发生过
- C 发生过多次
- D 不清楚

8.您觉得本地区（本单位）文物保护工作力度与其他地区（单位）相比差距大吗？【单选】(B)

- A 没有差距或稍有差距
- B 差距不大
- C 差距巨大

9.您觉得本地区（单位）文物保护工作成效如何？【单选】(A)

- A 十分有效
- B 有效
- C 一般
- D 无效

10.您对本地区（本单位）文物保护数量是否满意？【单选】(A)

- A 非常满意
- B 比较满意
- C 基本满意



D 不满意

11.您对本地区（本单位）文物保护宣传工作是否满意？【单选】 (A)

A 非常满意

B 比较满意

C 基本满意

D 不满意

12.您对本地区（本单位）文物保护体系建设是否满意？【单选】 (B)

A 非常满意

B 比较满意

C 基本满意

D 不满意

13.您对本地区（本单位）文物保护数字化建设是否满意？【单选】 (A)

A 非常满意

B 比较满意

C 基本满意

D 不满意

14.您认为文物保护专项资金应该用于哪些方面【多选】 (A B C D E F)

A 考古发掘 B 文物修复 C 文物预防保护 D 陈列展览 G H

E 文保宣传 F 文物保护累报告、书籍出版

G 文物数字化展示 H 消防、安防、防雷等基础设施建设

I 其他（请填写）



15.您觉得本地区文物保护相关工作的开展有哪些作用【多选】 (A) B C D

A 保护了文化遗产的传承延续, 促进建设社会主义精神文明和物质文明

B 传承弘扬了优秀传统文化, 促进当地社会事业发展

C 产生经济效益, 助推了文化旅游产业发展

D 激励、促进科学研究工作

F 其他 (请填列)

16.您对近几年本地区文物保护的总体评价是?【单选】 (A)

A 非常满意

B 比较满意

C 基本满意

D 不满意

17.您觉得文物保护工作中的存在问题和困难有哪些? (必填)

专业人员短缺, 资金量少

18.您对做好文物保护工作有什么好的建议? (必填)

文物部门应该和消防、公安、属地联合检查。



文物保护专项资金调查问卷

您好：

我们正在对甘肃省文物保护专项资金绩效情况进行评估，作为相关项目的参与者和资金的使用者，请您根据自己对文物保护现状的真实感受和工作实际填写以下信息。此次问卷调查选项不分对错，问卷内容仅用于本次评估，涉及的个人信息将严格依法保密，感谢您的支持与配合！

财政部甘肃监管局

2023 年 12 月

一、基本信息

1. 您所在单位的名称 合水县文旅局

2. 您在本单位多长时间？

☐ 1 年以内 ☒ 1-5 年 ☐ 5-10 年 ☐ 10 年以上

3. 您的年龄是？

☒ 30 岁以下 ☐ 31-40 岁 ☐ 41-50 岁

☐ 51-60 岁 ☐ 60 岁以上

4. 您的文化程度是？

☐ 初中及以下 ☐ 高中及中专 ☒ 大专及本科 ☐ 研究生及以上

二、调查问题

5. 您对文物保护相关情况了解吗？【单选】 (A)

A 非常了解

B 比较了解

C 一般

D 不了解

6. 您是否熟悉文物保护专项资金政策？【单选】 (A)



- A 非常熟悉
- B 比较熟悉
- C 一般
- D 不熟悉

7.本地区（本单位）近年来是否发生过文物安全事故，包括但不限于文物损坏事故、文物场所消防事故等？【单选】(A)

- A 从来没有
- B 发生过
- C 发生过多
- D 不清楚

8.您觉得本地区（本单位）文物保护工作力度与其他地区（单位）相比差距大吗？【单选】(A)

- A 没有差距或稍有差距
- B 差距不大
- C 差距巨大

9.您觉得本地区（单位）文物保护工作成效如何？【单选】

(A)

- A 十分有效
- B 有效
- C 一般
- D 无效

10.您对本地区（本单位）文物保护数量是否满意？【单选】

(A)

- A 非常满意
- B 比较满意
- C 基本满意



D 不满意

11.您对本地区(本单位)文物保护宣传工作是否满意?【单

选】(A)

A 非常满意

B 比较满意

C 基本满意

D 不满意

12.您对本地区(本单位)文物保护体系建设是否满意?【单

选】(A)

A 非常满意

B 比较满意

C 基本满意

D 不满意

13.您对本地区(本单位)文物保护数字化建设是否满意?【单

选】(A)

A 非常满意

B 比较满意

C 基本满意

D 不满意

14.您认为文物保护专项资金应该用于哪些方面【多选】

A 考古发掘 B 文物修复 C 文物预防保护 D 陈列展览

E 文保宣传 F 文物保护累报告、书籍出版

G 文物数字化展示 H 消防、安防、防雷等基础设施建设

I 其他(请填列)



15.您觉得本地区文物保护相关工作的开展有哪些作用【多选】 (ABC)

A 保护了文化遗产的传承延续,促进建设社会主义精神文明和物质文明

B 传承弘扬了优秀传统文化,促进当地社会事业发展

C 产生经济效益,助推了文化旅游产业发展

D 激励、促进科学研究工作

F 其他(请填列)

16.您对近几年本地区文物保护的总体评价是?【单选】 (A)

A 非常满意

B 比较满意

C 基本满意

D 不满意

17.您觉得文物保护工作中的存在问题和困难有哪些?(必填)

文物保护工作人员较少,队伍薄弱.

18.您对做好文物保护工作有什么好的建议?(必填)

加强人员配备,加大补助资金力度.



文物保护专项资金调查问卷

您好:

我们正在对甘肃省文物保护专项资金绩效情况进行评估,作为相关项目的参与者和资金的使用者,请您根据自己对文物保护现状的真实感受和工作实际填写以下信息。此次问卷调查选项不分对错,问卷内容仅用于本次评估,涉及的个人信息将严格依法保密,感谢您的支持与配合!

财政部甘肃监管局

2023 年 12 月

一、基本信息

1. 您所在单位的名称 博物馆

2. 您在本单位多长时间?

☐1 年以内 ☒1-5 年 ☐5-10 年 ☐10 年以上

3. 您的年龄是?

☐30 岁以下 ☒31-40 岁 ☐41-50 岁

☐51-60 岁 ☐60 岁以上

4. 您的文化程度是?

☐初中及以下 ☐高中及中专 ☒大专及本科 ☐研究生及以上

二、调查问题

5. 您对文物保护相关情况了解吗?【单选】 (A)

A 非常了解

B 比较了解

C 一般

D 不了解

6. 您是否熟悉文物保护专项资金政策?【单选】 (A)



A 非常熟悉

B 比较熟悉

C 一般

D 不熟悉

7.本地区（本单位）近年来是否发生过文物安全事故，包括但不限于文物损坏事故、文物场所消防事故等？【单选】(A)

A 从来没有

B 发生过

C 发生过多次

D 不清楚

8.您觉得本地区（本单位）文物保护工作力度与其他地区（单位）相比差距大吗？【单选】(A)

A 没有差距或稍有差距

B 差距不大

C 差距巨大

9.您觉得本地区（单位）文物保护工作成效如何？【单选】

(A)

A 十分有效

B 有效

C 一般

D 无效

10.您对本地区（本单位）文物保护数量是否满意？【单选】

(A)

A 非常满意

B 比较满意

C 基本满意



D 不满意

11.您对本地区(本单位)文物保护宣传工作是否满意?【单选】 (A)

A 非常满意

B 比较满意

C 基本满意

D 不满意

12.您对本地区(本单位)文物保护体系建设是否满意?【单选】 (A)

A 非常满意

B 比较满意

C 基本满意

D 不满意

13.您对本地区(本单位)文物保护数字化建设是否满意?【单选】 (A)

A 非常满意

B 比较满意

C 基本满意

D 不满意

14.您认为文物保护专项资金应该用于哪些方面【多选】 (ABCD E FG)

A 考古发掘 B 文物修复 C 文物预防保护 D 陈列展览

E 文保宣传 F 文物保护累报告、书籍出版

G 文物数字化展示 H 消防、安防、防雷等基础设施建设

I 其他(请填列)



15.您觉得本地区文物保护相关工作的开展有哪些作用【多选】(ABCD)

A 保护了文化遗产的传承延续,促进建设社会主义精神文明和物质文明

B 传承弘扬了优秀传统文化,促进当地社会事业发展

C 产生经济效益,助推了文化旅游产业发展

D 激励、促进科学研究工作

F 其他(请填写)

16.您对近几年本地区文物保护的总体评价是?【单选】(A)

A 非常满意

B 比较满意

C 基本满意

D 不满意

17.您觉得文物保护工作中的存在问题和困难有哪些?(必填)

专技人员缺乏,文保资金欠缺。

18.您对做好文物保护工作有什么好的建议?(必填)

建立数据库,确保文物保护工作有据可循。



文物保护专项资金调查问卷

您好：

我们正在对甘肃省文物保护专项资金绩效情况进行评估，作为相关项目的参与者和资金的使用者，请您根据自己对文物保护现状的真实感受和工作实际填写以下信息。此次问卷调查选项不分对错，问卷内容仅用于本次评估，涉及的个人信息将严格依法保密，感谢您的支持与配合！

财政部甘肃监管局

2023 年 12 月

一、基本信息

1. 您所在单位的名称

县文旅局

2. 您在本单位多长时间？

☒ 1 年以内 ☐ 1-5 年 ☐ 5-10 年 ☐ 10 年以上

3. 您的年龄是？

☐ 30 岁以下 ☐ 31-40 岁 ☒ 41-50 岁

☐ 51-60 岁 ☐ 60 岁以上

4. 您的文化程度是？

☐ 初中及以下 ☐ 高中及中专 ☒ 大专及本科 ☐ 研究生及以上

二、调查问题

5. 您对文物保护相关情况了解吗？【单选】 (A)

A 非常了解

B 比较了解

C 一般

D 不了解

6. 您是否熟悉文物保护专项资金政策？【单选】 (A)



A 非常熟悉

B 比较熟悉

C 一般

D 不熟悉

7.本地区（本单位）近年来是否发生过文物安全事故，包括但不限于文物损坏事故、文物场所消防事故等？【单选】(A)

A 从来没有

B 发生过

C 发生过多次

D 不清楚

8.您觉得本地区（本单位）文物保护工作力度与其他地区（单位）相比差距大吗？【单选】(A)

A 没有差距或稍有差距

B 差距不大

C 差距巨大

9.您觉得本地区（单位）文物保护工作成效如何？【单选】

(A)

A 十分有效

B 有效

C 一般

D 无效

10.您对本地区（本单位）文物保护数量是否满意？【单选】

(A)

A 非常满意

B 比较满意

C 基本满意



D 不满意

11.您对本地区(本单位)文物保护宣传工作是否满意?【单选】 (A)

A 非常满意

B 比较满意

C 基本满意

D 不满意

12.您对本地区(本单位)文物保护体系建设是否满意?【单选】 (A)

A 非常满意

B 比较满意

C 基本满意

D 不满意

13.您对本地区(本单位)文物保护数字化建设是否满意?【单选】 (A)

A 非常满意

B 比较满意

C 基本满意

D 不满意

14.您认为文物保护专项资金应该用于哪些方面【多选】 ABCDEFG.

A 考古发掘 B 文物修复 C 文物预防保护 D 陈列展览

E 文保宣传 F 文物保护累报告、书籍出版

G 文物数字化展示 H 消防、安防、防雷等基础设施建设

I 其他(请填列)



15.您觉得本地区文物保护相关工作的开展有哪些作用【多选】 ABCD .

A 保护了文化遗产的传承延续, 促进建设社会主义精神文明和物质文明

B 传承弘扬了优秀传统文化, 促进当地社会事业发展

C 产生经济效益, 助推了文化旅游产业发展

D 激励、促进科学研究工作

F 其他 (请填列)

16.您对近几年本地区文物保护的总体评价是?【单选】 (A) .

A 非常满意

B 比较满意

C 基本满意

D 不满意

17.您觉得文物保护工作中的存在问题和困难有哪些? (必填)

专业技术人员少, 资金短缺 .

18.您对做好文物保护工作有什么好的建议? (必填)

加大宣传力度, 加强资金支持 .



文物保护专项资金调查问卷

您好：

我们正在对甘肃省文物保护专项资金绩效情况进行评估，作为相关项目的参与者和资金的使用者，请您根据自己对文物保护现状的真实感受和工作实际填写以下信息。此次问卷调查选项不分对错，问卷内容仅用于本次评估，涉及的个人信息将严格依法保密，感谢您的支持与配合！

财政部甘肃监管局

2023 年 12 月

一、基本信息

1. 您所在单位的名称

天水市文旅局

2. 您在本单位多长时间？

☐ 1 年以内

☒ 1-5 年

☐ 5-10 年

☐ 10 年以上

3. 您的年龄是？

☐ 30 岁以下

☒ 31-40 岁

☐ 41-50 岁

☐ 51-60 岁

☐ 60 岁以上

4. 您的文化程度是？

☐ 初中及以下

☐ 高中及中专

☒ 大专及本科

☐ 研究生

及以上

二、调查问题

5. 您对文物保护相关情况了解吗？【单选】 (A)

A 非常了解

B 比较了解

C 一般

D 不了解

6. 您是否熟悉文物保护专项资金政策？【单选】 (A)



A 非常熟悉

B 比较熟悉

C 一般

D 不熟悉

7.本地区（本单位）近年来是否发生过文物安全事故，包括但不限于文物损坏事故、文物场所消防事故等？【单选】(A)

A 从来没有

B 发生过

C 发生过多

D 不清楚

8.您觉得本地区（本单位）文物保护工作力度与其他地区（单位）相比差距大吗？【单选】(A)

A 没有差距或稍有差距

B 差距不大

C 差距巨大

9.您觉得本地区（单位）文物保护工作成效如何？【单选】

(A)

A 十分有效

B 有效

C 一般

D 无效

10.您对本地区（本单位）文物保护数量是否满意？【单选】

(A)

A 非常满意

B 比较满意

C 基本满意



D 不满意

11.您对本地区(本单位)文物保护宣传工作是否满意?【单选】 (A)

A 非常满意

B 比较满意

C 基本满意

D 不满意

12.您对本地区(本单位)文物保护体系建设是否满意?【单选】 (A)

A 非常满意

B 比较满意

C 基本满意

D 不满意

13.您对本地区(本单位)文物保护数字化建设是否满意?【单选】 (A)

A 非常满意

B 比较满意

C 基本满意

D 不满意

14.您认为文物保护专项资金应该用于哪些方面【多选】 ABCDEFGH

A 考古发掘 B 文物修复 C 文物预防保护 D 陈列展览

E 文保宣传 F 文物保护累报告、书籍出版

G 文物数字化展示 H 消防、安防、防雷等基础设施建设

I 其他(请填列)



15.您觉得本地区文物保护相关工作的开展有哪些作用【多选】 ABCD

A 保护了文化遗产的传承延续，促进建设社会主义精神文明和物质文明

B 传承弘扬了优秀传统文化，促进当地社会事业发展

C 产生经济效益，助推了文化旅游产业发展

D 激励、促进科学研究工作

F 其他（请填写）

16.您对近几年本地区文物保护的总体评价是？【单选】 A

A 非常满意

B 比较满意

C 基本满意

D 不满意

17.您觉得文物保护工作中的存在问题和困难有哪些？（必填）

专业人员缺少，宣传不够。

18.您对做好文物保护工作有什么好的建议？（必填）

加强海防宣传，加大资金支持。

