

2024省级水利发展资金项目绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称			合水县蒿板农村供水提质增效工程			
中央主管部门						
地方主管部门			合水县水务局		资金使用单位	合水县水利建设管理站
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/AX100%)
			年度资金总额:	300	300	100%
			其中:中央财政资金			
			地方财政资金	300	300	100%
			其他资金			
资金管理情况					情况说明	存在问题和改进措施
			分配科学性	科学		无
			下达及时性	及时		无
			拨付合规性	合规		无
			使用规范性	规范		无
			执行准确性	准确		无
			预算绩效管理情况	管理到位		无
			支出责任履行情况	履行到位		无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	通过维修净水间、安装净水设备、铺设管道等措施,解决蒿板供水站水处理能力不足保证率低问题。				通过维修净水间、安装净水设备、铺设管道等措施,解决蒿板供水站水处理能力不足保证率低问题。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修净水车间(座)	1	1	
			铺设供水管道(m)	4863	5178	根据实际工程量进行签证
			新建砖砌闸阀井(座)	6	12	根据实际工程量进行签证
		质量指标	项目验收合格率(≥**%)	100	100	
		时效指标	项目完成及时率(≥**%)	100	100	
	效益指标	经济效益指标	提高农村供水保障程度(是/否)	是	是	
		社会效益指标	受益行政村个数(个)	11	11	
		可持续影响	工程设计使用年限(≥**年)	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	100	100	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总对技区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。