合水县水务局

2023年产业发展配套基础设施项目

绩效评价报告

编写单位：甘肃新金财财务服务有限责任公司

版 本号：1.0.0.

文档编写：张睿汾

文档编审：绩效评价合水县项目组

编写日期：2024年7月

联系电话：0931－8186173

13893686671

商业文件　注意保密

报告编制说明

本报告是甘肃新金财财务服务有限责任公司编制的《2023年度合水县水务局产业发展配套基础设施项目绩效评价报告》。报告中的数据、案例等来自合水县水务局提供的项目资料和其他来源可靠的信息渠道。本报告遵循合水县财政局有关预算绩效管理的规范要求编制，以纸质印刷版和电子版向合水县财政局报送。未经合水县财政局书面允许，不得随意翻印、发布。

主 评 人：高级项目经理 罗文超

参 评 组：项 目 经 理 蒲永弟

报 告 撰 写 张睿汾

质量控制：一 级 审 核 王 燕

二 级 审 核 祁宝玲

甘肃新金财财务服务有限责任公司

目录

一、 摘要 5
二、 项目基本情况 7
（一） 项目立项 7
（二） 项目预算 9
1. 资金安排 9
2. 资金支出 10
（三） 项目计划实施内容 11
（四） 绩效目标 12
三、 评价工作情况 13
（一） 绩效评价目的、对象和范围 13
1. 评价目的 13
2. 评价对象及范围 14
（二） 绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价人员组成 ... 15
1. 绩效评价原则 15
2. 评价方式方法 15
3. 评价依据 16
4. 评价人员组成 18
（三） 评价指标体系 19
1. 指标体系设计原则 19
2. 指标体系设置 20
（四） 绩效评价的组织实施情况 21

1. 前期准备 21
2. 组织实施 21
3. 分析评价 22
4. 撰写报告 22
四、 综合评价情况及评价结论 23
五、 绩效评价指标分析 24
（一） 投入指标评价 24
1. 立项依据充分性 24
2. 立项程序规范性 25
3. 绩效目标合理性 27
4. 绩效指标明确性 27
5. 预算编制科学性 27
6. 资金分配合理性 28
（二） 过程指标评价 29
1. 资金到位率 29
2. 预算执行率 30
3. 资金使用合规性 30
4. 管理制度健全性 31
5. 制度执行有效性 31
（三） 产出指标评价 31
1. 各子项目实际完成率 32
2. 验收合格率 33

3. 各子项目完成及时性 34
4. 成本节约率 35
（四） 效益指标评价 35
1. 保障群众安全饮水 36
2. 提高居民的生活质量 36
3. 受益户数 36
4. 管护机制健全性 37
六、 存在的问题及结果应用建议 37
（一） 存在的问题 37
（二） 结果应用建议 39
七、 评价主体签章 40
八、 附件 41
（一） 绩效评价得分表 41
（二） 现场工作底稿 45
（三） 项目资料附件 46

一、摘要

为进一步优化合水县财政资源配置，提升公共服务质量、增强政府公信力，切实提高资金使用绩效和管理水平，庆阳市合水县财政局委托第三方机构就庆阳市合水县水务局 2023 年产业发展配套基础设施项目开展绩效评价。

通过开展 2023 年产业发展配套基础设施项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益、可持续影响情况。评价结果表明，合水县水务局 2023 年产业发展配套基础设施项目 1125 万元绩效评价得分为 90.65 分，绩效等级为：优。

主要经验及做法：**一是政策衔接积极。**接到项目及资金下达批复后，水务局及时召开会议研究讨论，筛选实施主体，积极衔接，明确实施内容及项目实施期限，对实施地进行了实地查看，起草了实施方案，并上报上级项目主管部门备案。在项目实施过程中对确立的实施内容，进行逐一督查，发现问题及时整改，以确保项目实施的各个环节逐项落到实处。**二是对全区产业统一布局。**规划引领，整体推进围绕全县经济发展目标，推进水系连通，在利用现有水资源的同时，通过土地流转盘活耕地资源，引水上塬灌溉撂荒地，激活乡村振兴活力，实现产业效益、经济效益和

社会效益协同发展。项目受水区坚持整合资源，精心规划建设乡村振兴基础设施建设、产业示范园建设、水肥一体化高标准农田建设，发展高效节水灌溉技术，充分发挥供水工程的效益。同时发展现代农业产业园区灌溉可带动美丽乡村建设，将特色产业向工业产业园区集聚，推动再生水需求规模化，供水集中化。**三是落实管理工作。**合水县水务局在工程建设的同时，着重做好工程交付使用后的管理工作，并根据实际情况，采取有效措施，使管理工作落到实处。经过大力宣传和进行社会动员，广泛征求群众意见，采纳好的意见和建议，以确保工程正常运行。同时让群众参与工程管理，所制定的管理措施符合实际情况。管理方案灵活多样，采用国家投资、群众自筹、建成后由农户自行管理的方式。这些管理方式，明确了产权和所有权，调动了群众对工程管护的积极性，收到了良好的效果，也保证了工程正常运行和持久发挥效益，落实“五个三”机制。**四是坚持市场导向。**合水县在庆阳市党委、政府的关心支持、上级业务部门的帮助指导和基层广大干部群众的辛勤努力下，发挥合水县地域、气候优势，以现在的发展状况来看，经济条件已经具备进一步从根本上巩固提升饮水问题，逐渐实现农村步入富裕道路。发挥市场配置资源的决定性作用，引导资本、技术、人才等生产要素向农业社会化服务领域集聚，推动服务供给与需求有效对接。发挥政府培育服务主体、规范服务行为、优化市场环境等作用。**五是完善管护机制，确保高效运行。**合水县产业发展配套基础设施项目，可解决孙家寨沟

村、杨沟崂村、三里店村等 10 个行政村，保障 212 户群众饮水及产业供水。组建成立专管机构，负责工程的管理养护、安全运行、供水调度、财务管理等，实现灌区精细化、标准化、规范化、科学化管理；同时，受益乡镇村组制定管护管理制度，明晰产权归属，确保工程建设高效、持久、良性运营。

在评价过程中发现，项目实施过程中存在一些问题：第一、绩效指标设置不合理。第二、管理制度不健全。第三、部分项目档案管理不健全。第四、部分项目未按时完工。第五、未按照合同约定预留质量保证金。**具体项目问题见第六章节存在的问题及结果应用建议。**

通过综合评价与分析，项目评价小组提出如下建议：第一、重视绩效管理，提高资金使用效益。第二、建立健全项目管理制度，提高管理水平。第三、重视档案管理。第四、合理安排施工进度，提高施工效率。第五、规范合同管理流程，提升合同管理水平。**具体项目建议见第六章节存在的问题及结果应用建议。**

二、项目基本情况

（一）项目立项

根据《甘肃省乡村振兴局关于提前做好 2023 年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理工作的通知》（甘乡振局发〔2022〕127 号）文件精神，合水县水务局梳理并申报 2023 年产业发展配套基础设施项目。

根据《关于申报 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴

项目库项目的报告》（合水务发〔2022〕183号）、《甘肃省财政厅关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（甘财振兴〔2023〕14号）、《中共合水县委农村工作领导小组(合水县实施乡村振兴战略领导小组)关于下达2023年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划及批复的通知》（合农领发〔2023〕5号）等文件，合水县水务局2023年产业发展配套基础设施项目包括孙家寨沟村段管网改造项目、2023年安全饮水巩固提升项目以及2023年第二批产业配水项目。

孙家寨沟村段管网改造项目，经合水务发〔2023〕56号文件批复建设，经合农领发〔2023〕5号下达2023年省级第二批衔接推进乡村振兴补助资金840万元。孙家寨沟村段管网改造项目通过更换铺设西华池镇孙家寨沟村涂塑复合供水钢管5993.7m，其中DN5004418.5m，DN600731.5m；新建镇墩16座，闸阀井14座，管道穿公路182m，穿村路8处48m，砼路面拆除恢复119.45m³，透水砖拆除恢复960m³，吸纳当地农民工程参与项目建设，获取短期务工收入，保障15919户57893人饮水及产业供水。

2023年安全饮水巩固提升项目，根据《关于上报申请成立合水县2023年安全饮水巩固提升项目项目办的报告》（合建管发〔2023〕98号）、《合水县水务局关于成立合水县2023年安全饮水巩固提升项目项目办的通知》(合水务发〔2023〕175号)、

《合水县水务局关于合水县2023年安全饮水巩固提升项目初步设计的批复》(合水务发〔2023〕138号)文件,经合农领发〔2023〕5号文件下达财政扶贫资金195万元。2023年安全饮水巩固提升项目通过更换铺设各类供水管道26.16km，自来水入户164户，新打小电井26眼，新建泵站扬水1处，安装维修入户设施等，吸纳当地农民工程参与项目建设，获取短期务工收入，保障164户群众饮水及产业供水，让10个脱贫村和31个其他村庄受益。

2023年第二批产业配水项目，根据《关于上报申请成立合水县2023年第二批产业配水项目项目办的报告》（合建管发〔2023〕78号）、《合水县水务局关于成立合水县2023年第二批产业配水项目办的通知》（合水务发〔2023〕127号）、《合水县水务局关于合水县2023年第二批产业配水项目初步设计的批复》（合水务发〔2023〕116号）文件，经合农领发〔2023〕5号文件下达中央水利发展资金90万元。2023年第二批产业配水项目通过新打小电井56眼，自来水入户（场）130户，新建50m蓄水池1座，配套水泵3套，管道穿路3处，吸纳当地农民工程参与项目建设，获取短期务工收入，保障212户群众饮水及产业供水。使5个脱贫村和5个其他村庄受益。

（二）项目预算

1. 资金安排

合水县水务局2023年产业发展配套基础设施项目共1125万元。孙家寨沟村段管网改造项目840万元，资金来源为2023年

省级第二批衔接推进乡村振兴补助资金；2023 年安全饮水巩固提升项目 195 万元，资金来源为财政扶贫资金；2023 年第二批产业配水项目 90 万元，资金来源为中央水利发展资金。

2. 资金支出

截至 2023 年 12 月 31 日，合水县水务局 2023 年产业发展配套基础设施项目，2023 年省级第二批衔接推进乡村振兴资金到位 1125 万元，支出 1071.67 万元，执行率为 95.26%。项目具体支出如下:

序号	预算名称	用途	支付资金（万元）
1	2023 年省级第二批衔接推进乡村振兴资金	孙家寨沟一标（水务局）	260.75
2	2023 年省级第二批衔接推进乡村振兴资金	孙家寨沟二标（水务局）	163.88
3	2023 年省级第二批衔接推进乡村振兴资金	孙家寨沟三标（水务局）	152.75
4	2023 年省级第二批衔接推进乡村振兴资金	孙家寨沟四标（水务局）	219.61
合计			796.98
5	2023 年省级第二批衔接推进乡村振兴资金	合水县 2023 年安全饮水项目（水务局）	92.44
6	2023 年省级第二批衔接推进乡村振兴资金	合水县 2023 年安全饮水项目 195 万（水务局）	77.35
7	2023 年省级第二批衔接推进乡村振兴资金	2023 年安全饮水项目	18.00
合计			187.79
8	2023 年省级第二批衔接推进乡村振兴资金	合水县 2023 年第二批产业配水项目（水务局）	42.94
9	2023 年省级第二批衔接推进乡村振兴资金	合水县 2023 年第二批产业配水项目（水务局）	39.71
10	2023 年省级第二批衔接推进乡村振兴资金	合水县 2023 年第二批产业配水项目（水务局）	4.24
合计			86.90
总计			**1071.67**

（三）项目计划实施内容

合水县水务局 2023 年产业发展配套基础设施项目共 3 个项目，总资金 1125 万元。项目具体计划实施内容如下:

序号	项目名称	项目实施内容
1	孙家寨沟村段管网改造项目	共铺设供水管道 5993.7m，其中：涂塑复合钢管（DN500/PN2.0/6=7mm）长度为 840.60m，涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/6=8mm）长度为 2044.60m，涂塑复合钢管（DN600/PN4.0/8=12mm）长度为 3108.50m。 非开挖拖拉管施工 1766.60m，其中：非开挖拖拉管施工（DN500）840.6m，非开挖拖拉管施工（DN600）926m。 新建镇墩 25 座。 管道穿越连接线道 55.60m。 管道沿线新建各类阀门井 16 座。 硬化路面拆除及恢复：3：7 灰土夯填 943.78m³，砼路面拆除 437.19m³，C25 砼路面恢复 437.19m³，透水砖拆除 960.00 ㎡，透水砖恢复 960.00 ㎡。
2	2023 年安全饮水巩固提升项目	计划新建 30m² 地上高位水池 1 座； 维修水塔 2 座； 配电房 1 座（2 间）； 铺设各类供水管道 29.816km，其中：Dg76 无缝钢管（壁厚 6mm）36m，Dg108 涂塑无缝钢管（壁厚 7mm）500m，DN90PE（1.6MPa）120m，DN75PE 管（1.6MPa）6000m，DN63PE 管（1.6MPa）8030m，DN50PE 管（1.6MPa）3256m，DN40PE 管（1.6MPa）4124m，DN32PE 管（1.6MPa）3700m，DN25PE（1.6Mpa）4000m；DN63PPR（2.0Mpa）50m。 新建闸阀井 26 座； 非开挖水平定向钻施工 4217m，其中：定向钻法施工（DN90）120m，定向钻法施工（DN75）48m，定向钻法施工（DN63）2136m，定向钻法施工（DN50）835m，定向钻法施工（DN40）1072m，定向钻法施工（DN32）6m。 新建镇墩 5 座； 硬化路面砼拆除 106.30m³，C25 砼路面恢复 106.30m³，透水砖拆除 36m²，M10 砂浆铺透水砖（利用）15m²，M10 砂浆铺透水砖（新铺）21m²。 自来水入户 20 户。 自来水接口 395 处。 安装 DN100 电动阀（64kg）1 套，100WQC80—18—22 潜污泵 1 台，3x25m² 绝缘电缆 400m，液位传感器 1 套，压力传感器 1 套，

		配电柜 1 套，安装 200QJ10—279/18 潜水泵 1 台，自耦启动柜（40KW）1 台。
3	2023 年第二批产业配水项目	集水池清淤 1 处，铺设各类 PE 供水管道 22.359km，其中 DN75PE（1.6Mpa）638m，DN63PE（1.6Mpa）480m，DN50PE 管（1.6MPa）2662m，DN40PE 管 1.6MPa）3663m，DN32PE 管 1.6MPa）11170m，DN25PE 管（1.6Mpa）3746m； 新建闸阀井 10 座； 非开挖水平定向钻施工 3299m； 自来水入户 77 户； 自来水接口 101 处。

（四）绩效目标

1.总体目标

合水县以“三抓三促”行动为契机，始终坚持把解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为一切工作的出发点和落脚点，着力办好民生实事，全力破解民生难题，以“三抓三促”行动为抓手，扎实推进农村供水管网改造、自来水提质增效等工程建设。通过项目实施，进一步提高集中供水率、自来水普及率、水质达标率和供水保证率，实现“人人有水喝、饮水水质有保障”的目标。

2.年度目标

（1）合水县孙家寨沟村段管网改造项目，通过更换铺设西华池镇孙家寨沟村涂塑复合供水钢管 5993.7m，其中 DN5004418.5m，DN600731.5m；新建镇墩 16 座，闸阀井 14 座，管道穿公路 182m，穿村路 8 处 48m，砼路面拆除恢复 119.45m³，透水砖拆除恢复 960m³，吸纳当地农民工程参与项目建设，获取短期务工收入，保障 15919 户 57893 人饮水及产业供水。

（2）2023 年安全饮水巩固提升项目，通过更换铺设各类供

水管道 26.16km，自来水入户 164 户，新打小电井 26 眼，新建泵站扬水 1 处，安装维修入户设施等，吸纳当地农民工程参与项目建设，获取短期务工收入，保障 164 户群众饮水及产业供水，让 10 个脱贫村和 31 个其他村庄受益。

（3）2023 年第二批产业配水项目，通过新打小电井 56 眼，自来水入户（场）130 户，新建 50m 蓄水池 1 座，配套水泵 3 套，管道穿路 3 处，吸纳当地农民工程参与项目建设，获取短期务工收入，保障 212 户群众饮水及产业供水。使 5 个脱贫村和 5 个其他村庄受益。

三、评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过开展合水县水务局 2023 年产业发展配套基础设施项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益、可持续影响等情况。

通过绩效评价总结项目在实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出针对性的改进意见和建议，采取切实有效的措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和

财政资金使用效益；总结项目预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为合水县财政局后续开展类似项目提供可行性参考建议。

2. 评价对象及范围

（1）评价对象

本次绩效评价对象为合水县水务局2023年产业发展配套基础设施项目，重点评价项目资金支出情况、项目完成情况等内容，评判年度绩效目标是否完成。

（2）评价范围

评价资金范围：合水县水务局2023年产业发展配套基础设施项目1125万元

评价时间范围：2023年1月1日至2024年7月14日

（3）评价的主要内容

①项目投入情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，资金分配合理性等；

②项目过程情况，包括预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等；

③项目产出情况，包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况等；

④项目效益情况，项目实施所产生的社会效益、可持续影响等情况。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价人员组成

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）独立评价原则

通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2. 评价方式方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

（1）案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，项目小组计划采取深入项目实施单位实地查看、查阅相关资料、核查财务

凭证，从现有资料中梳理有用数据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性核查、一手资料辅助核查等五个步骤。

（2）公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（3）实地测评法

实地测评法包括访谈和现场勘查。项目小组从项目利益相关方中确定访谈对象，根据调查的内容范围和主要问题，设计访谈提纲并开展访谈，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。对项目实施单位的业务管理、项目执行情况进行现场实地勘察，包括业务管理情况、项目产出完成情况，并通过图片等多媒体方式予以取证存档。

（4）成本—效益比较法

针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

（5）目标预定与实施效果比较法

通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

3. 评价依据

本项目绩效评价的标准主要包括绩效评价相关政策办法、行业规范标准、项目过程文件、评价调研成果等资料。

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）

（3）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53号）

（4）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（5）《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）

（6）《财政部关于印发〈预算管理一体化规范（试行）〉的通知》（财办〔2020〕13号）

（7）《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法的通知》（财监〔2021〕4号）

（8）《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）

（9）《合水县财政局关于开展 2023 年度部门和财政重点绩效评价工作的通知》（合财发〔2024〕102号）

（10）《关于申报2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目的报告》（合水务发〔2022〕183号）

（11）《甘肃省财政厅关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（甘财振兴〔2023〕14号）

（12）《关于下达2023年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划及批复的通知》（合农领发〔2023〕5号）

（13）《关于上报申请成立合水县2023年第二批产业配水项目项目办的报告》（合建管发〔2023〕78号）

（14）《关于上报申请成立合水县2023年安全饮水巩固提升项目项目办的报告》（合建管发〔2023〕98号）

（15）《合水县水务局关于合水县2023年安全饮水巩固提升项目初步设计的批复》（合水务发〔2023〕138号）

（16）《合水县水务局关于合水县2023年第二批产业配水项目初步设计的批复》（合水务发〔2023〕116号）

（17）《合水县水务局关于成立合水县2023年第二批产业配水项目办的通知》（合水务发〔2023〕127号）

（18）《合水县水务局关于成立合水县2023年安全饮水巩固提升项目项目办的通知》（合水务发〔2023〕175号）

（19）所有项目资料

4. 评价人员组成

按照《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》(财监〔2021〕4号）有关规定，为提高工作效率，确保高质量完成本次绩效评价工作，我公司在考虑专业领域完备性、实践经验丰富程度等因素的基础上，组建了一支涵盖多专业的7人评价团

队，按照分工明确、各司其职的原则，对评价组中人员进行职责划分，责任到人，具体人员及职责如下:

合水县水务局 2023 年产业发展配套基础设施项目绩效评价人员安排

姓名	职务	人员资历	具体职责
罗文超	项目经理	计算机专业硕士研究生，中级软件设计师、绩效评价师，从事绩效评价 5 年，具备丰富的项目绩效评价及带队经验。	绩效评价工作统筹与全过程跟踪指导。
王燕	项目经理	绩效评价主评人，从事绩效评价 2 年。具备丰富的项目绩效评价及带队经验。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。
蒲永弟	项目经理	绩效评价专员，从事绩效评价 2 年。具备丰富的项目绩效评价及带队经验。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。
刘晓妍	绩效专员	绩效评价专员，从事绩效评价 1 年。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。
祁宝玲	绩效专员	绩效评价专员，从事绩效评价 1 年。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。
董建兄	绩效专员	绩效评价专员，从事绩效评价 1 年。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。
张睿汾	绩效专员	绩效评价专员，从事绩效评价 1 年。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。

（三）评价指标体系

1. 指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标的确定应当遵循以下原则:

（1）相关性原则。指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。指标应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。指标应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 指标体系设置

（1）评价指标体系建立

根据项目特点，评价体系由定性分析和定量分析两部分构成。

①定性分析

根据项目特点，对非可量化评价部分，如项目立项、绩效目标设定、预算编制、项目组织管理、项目实施带来的社会效益、可持续影响等结合项目有关政策及文件进行分析，由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。

②定量分析

定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指数数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到定量评价结果，科学、公正地评价相应可量化指标。

（2）指标构成内容

绩效评价指标体系由一级至三级指标及指标解释、指标说明、分值、得分 7 个部分组成，一级指标包含项目投入、项目过程、项目产出和项目效益四类，结合本项目特有属性及项目实际情况，细化出 11 个二级指标和 19 个三级指标。

（3）指标权重分配

确定各具体评价指标后，采用分类加权法对各指标的权重进行分析讨论，根据各指标对考评客体对象特征的相关性，将全部指标按照重要程度依次排列，并赋以指标不同权重。

总权重按总百分比数 100%来分配，其中项目投入类指标占 18%，项目过程类指标占 22%，项目产出类指标占 30%，项目效益类指标占 30%。

（四）绩效评价的组织实施情况

1. 前期准备

成立绩效评价工作小组，明确工作职责，制定现场评价方案，联系项目单位和部门，确定实施时间。

2. 组织实施

（1）召开座谈会。组织项目单位、相关部门召开座谈会，听取项目建设及实施有关情况介绍。

（2）收集核查分析资料。包括①计划和目标资料：评价人员收集、查阅与项目有关的法律法规和规定；②项目实施资料：评价人员围绕指标体系表、评价工作底稿所获取的项目实施单位

的资料，主要包括项目单位制定的有关项目业务管理制度、财务管理制度及其执行情况，项目实施有关招投标文件、经济合同、管理流程;③财务会计资料:由项目建设单位提供项目预算文件、招标文件、财务账册、会计凭证（包括施工合同、发票）和决算报表等。

（3）在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组设计了案卷研究、座谈会以及实地调研等方式对支撑材料进行收集和核实。评价小组对收集到的材料进行了认真整理和分析，客观地对该项目进行了评价，最终形成评价结论。

3. 分析评价

本次考核评价我们根据收集的资料、实地查看结果及社会各界、各部门及公众意见情况进行综合分析，评价各类项目资金投入、实施过程、产出和后期效益情况，分别按照各项目考核评价指标量化评分表，形成评价结果。

4. 撰写报告

①整理分析数据。评价小组采用科学合理的方法对实地调研收集到的数据进行整理和分析。一是对数据进行分类。根据合水县水务局 2023 年产业发展配套基础设施项目绩效评价指标体系中的各项指标要求，对数据进行分类；二是对数据进行选取。从不同来源收集的资料中选取同一绩效评价指标的数据;三是对数据进行验证。对不同来源的数据进行交叉验证，剔除错误数据;四是数据确定。在数据进行反复论证的基础上，最终确定用于绩

效分析和评价的数据。

②撰写评价报告。评价工作小组根据查阅资料、现场勘查、实地访谈整理出的有效信息，对项目资金投入和使用情况、项目实施成效和绩效目标完成情况进行综合绩效评价。提炼亮点，找出问题，同时提出改进的意见或建议，最终经过反复论证形成评价结论，出具评价报告。

四、综合评价情况及评价结论

合水县财政局的2023年度产业发展配套基础设施项目支出整体情况较好，完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政补助资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成。但也存在绩效指标设置不合理、管理制度不健全、部分项目档案管理不健全、部分项目未按时完工、未按照合同约定预留质量保证金等问题。项目综合评价得分90.65分，评价等级为“优”。项目一级指标得分情况（详见下表）。

综合绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
投入	18	17	94.44%
管理	22	15.83	71.95%
产出	30	29.82	99.4%
效益	30	28	93.33%
合计	**100**	90.65	90.65%

说明：本次绩效评价综合绩效级别依据财政部《项目支出绩

效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）确定，等级划分为四档。其中：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

五、绩效评价指标分析

（一）投入指标评价

投入指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分值为18分，实际得分为17分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
	立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100%
	绩效指标明确性	3	2	66.67%
资金投入	预算编制科学性	3	3	100%
	资金分配合理性	3	3	100%
小计		18	17	94.44%

1. 立项依据充分性

根据《甘肃省乡村振兴局关于提前做好2023年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理工作的通知》（甘乡振局发〔2022〕127号）、《关于申报2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目的报告》（合水务发〔2022〕183号）、《甘肃省财政厅关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（甘财振兴〔2023〕14号）、《中共合水县委农村工作领导小组(合水县实施乡村振兴战略领导小组）关于下达2023年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资

金项目计划及批复的通知》（合农领发〔2023〕5号）等文件，合水县水务局2023年产业发展配套基础设施项目包括孙家寨沟村段管网改造项目、2023年安全饮水巩固提升项目以及2023年第二批产业配水项目。项目基本符合行业发展规划和政策要求；与部门职责相符，属于部门履职所需；基本符合财政支持范围，本次核查未发现与部门内部相关项目重复。

根据评分标准，指标得分为满分3分。

2. 立项程序规范性

根据《甘肃省乡村振兴局关于提前做好2023年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理工作的通知》（甘乡振局发〔2022〕127号）文件精神，合水县水务局梳理并申报2023年产业发展配套基础设施项目。

根据《关于申报2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目的报告》（合水务发〔2022〕183号）、《甘肃省财政厅关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（甘财振兴〔2023〕14号）、《中共合水县委农村工作领导小组（合水县实施乡村振兴战略领导小组）关于下达2023年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划及批复的通知》（合农领发〔2023〕5号）等文件，合水县水务局2023年产业发展配套基础设施项目共1125万元。其中，孙家寨沟村段管网改造项目840万元，资金来源为2023年省级第二批衔接推进乡村振兴补助资金；2023年安全饮水巩固提升项目195万

元，资金来源为财政扶贫资金；2023 年第二批产业配水项目 90 万元，资金来源为中央水利发展资金。

孙家寨沟村段管网改造项目，经合水务发〔2023〕56 号文件批复建设，经合农领发〔2023〕5 号下达 2023 年省级第二批衔接推进乡村振兴补助资金 840 万元。

2023 年安全饮水巩固提升项目，根据《关于上报申请成立合水县 2023 年安全饮水巩固提升项目项目办的报告》（合建管发〔2023〕98 号）、《合水县水务局关于成立合水县 2023 年安全饮水巩固提升项目项目办的通知》（合水务发〔2023〕175 号）、《合水县水务局关于合水县 2023 年安全饮水巩固提升项目初步设计的批复》（合水务发〔2023〕138 号）文件，经合农领发〔2023〕5 号文件下达财政扶贫资金 195 万元。

2023 年第二批产业配水项目，根据《关于上报申请成立合水县 2023 年第二批产业配水项目项目办的报告》（合建管发〔2023〕78 号）、《合水县水务局关于成立合水县 2023 年第二批产业配水项目办的通知》（合水务发〔2023〕127 号）、《合水县水务局关于合水县 2023 年第二批产业配水项目初步设计的批复》（合水务发〔2023〕116 号）文件，经合农领发〔2023〕5 号文件下达中央水利发展资金 90 万元。

综上，3 个项目申请、设立基本符合相关要求，提交文件、材料完整规范。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

3. 绩效目标合理性

根据合水县水务局提供的孙家寨沟村段管网改造项目、2023年安全饮水巩固提升项目、2023年第二批产业配水项目绩效目标申报表、监控表、自评表，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出基本符合正常的业绩水平，项目绩效目标与实际工作内容相关，与确定的项目投资额基本相匹配；项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平。

根据评分标准，指标得分为满分3分。

4. 绩效指标明确性

根据合水县水务局提供的孙家寨沟村段管网改造项目、2023年安全饮水巩固提升项目、2023年第二批产业配水项目绩效目标申报表、监控表、自评表，项目绩效指标均能从产出、效益及满意度方面设置绩效指标，但个别指标设置不合理。如三个项目的绩效目标申报表中，二级指标“经济效益指标”的三级指标“提高农村供水保障程度（是/否）”。

根据评分标准，扣1分，指标得分为2分。

5. 预算编制科学性

根据《甘肃省乡村振兴局关于提前做好2023年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理工作的通知》（甘乡振局发〔2022〕127号）、《关于申报2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目的报告》（合水务发〔2022〕183号）、《甘肃省财政厅关于下达2023年省级财政衔接推进乡村

振兴补助资金预算的通知》（甘财振兴〔2023〕14号）、《中共合水县委农村工作领导小组(合水县实施乡村振兴战略领导小组）关于下达2023年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划及批复的通知》（合农领发〔2023〕5号）、《合水县水务局关于合水县2023年安全饮水巩固提升项目初步设计的批复》（合水务发〔2023〕138号）、《合水县水务局关于合水县2023年第二批产业配水项目初步设计的批复》（合水务发〔2023〕116号）等文件及相关政策、绩效考评结果等因素进行综合平衡，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容基本匹配，且预算额度测算按照各行业标准进行编制，预算确定的项目资金量与工作任务基本相匹配。

根据评分标准，指标得分为满分3分。

6. 资金分配合理性

根据《甘肃省财政厅关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（甘财振兴〔2023〕14号）、《中共合水县委农村工作领导小组(合水县实施乡村振兴战略领导小组）关于下达2023年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划及批复的通知》（合农领发〔2023〕5号）文件及相关政策、绩效考评结果等因素进行综合平衡，确定项目资金投入，预算资金分配依据充分、分配额度合理，与项目单位相适应。

根据评分标准，指标得分为满分3分。

（二）过程指标评价

过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 22 分，实际得分为 15.83 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
资金管理	资金到位率	4	4	100%
	预算执行率	4	3.83	95.75%
	资金使用合规性	5	3	60%
组织实施	管理制度健全性	4	2	50%
	制度执行有效性	5	3	60%
小计		22	15.83	71.95%

1. 资金到位率

合水县水务局 2023 年产业发展配套基础设施项目，根据《甘肃省财政厅关于下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（甘财振兴〔2023〕14 号）、《中共合水县委农村工作领导小组（合水县实施乡村振兴战略领导小组）关于下达 2023 年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划及批复的通知》（合农领发〔2023〕5 号）文件，项目资金共到位 1125 万元。孙家寨沟村段管网改造项目资金到位 840 万元，资金来源为 2023 年省级第二批衔接推进乡村振兴补助资金；2023 年安全饮水巩固提升项目资金到位 195 万元，资金来源为财政扶贫资金；2023 年第二批产业配水项目资金到位 90 万元，资金来源为中央水利发展资金。

资金到位率=（1125 万元/1125 万元）*100%=100%。

根据评分标准，指标得分为满分 4 分。

2. 预算执行率

截至 2023 年 12 月 31 日，合水县水务局 2023 年产业发展配套基础设施项目，2023 年省级第二批衔接推进乡村振兴资金到位 1125 万元，支出 1071.67 万元，剩余资金为工程预留质量保证金，执行率为 95.26%。预算执行率=（1071.67 万元/1125 万元）*100%=95.26%。

根据评分标准，扣 0.17 分，指标得分为 3.83 分。

3. 资金使用合规性

经核查，合水县水务局 2023 年产业发展配套基础设施项目记账凭证、国库集中支付凭证、发票、项目明细账、“三重一大”会议记录等，合水县水务局 2023 年产业发展配套基础设施项目该项目预算资金使用基本符合国家财经法规的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；未发现挤占、挪用、虚列支出等情况。但还存在以下问题：

（1）孙家寨沟村段管网改造项目缺少“三重一大”会议记录，大额资金支出未经过集体决策；

（2）孙家寨沟村段管网改造项目合同约定预留质量保证金为工程款总额 1368.78 万元万元的 3%，应为 41.04 万元，实际预留质量保证金 43.02 万元，与合同约定预留质量保证金金额不符，资金支出未按合同约定执行。

根据评分标准，扣 2 分，指标得分为 3 分。

4. 管理制度健全性

财务管理方面，根据《合水县水务局财务管理制度》，项目主管单位已制定健全、合规的财务管理制度。

业务管理方面，合水县水务局 2023 年产业发展配套基础设施项目，各子项目均未制定专门的项目管理制度或实施方案。

根据评分标准，扣 2 分，指标得分为 2 分。

5. 制度执行有效性

经核查合水县水务局 2023 年产业发展配套基础设施项目实施合同、项目设计合同、监理合同、招标公告、验收单、记账凭证、国库集中支付凭证、发票、项目明细账等资料，2023 年产业发展配套基础设施项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料均齐全，项目实施的人员条件、场地设备均能落实到位。但也存在档案管理不健全的问题，孙家寨沟村段管网改造项目缺少竣工结算资料；且孙家寨沟村段管网改造项目未按照合同约定预留质量保证金，合同约定预留质量保证金为工程款总额 1368.78 万元的 3%，应为 41.04 万元，实际预留 43.02 万元，资金支出未按合同约定执行。

根据评分标准，扣 2 分，指标得分为 3 分。

（三）产出指标评价

产出指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分值为 30 分，实际得分为 29.82 分。各指标绩效分值和实际得分如下

表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
产出数量	各子项目实际完成率	8	8	100%
产出质量	验收合格率	8	8	100%
产出时效	各子项目完成及时性	7	6.82	97.43%
产出成本	成本节约率	7	7	100%
小计		30	29.82	99.4%

1. 各子项目实际完成率

合水县水务局 2023 年产业发展配套基础设施项目，各子项目具体实施内容与完成情况见下表：

序号	项目名称	项目实施内容	完成情况
1	孙家寨沟村段管网改造项目	共铺设供水管道 5993.7m，其中：涂塑复合钢管（DN500/PN2.0/6=7mm）长度为 840.60m，涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/6=8mm）长度为 2044.60m，涂塑复合钢管（DN600/PN4.0/8=12mm）长度为 3108.50m。 非开挖拖拉管施工 1766.60m，其中：非开挖拖拉管施工（DN500）840.6m，非开挖拖拉管施工（DN600）926m。 新建镇墩 25 座。 管道穿越连接线道 55.60m。 管道沿线新建各类阀门井 16 座。 硬化路面拆除及恢复：3：7 灰土夯填 943.78m³，砼路面拆除 437.19m³，C25 砼路面恢复 437.19m³，透水砖拆除 960.00 m²，透水砖恢复 960.00 m²。	已完成
2	2023 年安全饮水巩固提升项目	计划新建 30m² 地上高位水池 1 座； 维修水塔 2 座； 配电房 1 座（2 间）； 铺设各类供水管道 29.816km，其中：Dg76 无缝钢管（壁厚 6mm）36m，Dg108 涂塑无缝钢管（壁厚 7mm）500m，DN90PE（1.6MPa）120m，DN75PE 管（1.6MPa）6000m，DN63PE 管（1.6MPa）8030m，DN50PE 管（1.6MPa）3256m，DN40PE 管（1.6MPa）4124m，DN32PE 管（1.6MPa）3700m，DN25PE（1.6Mpa）4000m；DN63PPR	已完成

		（2.0Mpa）50m。 新建闸阀井 26 座； 非开挖水平定向钻施工 4217m，其中：定向钻法施工（DN90）120m，定向钻法施工（DN75）48m，定向钻法施工（DN63）2136m，定向钻法施工（DN50）835m，定向钻法施工（DN40）1072m，定向钻法施工（DN32）6m。 新建镇墩 5 座； 硬化路面砼拆除 106.30m³，C25 砼路面恢复 106.30m³，透水砖拆除 36m²，M10 砂浆铺透水砖（利用）15m²，M10 砂浆铺透水砖（新铺）21m²。 自来水入户 20 户。 自来水接口 395 处。 安装 DN100 电动阀（64kg）1 套，100WQC80—18—22 潜污泵 1 台，3x25m² 绝缘电缆 400m，液位传感器 1 套，压力传感器 1 套，配电柜 1 套，安装 200QJ10—279/18 潜水泵 1 台，自耦启动柜（40KW）1 台。	
3	2023 年第二批产业配水项目	集水池清淤 1 处，铺设各类 PE 供水管道 22.359km，其中 DN75PE（1.6Mpa）638m，DN63PE（1.6Mpa）480m，DN50PE 管（1.6MPa）2662m，DN40PE 管 1.6MPa）3663m，DN32PE 管 1.6MPa）11170m，DN25PE 管（1.6Mpa）3746m； 新建闸阀井 10 座； 非开挖水平定向钻施工 3299m； 自来水入户 77 户； 自来水接口 101 处。	已完成

综上，合水县水务局 2023 年产业发展配套基础设施项目 3 个项目均已按照计划实施内容完成。故实际完成率=（3 个/3 个）*100%=100%。

根据评分标准，指标得分为满分 8 分。

2. 验收合格率

（1）经核查，合水县孙家寨沟村段管网改造项目、合水县 2023 年安全饮水巩固提升项目和合水县 2023 年第二批产业配水项目的验收材料，合水县水务局 2023 年产业发展配套基础设施

项目验收情况见下表:

序号	项目名称	验收情况
1	合水县孙家寨沟村段管网改造项目一标段	验收合格
2	合水县孙家寨沟村段管网改造项目二标段	验收合格
3	合水县孙家寨沟村段管网改造项目三标段	验收合格
4	合水县孙家寨沟村段管网改造项目四标段	验收合格
5	合水县 2023 年安全饮水巩固提升项目	验收合格
6	合水县 2023 年第二批产业配水项目	验收合格

综上，合水县水务局 2023 年产业发展配套基础设施项目 3 个项目均已按时完成项目建设内容，已通过验收。故验收合格率=（3 个/3 个）×100%=100%。

根据评分标准，指标得分为满分 8 分。

3. 各子项目完成及时性

经核对项目实施合同、项目验收材料与有关政策文件，合水县水务局 2023 年产业发展配套基础设施项目具体实施进度见下表:

序号	项目名称	计划实施时间	实际完成时间	时效情况
1	孙家寨沟村段管网改造项目	2023 年 5 月 25 日—2023 年 9 月 22 日	2023 年 7 月 25 日—2023 年 10 月 22 日	不及时
2	2023 年安全饮水巩固提升项目	2023 年 10 月 27 日—2023 年 12 月 6 日	2023 年 10 月 27 日—2023 年 12 月 6 日	及时
3	2023 年第二批产业配水项目	2023 年 9 月 4 日—2023 年 10 月 9 日	2023 年 9 月 4 日—2023 年 9 月 25 日	及时

综上，合水县水务局 2023 年产业发展配套基础设施项目共 3 个子项目，其中 2023 年安全饮水巩固提升项目和 2023 年第二批产业配水项目在合同约定时间内完工，但孙家寨沟村段管网改

造项目实际完工时间晚于合同约定时间。

根据评分标准，扣 0.18 分，指标得分为 6.82 分。

4. 成本节约率

合水县水务局 2023 年产业发展配套基础设施项目预算资金实际到位资金 1125 万元，实际支出资金 1071.67 万元，其中，孙家寨沟村段管网改造项目资金下达 840 万元，支出 796.98 万元，2023 年安全饮水巩固提升项目资金下达 195 万元，支出 195 万元，剩余资金为 3%质量保证金；2023 年第二批产业配水项目资金下达 90 万元，支出 89.88 万元，剩余资金为 3%质量保证金。在项目实施过程中，合水县财政局严格按照项目实施合同、资金使用计划、审批程序规范运作，保证了项目实施进度和质量，成本控制在预期目标内，完成本项目所支出的所有费用均未超过计划资金。

根据评分标准，指标得分为满分 7 分。

（四）效益指标评价

效益指标由 2 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分值为 30 分，实际得分为 28 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
社会效益	保障群众安全饮水	7	7	100%
	提高居民的生活质量	6	6	100%
	受益户数	8	6	75%
可持续影响	管护机制健全性	9	9	100%
小计		30	28	93.33%

1. 保障群众安全饮水

合水县水务局 2023 年产业发展配套基础设施项目，扎实推进农村供水管网改造、自来水提质增效等工程建设，进一步提高集中供水率、自来水普及率、水质达标率和供水保证率，实现“人人有水喝、饮水水质有保障”的目标。新管道为涂塑钢管，具有耐腐蚀性，可以彻底解决旧管网跑冒滴漏、水压不足等问题，进一步保障群众饮水安全及用水需求。

根据评分标准，指标得分为满分 7 分。

2. 提高居民的生活质量

合水县水务局 2023 年产业发展配套基础设施项目的实施，随着农村供水设施的逐步完善，有利于繁荣农村市场，提升农村地区的供水能力，促进乡镇饮食服务业、公共服务业和旅游业等第三产业的发展。进一步提高居民的生活质量，促进当地经济社会、文化的发展，为实现社会经济全面协调可持续发展，建设社会主义新农村保驾护航。

根据评分标准，指标得分为满分 6 分。

3. 受益户数

实施 2023 年产业发展配套基础设施项目，实施安全供水、节水、生活污水排放处理“三结合”等综合措施，有利于改进农村居民的生活方式。根据《关于下达 2023 年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划及批复的通知》（合农领发〔2023〕5 号），孙家寨沟村段管网改造项目保障 15919 户 57893

人饮水及产业供水；2023 年安全饮水巩固提升项目保障 164 户群众饮水及产业供水；2023 年第二批产业配水项目保障 212 户群众饮水及产业供水，经核查项目自评报告、工作报告等资料，孙家寨沟村段管网改造项目直接受益村组 3 个，2023 年安全饮水巩固提升项目全年受益户数 80 户；2023 年第二批产业配水项目全年受益户数 212 户。

根据评分标准，扣 2 分，指标得分为 6 分。

4. 管护机制健全性

2023 年产业发展配套基础设施项目建成以来，孙家寨沟村段管网改造项目、2023 年安全饮水巩固提升项目和 2023 年第二批产业配水项目验收后交由合水县城乡供排水务有限公司运营管理，并要求供水公司设置专人专岗看守，保证工程正常运行。经初期运行观测、监测，设备运行良好，管道通水顺畅；工程初期运行良好，建筑物、输配水管道质量可靠，运行效益明显，为群众饮水安全提供保障。

根据评分标准，指标得分为满分 9 分。

六、存在的问题及结果应用建议

（一）存在的问题

2023年度产业发展配套基础设施项目本次绩效评价过程中，发现问题如下:

1. 绩效指标设置不合理。

根据合水县水务局提供的孙家寨沟村段管网改造项目、2023

年安全饮水巩固提升项目、2023年第二批产业配水项目绩效目标申报表、监控表、自评表，存在个别指标设置不合理的情况。如二级指标“经济效益指标”的三级指标“提高农村供水保障程度（是/否）”设置不合理。

2. 管理制度不健全。

业务管理方面，合水县水务局2023年产业发展配套基础设施项目，各子项目均未制定专门的项目管理制度或实施方案。

3. 部分项目档案管理不健全。

根据合水县水务局2023年产业发展配套基础设施项目实施资料，2023年产业发展配套基础设施项目本次评价的孙家寨沟村段管网改造项目缺少竣工结算资料。

4. 部分项目未按时完工。

根据项目施工合同等资料，孙家寨沟村段管网改造项目计划实施时间为2023年5月25日—2023年9月22日，实际完成时间为2023年7月25日—2023年10月22日，项目实际完工时间晚于合同约定时间。

5. 未按照合同约定预留质量保证金。

经核查孙家寨沟村段管网改造项目合同约定预留质量保证金为工程款总额1368.78万元万元的3%，应为41.04万元，实际预留质量保证金43.02万元，与合同约定预留质量保证金金额不符，资金支出未按合同约定执行。

（二）结果应用建议

1. 重视绩效管理，提高资金使用效益。

建议合水县水务局进行项目申报时，强化绩效意识，按要求设定绩效目标，强化绩效目标管理，做好预算绩效监控工作，进一步建立健全全过程预算绩效管理链条，切实提升单位绩效管理水平。经济效益指标反映相关产出对经济效益带来的影响和效果，包括相关产出在当年及以后若干年持续形成的经济效益，以及自身创造的直接经济效益和引领行业带来的间接经济效益。项目绩效指标的设置需要可量化、可操作，相关目标值测算标准需要科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。

2. 建立健全项目管理制度，提高管理水平。

建议合水县水务局根据本部门的实际情况，制定与本部门相应的业务管理制度，业务管理中具体明确项目管理制度，需要制定详细的工作流程和操作规范。包括项目的各项工作任务的执行步骤、所需的资源和时间，并明确各个环节的责任人和时间节点等，完善健全业务管理制度，可以有效地提高工作效率和质量，提升管理水平。

3. 重视档案管理。

档案记载着工作中的重要信息，既可以帮助追踪和管理、提高效率和效能，也可以为工作开展提供参考和决策依据，助力项目高质量发展。建议合水县水务局严格落实把控档案管理工作，

完善档案管理工作机制和规章制度，夯实档案工作基础，保证案卷归档数量和质量达标，确保档案管理工作高效化、规范化。

4. 合理安排施工进度，提高施工效率。

建议合水县水务局合理安排施工进度，根据具体的施工任务和资源情况，有序进行各项施工作业，保证工程在合同约定的时间内完工，并在项目工程完工后，在规定时间内对已完工的工程按照合同约定的标准进行验收，明确相关责任，加强项目监督管理，进一步提高施工效率。

5. 规范合同管理流程，提升合同管理水平。

建议合水县水务局按照合同约定预留质量保证金，根据项目执行周期按时支付预算资金，加强对项目预算执行过程的动态监控，及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制。同时强化合同管理意识，督促建立行之有效的合同管理制度，明确单位内部合同管理机构及职责权限。加强对合同订立的管理，明确合同订立的范围和条件，确保合同内容合法合规、明确具体。

七、评价主体签章

甘肃新金财财务服务有限责任公司　　主评人:

2024 年 7 月 25 日

八、附件

（一）绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标说明	分值	得分
投入	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分，与单位职责相符，符合部门规划和工作计划，得 3 分；依据欠充分、与部门职责、规划、计划欠相符，得 2 分；依据不充分，不符合部门职责、规划、计划的不得分。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立符合相关要求，提交文件、材料完整规范，得 3 分；申请和设立每发现 1 项不符合要求扣 1 分，发现提交文件、材料每缺失 1 项扣 1 分，扣完为止。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理得满分，每缺少一项扣 1 分。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	3
		绩效指标明确性	绩效指标明确得满分，每缺少一项扣 1 分。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡	3	2

				量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
	资金投入	预算编制科学性	预算编制科学得满分，每缺少一项扣 0.5 分。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3
		资金分配合理性	资金分配合理得满分，每缺少一项扣 0.5 分。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	3
投入管理得分					18	17
过程	资金管理	资金到位率	资金到位为 100%得满分，每下降 10 个百分点扣 1 分，扣完为止。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4	4
		预算执行率	业绩值为 100%得 4 分，每下降 10 个百分点扣 1 分，扣完为止。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	3.83
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，满足全部要求得满分，缺少其中一条扣 1 分，扣完为止。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	3
	组织实施	管理制度健全性	管理制度健全得满分，每缺少一项扣 2 分。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度或方案；②财务和业务管理	4	2

				制度是否合法、合规、完整。		
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。满足全部要求得满分，缺少其中一条扣 1.5 分，扣完为止。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	3
过程管理得分					22	15.83
产出	产出数量	各子项目实际完成率	全部项目实际完成计划内容得满分，否则按比例扣分。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	8	8
	产出质量	验收合格率	验收合格率为 100%得满分，验收合格率每降低 10%扣权重分的 1 分，扣完为止。	验收合格率=（验收合格产出数/实际产出数）×100%。验收合格产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8	8
	产出时效	各子项目完成及时性	各子项目完成及时得满分，实际完成时间每拖延 5 天扣权重分的 1%，扣完为止。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7	6.82
	产出成本	成本节约率	成本节约率大于等于 0%得满分，成本节约率每减少 10%扣权重分	成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位	7	7

			的 1%，扣完为止。	如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。		
产出得分					30	29.82
效益	社会效益	保障群众安全饮水	保障群众安全饮水得满分，否则不得分。	反映保障群众安全饮水的情况。	7	7
		提高居民的生活质量	提高居民的生活质量得满分，否则不得分。	反映提高居民的生活质量的情况。	6	6
		受益户数	增加受益户数得满分，否则不得分。	反映增加受益户数的情况。	8	6
	可持续影响	管护机制健全性	管护机制健全得 9 分。	反映管护机制健全的情况。	9	9
效益得分					30	28
合计					100	90.65

（二）现场工作底稿

（三）项目资料附件

合水县水务局文件

合水务发〔2022〕183号　　签发人：贾振锋

关于申报2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目的报告

县乡村振兴局：

根据省乡村振兴局《关于提前做好2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理工作的通知》文件精神，我局梳理并计划申报2023年水利建设项目16处。该16处项目计划通过改造水源设施、铺设及改造管道、新建渠道护坡等措施，解决全县12乡镇现存饮水不稳定问题及产业供水等问题。为确保项目顺利实施，现申报该16处项目，具体项目如下：

一、合水县2022年第二批农村供水维修养护项目

该项目计划铺设各类PE管道6.5km，维修及新建水窖43座，

7

新打小电井43眼等。计划投资160万元，申请衔接推进乡村振兴补助资金150万元。

二、合水县星级水厂改造项目

该项目计划在固城水厂维修改造水厂控制中心、化验间、一体化车间、泵房等建筑墙体和地板及暖气，更换防火门，维修门房，维修大门、院坪、监控及自动化设施等。计划投资196万元，申请衔接推进乡村振兴补助资金189万元。

三、合水县大山门塘坝除险加固工程

该项目计划在大山门塘坝，清表并修整坝体，坝顶铺设0.15m厚砂砾石；在坝体左岸修建重力式钢筋砼溢洪道，长90m；维修加固卧管，新建人行桥1座等。计划投资277万元，申请衔接推进乡村振兴补助资金250万元。

四、合水县2023年产业配水项目

该项目计划在12乡镇铺设各类PE管道10.3km，维修接口72处，维修场内设施52处，自来水入场92处，新建小电井63眼，更换配电柜及反冲洗设备各1套等。计划投资298万元，申请衔接推进乡村振兴补助资金280万元。

五、合水县2023年农村供水维修养护项目

该项目计划在12乡镇铺设各类PE管道8.1km，维修供水站1处，维修管理房2处，维修水塔1处，更换水泵3台，更换配电柜1面等。计划投资187万元，申请衔接推进乡村振兴补助资金170万元。

六、合水县2023年农村供水提质增效项目

该项目计划在12乡镇铺设各类PE管道9.8km，闸阀井10座，配套闸阀等，新打小电井41眼，入户设施112处。计划投资193万元，申请衔接推进乡村振兴补助资金175万元。

七、合水县孙家寨沟村段管网改造项目

该项目计划在西华池镇铺设涂塑复合供水钢管5993.7m，新建镇墩16座，闸阀井14座，管道穿公路182m等。计划投资1559万元，申请衔接推进乡村振兴补助资金1383万元。

八、合水县瓦岗川水厂维修改造项目

该项目计划在瓦岗川水厂维修泵房及锅炉房屋顶，更换低压配电柜1组，更换反冲洗设备1台（套）及滤料，更换刮泥机1台，更换一体化车间各类闸阀，增设监控摄像头及照明灯。计划投资194万元，申请衔接推进乡村振兴补助资金176万元。

九、合水县农村供水物资储备库房项目

该项目计划在西华池镇拆除原有地面设施，新建农村供水物资储备库房1座，院坪硬化，采购抢修材料1批（管材、闸阀、配件等）。计划投资95万元，申请衔接推进乡村振兴补助资金86万元。

十、牛车坡村水稻灌溉渠建设项目

该项目计划在太白镇牛车坡村修建稻田节水灌溉渠2km，渠道为砼U型渠，配套分水控制及泄水等设备。计划投资164万元，申请衔接推进乡村振兴补助资金150万元。

十一、太白村水稻灌溉渠建设项目

该项目计划在太白镇太白村修建稻田节水灌溉渠2km，渠道为砼U型渠，配套分水控制及泄水等设备。计划投资159万元，申请衔接推进乡村振兴补助资金145万元。

十二、太莪乡水质提升工程

该项目计划在固城镇香水自然村太莪上水工程新建90m2净化车间1座，安装水净化处理设备1套，加药装置1套，配套水泵、电气、管道、配件等。计划投资170万元，申请衔接推进乡村振兴补助资金156万元。

十三、合水县水务局2023年农村公益性岗位

为农村配备公益性岗位54个，其中水管员21人，河湖保洁员4人，水管员兼保洁员29人；水管员每人每年0.6万元，河湖保洁员每人每年1万元，水管员兼保洁员每人每年1.2万元。共计51.4万元，申请衔接推进乡村振兴补助资金51.4万元。

十四、太白红军湖堤加固改造项目

该项目计划在太白镇红军湖进行湖底防渗，湖边修建砌石护坡2.5km，增设护栏2.5km，改造湖边平台及湖心设施。计划投资1314万元，申请衔接推进乡村振兴补助资金1200万元。

十五、合水县板桥镇板桥村桥头护坡项目

该项目计划在板桥镇维修护坡400m，填补部分护坡砌石，修补护坡砼板脱落部分，维修面积3000㎡。计划投资110万元，申

4

10

请衔接推进乡村振兴补助资金100万元。

十六、太白镇太白村河堤护岸加固土方回填工程

该项目计划在太白镇太白村护坡背面进行整修，填土培厚，加固护岸长450m。计划投资86万元，申请衔接推进乡村振兴补助资金78.5万元。

以上16处项目共计投资5213万元，均涉及到全县群众各类用水不稳定问题及产业供水等问题。为了项目顺利实施，解决群众用水不稳定问题及产业供水等问题，现申报该16处项目，并申请2023年衔接推进乡村振兴补助资金4740万元。

附件：合水县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目表（水务局）

合水县水务局

2022年11月9日

合水县水务局　　2022年11月9日印发

（共6份）

5

中共合水县委农村工作领导小组文件
(合水县实施乡村振兴战略领导小组)文件

合农领发〔2023〕5号

关于下达2023年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划及批复的通知

各乡镇人民政府、县直有关部门:

根据《甘肃省财政厅关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(甘财振兴[2023]14号),下达我县第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金4214万元。项目计划已经县委农村工作领导小组(县实施乡村振兴战略领导小组)第二次会议审定通过,现随文印发。请严格按照《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理实施办法》《甘肃省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》等相关文件要求,坚持“谁管项目、谁用资金,谁负主责”的原则,加强资

金使用监管力度，加快项目实施及资金拨付进度，做好经营性帮扶项目联农带农机制创建，确保充分发挥资金效益。

附表：合水县2023年省级第二批衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表

中共合水县委农村工作领导小组

（合水县实施乡村振兴战略领导小组）

2023年5月16日

附件

合水县2023年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表

序号	项目名称	建设性质（新建或续建）	建设起止年限	建设地点（以乡镇为单位细化到村）	建设内容与规模	安排资金（省级第二批）	绩效目标：项目效益情况	绩效目标：利益联结机制	受益村数（个）：脱贫村	受益村数（个）：其他村	受益户数（万户）：小计	受益户数（万户）：脱贫户（含监测对象）	受益户数（万户）：其他农户	受益人数（万人）：小计	受益人数（万人）：脱贫人口数（含监测对象）	受益人数（万人）：其他人口数	项目主管单位	项目实施单位	备注
合计：						4214													
一、产业类项目						4163													
（一）综合类产业项目						1980													
1	合水县肉牛扩繁工程	续建	2023.6-2023.12	各乡镇	新建千头肉牛肥育场1个，500头肉牛育肥场2个，300头肉牛养殖合作社4个，200头肉牛养殖合作社10个，50头以上家庭农场7个，发展一般肉牛养殖户500户，新增良种基础母牛0.8万头，年末存栏达到7万头，出栏3.43万头，饲养量达到10.51万头。	300	采取“投母还犊”模式，依托龙头企业引领，推行“母牛分户饲养、犊牛集中育肥”的发展方式，带动合作社、养殖场、农户大力发展肉牛产业，2023年底肉牛饲养量达到10万头以上。龙头企业通过投放基础母牛、出栏育肥牛，年可实现销售收入5000万元左右，企业盈利可达500万元以上。村集体通过入股资金分红年可增加集体收入3万元以上。养殖户通过牛犊保底回收，户均年可增收2万元以上，大幅拓宽了群众增收渠道。	建立“龙头企业+合作社+养殖户”的规范化运行模式，加大对合作社、养殖户的政策扶持力度。村集体通过带贫资金入股的方式，解决龙头企业、合作社前期资金周转难题。龙头企业按照“统一牛源调引、统一贷款担保、统一圈舍标准、统一牛犊回收、统一技术指导、统一配种防疫”的机制，为合作社和养殖户提供全方位、一体化服务，确保风险共担、利益共赢。	34	46		0.1	0.3		0.5	1.2	县农业农村局	肉牛产业发展办公室	中省一批资金已安排300万元，省级二批安排300万元，共安排600万元。
2	合水县10万亩牧草保障工程	续建	2023.6-2023.12	各乡镇	2023年种植紫花苜蓿1000亩，新种青贮玉米、甜高粱4万亩，发展饲草加工龙头企业2个，建成草业合作社6个，青贮玉米连片基地2个。	380	该项目建成后，为全县牛羊提供优质的饲草料，可满足全县肉牛、肉羊、奶山羊产业发展饲草要求，实现饲草供给本地化。	稳定增加农户收入，发展壮大草产业。	25	12		0.12	0.24		0.42	0.8	县农业农村局	畜牧兽医站	市级一批资金已安排270万元，省级二批资金安排380万元，共安排650万元。
3	合水县庭院经济发展奖补项目	新建	2023.6-2023.10	各乡镇	对全县发展庭院经济农户，按照庭院经济补助标准予以奖补。	1300	稳定增加农户收入，促进庭院经济发展。	通过奖补方式，激发农户发展庭院经济积极性。	34	46		0.6	1.5		2.4	5.5	县农业农村局、蔬菜办	各乡镇人民政府	
（二）生产类项目						725													
1	合水县食用菌种植以奖代补项目	新建	2023.6-2023.12	何家畔、固城、西华池、高咀铺板桥镇等	对于种植平菇、木耳等每个菌棒补助1元，香菇每个菌棒补助1.5元。	542.38	通过项目实施，探索食用菌“三元双向”循环发展模式，带动种植业、养殖业、菌业发展，巩固脱贫攻坚成果。	通过土地流转、吸纳就业等方式联农带农，增加群众收入。	3	2		0.007	0.006		0.028	0.024	县蔬菜办	县蔬菜办	
2	合水县羊肚菌种植以奖代补项目	新建	2023.01-2023.07	董家寺村、师家庄村、高咀铺村	种植羊肚菌33.1亩，每亩补助2000元。	6.62	通过项目实施，探索食用菌“三元双向”循环发展模式，带动种植业、养殖业、菌业发展，巩固脱贫攻坚成果。	通过土地流转、吸纳就业等方式联农带农，增加群众收入。	1	2	0.0033	0.0023	0.001	0.0118	0.0081	0.0037	县蔬菜办	县蔬菜办	
3	合水县2023年苹果幼龄园培育项目	新建	2023.1-2023.12	各乡镇	在全县苹果重点乡镇建设苹果幼龄示范园550亩，示范推广拉枝、起垄覆盖园艺地布、修剪、施肥、病虫害防治等技术。	60.2	通过推广实施幼龄果树标准化生产技术，使果园提前进入挂果期，提高示范园果品产量的果品质量，每亩提高产量500公斤，增加经济收入2000元。	通过对示范园苹果推广落实现代标准化管理技术措施，提高果园单产，提升果品品质，增加果农经济收入，巩固农民脱贫成果。	1	4		0.01	0.05		0.04	0.2	县果业发展中心	县果业发展中心	
4	合水县2023年苹果提质增效建设项目	新建	2023.1-2023.12	各乡镇	进行苹果提质增效示范1271亩，主要推广示范在果园施用有机肥、高光效修剪拉枝、病虫害防治、树下覆黑色地膜、果树悬挂粘虫板、果园安装杀虫灯及诱捕器等现代化苹果管理技术。	115.8	通过推广实施一系列标准化管理技术措施，提高示范园果品产量的果品质量，每亩提高产量1000公斤，增加经济收入4000元。	通过对示范园苹果推广落实现代标准化管理技术措施，提高果园单产，提升果品品质，增加果农经济收入，巩固农民脱贫成果。	2	5		0.007	0.02		0.028	0.08	县果业发展中心	县果业发展中心	

第 1 页，共 2 页

附件

合水县2023年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表

序号	项目名称	建设性质（新建或续建）	建设起止年限	建设地点（以乡镇为单位细化到村）	建设内容与规模	安排资金（省级第二批）	绩效目标：项目效益情况	绩效目标：利益联结机制	受益村数（个）：脱贫村	受益村数（个）：其他村	受益户数（万户）：小计	受益户数（万户）：脱贫户（含监测对象）	受益户数（万户）：其他农户	受益人数（万人）：小计	受益人数（万人）：脱贫人口数（含监测对象）	受益人数（万人）：其他人口数	项目主管单位	项目实施单位	备注
（三）服务类项目						60													
1	合水县2023年地膜科学使用回收项目	新建	2023.1-2023.12	各乡镇	2023年地膜科学使用回收推广购置加厚地膜费用480万元，废旧地膜补助资金60万元，废旧地膜回收网点建设维护费用30万元，废旧地膜回收企业及回收网点“以奖代补”资金26万元，地膜监测工作经费4万元。	60	以振海塑业有限责任公司、万峰塑业有限责任公司为依托，健全回收网点，积极开展废旧地膜回收利用，实行“以旧换新”，落实奖补政策，有效激发调动网点、群众捡拾交售兑换积极性，努力减少残膜污染，保护耕地土壤质量，保护生态环境，带动农户增产增收。	以振海塑业有限责任公司，万峰塑业有限责任公司为依托，健全回收网点，积极开展废旧地膜回收利用，实行“以旧换新”，落实奖补政策，有效激发调动网点、群众捡拾交售兑换积极性，努力减少残膜污染，保护耕地土壤质量，保护生态环境，带动农户增产增收。	34	46		0.2	0.6		1	4.6	县农业农村局	质监站	省级二批资金安排60万元，整合资金安排240万元，共安排300万元。
（四）产业发展配套基础设施项目						1398													
1	合水县孙家寨沟村段管网改造项目	新建	2023.3-2023.12	西华池镇	铺设涂塑复合供水钢管5993.7m，其中DN5004418.5m，DN600731.5m；新建镇墩16座，闸阀井14座，管道穿公路182m，穿村路8处48m，砼路面拆除恢复119.45m³，透水砖拆除恢复960m²。	840	保障15919户57893人饮水及产业供水。	通过吸纳当地农民工程参与项目建设，获取短期务工收入。	5	13		0.05	1.54		0.17	5.62	县水务局	合水县水利建设管理站	东西部协作帮扶资金已安排543万元，省级二批资金安排840万元，共安排1383万元。
2	合水县2023年安全饮水巩固提升项目	新建	2023.6-2023.11	合水县	更换铺设各类供水管道26.16km，自来水入户164户，新打小电井26眼，新建泵站扬水1处，安装维修入户设施等。	195	保障164户群众饮水及产业供水。	通过吸纳当地农民工程参与项目建设，获取短期务工收入。	10	31		0.0164					县水务局	合水县水利建设管理站	
3	合水县2023年第二批产业配水项目	新建	2023.6-2023.11	合水县	新打小电井56眼，自来水入户（场）130户，新建50m蓄水池1座，配套水泵3套，管道穿路3处。	90	保障212户群众饮水及产业供水。	通过吸纳当地农民工程参与项目建设，获取短期务工收入。	5	5		0.0212					县水务局	合水县水利建设管理站	
4	合水县2023年农村基础设施配套维修项目	新建	2023.6-2023.12	各乡镇	维修管灌出水口486个，检查井10座，大口窖59座；管道埋设及维修4500米，新打小电井30眼，更换电缆线900米，潜水泵5台，维修砂石路14.5公里，水泥边沟3.17公里，新修水泥路220米等。	273	项目实施后，将进一步增加粮食产量。	通过吸纳当地农民工程参与项目建设，获取短期务工收入。	8		0.5252	0.01	0.51	1.74	0.03	1.70	县农业农村局	合水县农业产业化发展中心	
二、易地扶贫搬迁后续扶持						9													
1	易地搬迁贷款贴息	新建	2023.6-2023.12	合水县	易地扶贫搬迁户按标准进行贷款贴息。	9	贴息后将减轻搬迁群众还款压力，确保群众持续增收。	贴息后将减轻搬迁群众还款压力，确保群众持续增收。	34	46							县财政局	合水县金融服务中心	
三、其他						42													
1	项目管理费			合水县	用于项目设计预算、招标代理、施工监理等有关项目管理方面支出。	42	提高项目前期论证水平、确保项目顺利开展										县乡村振兴局	县乡村振兴局	

第 2 页，共 2 页

合水县水务局文件

合水务发〔2023〕138号

合水县水务局
关于合水县2023年安全饮水巩固提升项目初步设计的批复

县水利建设管理站：

你站上报的《关于上报合水县2023年安全饮水巩固提升项目初步设计的报告》（合水建管〔2023〕79号）已收悉。经审查，现批复如下：

一、工程实施范围及效益

同意该项目在店子乡、西华池镇、板桥镇等9个乡镇（除蒿咀铺乡、段家集乡、肖咀镇）实施。通过铺设管道、修建水池、配套设备等措施，提高9个乡镇23个行政村1070户4270人生活用水保障水平。

二、建设内容

同意新建30m³地上高位水池1座；维修水塔2座；配电房1座(2间)；铺设各类供水管道29.816km，其中：Dg76无缝钢管（壁厚6mm)36m，Dg108涂塑无缝钢管（壁厚7mm)500m，DN90PE管（1.6MPa）120m，DN75PE管（1.6MPa）6000m，DN63PE管（1.6MPa）8030m，DN50PE管（1.6MPa）3256m，DN40PE管（1.6MPa）4124m，DN32PE管（1.6MPa)3700m,DN25PE管（1.6Mpa)4000m；DN63PPR（2.0Mpa)50m。新建闸阀井26座；非开挖水平定向钻施工4217m，其中：定向钻法施工(DN90)120m，定向钻法施工(DN75)48m，定向钻法施工（DN63）2136m，定向钻法施工（DN50）835m，定向钻法施工（DN40）1072m，定向钻法施工(DN32)6m。新建镇墩5座；硬化路面砼拆除106.30m³，C25砼路面恢复106.30m³，透水砖拆除36m²,M10砂浆铺透水砖(利用)15m²,M10砂浆铺透水砖(新铺)21m²。自来水入户20户。自来水接口395处。安装DN100电动阀(64kg)1套，100WQC80-18-22潜污泵1台，3×25m²绝缘电缆400m，液位传感器1套，压力传感器1套，配电柜1套，安装200QJ10-279/18潜水泵1台，自耦启动柜（40KW）1台。

三、工程投资及资金筹措

核定工程总投资216.71万元，其中建筑工程162.60万元，金属设备及安装22.73万元,临时工程13.94万元,独立费用17.43万元。资金来源：衔接推进乡村振兴补助资金。

四、工程建设及管理

接文后，请严格按照《水利工程管理单位编制定员试行标准》(SLJ705-81)和《甘肃省水利工程建设管理办法》的要求进行工程建设与管理。在工程建设中，要严格落实项目建设管理有关规

定，严把工程质量关，择优选择有资质的施工队伍参与工程建设。工程建成后，要落实管护责任，建立良性运营机制，确保工程安全运行和长期发挥效益。

合水县水务局

2023年8月8日

合水县水务局　　2023年8月8日印发

（共6份）

合水县水务局文件

合水务发〔2023〕175号

合水县水务局
关于成立合水县2023年安全饮水巩固提升项目项目办的通知

县水利建设管理站:

你站上报的《关于上报申请成立合水县2023年安全饮水巩固提升项目项目办的报告》（合建管发〔2023〕98号）收悉。为了确保合水县2023年安全饮水巩固提升项目顺利建设实施，根据《水利工程建设项目管理规定》和《水利工程建设项目法人管理指导意见》等相关规范规程，经局党组会议讨论决定，现将各项目建设管理人员通知如下:

一、组织机构

1、合水县2023年安全饮水巩固提升项目项目办

建设单位：合水县水利建设管理站

质量安全监督机构：合水县水利工程质量监督与安全管理站

设计单位：冠程设计咨询有限公司

监理单位：甘肃协诚工程项目管理咨询有限公司

检测单位：甘肃恒力水电工程试验检测有限公司

项目办主任（项目法人）：闫烨程

技术负责人：辛建宁

质量安全负责人：李广瑞

财务管理：段小妮

现场代表：高 斌

配合人员：涉及相关负责人

二、工作职责

依据水利部文件水建管［2011］627号“关于加强中小型公益性水利工程建设项目法人管理的指导意见的通知”，制定以下职责：

（一）项目办职责：

1、全面负责工程质量、安全、进度，承担从工程开工建设，直至工程竣工验收期间所有工作任务，对工程质量负终身责任。

2、负责对工程进行全过程管理，主抓隐蔽工程、关键部位的质量，确保该工程严格按照设计施工，保质量、保安全按期完

成建设任务。

3、负责工程量的计量、工程进度款的支付工作，严格按照实际完成的工程量支付进度款。

4、负责验收工程量，组织决算、审计、验收、移交等工作。

5、统筹协调解决工程建设过程中遇到的各类问题。

项目办主任（项目负责人）职责:

1、全面负责工程建设期间一切事务，抓好工程质量、安全、进度，对工程负直接责任。签订工程质量终身责任承诺书，报市、县质安站备案。

2、抓好工程量的计量、工程款的支付工作。

3、组织决算、审计、验收、移交等工作。

4、全面协调解决工程建设过程中遇到的各类问题。

技术负责人职责:

1、负责解决工程建设中各类技术问题，对施工图纸进行审核，发现问题及时和设计单位衔接解决;

2、严格按照施工图纸指导施工现场技术问题;

3、在项目开工后 15 个工作内办理项目开工备案。

4、收集整理各种工程资料，待工程竣工验收后装订成册，移交水务局档案室。

5、对工程质量进行全面监督检查，认真做好工程验收、决算、审计等工作，直至通过竣工验收。

6、全面负责验收工程量以及工程量的确认，并负责保证工

程量数据的真实性。

质量、安全负责人职责:

1、专管工程施工过程中的质量、安全工作，贯彻执行国家及行业对工程质量、安全的各项管理制度及执行标准。

2、项目开工前按照时间节点办理项目质量、安全备案，每月按时向质安站报送质量监督月报，及时将质安站督查反馈问题梳理清楚，建立问题台账，按时上报整改结果（后附佐证资料），指导各参建单位建立健全质量安全控制体系，严格落实质量安全管理制度。

3、严格按照国家及行业质量标准和设计要求，对工程质量、安全进行全面监督、检查，按时填报市、县质安站要求上报的各类质量安全报表、资料等。

施工现场代表人职责: 负责施工现场质量、进度、安全的统筹管理，指导、监督、检查施工企业及监理单位的工作，协调处理施工过程中的矛盾和纠纷，确保按期完成建设任务。

财务管理人职责: 负责工程资金管理，按照相关程序及时支付工程款，对每次支付的工程款进行认真审核，确认无误后按时支付，同时负责填报各类目标绩效考核表，并确保表格数据真实性。

（二）设计单位职责: 负责解决设计方面出现的各类问题，定期对施工现场进行技术指导、全力配合、积极解决工程实施过程中遇到的相关设计问题，及时解决设计方案的优化变更等技术

问题，保证设计方案及设计目标的实现。

（三）监理单位职责：施工前总监理工程师分标段组织召开图纸会审会议。施工过程中，切实履行合同职责，健全组织机构，明确工作目标，监理工程师与监理员必须驻场监理。总监要认真组织编制监理规划及监理实施细则，认真做好“三控两管一协调”工作（即投资控制、进度控制、质量控制，合同管理、信息管理和组织协调），采取现场记录、发布文件、旁站监理、巡视检测、跟踪检查、平行检测等工作方法，认真开展监理工作，每周必须召开监理例会，对已完建工程进行复检，对下周施工计划进行复审，同时现场做好工程计量、签证、验收及付款审核等工作，做好监理资料的编制及整理归档，对重点部位和关键工序必须进行旁站监理。

（四）检测单位：聘用的检测单位应对出具的检测报告中的数据负责，要保证数据的准确性、可操作性。

（五）承建单位：

1、按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

2、根据工程建设需要组建现场管理机构并负责任免其行政、技术、财务负责人。

3、负责监督检查现场管理机构建设管理情况。

4、按照项目信息公开的要求向项目主管部门提供项目建设管理信息。

5、按照标准化工地建设标准，对工程建设内容，人员工资定期公示。

6、承建单位技术负责人，每周一向项目办上报项目进度及下周工作计划情况。

7、承建单位对计划进场材料，需提供出厂合格证及自检报告，经项目办审核、同意后方可进场。

合水县水务局

2023年10月17日

合水县水务局　　2023年10月17日印发

（共印6份）

合水县水务局文件

合水务发〔2023〕116号

合水县水务局
关于合水县2023年第二批产业配水项目初步设计的批复

县水利建设管理站：

你站上报的《关于上报合水县2023年第二批产业配水项目初步设计的报告》（合水建管〔2023〕60号）已收悉。经审查，现批复如下：

一、工程实施范围及效益

同意该项目在老城镇、西华池镇、蒿咀铺乡等10个乡镇（除太白镇、段家集乡）实施。通过铺设管道、配套入户设施等措施，解决10个乡镇24个行政村221户养殖产业供水问题，受益人口884人。

二、建设内容

同意集水池清淤1处，铺设各类PE供水管道22.359km，其中DN75PE(1.6Mpa)638m，DN63PE(1.6Mpa)480m，DN50PE管（1.6MPa）2662m，DN40PE管（1.6MPa）3663m，DN32PE管（1.6MPa）11170m,DN25PE管（1.6Mpa）3746m；新建闸阀井10座；非开挖水平定向钻施工3299m；自来水入户77户；自来水接口101处。

三、工程投资及资金筹措

核定工程总投资97.86万元，其中建筑工程83.93万元，机电设备及安装0.85万元，临时工程5.22万元，独立费用7.87万元。资金来源：衔接推进乡村振兴补助资金。

四、工程建设及管理

接文后，请严格按照《水利工程管理单位编制定员试行标准》（SLJ705-81)和《甘肃省水利工程建设管理办法》的要求进行工程建设与管理。在工程建设中，要严格落实项目建设管理有关规定，严把工程质量关，择优选择有资质的施工队伍参与工程建设。工程建成后，要落实管护责任，建立良性运营机制，确保工程安全运行和长期发挥效益。

合水县水务局

2023年7月7日

合水县水务局　　2023年7月7日印发

（共6份）

合水县水务局文件

合水务发〔2023〕127号

合水县水务局
关于成立合水县2023年第二批产业配水项目办的通知

县水利建设管理站:

你站上报的《关于上报申请成立合水县2023年第二批产业配水项目项目办的报告》（合建管发〔2023〕78号）收悉。为了确保合水县2023年第二批产业配水项目顺利建设实施，根据《水利工程建设项目管理规定》和《水利工程建设项目法人管理指导意见》等相关规范规程，经局党组会议讨论决定，现将各项目建设管理人员通知如下:

一、组织机构

9

1、合水县2023年第二批产业配水项目项目办

建设单位：合水县水利建设管理站

质量安全监督机构：合水县水利工程质量监督与安全管理站

设计单位：冠程设计咨询有限公司

监理单位：甘肃庆东工程设计有限公司

检测单位：甘肃恒力水电工程试验检测有限公司

项目办主任（项目法人）：闫烨程

技术负责人：杨银杯

质量安全负责人：贾敏

财务管理：段小妮

现场代表：李广瑞、吕学涛

配合人员：涉及相关负责人

二、工作职责

依据水利部文件水建管［2011］627号“关于加强中小型公益性水利工程建设项目法人管理的指导意见的通知”，制定以下职责：

（一）项目办职责：

1、全面负责工程质量、安全、进度，承担从工程开工建设，直至工程竣工验收期间所有工作任务，对工程质量负终身责任。

2、负责对工程进行全过程管理，主抓隐蔽工程、关键部位的质量，确保该工程严格按照设计施工，保质量、按期完成建设任务。

3、负责工程量的计量、工程款的支付工作，严格按照实际完成工程量支付工程款。

4、负责验收工程量，组织决算、审计、验收、移交等工作。

5、统筹协调解决工程建设过程中遇到的各类问题。

项目办主任（项目负责人）职责:

1、全面负责工程建设期间一切事务，抓好工程质量、安

2、全、进度，对工程负直接责任。签订工程质量终身责任承诺书，报市、县质安站备案。

2、抓好工程量的计量、工程款的支付工作。

3、组织决算、审计、验收、移交等工作。

4、全面协调解决工程建设过程中遇到的各类问题。

技术负责人职责:

1、负责解决工程建设中各类技术问题，对施工图纸进行审核，发现问题及时和设计单位衔接解决;

2、严格按照施工图纸要求指导施工现场技术问题;

3、收集整理各种工程资料，待工程竣工验收后装订成册，移交水务局档案室。

4、对工程质量进行全面监督检查，认真做好工程验收、决算、审计等工作，直至通过验收。

5、全面负责工程量丈量工程量及确认，工程量确认单需由两人及以上人员签字确认，并负责保证工程量的真实性。

质量、安全负责人职责:

1、专管工程施工过程中的质量、安全工作，贯彻执行国

家及行业对工程质量、安全的各项管理制度及执行标准。

2、严格按照国家及行业质量标准和设计要求，对工程质量、安全进行全面监督、检查，按时填报市、县质安站要求上报的各类报表、资料等。

施工现场代表人职责：负责施工现场质量、进度、安全的统筹管理，指导、监督、检查施工企业及监理单位的工作，协调处理施工过程中的矛盾和纠纷，确保按期完成建设任务。

财务管理人职责：负责工程资金管理，按照相关程序及时支付工程款，对每次支付的工程款进行认真审核，确认无误后按时支付，同时负责填报各类目标绩效考核表，并确保表格数据真实性。

（二）设计单位职责：负责解决设计方面出现的各类问题，定期对施工现场进行技术指导、全力配合、积极解决工程实施过程中遇到的相关设计问题，及时解决设计方案的优化变更等技术问题，保证设计方案及设计目标的实现。

（三）监理单位职责：施工前总监理工程师分标段组织召开图纸会审会议。施工过程中，切实履行合同职责，健全组织机构，明确工作目标，监理工程师与监理员必须驻场监理。总监要认真组织编制监理规划及监理实施细则，认真做好“三控两管一协调”工作（即投资控制、进度控制、质量控制，合同管理、信息管理和组织协调），采取现场记录、发布文件、旁站监理、巡视检测、跟踪检查、平行检测等工作方法，认真开展监理工作，每周必须召开监理例会，对已完建工程进行复检，

对下周施工计划进行复审，同时现场做好工程计量、签证、验收及付款审核等工作，做好监理资料的编制及整理归档，对重点部位和关键工序必须进行旁站监理。

（四）检测单位：聘用的检测单位应对出具的检测报告中的数据负责，要保证数据的准确性、可操作性。

（五）承建单位：

1、按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

2、根据工程建设需要组建现场管理机构并负责任免其行政、技术、财务负责人。

3、负责监督检查现场管理机构建设管理情况。

4、按照项目信息公开的要求向项目主管部门提供项目建设管理信息。

5、按照标准化工地建设标准，对工程建设内容，人员工资定期公示。

6、承建单位技术负责人，每周一向项目办上报项目进度及下周工作计划情况。

7、承建单位对计划进场材料，需提供出厂合格证及自检报告，经项目办审核、同意后方可进场。

B

合水县水务局文件

合水务发〔2024〕21号

合水县水务局
关于印发《合水县水务局财务管理制度》《合水县水务局机关公务用车管理制度》等三项管理制度的通知

局属各股室、队、站、所:

《合水县水务局财务管理制度》、《合水县水务局机关公务用车管理制度》、《合水县水务局机关公务用车维修保养管理制度》三项制度已经水务局2024年12月19日局务会议讨论通过，现印发你们，请认真遵照执行。

合水县水务局

2024年2月27日

合水县水务局　　2024年2月27日印发

合水县水务局财务管理制度

1、为严肃财经纪律，规范财务管理，提高资金使用效益，保障机关工作正常有序运转，根据相关财经法规和制度的规定，结合我局机关工作实际，特制定本制度。

2、机关财务管理坚持“增收节支、量入为出、专款专用、厉行节约、精打细算”的原则，严格遵守财经纪律和有关法律法规规定执行。

3、严格落实“副职分管财务，一把手监督”制度，坚决禁止财务管理中越权行事行为发生。财务人员对分管领导负责，做到账目清楚，日清月结，账账相符，账实相符，账表相符，切实履行财务监督权力，自觉抵制违反财经法规的行为。

4、财务人员要严格执行财务管理制度和财经纪律，对不符合开支范围和标准的坚决拒付。每季度汇报一次财务收支情况，并做好月报年报工作。自觉接受有关部门的监督。

5、财务人员有权对局属各单位财务活动进行检查监督，对存在问题责令整改。同时，局属各单位要不定期汇报单位的财务收支情况，不得瞒报、虚报。

6、实行财务统一管理制度，支出遵循“谁经手、谁负责”的原则，所有费用支出必须坚持“事前报告、一事一结、及时报账”的原则。经手人及相关责任领导对发票和事项的真实性、合法性负责，要签字背书；财务人员对报账手续和资料的完整性、报销政策的合法合规性负责。

7、局机关经费支付审核审批，水、电、网、暖、临工工资等固定性支出及5000元以下财务支出，由财务人员审核后，分管领导审批支出；5000元以上支出由财务室报局主要领导同意，提交局务会议审定后，按程序审批支出。凡票据不规范、审批程序不规范的所有条据，一律不得入账。没有经手人签字、无审核、无审批的条据不得入账、报销。

8、为确保机关正常运行，财务室可根据上年度支出情况，对电费、通信费和车辆加油费进行提前预存（支），按实际发生量据实报销。财务室要建立相应的支付明细和台账，加强资金监管。

9、严格执行政府采购和项目招投标制度。凡是水利工程建设和政府采购项目资金支付，实行项目法人负责制。涉及工程建设范围内的代理费、监理费、工程款等相关费用支付，由项目实施单位按照项目合同约定和进度提出支付申请，技术负责、现场代表分别签字后，由项目法人负责审批。

10、建立项目资金支付局务（党组）会议监督制度。对经项目法人审批待支付的项目资金，由财务人员负责填写项目资金支付审批单，依次由项目法人、项目工程的分管领导审核同意后，单次支出在10万以内的提交局务会议审定，10万元以上的经局务会议审定后提交党组会议审议，最后报财务主管领导审批支出。未经会议集体讨论决定，或者支付审批程序不齐全的，坚决不予支付。

11、办公用品采购由办公室统一管理，严格按照政府采购

相关规定执行。对用量较大的办公用品由财务人员具体负责，实行定点采购，定期结算，各股室及其他人员不得擅自采购；对办公设备采购，由各股室根据工作需要，提出申请，办公室汇总后总金额达到政府采购标准的，提交局务会议审核后，按政府采购程序办理。

12、一般性文稿、报表，及印量较少的文件，原则上由各股室自行负责打印、复印、装订，不得外出经办。对大批量资料的装订、印刷等，局机关不具备条件的，经办公室同意后到指定地点印制、装订，按一般审批程序报账。对各类宣传用品实行定点制作，办公室审批安排，财务人员定期结算。

13、旅费管理严格按《合水县县直机关单位差旅费管理办法》执行，实行派差单制度，从严控制出差人数和次数，压缩差旅费支出。局主要领导出差由办公室根据上级通知和文件安排。一般干部出差由局业务分管领导审批，市外出差由主要领导审批。出差人员应在出差后10个工作日内办理报销手续，报销时应提供派差单（含文电等）、城市间交通费发票、住宿费发票等凭证。对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。对自行驾车出差的，不予报销行车费用。

14、公务接待严格按照《合水县人民政府办公室关于严肃公务接待纪律规范公务接待工作的通知》执行，实行定点接待，严格落实接待审批单制度，从严控制住宿和用餐标准，控制陪员人数，落实陪员缴纳陪餐费制度。接待副县（处）级以上领导干部要拟定接待方案，按程序进行报批。

15、加强单位固定资产管理。单位固定资产实行账、卡、册管理，每年11月份，对单位固定资产进行清查一次，确保账物相符。完善项目建设固定资产投资管理制度，项目建设竣工验收后，由项目法人负责，及时完成固定资产登记入库，对需要移交的资产，提出移交划拨意见。

16、严格财务印章管理。领导印章、财务印章由会计、出纳分别保管，按规定使用，互相监督，不得违规使用或者随意外借。

17、本制度经党组会议讨论通过后印发执行。

合 水 县 水 务 局

合水县水务局
关于上报《合水县孙家寨沟村段管网改造项目1-9月份绩效运行监控报告》的报告

县财政局：

根据文件要求，现上报《合水县孙家寨沟村段管网改造项目1-9月份绩效运行监控报告》，请予以审核。

合水县水务局
2023年9月30日

合水县孙家寨沟村段管网改造项目

1-9月份绩效运行监控报告

一、绩效目标分解下达情况

合水县孙家寨沟村段管网改造项目经合水务发（2023）56号文件批复建设，项目总投资1558.07万元，资金来源为2023年东西部协作财政援助资金543万元，2023年省级第二批衔接推进乡村振兴补助资金840万元，县财政配套175.07万元。项目于2023年6月25日开工，计划于2023年10月22日完成主体工程建设。项目以孙寨沟村8000m3蓄水池为起点，铺设供水主管道至西华北街与富泰家园交汇路口。主要建设内容：铺设供水管道5993.7m，其中：涂塑复合钢管（DN500/PN2.0/δ=7mm）840.6m，涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/δ=8mm）2044.6m，涂塑复合钢管（DN600/PN4.0/δ=12mm）3108.5m。非开挖拖拉管施工1766.6m，新建各类阀门井16座，新建镇墩25座。管道穿越连接线道55.6m。

二、绩效情况

（一）资金投入情况分析

经合农领发（2023）7号下达2023年东西部协作财政援助资金543万元，经合农领发（2023）5号下达2023年省级第二批衔接推进乡村振兴补助资金840万元。

（二）资金管理情况

合水县孙家寨沟村段管网改造项目实行县级财政集中支付

和报帐制，按照合水县财政管理制度严格审批，合水县水利建设管理站配备了能力强、业务精的财会人员，设立了工程专户，专帐存储，专人管理，确保资金全部纳入专帐，严格执行基本建设会计制度和财务制度以及县级重点工程项目管理和财务管理制度。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款。

（三）1-9月份总体绩效目标完成情况分析

铺设供水管道5993.7m，其中：涂塑复合钢管（DN500/PN2.0/δ=7mm）840.6m，涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/δ=8mm）2044.6m，涂塑复合钢管（DN600/PN4.0/δ=12mm）3108.5m。非开挖拖拉管施工1766.6m，新建各类阀门井16座，新建镇墩25座。管道穿越连接线道55.6m。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标：（1）数量指标。铺设供水管道5993.7m，其中：涂塑复合钢管（DN500/PN2.0/δ=7mm）840.6m，涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/δ=8mm）2044.6m，涂塑复合钢管（DN600/PN4.0/δ=12mm）3108.5m。非开挖拖拉管施工1766.6m，新建各类阀门井16座，新建镇墩25座。管道穿越连接线道55.6m。（2）质量目标。在建设过程中严格执行“项目法人责任制、招标投标制、建设监理制及合同管理制”管理，由合水县水利工程质量与安全监督管理站负责质量监督管理，目前，各单位工程建设均符合设

计要求，质量安全管理体系健全，工程形象较好，达到“合格”标准。(3)时效目标。按时完成了全部建设任务。(4)成本目标。根据项目计划和项目决算对比，计划成本与实际成本持平。

2、效益指标:（1）经济效益。项目在西华池镇孙家寨沟村、杨沟崂村、三里店村供水主管道，保障饮水安全。(2)社会效益。项目通过铺设管道、新建闸阀井等措施，解决县城供水主管道老化漏损问题。(3)可持续影响指标。工程设计使用年限大于15年。

3、满意度指标:通过组织开展群众满意度调查，受益群众对项目建设比较满意，共发放调查问卷10份，回收问卷10份，总体满意度达到100%。

三、偏离目标的原因和下一步打算

通过绩效自评，该项目未偏离目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，总结了经验。在今后的人饮项目实施过程中应用此次绩效自评成果。

五、其他需要说明的问题

无

附件1

绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	合水县孙家寨沟村段管网改造项目	项目负责人及联系电话	[illegible]
主管部门	合水县水务局	实施单位	合水县水利建设管理站
资金情况（万元）	年度资金总额：	840	
	其中：财政拨款	840	
	其他资金		

总体目标	年度目标
	目标1：铺设供水管道5993.7m，非开挖拖拉管施工1766.6m，新建各类阀门井16座，新建镇墩25座。管道穿越连接线道55.6m； 目标2：该项目更换铺设西华池镇孙家寨沟村、杨沟崂村、三里店村供水主管道； 目标3：通过铺设管道、新建闸阀井等措施，解决县城供水主管道老化漏损问题。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：涂塑复合钢管（DN500/PN2.0/δ=7mm）（m）	840.6
			指标2：涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/δ=8mm）（m）	2044.6
			指标3：涂塑复合钢管（DN600/PN4.0/δ=12mm）（m）	3108.5
			指标4：非开挖拖拉管施工（m）	1766.6
			指标5：新建各类阀门井（座）	16
			指标6：新建镇墩（座）	25
			指标7：管道穿越连接线道（m）	55.6
		质量指标	指标1：项目验收合格率（≥**%）	100
		时效指标	指标1：项目完成及时率（≥**%）	100
		成本指标	指标1：实际支付金额（元）	8400000
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高农村供水保障程度（是/否）	是
		社会效益指标	指标1：受益行政村个数（个）	3
			指标2：受益总户数（户）	
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限（≥**年）	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度（≥**%）	100

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

附2：

绩效目标审核表

项目名称	合水县孙家寨沟村段管网改造项目	项目资金（万元）	840
审核内容	审核要点		审核得分
一、合规性审核（20分）			
合规性审核（20分）	纳入年度计划的扶贫项目是否符合资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。		18
二、完整性审核（20分）			
规范完整性（10分）	绩效目标填报格式是否规范，内容是完整、准确、详实，是否无缺项、错项。		9
明确清晰性（10分）	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。		9
三、相关性审核（20分）			
目标相关性（10分）	绩效目标与部门（单位）职能以及县级规划是否密切相关。		10
指标相关性（10分）	绩效目标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度到的关键指标并明确了具体指标值。		9
四、适当性审核（20分）			
绩效合理性（10分）	预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。		9
资金匹配性（10分）	绩效目标与项目资金量，使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低，或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。		10
五、可行性审核（20分）			
实现可能性（10分）	绩效目标是否经过充分调查研究，论证和合理测算，实现的可能性是否充分。		9
条件充分性（10分）	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准确到位，管理制度是否健全。		9
综合评分定级	通过（85分及以上）（ ）　　不通过（ ）		92
总体审核意见	项目整体符合相关要求，绩效设定合理，资金匹配程度高，具有较高的可实现性，建议对项目计划进行完查，按项目计划实施，达到预期效益。		
审核单位	合水县水务局（项目主管单位）　　合水县乡村振兴局　　合水县财政局		
审核时间	2023年3月20日		

附件3

扶贫项目资金绩效目标执行监控表

（2023年度）

项目名称		合水县孙家寨沟村段管网改造项目		项目负责人	何烨程	
主管部门		合水县水务局		实施单位	合水县水利建设管理站	
资金情况（万元）				年初预算数	1-9月执行数	预算执行率
		年度资金总额：		840	796.98	94.88%
		其中：财政拨款		840	796.98	94.88%
		其他资金				
年度总体目标	目标1：新打机井230m1眼，新建12m30m³水塔1座，配电房2间，安装透视围墙80m，潜水泵2台，铺设供水管线11857.8m，新建闸阀井36座，入户配套设施15户。 目标2：该工程的实施解决了肖咀镇、段家集乡、西华池镇3个乡镇4个行政村870户3574人的用水不稳定问题。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	指标1：涂塑复合钢管（DN500/PN2.0/δ=7mm）	840.6	铺设涂塑复合钢管2100m	840.6		
			指标2：涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/δ=8mm）	2044.6		2044.6		
			指标3：涂塑复合钢管（DN600/PN4.0/δ=12mm）	3108.5		3108.5		
			指标4：非开挖拖拉管施工（m）	1766.6		1766.6		
			指标5：新建各类阀门井（座）	16		16		
			指标6：新建镇墩（座）	25		25		
			指标7：管道穿越连接线道（m）	55.6		55.6		
		质量指标	项目验收合格率（≥**%）	100.00%		100.00%		
		时效指标	项目完成及时率（≥**%）	100.00%		100.00%		
		成本指标	实际支付金额（元）	8400000	7969834.34	8400000		
	效益指标	经济效益指标	提高农村供水保障程度（是/否）	是		是		
		社会效益指标	受益行政村个数（个）	3		3		
			受益总户数（户）					
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	30		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	100		100		

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件3

扶贫项目资金绩效目标执行监控表

（2023年度）

项目名称			合水县段家集内村段管网改造项目			项目负责人	何锋程	
主管部门			合水县水务局			实施单位	合水县水利建设管理站	
资金情况（万元）						年初预算数	1-6月执行数	预算执行率
			年度资金总额：			840	796.98	94.88%
			其中：财政拨款			840	796.98	94.88%
			其他资金					
年度总体目标	目标1：新打机井230m1眼，新建12m³/50m³水塔1座，配电房2间，安装透视围墙90m，潜水泵2台，铺设供水管线11857.8m，新建闸阀井26座，入户配套设施15户。 目标2：该工程的实施解决了肖咀镇、段家集乡、西华池镇3个乡镇4个行政村870户3374人的用水不稳定问题。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	指标1：涂塑复合钢管（DN500/PN2.0/4.5-7mm）	840.6	购置管材840.6	840.6		
			指标2：涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/4.5-8mm）	2044.6	购置管材2044.6	2044.6		
			指标3：涂塑复合钢管（DN600/PN4.0/4.5-12mm）	3108.5	购置管材3108.5	3108.5		
			指标4：基开挖槽回填施工（m）	1766.6		1766.6		
			指标5：新建各类阀门井（座）	16		16		
			指标6：新建镇墩（座）	25		25		
			指标7：管道穿越沟移线道（m）	55.6		55.6		
		质量指标	项目验收合格率（≥**%）	100.00%		100.00%		
		时效指标	项目完成及时率（≥**%）	100.00%		100.00%		
		成本指标	实际支付金额（元）	8400000	7969834.34	8400000		
	效益指标	经济效益指标	提高农村供水保障程度（是/否）	是		是		
		社会效益指标	受益行政村个数（个）	3		3		
			受益总户数（户）					
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	30		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	100		100		

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

合水县水务局文件

合水务发〔2023〕188号　　签发人：贾振锋

合水县孙家寨沟村段管网改造项目绩效自评报告

根据省、市县财政部门和水务部门关于做好合水县孙家寨沟村段管网改造项目绩效评价工作的通知要求，我县高度重视，及时召开会议安排部署，组织对合水县孙家寨沟村段管网改造项目开展绩效自评活动，现将自评情况汇报如下：

一、基本情况

合水县孙家寨沟村段管网改造项目经合水务发（2023）56号文件批复建设，项目总投资1558.07万元，资金来源为2023年东西部协作财政援助资金543万元，2023年省级第二批衔接推进乡村振兴补助资金840万元，县财政配套175.07万元。该项目于2023年5月18日在庆阳市公共资源交易中心进行了公开招投标，中标企业为甘肃陇源成建工程

有限公司（一标段）、甘肃靖德建业工程有限公司（二标段）、甘肃衡胜建筑工程有限公司（三标段）、建邦建设集团有限公司（四标段）。项目于2023年6月25日开工，于2023年10月22日完成主体工程建设。

二、绩效目标情况

铺设供水管道5993.7m，其中：涂塑复合钢管（DN500/PN2.0/δ=7mm）840.6m，涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/δ=8mm）2044.6m，涂塑复合钢管（DN600/PN4.0/δ=12mm）3108.5m。非开挖拖拉管施工1766.6m，其中：非开挖拖拉管施工(DN500)840.6m，非开挖拖拉管施工(DN600)926m。新建各类阀门井16座，新建镇墩25座。管道穿越连接线道55.6m。硬化路面拆除及恢复：3:7灰土夯填943.78m^3，M7.5水泥砂浆砌砖 m^3，砼路面拆除437.19m^3，C25砼路面恢复437.19m^3，透水砖拆除960.00m^2，透水砖恢复960.00m^2。

三、综合评价结论

合水县孙家寨沟村段管网改造项目实施，通过更换铺设西华池镇孙家寨沟村、杨沟崂村、三里店村供水主管道以及新建闸阀井等措施，彻底解决供水主管道老化漏损等问题。

四、绩效目标完成情况分析

合水县孙家寨沟村段管网改造项目批复项目总投资1558.07万元；经合农领发（2023）5号、7号文件分别下达2023年省级第二批衔接推进乡村振兴补助资金840.00万元和2023年东西部协作财政援助资金543.00万元，资金下达

后，县财政局及时下达了项目建设资金指标。项目开工后，水务局立即加快施工进度和质量监管工作。截止目前，到位资金1383.00万元，到位率100%。

（1）总体目标完成情况分析

铺设供水管道6352.4m，其中：涂塑复合钢管（DN500/PN2.0/δ=7mm）1138m，涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/δ=8mm）3978.94m，涂塑复合钢管（DN600/PN4.0/δ=12mm）1235.46 m。非开挖拖拉管施工2048.42m，其中：非开挖拖拉管施工(DN500)957.52 m，非开挖拖拉管施工(DN600)1090.9m。新建各类阀门井16座，新建镇墩36座。硬化路面拆除及恢复：砼路面拆除123.63 m^3，C25砼路面恢复123.63m^3，路沿石153.5m，透水砖2062.5 m^2，透水砖恢复2062.5m^2。拆除恢复闸阀井顶盖7座，土方外运2420m^3。

（2）绩效指标完成情况分析。

项目于6月25日开工建设，10月22日完成主体工程建设。截至目前，完成建安投资1349.80万元。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评发现，从资金下达到项目开工建设之间进度较为缓慢，在后期的救灾资金项目上，我们积极汇报相关主管领导，加快项目资金预算和招投标进度，确保水利救灾资金项目及时开工建设，按期完成建设任务，积极发挥效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附件1

扶贫项目资金绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称	合水县孙家寨沟村段管网改造项目		项目负责人及电话	闫烨程		
主管部门	合水县水务局		实施单位	合水县水务局		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	840	796.98	10	95%	9
	其中：本年财政拨款	840	796.98	-		-
	其他资金			-		-
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	目标1：新打机井230m1眼，新建12m30m³水塔1座，配电房2间，安装透视围墙80m，潜水泵2台，铺设供水管线11857.8m，新建阀		目标1：新打机井230m1眼，新建12m30m³水塔1座，配电房2间，安装透视围墙80m，潜水泵2台，铺设供水			

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/δ=7mm）（m）	5	840.6	840.6	5	
			指标2：涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/δ=8mm）（m）	5	2044.6	2044.6	5	
			指标3：涂塑复合钢管（DN600/PN4.0/δ=12mm）	8	3108.5	3108.5	8	
			指标4：非开挖拖拉管施工（m）	6	1766.6	1766.6	6	
			指标5：新建各类阀门井（座）	5	16	11	5	
			指标6：新建镇墩（座）	6	25	25	6	
			指标7：管道穿越连接线道（m）	6	55.6		6	
			项目验收合格率（≥**%）	8	100.00%		8	
		时效指标	项目完成及时率（≥**%）	5	100.00%		5	
		成本指标	实际支付金额（元）	20	4849227.97	4849227.97	20	
		社会效益指标	提高农村供水保障程度（是/否）	8	是	是	8	
			受益行政村个数（个）	8	3	3	8	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	5	30	30	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益人口满意度（≥**%）	5	1	1	5	
总分				100			99	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

合 水 县 水 务 局

关于上报《合水县2023年安全饮水巩固提升项目1-6月绩效运行监控报告》的报告

县财政局：

根据文件要求，现上报合水县2023年安全饮水巩固提升项目1-6月份绩效运行监控报告，请予以审核。

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达资金：经合农领发（2023）5号文件下达2023年省级第二批财政接推进乡村振兴补助资金195万元。

（二）项目内容：1、新建30m³地上高位水池1座；维修水塔2座；配电房1座(2间)；铺设各类供水管道29.816km。2、新建闸阀井26座；非开挖水平定向钻施工4217m。3、新建镇墩5座；硬化路面砼拆除106.30m³，C25砼路面恢复106.30m³，透水砖拆除36m²，M10砂浆铺透水砖(利用)15m²，M10砂浆铺透水砖(新铺)21m²。自来水入户20户。

二、主要工作做法及绩效目标实现程度分析

（一）主要工作做法

接到项目及资金下达批复后，我局及时召开会议研究 讨论，筛选实施主体，积极衔接，明确实施内容及项目实施期限，对实施地进行了实地查看，起草了实施方案，并上报上级项目主管部门备案。在项目实施过程中对确立的实施内容，进行逐一督查，发现问题及时整改，以确保项目实施的各个环节一一落到实处。

（二）预算执行情况分析

本项目通过公开招投标的方式进行实施，在项目实施未验收前由县财政局、水务局进行监管，项目结束后，经联合工作组根 据实施方案中确立的内容进行一一验收，验收合格后予以拨付。

（三）1-6 月份绩效目标完成情况分析

新建 30m^3地上高位水池 1 座；维修水塔 2 座；配电房 1 座(2 间)；铺设各类供水管道 29.816km。2、新建闸阀井 26 座；非开挖水平定向钻施工 4217m。3、新建镇墩 5 座；硬化路面砼拆除 106.30m^3，C25 砼路面恢复 106.30m^3，透水砖拆除 36m^2，M10 砂浆铺透水砖(利用)15m^2，M10 砂浆铺透水砖(新铺)21m^2。自来水入户 20 户。未设计招标。

三、 绩效监控发现的问题及原因分析

项目在实施过程中，由于收益群众多，施工区分散，加之技术人员偏少，致使工程实施过程中监管不严，我单位针对项目建设中存在的问题，加大督促检查力度，确定专人跟班指导，提高项目建设质量，确保完成项目各项工作任务。

四、下一步改进措施

(一)强化组织领导，靠实工作责任。为确保农村水利项目建设发展稳步推进，成立了项目管理局，统筹推进开展具体工作。领导小组充分发挥牵头抓总职能，协调解决施工中的具体问题，制定政策措施，开展监督检查，推动任务落实。(二)强化资金保障，加大扶持力度。认真贯彻落实国家和省市水利发展的有关政策，明确扶持政策，积极争取乡村振兴、水利发展奖补等资金，支持县域水利事业发展。(三)强化工作督查，严格考核奖惩。按照省市县点工作安排，制定分解全县水利工作任务。对实施项目进行公开招投标，并由第三方工程建设监理机构严把质量关，确保项目建设质量符合项目建设要求。

合水县水务局
2023年6月30日

附件3

扶贫项目资金绩效目标执行监控表

（2023年度）

项目名称	合水县2023年安全饮水巩固提升项目		项目负责人	闫炸稗	
主管部门	合水县水务局		实施单位	合水县水务局	
资金情况（万元）			年初预算数	1-9月执行数	预算执行率
	年度资金总额		195	195	89.98%
	其中：财政资金		195	93.4	48.72%
	其他资金				

年度总体目标	1、新建30m3地上高位水池1座：维修水塔2座：配电房1座(2间)；铺设各类供水管道29.816km。2、新建闸阀井26座：非开挖水平定向钻施工4217m。3、新建镇墩5座；硬化路面砼拆除106.30m3，C25砼路面恢复106.30m3，透水砖拆除36m2，M10砂浆铺透水砖(利用)15m2，M10砂浆铺透水砖(新铺)21m2。自来水入户20户。自来水接口395处。安装DN100电动阀（64kg）1套，100WQC80-18-22潜污泵1台，3×25m2绝缘电缆400m，液位传感器1套，压力传感器1套，配电柜1套，安装200QJ10-279/18潜水泵1台，自耦启动

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	指标1：新建30m3地上高位水池1座	92385	92385	92385		
			指标2：铺设各类供水管道29.816km	8	8	8		
			指标3：新建闸阀井26座	7	7	7		
			指标4：自来水入户20户	80	80	80		
			指标5：自来水接口395处	1118	1118	1118		
		质量指标	指标1：项目验收合格率（≥**%）	100%	100%	100%		
		时效指标	指标1：项目完成及时率（≥**%）	100%	100%	100%		
		成本指标	指标1：计划支付金额（元）	1950000	924385.07	1950000		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高农村供水保障程度（是/否）	是	是	是		
		社会效益指标	指标1：受益行政村个数（个）	23	23	23		
			指标2：受益人数（人）	4270	4270	4270		
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限（≥**年）	15	15	15		
	满意度指标	服务对象	指标1：受益人口满意度（≥**%）	100%	100%	100%		

注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

合 水 县 水 务 局

关于上报《合水县2023年安全饮水巩固提升项目1-9月绩效运行监控报告》的报告

县财政局：

根据文件要求，现上报合水县2023年安全饮水巩固提升项目1-9月份绩效运行监控报告，请予以审核。

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达资金：经合农领发（2023）5号文件下达2023年省级第二批财政接推进乡村振兴补助资金195万元。

（二）项目内容：自来水接口395处。安装DN100电动阀（64kg)1套，100WQC80-18-22潜污泵1台，3×25m²绝缘电缆400m，液位传感器1套，压力传感器1套，配电柜1套，安装200QJ10-279/18潜水泵1台，自耦启动柜（40KW）1台。

二、主要工作做法及绩效目标实现程度分析

（一）主要工作做法

接到项目及资金下达批复后，我局及时召开会议研究 讨论，筛选实施主体，积极衔接，明确实施内容及项目实施期限，

对实施地进行了实地查看，起草了实施方案，并上报上级项目主管部门备案。在项目实施过程中对确立的实施内容，进行逐一督查，发现问题及时整改，以确保项目实施的各个环节---落到实处。

（二）预算执行情况分析

本项目通过公开招投标的方式进行实施，在项目实施未验收前由县财政局、水务局进行监管，项目结束后，经联合工作组根 据实施方案中确立的内容进行一一验收，验收合格后予以拨付。

（三）1-9 月份绩效目标完成情况分析

自来水接口 395 处。安装 DN100 电动阀（64kg)1 套，100WQC80-18-22 潜污泵 1 台，3×25m²绝缘电缆 400m，液位传感器 1 套，压力传感器 1 套，配电柜 1 套，安装 200QJ10-279/18 潜水泵 1 台，自耦启动柜（40KW）1 台。未设计招标。

三、 绩效监控发现的问题及原因分析

项目在实施过程中，由于收益群众多，施工区分散，加之技术人员偏少，致使工程实施过程中监管不严，我单位针对项目建设中存在的问题，加大督促检查力度，确定专人跟班指导，提高项目建设质量，确保完成项目各项工作任务。

四、下一步改进措施

(一)强化组织领导，靠实工作责任。为确保农村水利项目建设发展稳步推进，成立了项目管理局，统筹推进开展具体工作。领导小组充分发挥牵头抓总职能，协调解决施工中的具体问题，

制定政策措施，开展监督检查，推动任务落实。（二）强化资金保障，加大扶持力度。认真贯彻落实国家和省市水利发展的有关政策，明确扶持政策，积极争取乡村振兴、水利发展奖补等资金，支持县域水利事业发展。(三)强化工作督查，严格考核奖惩。按照省市县点工作安排，制定分解全县水利工作任务。对实施项目进行公开招投标，并由第三方工程建设监理机构严把质量关，确保项目建设质量符合项目建设要求。

合水县水务局
2023年9月30日

附件1

绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	合水县2023年安全饮水巩固提升项目	项目负责人及联系电话	闫烨程15101896524
主管部门	合水县水务局	实施单位	合水县水利建设管理站
资金情况（万元）	年度资金总额：	195.00	
	其中：财政拨款	195.00	
	其他资金		

	年度目标
总体目标	目标1：新建30m3地上高位水池1座；维修水塔2座；配电房1座(2间)；铺设各类供水管道29.816km。 目标2：新建闸阀井26座；非开挖水平定向钻施工4217m。 目标3：新建镇墩5座；硬化路面砼拆除106.30m3，C25砼路面恢复106.30m3，透水砖拆除36m2，M10砂浆铺透水砖(利用)15m2，M10砂浆铺透水砖(新铺)21m2。自来水入户20户。自来水接口395处。安装DN100电动阀（64kg)1套，100WQC80-18-22潜污泵1台，3×25m2绝缘电缆400m，液位传感器1套，压力传感器1套，配电柜1套，安装200QJ10-279/18潜水泵1台，自耦启动柜（40KW）1台。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：新建30m3地上高位水池1座	8793
			指标2：维修水塔2座	8
			指标3：配电房1座(2间)	7
			指标4：铺设各类供水管道29.816km	80
			指标5：新建闸阀井26座	1118
		质量指标	指标1：项目验收合格率（≥**%）	100%
		时效指标	指标1：项目完成及时率（≥**%）	100%
		成本指标	指标1：计划支付金额（元）	1950000
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高农村供水保障程度（是/否）	是
		社会效益指标	指标1：受益行政村个数（个）	23
			指标2：受益人数（人）	4270
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限（≥**年）	15
	满意度指标	服务对象	指标1：受益人口满意度（≥**%）	100%

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

附2：

绩效目标审核表

项目名称	合水县2023年安全饮水巩固提升项目	项目资金（万元）	195
审核内容	审核要点		审核得分
一、合规性审核（20分）			
合规性审核（20分）	纳入年度计划的扶贫项目是否符合资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。		19
二、完整性审核（20分）			
规范完整性（10分）	绩效目标填报格式是否规范，内容是完整、准确、详实，是否无缺项、错项。		9
明确清晰性（10分）	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。		7
三、相关性审核（20分）			
目标相关性（10分）	绩效目标与部门（单位）职能以及县级规划是否密切相关。		8
指标相关性（10分）	绩效目标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度到的关键指标并明确了具体指标值。		8
四、适当性审核（20分）			
绩效合理性（10分）	预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。		9
资金匹配性（10分）	绩效目标与项目资金量，使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低，或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。		8
五、可行性审核（20分）			
实现可能性（10分）	绩效目标是否经过充分调查研究，论证和合理测算，实现的可能性是否充分。		9
条件充分性（10分）	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准确到位，管理制度是否健全。		9
综合评分定级	通过（85分及以上）（ ）　　不通过（ ）		86
总体审核意见	项目整体符合相关要求，绩效设定合理，资金匹配程度高，具有较高的可实现性，建议对项目计划进行究查，按项目计划实施，达到预期效益。		
审核单位	合水县水务局（项目主管单位）	合水县乡村振兴局	合水县财政局
审核时间	2023年3月7日		

附件3

扶贫项目资金绩效目标执行监控表

（2024年度）

项目名称	合水县2023年安全饮水巩固提升项目		项目负责人	闫烨程	
主管部门	合水县水务局		实施单位	合水县水务局	
资金情况（万元）			年初预算数	1-6月执行数	预算执行率
		年度资金总额：	195	195	89.98%
		其中：财政扶贫资金	195	92.4	48.72%
		其他资金			
年度总体目标	1、新建30m3地上高位水池1座；维修水塔2座；配电房1座(2间)；铺设各类供水管道29.816km。2、新建闸阀井26座；非开挖水平定向钻施工4217m。3、新建镇墩5座；硬化路面砼拆除106.30m3，C25砼路面恢复106.30m3，透水砖拆除36m2，M10砂浆铺透水砖(利用)15m2，M10砂浆铺透水砖(新铺)21m2。自来水入户20户。自来水接口395处。安装DN100电动阀（64kg）1套，100WQC80 18 22潜污泵1台，3×25m2绝缘电缆400m，液位传感器1套，压力传感器1套，配电柜1套，安装200QJ10-279/18潜水泵1台，自耦启动				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：新建30m3地上高位水池1座	92385	92385	92385		
			指标2：铺设各类供水管道29.816km	8	8	8		
			指标3：新建闸阀井26座	7	7	7		
			指标4：自来水入户20户	80	80	80		
			指标5：自来水接口395处	1118	1118	1118		
		质量指标	指标1：项目验收合格率（≥**%）	100%	100%	100%		
		时效指标	指标1：项目完成及时率（≥**%）	100%	100%	100%		
		成本指标	指标1：计划支付金额（元）	1950000	924385.07	1950000		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高农村供水保障程度（是/否）	是	是	是		
		社会效益指标	指标1：受益行政村个数（个）	23	23	23		
			指标2：受益人数（人）	4270	4270	4270		
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限（≥**年）	15	15	15		
	满意度指标	服务对象	指标1：受益人口满意度（≥**%）	100%	100%	100%		

注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

合 水 县 水 务 局

关于上报《合水县2023年第二批产业配水项目1-6月绩效运行监控报告》的报告

县财政局：

根据文件要求，现上报合水县2023年第二批产业配水项目1-6月份绩效运行监控报告，请予以审核。

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达资金：经合农领发〔2023〕5号文件下达中央水利发展资金90万元。

（二）项目内容：集水池清淤1处，铺设各类PE供水管道22.359km，其中DN75PE（1.6Mpa）638m，DN63PE（1.6Mpa）480m，DN50PE管（1.6MPa）2662m，DN40PE管（1.6MPa）3663m，DN32PE管（1.6MPa）11170m,DN25PE管（1.6Mpa）3746m；新建闸阀井10座；非开挖水平定向钻施工3299m；自来水入户77户；自来水接口101处。

二、主要工作做法及绩效目标实现程度分析

（一）主要工作做法

接到项目及资金下达批复后，我局及时召开会议研究讨论，

筛选实施主体，积极衔接，明确实施内容及项目实施期限，对实施地进行了实地查看，起草了实施方案，并上报上级项目主管部门备案。在项目实施过程中对确立的实施内容，进行逐一督查，发现问题及时整改，以确保项目实施的各个环节逐项落到实处。

（二）预算执行情况分析

本项目通过公开招投标的方式进行实施，在项目实施未验收前由县财政局、水务局进行监管，项目结束后，经联合工作组根据实施方案中确立的内容进行逐项验收，验收合格后予以拨付。

（三）1-6 月份绩效目标完成情况分析

项目未招标

（四）1-6 月份绩效目标完成情况分析

无

三、绩效监控发现的问题及原因分析

项目在实施过程中，由于收益群众多，施工区分散，加之技术人员偏少，致使工程实施过程中监管不严，我单位针对项目建设中存在的问题，加大督促检查力度，确定专人跟班指导，提高项目建设质量，确保完成项目各项工作任务。

四、下一步改进措施

(一)强化组织领导，靠实工作责任。为确保农村水利项目建设发展稳步推进，成立了项目管理局，统筹推进开展具体工作。领导小组充分发挥牵头抓总职能，协调解决施工中的具体

问题，制定政策措施，开展监督检查，推动任务落实。（二）强化资金保障，加大扶持力度。认真贯彻落实国家和省市水利发展的有关政策，明确扶持政策，积极争取乡村振兴、东西部协作、水利发展奖补等资金，支持果县域水利事业发展。(三)强化工作督查，严格考核奖惩。按照省市县点工作安排，制定分解全县水利工作任务。对实施项目进行公开招投标，并由第三方工程建设监理机构严把质量关，确保项目建设质量符合项目建设要求。

合水县水务局
2023年6月30日

附件3

扶贫项目资金绩效目标执行监控表

（2023年度）

项目名称	合水县2023年第二批产业配水项目		项目负责人	闫烨程	
主管部门	合水县水务局		实施单位	合水县水利建设管理站	
资金情况（万元）			年初预算数	1-9月执行数	预算执行率
	年度资金总额：		90	82.66	91.84%
	其中：财政拨款		90	82.66	91.84%
	其他资金				
年度总体目标	目标1：供水管道22.359km 目标2：新建闸阀井10座 目标3：非开挖水平定向钻施工3299m 目标4：自来水入户77户 目标5：自来水接口101处				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：供水管道（km）	22.359	22.359	22.359		
			指标2：新建闸阀井（座）	10	10	10		
			指标3：非开挖水平定向钻施工（m）	3299	3299	3299		
			指标4：自来水入户（户）	77	77	77		
			指标5：自来水接口（处）	101	101	101		
		质量指标	项目验收合格率（≥**%）	100%	100%	100%		
		时效指标	项目完成及时率（≥**%）	100%	100%	100%		
		成本指标	实际支付金额（元）	896821.29	896821.29	896821.29		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高农村供水保障程度（是/否）	是	是	是		
		社会效益指标	指标1：受益行政村个数（个）	24	24	24		
			指标2：受益总户数（户）	221	221	221		
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	100%	100%	100%		

注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

合 水 县 水 务 局

关于上报《合水县2023年第二批产业配水项目1-9月绩效运行监控报告》的报告

县财政局：

根据文件要求，现上报合水县2023年第二批产业配水项目1-9月份绩效运行监控报告，请予以审核。

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达资金：经合农领发〔2023〕5号文件下达中央水利发展资金90万元。

（二）项目内容：集水池清淤1处，铺设各类PE供水管道22.359km，其中DN75PE（1.6Mpa）638m，DN63PE（1.6Mpa）480m，DN50PE管（1.6MPa）2662m，DN40PE管（1.6MPa）3663m，DN32PE管（1.6MPa）11170m,DN25PE管（1.6Mpa）3746m；新建闸阀井10座；非开挖水平定向钻施工3299m；自来水入户77户；自来水接口101处。

二、主要工作做法及绩效目标实现程度分析

（一）主要工作做法

接到项目及资金下达批复后，我局及时召开会议研究讨论，筛选实施主体，积极衔接，明确实施内容及项目实施期限，对实施地进行了实地查看，起草了实施方案，并上报上级项目主管部门备案。在项目实施过程中对确立的实施内容，进行逐一督查，发现问题及时整改，以确保项目实施的各个环节逐项落到实处。

（二）预算执行情况分析

本项目通过公开招投标的方式进行实施，在项目实施未验收前由县财政局、水务局进行监管，项目结束后，经联合工作组根据实施方案中确立的内容进行逐项验收，验收合格后予以拨付。

（三）1-9 月份绩效目标完成情况分析

集水池清淤 1 处，铺设各类 PE 供水管道 24.254km，其中 DN75PE（1.6Mpa）746m，DN63PE（1.6Mpa）480m，DN50PE 管（1.6MPa）2718m，DN40PE 管（1.6MPa）4318m，DN32PE 管（1.6MPa）7770m，DN25PE 管（1.6Mpa）4656m；新建闸阀井 10 座；非开挖水平定向钻施工 3328m；自来水入户 77 户；自来水接口 101 处。

（四）1-9 月份绩效目标完成情况分析

集水池清淤 1 处，铺设各类 PE 供水管道 24.254km，其中 DN75PE（1.6Mpa）746m，DN63PE（1.6Mpa）480m，DN50PE 管（1.6MPa）2718m，DN40PE 管（1.6MPa）4318m，DN32PE 管（1.6MPa）7770m，DN25PE 管（1.6Mpa）4656m；新建闸阀井 10 座；非开挖水平定向钻施工 3328m；自来水入户 77 户；自来水接口 101 处。项目实施后群众满意度 100%。

三、绩效监控发现的问题及原因分析

项目在实施过程中，由于收益群众多，施工区分散，加之技术人员偏少，致使工程实施过程中监管不严，我单位针对项目建设中存在的问题，加大督促检查力度，确定专人跟班指导，提高项目建设质量，确保完成项目各项工作任务。

四、下一步改进措施

（一）强化组织领导，靠实工作责任。为确保农村水利项目建设发展稳步推进，成立了项目管理局，统筹推进开展具体工作。领导小组充分发挥牵头抓总职能，协调解决施工中的具体问题，制定政策措施，开展监督检查，推动任务落实。（二）强化资金保障，加大扶持力度。认真贯彻落实国家和省市水利发展的有关政策，明确扶持政策，积极争取乡村振兴、东西部协作、水利发展奖补等资金，支持果县域水利事业发展。（三）强化工作督查，严格考核奖惩。按照省市县点工作安排，制定分解全县水利工作任务。对实施项目进行公开招投标，并由第三方工程建设监理机构严把质量关，确保项目建设质量符合项目建设要求。

合水县水务局
2023年9月30日

合 水 县 水 务 局

合水县水务局
关于上报《合水县2023年第二批产业配水项目自评总结报告》的报告

县财政局：

根据文件要求，现上报《合水县2023年第二批产业配水项目自评总结报告》，请予以审核。

合水县水务局
2023年9月30日

合水县2023年第二批产业配水项目
自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

合水县2023年第二批产业配水项目经合水县水务局以合水务发〔2023〕116号文件批复，批复总投资97.86万元。

批复建设内容：集水池清淤1处，铺设各类PE供水管道22.359km，其中DN75PE（1.6Mpa）638m，DN63PE（1.6Mpa）480m，DN50PE管（1.6MPa）2662m，DN40PE管（1.6MPa）3663m，DN32PE管（1.6MPa）11170m,DN25PE管（1.6Mpa）3746m；新建闸阀井10座；非开挖水平定向钻施工3299m；自来水入户77户；自来水接口101处。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价对象及范围

评价对象：农村供水主体。

评价范围：供水维修保障能力

（二）评价时间

项目结束后即开始绩效自评。

（三）评价方式

项目验收采取内业资料查阅和实地丈量核查相结合的方式进行，主要对合水县2023年第二批产业配水项目的具体施工情况进行验收。将实施效果与绩效目标进行比拟综合分析绩效目标实现程度，根据评价指标体系进行打分。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

中共合水县委农村工作领导小组（合水县实施乡村振兴战略领导小组）以合农领发〔2023〕5号文件下达合水县2023年省级第二批财政接推进乡村振兴补助资金项目90万元，资金已全部到位。

安排衔接推进乡村振兴补助资金90万元，资金下达后，合水县水利建设管理站签订了合水县2023年第二批产业配水项目合同要求乙方:1.按照甲方制定的实施方案要求，严把项目建设质量，确保资金投入到位、各项建设内容建设到位。2.在项目实施过程中，集中对施工人员进行安全生产培训，提高安全防范意识，排查安全隐患，不发生安全事故，确保项目顺利实施。甲方具体负责协调、指导、监督项目实施工作，确保项目建设各项任务目标落到实处。项目验收后，达到项目建设标准要求，符合项目建设设计方案，全面完成项目建设任务,将拨付全部项目资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

集水池清淤1处,铺设各类PE供水管道24.254km,其中DN75PE（1.6Mpa）746m，DN63PE（1.6Mpa）480m，DN50PE管（1.6MPa）2718m,DN40PE管(1.6MPa)4318m,DN32PE管(1.6MPa)7770m,DN25PE管（1.6Mpa）4656m；新建闸阀井10座；非开挖水平定向钻施工3328m；自来水入户77户；自来水接口101处。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标：（1）数量指标。供水管道24.254km、新建检查井10座、非开挖水平定向钻施工3328m、自来水入户77户、自来水接口101处（2）质量目标。在建设过程中严格执行“项目法人责任制、招标投标制、建设监理制及合同管理制”管理，由合水

县水利工程质量与安全监督管理站负责质量监督管理，目前，各单位工程建设均符合设计要求，质量安全管理体系健全，工程形象较好，达到“合格”标准。(3)时效目标。按时完成了全部维护任务。(4) 成本目标。根据项目计划和项目决算对比，计划成本与实际成本持平。

2、效益指标：(1) 经济效益。提高了农村供水保障程度。(2) 社会效益。提高储备库存储能力及提高农村供水供水工程供水能力及应急抢修能力。(3) 可持续影响指标。工程设计使用年限大于 15 年。

3、满意度指标：通过组织开展群众满意度调查，受益群众对项目建设比较满意，共发放调查问卷 10 份，回收问卷 10 份，总体满意度达到 100%。

四、偏离目标的原因和下一步打算

通过绩效自评，该项目未偏离目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，总结了经验。在今后的管线铺设及设施设备维修养护中应用此次绩效自评成果。

六、其他需要说明的问题

无

合水县水务局

2023 年 9 月 30 日

附件1

扶贫项目资金绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称	合水县2023年第二批产业配水项目			项目负责人及电话	闫烨程		
主管部门	合水县水务局			实施单位	合水县水务局		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	90	86.9		10	97%	9
	其中：本年财政拨款	90	86.9		-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	目标1：供水管道22.359km 目标2：新建闸阀井10座			目标1：供水管道22.359km 目标2：新建闸阀井10座			

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：供水管道 （km）	5	22.359	22.359	5	
			指标2：新建闸阀井（座）	5	10	10	5	
			指标3：非开挖水平定向钻施工（m）	3	3299	3299	3	
			指标4：自来水入户（户）	4	77	77	4	
			指标5：自来水接口（处）	8	101	101	8	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	10	100%	100%	10	
		成本指标	计划支付金额（元）	20	868992.89	868992.9	20	
		社会效益指标	指标1：提高农村供水保障程度（是/否）	5	是	是	5	
			指标1：受益行政村个数（个）	10	24	24	10	
			指标2：受益总户数（户）	10	221	221	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益人口满意度（≥**%）	10	100%	100%	10	
总分				100			99	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定二级指标的分值。得分最高不能超

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件1

绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	合水县2023年第二批产业配水项目	项目负责人及联系电话	闫烨程15101896524
主管部门	合水县水务局	实施单位	合水县水利建设管理站
资金情况（万元）	年度资金总额：	90.00	
	其中：财政拨款	90.00	
	其他资金		

总体目标	年度目标
	目标1：供水管道22.359km 目标2：新建闸阀井10座 目标3：非开挖水平定向钻施工3299m 目标4：自来水入户77户 目标5：自来水接口101处

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：供水管道 （km）	22.359
			指标2：新建闸阀井（座）	10
			指标3：非开挖水平定向钻施工（m）	3299
			指标4：自来水入户（户）	77
			指标5：自来水接口（处）	101
		质量指标	指标1：项目验收合格率（≥**%）	100%
		时效指标	指标1：项目完成及时率（≥**%）	100%
		成本指标	指标1：实际支付金额（元）	896821.29
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高农村供水保障程度（是/否）	是
		社会效益指标	指标1：受益行政村个数（个）	24
			指标2：受益总户数（户）	221
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限（≥**年）	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度（≥**%）	100%

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

附2：

绩效目标审核表

项目名称	合水县2023年第二批产业配水项目	项目资金（万元）	90
审核内容	审核要点		审核得分
一、合规性审核（20分）			
合规性审核（20分）	纳入年度计划的扶贫项目是否符合资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。		18
二、完整性审核（20分）			
规范完整性（10分）	绩效目标填报格式是否规范，内容是完整、准确、详实，是否无缺项、错项。		8
明确清晰性（10分）	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。		8
三、相关性审核（20分）			
目标相关性（10分）	绩效目标与部门（单位）职能以及县级规划是否密切相关。		8
指标相关性（10分）	绩效目标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度到的关键指标并明确了具体指标值。		9
四、适当性审核（20分）			
绩效合理性（10分）	预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。		9
资金匹配性（10分）	绩效目标与项目资金量，使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低，或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。		8
五、可行性审核（20分）			
实现可能性（10分）	绩效目标是否经过充分调查研究，论证和合理测算，实现的可能性是否充分。		9
条件充分性（10分）	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准确到位，管理制度是否健全。		9
综合评分定级	通过（85分及以上）（ ）　　不通过（ ）		86
总体审核意见	项目整体符合相关要求，绩效设定合理，资金匹配程度高，具有较高的可实现性，建议对项目计划进行究查，按项目计划实施，达到预期效益。		
审核单位	合水县水务局（项目主管单位）　　合水县乡村振兴局　　合水县财政局		
审核时间	2023年3月20日		

附件3

扶贫项目资金绩效目标执行监控表

（2023年度）

项目名称	合水县2023年第二批产业配水项目		项目负责人	闫烨程	
主管部门	合水县水务局		实施单位	合水县水利建设管理站	
资金情况（万元）			年初预算数	1-6月执行数	预算执行率
	年度资金总额：		90	0.00	0.00%
	其中：财政拨款		90	0.00	0.00%
	其他资金				
年度总体目标	目标1：供水管道22.359km 目标2：新建闸阀井10座 目标3：非开挖水平定向钻施工3299m 目标4：白来水入户77户 目标5：白来水接口101处				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：供水管道（km）	22.359		22.359		
			指标2：新建闸阀井（座）	10		10		
			指标3：非开挖水平定向钻施工（m）	3299		3299		
			指标4：白来水入户（户）	77		77		
			指标5：白来水接口（处）	101		101		
		质量指标	项目验收合格率（≥**%）	100%		100%		
		时效指标	项目完成及时率（≥**%）	100%		100%		
		成本指标	实际支付金额（元）	896821.29		896821.29		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高农村供水保障程度（是/否）	是		是		
		社会效益指标	指标1：受益行政村个数（个）	24		24		
			指标2：受益总户数（户）	221		221		
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	10		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	100%		100%		

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

合水县孙家寨沟村段管网改造项目简介

合水县孙家寨沟村段管网改造项目经合水务发（2023）56号文件批复建设，项目总投资1558.07万元，资金来源为2023年东西部协作财政援助资金543万元，2023年省级第二批衔接推进乡村振兴补助资金840万元，县财政配套175.07万元。该项目于2023年5月18日在庆阳市公共资源交易中心进行了公开招投标，中标企业为甘肃陇源成建工程有限公司（一标段）、甘肃靖德建业工程有限公司（二标段）、甘肃衡胜建筑工程有限公司（三标段）、建邦建设集团有限公司（四标段）。项目于2023年6月25日开工，于2023年10月22日完成工程建设。项目以孙寨沟村8000m^3蓄水池为起点，铺设供水主管道至西华北街与富泰家园交汇路口。**主要完成建设内容：**铺设供水管道6352.4 m，其中：涂塑复合钢管（DN500/PN2.0/δ=7mm）1138 m，涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/δ=8mm）3978.94 m,涂塑复合钢管（DN600/PN4.0/δ=12mm）1235.46 m。非开挖拖拉管施工2048.42m，其中：非开挖拖拉管施工(DN500)957.52 m，非开挖拖拉管施工(DN600)1090.9m。新建各类阀门井16座，新建镇墩36座。硬化路面拆除及恢复：砼路面拆除123.63 m^3,C25砼路面恢复123.63m^3,路沿石153.5m,透水砖2062.5m^2，透水砖恢复2062.5m^2。拆除恢复闸阀井顶盖7座，土方外运2420m^3。

该项目通过更换铺设西华池镇孙家寨沟村、杨沟崂村、三里店村供水主管道以及新建闸阀井等措施，彻底解决供水主管道老化漏损等问题。

合水县孙家寨沟村段管网改造项目施工招标公告

1.招标条件

本招标项目合水县孙家寨沟村段管网改造项目已由合水务发[2023]56号文件批准建设。资金来源为衔接推进乡村振兴补助资金。招标人为合水县水利建设管理站，招标代理机构为甘肃博耀建设工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 工程名称：合水县孙家寨沟村段管网改造项目

2.2 建设地点：西华池镇孙家寨沟村、杨沟崂村、三里店村。

2.3 建设内容：铺设供水管道5993.7m，其中：涂塑复合钢管（DN500/PN2.0/δ=7mm）840.6m，涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/δ=8mm）2255.60m,涂塑复合钢管（DN600/PN4.0/δ=12mm）2897.5m。非开挖拖拉管施工1752.6m，其中：非开挖拖拉管施工(DN500)840.6m，非开挖拖拉管施工(DN600)912m。新建各类阀门井16座，新建镇墩25座。管道穿越连接线道55.6m。硬化路面拆除及恢复：3:7灰土夯填943.78m³，砼路面拆除437.19m³，C25砼路面恢复437.19m³，透水砖拆除960.00㎡，透水砖恢复960.00㎡。

2.4 招标范围：工程量清单和施工图范围内的所有工程内容。

2.5 本工程划分为4个施工标段：

一标段：供水管道工程桩号（0+000-1+650）。

二标段：供水管道工程桩号（1+650-2+789）。

三标段：供水管道工程桩号（2+789-4+150）。

四标段：供水管道工程桩号（4+150-5+993.7）。

2.6 计划工期：总工期120日历天，开工日期2023年5月25日，竣工日期2023年9月22日。

2.7 工程质量：合格。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人必须具备独立法人资格。

3.2 投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)以上资质，并持有有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程施工的能

里须持有水利水电工程贰级（含贰级）以上建造师资格证书；

备水利专业中级或以上职称。

次招标不接受联合体投标。不接受任何单位或个人出借或以任

他人资质投标。同时，欢迎参与本次招投标的任何单位或个人，

社会各界就此监督、举报。

3.4 对于被各行业主管部门、金融监管部门、文明办及司法等部门列入失信被执行人名单或存在其他失信行为的个人或单位（包括以失信被执行人为法定代表人、主要负责人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的单位），依法限制其参与招投标活动。对失信被执行人参与招投标活动的，由评标委员会取消其投标资格或直接废标。（查询地址：信用中国网站 www.creditchina.gov.cn 或全国水利建设市场信用信息平台网站 http://rcpu.cwun.org/）。

3.5 投标人须提供《庆阳市公共资源交易诚信承诺书》。

3.6 本项目所涉及人员不得为行政事业单位在职人员。

4.招标文件获取

4.1 时间：2023 年4月29日 0 时 0 分至 2023 年5 月4日 23 时 59 分。

4.2 方式：符合条件的投标人请自行登录庆阳市公共资源交易网（http://www.qysggzyjy.cn/）“投标单位登录”窗口获取。

注：初次注册用户在庆阳市公共资源交易中心网站首页点击“投标单位”模块，自动跳转至甘肃省公共资源交易主体共享平台进行注册，完善相关信息并通过认证后，上传相关资料获取招标文件。

技术支持：0934-8869129；

联系电话：0931-4267890。

5、资格审查方法

本次招标实行资格后审，资格后审的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

文件的递交

交的截止时间：2023 年5 月18日 9时00分。

交方式：本项目采用网络递交方式，投标企业须将加密后的

电子开评标系统。

递交网址：http://qy.fzbidding.com/qy-login.html?role=bidding

6.3 逾期送达（上传）、未送达（上传）或未按招标文件要求密封（加密）的投标文件，招标人不予受理。

本项目开评标活动通过“法正电子开评标系统”进行，请投标企业在递交截止时间前登录系统，按照招标文件要求，使用电子投标编制工具，对投标文件进行加密后，通过网络上传加密后的投标文件。投标企业根据递交截止时间，使用CA数字证书提前登录网络开标大厅，远程参加开标会议，若在递交截止时间前未上传加密后的投标文件，则视为放弃投标。

6.4 开标地点：庆阳市公共资源交易中心第二开标大厅。

7、投标保证金

7.1 保证金金额：一标段肆万元整（¥：40000.00元）；二标段贰万捌仟元整（¥：28000.00元）；三标段贰万柒仟元整（¥：27000.00元）；四标段叁万捌仟元整（¥：38000.00元）。

7.2 缴纳截止时间：2023年5月16日17时00分（以系统到账时间为准）。

8、发布公告的媒介

本次招标公告和公示信息在庆阳市公共资源交易中心网站（http://www.qysggzyjy.cn）上发布。

9、联系方式

招 标 人：合水县水利建设管理站

地　　址：合水县西华池镇西华南街280号

联 系 人：贾敏

电　　话：19893466375

招标代理机构：甘肃博耀建设工程管理有限公司

地　　址：庆阳市西峰区长庆大道水平小区

联 系 人：沈洁

电　　话：0934-8279122/18919340911

2023年4月27日

庆阳市公共资源交易中心 Qing Yang City Public Resources Trading Center | 庆阳市公共资源交易网 全国公共资源交易平台(甘肃·庆阳市)

首页 政务信息公开 服务指南 交易信息 信用平台 统计分析 县区中心 下载中心

首页 交易信息

项目信息	招标公告	场地安排	专家抽取	开评标信息	中标候选人公示	中标公告	保证金退还	中标通知书
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2023年04月28日	2023年04月28日	2023年04月28日	2023年05月18日	2023年05月18日	2023年05月19日	2023年05月22日		

合水县孙家寨沟村段管网改造项目

免费下载招标文件

公告：合水县孙家寨沟村段管网改造项目施工招标公告 2023-04-28

1.招标条件

本招标项目合水县孙家寨沟村段管网改造项目已由合水务发[2023]56号文件批准建设，资金来源为脱接推进乡村振兴补助资金，招标人为合水县水利建设管理站，招标代理机构为甘肃博耀建设工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1工程名称：合水县孙家寨沟村段管网改造项目

2.2建设地点：西华池镇孙家寨沟村、杨沟畔村、三里店村。

2.3建设内容：铺设供水管道5993.7m，其中：涂塑复合钢管（DN500/PN2.0/5-7mm）840.6m，涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/5-8mm）2255.60m，涂塑复合钢管（DN600/PN1.0/5-12mm）2897.5m，非开挖拖拉管施工1752.6m，其中：非开挖拖拉管施工（DN500）840.6m，非开挖拖拉管施工（DN600）912m，新建各类阀门井16座，新建镇墩25座，管道穿越连接线道55.6m，硬化路面拆除及恢复：3:7灰土分填913.7m²，砂路面拆除457.19m²，C25砼路面恢复457.19m²，透水砖拆除960.00m²，透水砖恢复960.00m²。

2.4招标范围：工程量清单和施工图范围内的全部工程内容。

2.5本工程划分为4个施工标段。

一标段：供水管道工程桩号（0+000-1+650）。

二标段：供水管道工程桩号（1+650-2+789）。

三标段：供水管道工程桩号（2+789-4+150）。

四标段：供水管道工程桩号（4+150-5+903.7）。

2.6计划工期：总工期120日历天，开工日期2023年5月25日，竣工日期2023年9月22日。

2.7工程质量：合格。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人必须具备独立法人资格。

3.2投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质，并持有有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程施工的能力；项目经理须持有水利水电工程贰级（含贰级）以上建造师资格证书；技术负责人必须具备水利专业中级或以上职称。

3.3本次招标不接受联合体投标。不接受任何单位或个人出借或以自有方式挂靠、借用他人资质投标。同时，欢迎参与本次招投标的任何单位或个人，以及社会各界监督监督、举报。

3.4对于被各行业主管部门、金融监管部门、文明办及司法等部门列入失信被执行人名单或存在其他失信行为的个人或单位（包括以失信被执行人为法定代表人、主要负责人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的单位），依法限制其参与招投标活动，对失信被执行人参与招投标活动的，由评标委员会取消其投标资格或直接废标。（查询地址：信用中国网站www.creditchina.gov.cn或全国水利建设市场信用信息平台网站http://fcpjs.cwun.org）。

3.5投标人须提供《庆阳市公共资源交易融信承诺书》。

3.6本项目所涉及人员不得为行政事业单位在职人员。

4.招标文件获取

4.1时间：2023年 4 月 29 日00时0分至2023年 5 月 4 日23时59分。

4.2方式：符合条件的投标人请自行登录庆阳市公共资源交易网（http://www.qysggzyjy.cn/）“投标单位登录”窗口获取。

注：初次登录用户在庆阳市公共资源交易中心网站首页点击“投标单位”模块，自动跳转至甘肃省公共资源交易主体共享平台进行注册，完善相关信息并通过认证后，上传相关资料获取招标文件。

项目运行状态

项目 提交
处理人：甘肃博耀建设工程管理有限公司
办理节点：招标公告第1步
提交时间：2023-04-27 17:37:59

项目 办理
处理人：田明鑫
办理状态：通过
办理时间：2023-04-28 08:09:24
办理用时：14小时31分26秒

项目 办理
处理人：冯正宏
办理状态：通过
办理时间：2023-04-28 09:47:39
办理用时：1小时38分15秒

技术支持：0934-8869129；
账务电话：0931-4267890。

5.资格审查方式

本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格审查不合格的投标人投标文件将按废标处理。

6.投标文件的递交

6.1递交的截止时间：2023年 5 月 16 日 [illegible] 时 [illegible] 分。

6.2递交方式：本项目采用网络递交方式，投标企业须将加密后的投标文件上传至[illegible]电子开评标系统。

递交网址：http://[illegible]

6.3逾期送达（上传）、未送达（上传）或未按招标文件要求密封（加密）的投标文件，招标人不予受理。

本项目开评标活动通过"[illegible]电子开评标系统"进行，请投标企业在递交截止时间前登录系统，按照招标文件要求，使用电子投标编制工具，对投标文件进行加密后，通过网络上传加密后的投标文件，投标企业根据递交截止时间，使用CA锁登录[illegible]网络开标大厅，进行远程开标会议，若在递交截止时间前未上传加密后的投标文件，则视为放弃投标。

6.4开标地点：庆阳市公共资源交易中心[illegible]开标大厅。

7.投标保证金

7.1保证金金额：一标段肆万元整（¥：40000.00元），二标段贰万捌仟元整（¥：28000.00元），三标段贰万柒仟元整（¥：27000.00元），四标段叁万捌仟元整（¥：38000.00元）。

7.2缴纳截止时间：2023年 5 月 16 日17时00分（以系统到账时间为准）。

8.发布公告的媒介

本次招标公告和公示信息在庆阳市公共资源交易中心网站（http://www.qysggzy.[illegible]）上发布。

9.联系方式

招 标 人：合水县水利建设管理站
地 址：合水县西华池镇西华南街280号
联 系 人：[illegible]
电 话：[illegible]
招标代理机构：甘肃[illegible]建设工程管理有限公司
地 址：庆阳市西峰区长庆大道[illegible]小区
联 系 人：[illegible]
电 话：0934-8270122/18919340911

2023年4月28日

庆阳市公共资源交易中心版权所有 | 甘肃文锐电子交易网络有限公司技术支持 | 网站访问量：8514607
地址：庆阳市西峰区[illegible]7号 | 电话：0934-8869200 | ICP备案/许可证号：陇ICP备13000512-3号 | 甘公网安备 62100202000147[illegible]

原文

中标通知书

QYGC2023-0158-02号

甘肃靖德建业工程有限公司：

经评标小组2023年05月18日在庆阳市公共资源交易中心对合水县孙家寨沟村段管网改造项目项目进行评审，确定你公司为工程施工中标单位，公示期满，并被我方接受，特此通知，请务于本通知书发出30日内，前来我单位商签合同事宜。中标内容如下：

项目名称	合水县孙家寨沟村段管网改造项目二标段
招标方式	公开招标
中标范围	详见附表
中标内容	1、工程造价：总价:(小写)：2812480.440000元（大写）：贰佰捌拾壹万贰仟肆佰捌拾元肆角肆分 2、工期：120日历天 3、质量工程：合格 4、项目部组成：项目经理：韩梅君； 技术负责人：高中德； 财务负责人：孙玉碧； 安全负责人：赵子泉； 施工员：赵军； 质检员：杨芳芳； 安全员：何蕾； 资料员：石倩；材料员：程琳琳
交易中心： 2023年05月22日	招标人： 2023年5月22日	认证单位: 2023年5月22日

代理机构：甘肃博耀建设工程管理有限公司

中标范围	招标内容：供水管道工程桩号（1+650-2+789）。 招标范围：工程量清单和施工图范围内的所有工程内容。
提示	合同签订后请将合同（PDF格式）上传至电子服务系统。中标保证金自合同（协议书）上传之日起三个工作日内退还。

中标通知书

QYGC2023-0158-01号

甘肃陇源成建工程有限公司：

经评标小组2023年05月18日在庆阳市公共资源交易中心对合水县孙家寨沟村段管网改造项目项目进行评审，确定你公司为工程施工中标单位，公示期满，并被我方接受，特此通知，请务于本通知书发出30日内，前来我单位商签合同事宜。中标内容如下：

项目名称	合水县孙家寨沟村段管网改造项目一标段
招标方式	公开招标
中标范围	详见附表
中标内容	1、工程造价：总价:(小写)：4480329.580000元（大写）：肆佰肆拾捌万零叁佰贰拾玖元伍角捌分 2、工期：120日历天 3、质量工程：合格 4、项目部组成：项目经理：王华宁； 技术负责人：武贝贝； 财务负责人：左燕燕； 安全负责人：文鑫锋； 施工员：王丽婷； 质检员：白继斌； 安全员：王常颖； 资料员：王立山； 材料员：杨丽林

交易中心： 2023年05月22日	招标人： 2023年5月22日	认证单位： 2023年5月22日

代理机构：甘肃博耀建设工程管理有限公司

中标范围	招标内容：供水管道工程桩号（0+000-1+650）。 招标范围：工程量清单和施工图范围内的所有工程内容。
提示	合同签订后请将合同（PDF格式）上传至电子服务系统。中标保证金自合同（协议书）上传之日起三个工作日内退还。

中标通知书

QYGC2023-0158-03号

甘肃衡胜建筑工程有限公司：

经评标小组2023年05月18日在庆阳市公共资源交易中心对合水县孙家寨沟村段管网改造项目项目进行评审，确定你公司为工程施工中标单位，公示期满，并被我方接受，特此通知，请务于本通知书发出30日内，前来我单位商签合同事宜。中标内容如下：

项目名称	合水县孙家寨沟村段管网改造项目三标段
招标方式	公开招标
中标范围	详见附表
中标内容	1、工程造价：总价:(小写)：2625951.980000元（大写）：贰佰陆拾贰万伍仟玖佰伍拾壹元玖角捌分 2、工期：120日历天 3、质量工程：合格 4、项目部组成：项目经理：刘涛涛； 技术负责人：曹三海； 财务负责人：李晓双； 安全负责人：陈鑫； 施工员：莫海河； 质检员：苟平； 安全员：陈永通； 资料员：都忠平； 材料员：王宝飞
交易中心： 2023年05月22日	招标人： 2023年5月22日	认证单位： 2023 年5月22日

代理机构：甘肃博耀建设工程管理有限公司

中标范围	招标内容：供水管道工程桩号（2+789-4+150）。 招标范围：工程量清单和施工图范围内的所有工程内容。
提示	合同签订后请将合同（PDF格式）上传至电子服务系统。中标保证金自合同（协议书）上传之日起三个工作日内退还。

中标通知书

QYGC2023-0158-04号

建邦建设集团有限公司：

经评标小组2023年05月18日在庆阳市公共资源交易中心对合水县孙家寨沟村段管网改造项目项目进行评审，确定你公司为工程施工中标单位，公示期满，并被我方接受，特此通知，请务于本通知书发出30日内，前来我单位商签合同事宜。中标内容如下：

项目名称	合水县孙家寨沟村段管网改造项目四标段
招标方式	公开招标
中标范围	详见附表
中标内容	1、工程造价：总价:(小写)：3762023.280000元（大写）：叁佰柒拾陆万贰仟零贰拾叁元贰角捌分 2、工期：120日历天 3、质量工程：合格 4、项目部组成：项目经理：杨敏； 技术负责人：孟涛； 财务负责人：陈丽丽； 安全负责人：窦小波； 施工员：张小花； 质检员：张敏； 安全员：贺维德； 资料员：杨俊军；材料员：张晶

交易中心： 2023年05月22日	招标人： 2023年5月24日	认证单位： 2023年5月24日

代理机构：甘肃博耀建设工程管理有限公司

中标范围	招标内容：供水管道工程桩号（4+150-5+993.7）。 招标范围：工程量清单和施工图范围内的所有工程内容。
提示	合同签订后请将合同（PDF格式）上传至电子服务系统。中标保证金自合同（协议书）上传之日起三个工作日内退还。

招标代理合同

项目编号：QYGC2023-0158

项目名称：合水县孙家寨沟村段管网改造项目

委 托 方：合水县水利建设管理站

代 理 方：甘肃博耀建设工程管理有限公司

招标委托代理协议

甲 方（委托单位）：合水县水利建设管理站

乙 方（招标机构）：甘肃博耀建设工程管理有限公司

甲方委托乙方就合水县孙家寨沟村段管网改造项目已组织【国内】【公开】招标。乙方愿接受甲方的委托，按照甲方的要求和国家的有关规定组织招投标工作。甲乙双方经协商一致，达成如下协议：

一、总则

1. 双方根据国家法律规定建立委托代理关系，双方严格遵守和执行国家各项方针政策和有关法律、法规和条例规定。

2. 双方严格按照《中华人民共和国招标投标法》规定实施各项招标。

3. 双方本着密切配合、分工协作、保证质量、按期完成的原则，共同做好本项目的招标工作。

4. 乙方承诺具有法律、法规规定的招标代理资格和相应资质。

二、项目基本概况和委托范围：

1、项目概况

(1) 项目名称：合水县孙家寨沟村段管网改造项目

(2) 概算投资：1558.07 万元

2、委托代理招标内容（有委托的在□中打 √，并说明具体内容，无委托的在□中打×）：

☑施工，具体包括：合水县孙家寨沟村段管网改造项目

□监理，具体包括：_____

□设备，具体包括：_____

□材料，具体包括：_____

3、委托代理的事项（有委托的在□中打 √，无委托的在□中打×）：

一般性业务事项：

☑代拟发包方案；

2

☑发布招标公告（发出投标邀请书）；

☑编制资格预审文件；

☑组织接收投标申请人获取招标文件；

☑审查潜在投标人资格，确定投标人；

☑编制招标文件；

☑组织现场踏勘和答疑；

☑组织开标、评标；

☑编制招投标情况书面报告；

☑协助委托人签订合同；

☐代收代退投标保证金；

☐技术性业务事宜；

☐编制工程量清单；

☐编制标底；

三、双方责任

1. 甲方的责任

（1）甲方委派一名代表作为甲方项目的负责人，全权代表甲方与乙方联系和处理招标过程中的有关事宜。在签署本协议时，甲方向乙方递交法人代表授权书。

（2）甲方负责向有关部门办理项目审批手续。甲方负责向乙方提供委托招标项目的背景情况、项目批准文件（复印件）和项目招标所必须的技术资料，如委托设备招标时，必须有设备的详细清单、技术参数、安装调试及使用要求、合同特殊条款等资料，并与乙方一起就招标所需进行调研。

（3）甲方负责向乙方提供招标项目所需资金落实情况的证明。

（4）甲乙双方共同负责招标文件的编制工作。乙方对编制招标文件负总责，但在编制过程中甲乙双方必须紧密分工合作。对招标文件中的商务部分，以乙方为主，甲方协助；技术部分，以甲方为主，乙方协助。如甲方确无编制招标文件技术标书的条件，可由乙方编制，但甲方必须向乙方按时提供技术标书所需的完整的技术资料和要求。

（5）编制好的招标文件，必须经双方签字认可后方为有效，才可对外发布。

（6）甲乙双方共同为项目招标举行必要的技术交流活动，甲方协助乙方进行有关招标文件的澄清、答疑和修改工作。

（7）甲方可以对招标文件进行必要的澄清或修改，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前以书面形式通知乙方。

（8）甲方协助乙方组建评标委员会，对乙方拟聘用评标委员会名单进行确认。

（9）甲方根据乙方提供的评标报告和中标候选人，依法确定中标人。

（10）甲方在乙方向中标人发出中标通知书30日内，应和中标人按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同，且不得订立背离合同实质内容的其他协议。

（11）评标内容和评标委员会成员名单属于严格保密事项，未经乙方书面允许不得公开。

（12）监督招标全过程。

（13）对招标过程保密。

2. 乙方的责任

（1）乙方负责组成专项工作组承办此项目招标。按照甲方的委托，乙方遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则组织本项目的招标工作，并向甲方通报招标计划和进度，保证招标工作的顺利实施。

（2)乙方负责指定一名项目经理,代表乙方联系和处理招标过程中的有关具体事宜,接受和签收甲方提供的招标所需背景情况、资料、目标、数据及具体要求等。与甲方一起就招标所需进行调研。为甲方提供完成招标工作相关的咨询服务。

（3）甲乙双方共同负责招标文件的编制工作。在甲方的协助下，乙方对编制招标文件负总责。乙方负责对全部招标文件的综合编制、汇总、审核、印刷、装订、发售和解释工作。但在编制过程中甲乙双方必须紧密分工合作，对招标文件中的商务部分，以乙方为主，甲方协助；技术部分本工程由乙方负责编制，具体应聘用具有相应技术资质人员编制，甲方须向乙方按时提供技术标书所需的完整的技术资料和有关技术使用要求等方面的材料，甲方应支付一定的清单编制等技术性费用。乙方汇总编制好的招标文件，需经甲方签字认可后方为有效，才能对外发布。

（4）乙方负责刊登资格预审公告、招标公告或发送投标邀请书。

（5）乙方负责组建评标委员会，根据招标法的有关规定确定评标委员会的

人员组成。对经双方确认的评标委员会成员的邀请与聘任工作，由乙方负责。

（6）乙方根据实际需要，负责联系监督机构或公正机关，对开标过程进行监督与公证 。

（7）乙方负责与甲方协商拟定评标办法。

（8 ）乙方负责开标程序，负责组织开标大会。

（9 ）乙方负责组织评标委员会进行评标，负责安排评标活动的有关事宜。

（10)乙方根据评标委员会提出的书面评标报告，向甲方推荐中标候选人，由甲方依法确认中标人；或依照甲方的要求，授权评标委员会直接确定中标人。

（11）乙方负责整理编写评标报告，根据需要报送有关主管部门审查。

（12）乙方负责向中标人发出《中标通知书》并通知中标人与甲方洽谈签订合同。

（13）乙方向甲方传达有关招标的法律、法规，解释招标程序，以便得到甲方的支持和配合。

（14）乙方不得接受与本协议项目中委托招标范围之内的相关投标咨询业务。

（15）乙方不得泄露招标、评标过程中依法需要保密的内容。协议终止后，未经甲方同意，乙方不得泄露与本协议相关的任何招标资料和情况。

（16）对招标内容保密。

四、有关经费问题

1、乙方承担招标过程中所发生的各项费用。

2、乙方负责自发标开始至评标结束后的会议费、评标专家的评标费、食宿费、交通费、会场费和本公司工作人员的相关费用。

3、乙方负责甲方参加招标过程中所产生的费用。

4、乙方按有关规定向甲方或中标人收取中标服务费。

5、乙方按有关规定向中标人收取工程清单编制技术性费用。

6、招标服务费是双方根据“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知计价格[2002]1980 号文件规定执行。

代理费 ：柒万捌仟捌佰元整（¥：78800.00 元）

五、其他

1、本协议书一式 6 份，甲方执 2 份，乙方执 4 份，双方代表签字（公章）后生效。

2、未尽事宜，由双方协商解决。

3、本协议执行期间，如遇国家颁布新的法律或规定与本协议相矛盾，以国家法律规定为准。

委托人(盖章)：

法定代表人：

委托代理人：

开户名称：

账号：

地址：合水县西华池镇西华南街 280 号

电话：0934-5984661

传真：

2023 年 4 月 24 日

代理机构(盖章)：

法定代表人：

委托代理人：

开户银行：兰州银行股份有限公司
庆阳新区支行

账号：102162000292648

地址：庆阳市西峰区岐黄大道
怡景佳园 8 单元 502 室

电话：0934-8279122

传真：0934-8279122

2023 年 4 月 24 日

中标通知书

HSGC2023-0119-01号

甘肃衡胜建筑工程有限公司：

经评标小组2023年10月16日在 合水县公共资源交易中心 对 合水县2023年安全饮水巩固提升项目 进行评审，确定你公司为工程施工中标单位，公示期满，并被我方接受，特此通知，请务于本通知书发出30日内，前来我单位商签合同事宜。中标内容如下：

项目名称	合水县2023年安全饮水巩固提升项目
招标方式	公开招标
中标范围	详见附表
中标内容	1、中标金额：(小写)：1944845.510000元（大写）：壹佰玖拾肆万肆仟捌佰肆拾伍元伍角壹分 2、工期：40日历天 3、工程质量：合格 4、项目部组成： 项目部组成： 项目经理：黄冠 技术负责人：刘涛涛 施工员：刘来成 质检员：石延春 专职安全生产管理人员：徐鑫 财务负责人：李晓双 资料员：刘蓓 材料员：白雪 安全员：陈永通 特种作业人员：姚剑

交易中心： 2023年10月20日	招标人： 2023 年 10 月 20 日	认证单位： 2023 年 10 月 20 日

代理机构：甘肃瑞飞腾工程管理咨询有限公司

中标范围	招标范围：工程量清单和施工图范围内的全部工程。
提示	合同签订后请将合同（PDF格式）上传至电子服务系统。中标保证金自合同（协议书）上传之日起三个工作日内退还。

中标通知书

HSGC2023-0108-01号

甘肃恒超建设工程有限责任公司：

经评标小组2023年08月25日在合水县公共资源交易中心对合水县2023年第二批产业配水项目项目进行评审，确定你公司为工程施工中标单位，公示期满，并被我方接受，特此通知，请务于本通知书发出30日内，前来我单位商签合同事宜。中标内容如下：

项目名称	合水县2023年第二批产业配水项目
招标方式	公开招标
中标范围	详见附表
中标内容	1、工程造价：总价:(小写)：896821.290000元（大写）：捌拾玖万陆仟捌佰贰拾壹元贰角玖分 2、工期：35日历天 3、质量工程：合格 4、项目部组成：项目经理：师宏业 技术负责人：慕秉良 安全生产负责人：郭丽娟 质量员：秦延斌 安全员：曾鸿岩 施工员：郭乾虎 材料员：杨芳 资料员：杜步选 财务负责人：杨五妹

交易中心：

2023年08月29日

招标人：

2023 年8月4日

认证单位：

2023 年8月4日

代理机构：甘肃博耀建设工程管理有限公司

36

中标范围	工程量清单和施工图范围内的全部工程。
提示	合同签订后请将合同（PDF格式）上传至电子服务系统。中标保证金自合同（协议书）上传之日起三个工作日内退还。

甘肃省 庆阳市

合水县孙家寨沟村段管网改造项目

初步设计报告

冠程设计咨询有限公司

二〇二三年二月

目 录

1. 综合说明 1
1.1 项目编制背景和依据 1
1.1.1 项目编制背景 1
1.1.2 可行性研究阶段情况 2
1.2 项目区地理位置及经济社会概况 3
1.2.1 项目区地理位置 3
1.2.2 项目区经济社会概况 3
1.3 项目建设的必要性及可行性 5
1.4 水文、气象 6
1.4.1 气象 6
1.4.2 流域概况 6
1.5 项目区工程地质 6
1.5.1 输水线路及建筑物工程地质条件及评价 6
1.5.2 天然建筑材料 8
1.5.3 结论及建议 8
1.6 工程任务及规模 9
1.6.1 项目区实施范围 9
1.6.2 供水规模和用水量 9
1.6.3 水质要求 9
1.6.4 工程任务 10
1.7 工程布置及建筑物 10
1.7.1 设计参数 10
1.7.2 工程等级和标准 10
1.7.3 建设内容 11
1.8 施工组织设计 11
1.9 环境影响评价 12
1.10 水土保持 12
1.11 劳动安全与商业卫生 12
1.12 节能设计 13
1.13 工程管理和招投标 13
1.14 投资概算及资金筹措 13
1.15 经济评价 14
1.16 结论及建议 14
1.17 工程特性表 14
2 水文 16
2.1 流域概况 16
2.2 气象 16
2.3 供水区饮用水水源 18
3 工程地质 20
3.1 概述 20
3.2 区域构造稳定性及地震地质 20
3.2.1 区域地质构造 20

建设工程设计合同

合同编号：[GC-SJ/2022-01]

发包人：合水县水务局

设计人：陕西冠程工程勘察设计有限公司

二〇二二年一月

建设工程设计合同

发包人：合水县水务局

设计人：陕西冠程工程勘察设计有限公司

发包人委托设计人承担合水县 2022 年农村供水提质增效项目初步设计（实施方案）设计，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标通知书。

2.2 发包人提交的基础资料。

2.3 设计人采用的主要技术标准是：国家规定的有关技术标准。

第三条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容

3.1 项目名称:合水县 2022 年农村供水提质增效项目初步设计（实施方案）设计。

3.2 工程规模:根据所提供的全县供水工程运行现状、农户用水方便程度、水质达标状况水量保证率等几个方面进行全面摸底调查，解决全县仍有部分群众饮水存在的不稳定隐患。

3.3 设计阶段:初步设计、施工图设计。

3.4 总投资：2017 万元。

3.5 设计内容：项目初步设计、施工图设计阶段勘察设计任务。

第四条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

4.1 相关设计阶段批准的文件。

4.2 设计中需要有关的指标、意见和要求（以书面形式）。

4.3 设计中需要的其它资料。

第五条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

5.1 需提交设计报告 6 份、相关图纸 6 份。

5.2 提交成果地点及时间 2022 年 1 月 20 日 。

第六条 费用

6.1 双方商定，本合同的设计总费用以上级主管部门批复的设计概算中设计费为基准，下浮 1%作为结算依据。

第七条 支付方式

7.1 项目评审提交设计成果后，15 日内发包人向设计人支付设计费的 100%作为设计成本费用。

第八条 双方责任

8.1 发包人责任

8.1.1 发包人按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按本合同第五条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

8.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

8.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

8.1.4 发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

8.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

8.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

8.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条

件及必要的劳动保护装备。

8.1.8 设计文件中选用的国家标准图、不标准图及地方标准图由发包人负责解决。

请列出提资清单

8.1.9 承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

8.2 设计人责任

8.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第五条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现 8.1.1、8.1.2、8.1.4、8.1.5 规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

8.2.2 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

8.2.3 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

8.2.4 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第九条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由合同签订所在地仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十一条 合同生效及其他

11.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

11.2 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需

要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

11.3 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

11.4 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

11.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.6 本合同双方签字盖章即生效，一式 陆 份，发包人 叁 份，设计人 叁 份。

11.7 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称：（盖章）合水县水务局　　设计人名称：（盖章）陕西冠程工程勘察设计有限公司

法定代表人：（签字）　　法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）　　委托代理人：（签字）

电　　话：0934-5521712　　电　　话：

开户银行：　　开户银行：中国光大银行有限公司西安雁塔路支行

银行帐号：　　银行帐号：78720188000062640

建设工程设计合同

发　包　人：合水县水利建设管理站

设　计　人：冠程设计咨询有限公司

2015 年 7 月 6 日

建设工程设计合同

发包人：合水县水利建设管理站

设计人：冠程设计咨询有限公司

发包人委托设计人承合水县2023年安全饮水巩固提升项目初步设计的设计工作，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标通知书。

2.2 发包人提交的基础资料。

2.3 设计人采用的主要技术标准是：国家规定的有关技术标准。

第三条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容

3.1 项目名称:合水县2023年安全饮水巩固提升项目。

3.2 工程规模:V型工程，工程等别为V等小（2）型工程，主要建（构）筑物级别为5级，次要建筑物为5级。

3.3 设计阶段:初步设计。

3.4 总投资:246.71 万元。

3.5 设计内容:新建地上高位水池1座；维修水塔2座；配电房1座（2间）。铺设各类供水管道，新建闸阀井26座；新建镇墩5座；硬化路面拆除及恢复；自来水入户20户，自来水接口395处；安装DN100电动阀（64kg)1套，100WQC80-18-22潜污泵1台，液位传感器1套，压力传感器1套，配电柜1套，安装200QJ10-279/18潜水泵1台，自耦启动柜（40KW）1台。

3.6 项目负责人：马筱军

第四条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

4.1 相关设计阶段批准的文件。

4.2 设计中需要有关的指标、意见和要求（以书面形式）。

4.3 设计中需要的其它资料。

第五条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

5.1 需提交设计报告 6 份、相关图纸 6 份。

5.2 提交成果地点及时间 年 月 日。

第六条 费用

6.1 双方商定，本合同的设计总费用为大写人民币：柒万柒仟叁佰元整，小写为（¥：77300.00 元）。

第七条 支付方式

7.1 项目评审提交设计成果后，15 日内发包人向设计人支付设计费的 100%作为设计成本费用。

第八条 双方责任

8.1 发包人责任

8.1.1 发包人按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按本合同第五条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

8.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

8.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

8.1.4 发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

8.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，

应承担支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

8.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

8.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

8.1.8 设计文件中选用的国家标准图、不标准图及地方标准图由发包人负责解决。

请列出提资清单

8.1.9 承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

8.2 设计人责任

8.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第五条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现8.1.1、8.1.2、8.1.4、8.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

8.2.2 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

8.2.3 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

8.2.4 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第九条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由**合同签订所在地**仲裁委员会仲裁。

甘肃省　　庆阳市

合水县 2023 年安全饮水巩固提升项目

初步设计报告

冠程设计咨询有限公司

二〇二三年七月

目 录

1、综合说明 1
1.1 项目编制背景和依据 1
1.2 项目区地理位置及社会经济概况 2
1.3 项目建设的必要性及可行性 4
1.4 项目区工程地质及水文地质概况 5
1.5 项目实施范围 7
1.5 工程措施、建设内容 8
1.6 施工组织设计 12
1.7 工程管理和招投标 13
1.8 环境影响评价 13
1.9 水土保持 13
1.10 劳动安全与商业卫生 13
1.11 投资概算及资金筹措 14
1.12 结论 14
1.13 工程特性表 14
2、项目区基本情况 16
2.1 项目区概况 16
2.2 供水区饮用水现状及供水范围 21
2.3 供水规模和用水量 23
2.4 水源论证 26
2.5 供水水压 28
2.6 供水方式 28
2.7 供水工程方案选择 29
2.8 工程等级及主要建筑物级别 29
2.9 抗震标准 29
2.10 水源保护 30
3. 项目建设的必要性及可行性 31
3.1 项目建设的必要性 31

3.2 工程建设的可行性 32
4、工程地质 34
4.1 概述 34
4.2 主要建筑物工程地质条件 39
4.3 地震地质条件 39
4.4 天然建筑材料 40
4.5 结论及建议 41
5、工程设计 42
5.1 设计参数 42
5.2 设计方案及工程措施 42
5.3 工程主要建设内容 43
5.4 工程设计 43
6. 供配电设计 59
6.1 设计范围 59
6.2 供配电电源 59
6.3 电气设备安装 59
6.4 电气设备的防火 59
6.5 防震与接地 59
6.6 照明 60
6.7 防雷及接地系统 60
6.8 设备安装 60
6.9 导线选择及敷设 60
6.10 自控及通讯设计 61
7、施工组织设计 67
7.1 施工条件 67
7.2 施工方法 68
7.3 施工总布局 70
7.4 施工进度 70
7.5 施工管理 72

8、工程管理和招投标 74
8.1 工程管理 74
8.2 工程管理范围和保护范围 74
8.3 工程招标 75
9、环境影响及水资源保护 77
9.1 环境影响评价依据和标准 77
9.2 环境影响 77
10、水土保持 80
10.1 水土流失防护责任范围及分区 80
10.2 主体工程水土保持评价 80
10.3 水土流失预测 80
11、劳动安全与商业卫生 83
11.1 设计依据 83
11.2 劳动安全 83
11.3 商业卫生 85
12、工程投资概算及资金筹措 86
12.1 概算编制原则及依据 86
12.2 人工工资 86
12.3 主要材料价格 87
12.4 风水电价格 88
12.5 施工机械台班费 88
12.6 取费标准 88
12.7 分部工程编制 89
12.8 投资概算 89
12.8.2 投资概算表 89
13、经济评价 91
14、结论与建议 92

给，向两侧沟谷排泄；河谷潜水受侧向与降水补给，向河床排泄；下白垩系基岩承压水，主要是县境外受径流补给。地下水水质较好，都适宜人畜饮用与农业灌溉。

1.5 项目实施范围

工程涉及合水县的店子乡、西华池镇、板桥镇、吉岘镇、老城镇、何家畔镇、固城镇、太莪乡和太白镇9个乡镇；23个行政村；32个自然村，1070户，4270人。

受益范围统计表 表1-1-1

序 号	乡镇名称	工程名称	行政村名称	自然村名称	涉及人口	
					户数（户）	人口（人）
1	店子乡	店子乡吕家岘子村供水管网维修工程	吕家岘子村		261	1044
2		店子乡店子村管道维修工程	赵塬村		28	112
3	西华池镇	西华池镇黎家庄村当庄组供水管网更换	黎家庄村	当庄组	48	192
4		西华池镇三里店村供水管网维修工程	三里店村		7	28
5		西华池镇张旗村供水管网维修工程	张旗村		20	70
6	板桥镇	板桥镇马洼村马洼组供水管网维修工程	马洼村	马洼组	18	72
7		板桥镇柳沟村瓦岗川组供水管网维修	柳沟村	瓦岗川组	25	100
8		板桥镇板桥村北街组供水管网维修	板桥村	北街组	78	312
9		板桥镇刘家庄村王咀组供水管网维修	刘家庄村	王咀组	65	260
10		板桥镇司家卯村关洼组供水管网维修	司家卯村	关洼组	28	112
11		合水县定祥供排水务站水塔维修	定祥		125	500
12		板桥镇板桥村侯家咀组管网维修	板桥村	侯家咀组	29	116
13	吉岘镇	吉岘镇黄寨村郑家咀管网更换工程	黄寨村	郑家咀	46	184
14		吉岘镇宫合村铁李川咀蓄水池工程	宫合村	铁李川咀	30	120
15	老城镇	老城镇牧家沟村石铺组供水管网工程	牧家沟村	石铺组	15	60
16		老城镇赵塬村赵塬组供水管网工程	赵塬村	赵塬组	15	60
17		老城镇杨塬水塔维修	杨塬		70	280
18	何家畔镇	何家畔镇赵楼村孟家安洼组供水工程	赵楼村	孟家安洼组	25	100
19		何家畔镇赵楼村铁李川组供水工程	赵楼村	铁李川组	28	112
20	固城镇	固城镇窑店村供水管网维修工程	窑店村		28	112
21	太莪乡	太莪乡黑木村西头组管网维修工程	黑木村	西头组	45	180
22	太白镇	太白镇太白村供水工程维修	太白村		12	48
23		太白镇烟景川村供水管网维修	烟景川村		18	72
24		莲花寺水库管理站维修工程	莲花寺		6	24
合计	9	23	23	32	1070	4270

建设工程设计合同

发　包　人：合水县水利建设管理站

设　计　人：冠程设计咨询有限公司

2023年 6 月 12 日

建设工程设计合同

发包人：合水县水利建设管理站

设计人：冠程设计咨询有限公司

发包人委托设计人承合水县 2023 年第二批产业配水项目初步设计的设计工作，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标通知书。

2.2 发包人提交的基础资料。

2.3 设计人采用的主要技术标准是：国家规定的有关技术标准。

第三条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容

3.1 项目名称:合水县 2023 年第二批产业配水项目。

3.2 工程规模:为大（2）型，主要建筑物级别为 2 级，次要建筑物为 3 级，临时性建筑物为 4 级。

3.3 设计阶段:初步设计。

3.4 总投资: 9786 万元。

3.5 设计内容:集水池清淤 1 座，铺设各类管道，新建闸阀井 10 座。

3.6 项目负责人：马筱军

第四条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

4.1 相关设计阶段批准的文件。

4.2 设计中需要有关的指标、意见和要求（以书面形式）。

4.3 设计中需要的其它资料。

第五条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

5.1 需提交设计报告 6 份、相关图纸 6 份。

5.2 提交成果地点及时间 2023 年 6 月 12 日。

第六条 费用

6.1 双方商定，本合同的设计总费用为大写人民币：叁万肆仟玖佰伍拾元整，小写为（¥：34950.00 元）。

第七条 支付方式

7.1 项目评审提交设计成果后，15 日内发包人向设计人支付设计费的 100%作为设计成本费用。

第八条 双方责任

8.1 发包人责任

8.1.1 发包人按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按本合同第五条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

8.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

8.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

8.1.4 发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

8.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

8.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

8.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

8.1.8 设计文件中选用的国家标准图、不标准图及地方标准图由发包人负责解决。

请列出提资清单

8.1.9 承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

8.2 设计人责任

8.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第五条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现 8.1.1、8.1.2、8.1.4、8.1.5 规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

8.2.2 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

8.2.3 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

8.2.4 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第九条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由**合同签订所在地**仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十一条 合同生效及其他

11.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

甘肃省　　庆阳市

合水县 2023 年第二批产业配水项目

初步设计报告

冠程设计咨询有限公司

二〇二三年六月

目 录

1、综合说明 1
1.1 项目编制背景 1
1.2 项目区地理位置及社会经济概况 2
1.3 项目建设的必要性及可行性 4
1.4 项目区工程地质及水文地质概况 4
1.5 项目实施范围 6
1.6 工程措施、建设内容 1
1.7 施工组织设计 2
1.8 工程管理和招投标 2
1.9 环境影响评价 2
1.10 水土保持 3
1.11 劳动安全与商业卫生 3
1.12 投资概算及资金筹措 3
1.13 结论 3
2、项目区基本情况 5
2.1 项目区概况 5
2.2 项目区发展产业概况 10
2.3 水资源供需平衡分析 10
2.4 水源论证 12
2.5 工程等级及主要建筑物级别 12
2.6 抗震标准 12
2.7 水源保护 12
3. 项目建设的必要性及可行性 14
3.1 项目建设的必要性 14
3.2 工程建设的可行性 15
4、工程地质 17
4.1 概述 17
4.2 主要建筑物工程地质条件 22

4.3 地震地质条件 22
4.4 天然建筑材料 22
4.5 结论及建议 23
5、工程设计 25
5.1 设计参数 25
5.2 设计方案及工程措施 25
5.3 工程主要建设内容 25
5.4 工程设计 27
6. 供配电设计 37
7、施工组织设计 38
7.1 施工条件 38
7.2 施工方法 39
7.3 施工总布局 41
7.4 施工进度 41
7.5 施工管理 43
8. 建设征地 45
9、环境影响及水资源保护 46
9.1 环境影响评价依据和标准 46
9.2 环境影响 46
10、水土保持 49
10.1 水土流失防护责任范围及分区 49
10.2 主体工程水土保持评价 49
10.3 水土流失预测 49
11. 劳动安全与工业卫生 52
11.1 危险与有害因素分析 52
11.2 劳动安全措施 55
11.3 工业卫生措施 59
11.4 安全卫生管理 64
11.5 结论及建议 66

12. 节能分析 67
12.1 编制依据 67
12.2 能耗分析 67
12.3 节能措施 68
13.4 节能措施评价 70
13、工程管理和招投标 71
13.1 工程管理 71
13.2 工程管理范围和保护范围 71
13.3 工程招标 72
14 设计概算 74
14.1 概算编制原则及依据 74
14.2 人工工资 74
14.3 主要材料价格 75
14.4 风水电价格 75
14.5 施工机械台班费 76
14.6 取费标准 76
14.7 分部工程编制 76
14.8 投资概算 77
14.8.2 投资概算表 77
15、经济评价 93
15.1 工程概况及实施效果 93
15.2 国民经济评价 93
15.2.4 效益分析 94
15.2.5 国民经济评价指标 94
14、结论与建议 95

1.6 工程措施、建设内容

合水县2023年第二批产业配水项目主要建设内容包括：集水池清淤1座。铺设各类管道22.359Km，其中：DN75PE(1.6Mpa)638m，DN63PE(1.6Mpa)480m，DN50PE管(1.6MPa)2662m,DN40PE管(1.6MPa)3663m，DN32PE管(1.6MPa)11170m,DN25PE管（1.6Mpa）3746m。新建闸阀井10座；非开挖水平定向钻施工3299m。自来水入户77户。自来水接口101处。其中：

（1）老城镇庙庄村陈家庄组产业配水工程：铺设各类输配水管道2819m，其中：DN50PE管（1.6MPa）1473m，DN40PE管（1.6MPa）820m，DN32PE管（1.6MPa）526m。定向钻法施工共计613m，其中：非开挖定向钻施工(DN50)493m，非开挖定向钻施工(DN32)120 m。新建闸阀井2座。自来水入户8户。自来水入户接口36处。

（2）老城镇赵塬村小塬组产业配水工程：非开挖定向钻施工(DN50)720m。

（3）老城镇赵塬村上庄组产业配水工程：铺设各类输配水管道816m，其中：DN32PE管（1.6MPa）816m。新建闸阀井1座。自来水入户接口6处。

（4）西华池镇唐旗村张旗组产业配水工程：定向钻法施工共计1107m，其中：非开挖定向钻施工(DN75)638m，非开挖定向钻施工(DN50)469m。新建闸阀井4座。自来水入户接口6处。

（5）太莪、肖咀、吉岘、固城、板桥、何家畔、西华池、店子乡自来水入户工程：铺设各类输配水管道9532m，其中：DN63PE管（1.6MPa）20m，DN32PE管(1.6MPa)9512m。定向钻法施工共计163m，其中：非开挖定向钻施工(DN63)12m，非开挖定向钻施工(DN32)151m。新建闸阀井1座。自来水入户69户。自来水入户接口53处。更换智能水表2块。

（6）何家畔镇盘马村产业配水工程:更换100级PE供水管道7365m，其中：DN63PE管(1.6Mpa)460m，DN40PE管（1.6MPa）2843m，DN32PE管（1.6MPa）316m，

施工监理合同

合同编号

委托人 ：合水县水利建设管理站

监理人 ：盛源鑫项目管理有限公司

日　期 ：2023 年 05 月 22 日

第一部分　协议书

委 托 人：合水县水利建设管理站

监 理 人：盛源鑫项目管理有限公司

合同编号：_____

合同名称：合水县孙家寨沟村段管网改造项目

依据国家有关法律、法规，合水县水利建设管理站（以下简称委托人），委托盛源鑫项目管理有限公司（以下简称监理人）提供合水县孙家寨沟村段管网改造项目施工阶段监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：**合水县孙家寨沟村段管网改造项目**

2、建设地点：**西华池镇孙家寨沟村、杨沟崂村、三里店村**

3、工程总投资(人民币)：13817804.07 元

4、工期：**总工期 120 日历天，开工日期 2023 年 5 月 25 日，竣工日期 2023 年 9 月 22 日。**

二、监理范围

1、监理项目名称：**合水县孙家寨沟村段管网改造项目**

2、监理项目内容：**合水县孙家寨沟村段管网改造项目位于西华池镇孙家寨沟村、杨沟崂村、三里店村。**

铺设供水管道 5993.7m，其中：涂塑复合钢管（DN500/PN2.0/δ=7mm）840.6m，涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/δ=8mm）2255.60m，涂塑复合钢管（DN600/PN4.0/δ=12mm)2897.5m。非开挖拖拉管施工 1752.6m，其中：非开挖拖拉管施工(DN500)840.6m，非开挖拖拉管施工(DN600)912m。新建各类阀门井 16 座，新建镇墩 25 座。管道穿越连接线道 55.6m。硬化路面拆除及恢复：3:7 灰土夯填 943.78m³，砼路面拆除 437.19m³，C25 砼路面恢复 437.19m³，透水砖拆除 960.00 m²，透水砖恢复 960.00 m²套。

3、监理阶段：**施工阶段全过程监理**

三、监理服务内容、期限

1、监理服务内容：　**按专用合同条款约定**

2、监理服务期限：120 日历天。

四、总监：**王晓庆**　证书编号：　2310000492

五、监理服务酬金：监理正常服务酬金经双方协商为（大写）**贰拾陆万捌仟叁佰零贰元整**（小写）：268302.00 元。

六、监理合同的组成文件及解释顺序

1、监理合同书(含补充协议)；

2、专用合同条款；

3、通用合同条款；

4、监理大纲；

5、双方确认需进入合同的其他文件。

七、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

八、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本肆份，委托人执贰份，监理人执贰份。

委托人：合水县水利建设管理站

法定代表人：

或授权代表人：

单位地址：合水县西华池镇西华南街280号

邮政编码：

电　　话：19893466375

传　　真：

开户银行：

帐　　号：

监理人：盛源鑫项目管理有限公司

法定代表人：

或授权代表人：

单位地址：西安经济开发区湖北大厦2幢

邮政编码：710018

电　　话：023-86335882

传　　真：023-86335882

开户银行：中国农业银行西安经济开发区支行

帐　　号：26115901040027733

签订地点：合水县水利建设管理站 办公室　　签订时间：2023 年 05 月 22 日

合水县2023年安全饮水巩固提升项目

监 理 合 同

工程名称：合水县2023年安全饮水巩固提升项目

发 包 人：合水县水利建设管理站

监 理 人：甘肃正信天恒工程管理有限公司

合水县2023年安全饮水巩固提升项目
监理合同书

委托人：合水县水利建设管理站

监理人：甘肃正信天恒工程管理有限公司

签定地点：合水县水务局

签订时间：2023年8月5日

依据《中华人民共和国合同法》，合水县水利建设管理站（以下简称委托人）与甘肃正信天恒工程管理有限公司（以下简称监理人），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

一、委托人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

（一）工程概况：

1．工程名称：合水县2023年安全饮水巩固提升项目

2．工程地点：合水县境内

3．工程规模及特性：

新建30m³地上高位水池1座；维修水塔2座；配电房1座(2间)；铺设各类供水管道29.816km，其中:Dg76无缝钢管(壁厚6mm)36m，Dg108涂塑无缝钢管(壁厚7mm)500m，DN90PE管(1.6MPa)120m，DN75PE管(1.6MPa)6000m,DN63PE管(1.6MPa)8030m,DN50PE管(1.6MPa)3256m,DN40PE管(1.6MPa)4124m,DN32PE管1.6MPa)3700m,DN25PE管(1.6Mpa)4000m;DN63PPR(2.0Mpa)50m。新建闸阀井26座；非开挖水平定向钻施工4217m,其中:定向钻法施工(DN90)120m，定向钻法施工(DN75)48m，定向钻法施工

(DN63)2136m，定向钻法施工(DN50)835m，定向钻法施工(DN40)1072m，定向钻法施工(DN32)6m。新建镇墩5座；硬化路面砼拆除 106.30m³，C25 砼路面恢复106.30m³，透水砖拆除36 m²，M10砂浆铺透水砖(利用)15 m²，M10砂浆铺透水砖(新铺)21 m²。自来水入户20户。自来水接口395处。安装DN100电动阀(64kg)1套，00WQC80-18-22潜污泵1台，3x25 m²绝缘电缆400m，液位传感器1套，压力传感器1套，配电柜1套，安装200QJ10-279/18潜水泵1台，自耦启动柜(40KW)1台。

4．工程总投资：216.71万元。

5．工程总工期：40日历天

（二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

（三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

（四）工程建设监理的期限自2023年10月30日至2023年12月9日。

（五）建设监理报酬为大写：肆万捌仟陆佰玖拾贰元整（¥：48692.00元），由委托人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

（一）监理委托函。

（二）监理合同书。

（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

（四）专用合同条款。

（五）通用合同条款。

（六）监理招标书（或委托书）。

（七）监理投标书（或监理大纲）。

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

四、本合同书共__份，具有同等法律效力，双方各执两份。

委托人：合水县水利建设管理站 监理人：甘肃正信天恒工程管理有限公司

法定代表人：_____（签章）法定代表人：_____（签章）

委托代理人：_____（签章）委托代理人：_____（签章）

单位地址：合水县永宁路社区子午大道138号 单位地址：甘肃省庆阳市西峰区朔州东路万辉国际广场9#楼

邮 编：745400 邮 编：745000

电 话：0934-5521712 电 话：0934-5588550

传 真：0934-5521712 传 真：/

开户银行：_____ 开户银行：中国建设银行股份有限公司西峰安定路支行

账 号：_____ 银行账号：62001700109052504112

监理合同书

发包人：合水县水利建设管理站

监理人：甘肃庆东工程设计有限公司

签定地点：合水县水务局　　签定时间：2023.8.19

依据《中华人民共和国合同法》，合水县水利建设管理站（ 以下 简称发包人）与甘肃庆东工程设计有限公司（以下简称监理人），就本项工程建设监理有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

（一）工程概况：

1. 工程名称：合水县 2023 年第二批产业配水项目

2. 工程地点：合水县境内

3. 工程规模及特性:集水池清淤 1 处，铺设各类 PE 供水管道 22.359km，其中 DN75PE(1.6Mpa)638m，DN63PE(1.6Mpa)480m，DN50PE 管（1.6MPa）2662m，DN40PE 管（1.6MPa）3663m，DN32PE 管（1.6MPa）11170m,DN25PE 管（1.6Mpa）3746m；新建闸阀井 10 座；非开挖水平定向钻施工 3299m；自来水入户 77 户；自来水接口 101 处。

4. 工程总投资：静态9786万元。

5. 工程总工期：35天

（二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

（三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

（四）工程建设监理的期限自2023年9月4日至2023年10月9日。

（五）建设监理报酬为（大写）壹万柒仟陆佰元整 （小写）￥17600.00元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

（一）监理委托函。

（二）监理合同书。

（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

（四）专用合同条款。

（五）通用合同条款。

（六）监理招标书（或委托书）。

（七）监理投标书（或监理大纲）。

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本肆份，各执 两 份。

发包人：合水县水利建设管理站（盖章）　　监理人：甘肃庆东工程设计有限公司（盖章）

法定代表人：（签字）　　法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）　　委托代理人：（签字或盖章）

地　　址：　　地　　址：庆阳市西峰区岐黄大道世纪城写字楼 6 层

邮　　编：　　邮　　编：745000

电　　话：　　电　　话：0934－8537111 转 3

传　　真：　　传　　真：0934－8537111 转 3

开户银行：　　开户银行:中国银行股份有限公司庆阳市南街支行

银行帐号：　　银行帐号：104043580549

日　　期：2023 年 8 月 17 日　　日　　期：2023 年 8 月 17 日

合水县孙家寨沟村段管网改造项目
一 标 段

施工合同

（合同编号：HSXSJZGGWGZ-2023-01）

发包人：合水县水利建设管理站

承包人：甘肃陇源成建工程有限公司

二零二三年五月

合同协议书

合水县水利建设管理站(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施合水县孙家寨沟村段管网改造项目一标段(项目名称)，已接受甘肃陇源成建工程有限公司(承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目的施工建设。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、工程概况

工程名称：合水县孙家寨沟村段管网改造项目一标段

工程地点：西华池镇孙家寨沟村、杨沟崂村、三里店村

资金来源：衔接推进乡村振兴补助资金

二、工程承包范围

承包范围：铺设涂塑复合钢管（DN600/PN4.0/δ=12mm）1650m，非开挖拖拉管施工：工作坑2座，SKSP-III 400×125×13钢板桩900m，非开挖拖拉管施工(DN600)286m。新建各类阀门井6座，新建镇墩11座。硬化路面拆除及恢复：3:7灰土夯填41.16m³，砼路面拆除137.19m³，C25砼路面恢复137.19m³。

三、合同工期

开工日期：2023年5月25日

竣工日期：2023年9月22日

合同工期总日历天数 120 天。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价格

合同控制价：人民币(大写)：肆佰肆拾捌万零叁佰贰拾玖元伍角捌分

人民币(小写)￥4480329.58元

六、组成合同文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)合同协议书；

(2)投标函及投标函附录；

(3)通用合同条款；

(4)专用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)已标价工程量清单；

(7)农民工工资保证金及工伤保险缴纳票据；

(8)农民工工资专户；

(9)廉政协议书；

(10)安全施工合同；

(11)履约担保；

(12)补充协议；

(13)工程质量保修书；

(14)中标通知书；

双方有关工程的恰商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

八．**承包方式：**单价承包，单价以投标报价单价为准，工程量按实际发生工程量计算。

九．承包方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。如按期完不成建设任务的按天收取总工程款1‰违约金。

十．**付款方式方法：**

按进度月付款。工程完成并投入正常运行，支付工程款97%，留3%作为质量保证金，项目终验后之日起开始算为质保期，质保期为1年，待质保期满，无质量问题按照规定进行支付，支付总额以审计结果为准。

十一．承包方在材料、设备采购前，将所需的材料、设备样品及生产厂家证件资料、试验试压检测报告及第三方检测报告等报经发包方及监理方审核确认，达到技术规范要求并签字确认后，方可进行采购，进场施工安装，否则造成的损失由承包方承担。

十二．本协议书一式捌份。

十三．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

十四．合同生效

合同订立时间：2023 年 5 月 22 日

合同订立地点：合水县水务局

本合同双方约定：本合同签字盖章后生效

发包人：合水县水利建设管理站（公章）

地址：合水县永宁路社区子午大道 138 号

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

电话：0934-5901189

传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：745400

承包人：甘肃陇源成建工程有限公司(公章)

地址：甘肃省庆阳市庆城县南大街 42 号

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

电话：18393679193

传真：

开户银行：甘肃银行股份有限公司
庆阳分行营业部

帐号：61012300200017188

邮政编码：745000

合水县孙家寨沟村段管网改造项目
二 标 段

施工合同

（合同编号：HSXSJZGGWGZ-2023-02）

发包人：合水县水利建设管理站

承包人：甘肃靖德建业工程有限公司

二零二三年五月

合同协议书

合水县水利建设管理站(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施合水县孙家寨沟村段管网改造项目二标段(项目名称)，已接受甘肃靖德建业工程有限公司(承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目的施工建设。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、工程概况

工程名称： 合水县孙家寨沟村段管网改造项目二标段

工程地点： 西华池镇孙家寨沟村、杨沟崂村、三里店村

资金来源： 衔接推进乡村振兴补助资金

二、工程承包范围

承包范围： 铺设供水管道 1139m，其中：涂塑复合钢管(DN600/PN2.0/δ=8mm)344.60m，涂塑复合钢管(DN600/PN4.0/δ=12mm)794.40m。非开挖拖拉管施工：工作坑 2 座，SKSP-III 400×125×13 钢板桩 900m，非开挖拖拉管施工(DN600)56.8m。新建各类阀门井 2 座，单排气井 1 座，新建镇墩 4 座。管道穿越连接线道（DN800 混凝土管）55.6m。硬化路面拆除及恢复：3:7 灰土夯填 181.50m³，砼路面拆除 121m³，C25 砼路面恢复 121m³。

三、合同工期

开工日期： 2023 年 5 月 25 日

竣工日期： 2023 年 9 月 22 日

合同工期总日历天数 120 天。

四、质量标准

工程质量标准： 合格

五、合同价格

合同控制价： 人民币(大写)：贰佰捌拾壹万贰仟肆佰捌拾元肆角肆分

人民币(小写)￥2812480.44 元

六、组成合同文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)合同协议书；

1

(2)投标函及投标函附录；

(3)通用合同条款；

(4)专用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)已标价工程量清单；

(7)农民工工资保证金及工伤保险缴纳票据；

(8)农民工工资专户；

(9)廉政协议书；

(10)安全施工合同；

(11)履约担保；

(12)补充协议；

(13)工程质量保修书；

(14)中标通知书；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

八．**承包方式：**单价承包，单价以投标报价单价为准，工程量按实际发生工程量计算。

九．承包方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。如按期完不成建设任务的按天收取总工程款1‰违约金。

十．**付款方式方法：**

按进度月付款。工程完成并投入正常运行，支付工程款97%，留3%作为质量保证金，项目终验后之日起开始算为质保期，质保期为1年，待质保期满，无质量问题按照规定进行支付，支付总额以审计结果为准。

十一．承包方在材料、设备采购前，将所需的材料、设备样品及生产厂家证件资料、试验试压检测报告及第三方检测报告等报经发包方及监理方审核确认，达到技术规范要求并签字确认后，方可进行采购，进场施工安装，否则造成的损失由承包方承担。

十二．本协议书一式捌份。

十三．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



合水县孙家寨沟村段管网改造项目二标段 施工合同

十四. 合同生效

合同订立时间：2023 年 5 月 22 日

合同订立地点：合水县水务局

本合同双方约定：本合同签字盖章后生效

发包人：合水县水利建设管理站（公章）

地址：合水县永宁路社区子午大道 138 号

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

电话：0934-5901189

传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：745400

承包人：甘肃鹏德建业工程有限公司(公章)

地址：甘肃省兰州市安宁区富强路 922（西港星汇国际 1 幢 1 单元 1309 室）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

电话：18394387500

传真：

开户银行：中国建设银行股份有限公司白银纺织路支行

帐号：62050162030100000794

邮政编码：730070

3

合水县孙家寨沟村段管网改造项目
三 标 段

施工合同

（合同编号：HSXSJZGGWGZ-2023-03）

发包人：合水县水利建设管理站

承包人：甘肃衡胜建筑工程有限公司

二零二三年五月

合同协议书

合水县水利建设管理站(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施合水县孙家寨沟村段管网改造项目三标段(项目名称)，已接受甘肃衡胜建筑工程有限公司(承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目的施工建设。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、工程概况

工程名称： 合水县孙家寨沟村段管网改造项目三标段

工程地点： 西华池镇孙家寨沟村、杨沟崂村、三里店村

资金来源： 衔接推进乡村振兴补助资金

二、工程承包范围

承包范围： 铺设涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/δ=8mm）1361m，非开挖拖拉管施工：工作坑4座，SKSP-III 400×125×13钢板桩900m,非开挖拖拉管施工(DN600)358.20m。新建各类阀门井2座。硬化路面拆除及恢复：3:7灰土夯填433.12m³，砼路面拆除79m³，C25砼路面恢复79m³。

三、合同工期

开工日期： 2023年5月25日

竣工日期： 2023年9月22日

合同工期总日历天数 120 天。

四、质量标准

工程质量标准： 合格

五、合同价格

合同控制价： 人民币(大写)：贰佰陆拾贰万伍仟玖佰伍拾壹元玖角捌分

人民币(小写)￥2625951.98元

六、组成合同文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)合同协议书；

(2)投标函及投标函附录；

(3)通用合同条款；

(4)专用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)已标价工程量清单；

(7)农民工工资保证金及工伤保险缴纳票据；

(8)农民工工资专户；

(9)廉政协议书；

(10)安全施工合同；

(11)履约担保；

(12)补充协议；

(13)工程质量保修书；

(14)中标通知书；

双方有关工程的恰商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

八．承包方式：单价承包，单价以投标报价单价为准，工程量按实际发生工程量计算。

九．承包方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。如按期完不成建设任务的按天收取总工程款1‰违约金。

十．付款方式方法：

按进度月付款。工程完成并投入正常运行，支付工程款97%，留3%作为质量保证金，项目终验后之日起开始算为质保期，质保期为1年，待质保期满，无质量问题按照规定进行支付，支付总额以审计结果为准。

十一．承包方在材料、设备采购前，将所需的材料、设备样品及生产厂家证件资料、试验试压检测报告及第三方检测报告等报经发包方及监理方审核确认，达到技术规范要求并签字确认后，方可进行采购，进场施工安装，否则造成的损失由承包方承担。

十二．本协议书一式捌份。

十三．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

十四. 合同生效

合同订立时间：2023 年 5 月 22 日

合同订立地点：合水县水务局

本合同双方约定：本合同签字盖章后生效

发包人：合水县水利建设管理站（公章）

地址：合水县永宁路社区子午大道 138 号

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

电话：0934-5901189

传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：745400

承包人：甘肃衡胜建筑工程有限公司（公章）

地址：甘肃省庆阳市合水县新民西路荣发花园 14 幢 3 单元 5 层 351 室

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

电话：18393679193

传真：

开户银行：中国农业银行股份有限公司合水县支行营业室

帐号：27286101040008261

邮政编码：745000

投标函及投标函附录

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

合水县水利建设管理站（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了合水县孙家寨沟村段管网改造项目（项目名称）三标段（标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）贰佰陆拾贰万伍仟玖佰伍拾壹元玖角捌分（￥2625951.98元）的投标总报价，工期120日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，保质量达到合格。

2.我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3.随同本投标[illegible]保证金一份，金额为人民币（大写）贰万柒仟元整（￥27000.00元）。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

6.____/____（其它补充说明）。

投标人：甘肃衡胜建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地址：甘肃省庆阳市合水县新民西路荣发花园14幢3单元5层351室

网 址：____/____

电 话：0934-5584666

传 真：0934-5584666

邮政编码：745400

2023年5月17日

合水县孙家寨沟村段管网改造项目
四 标 段

施工合同

（合同编号：HSXSJZGGWGZ-2023-04）

发包人：合水县水利建设管理站

承包人：建邦建设集团有限公司

二零二三年五月

合同协议书

合水县水利建设管理站(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施合水县孙家寨沟村段管网改造项目四标段(项目名称)，已接受建邦建设集团有限公司(承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目的施工建设。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、工程概况

工程名称：合水县孙家寨沟村段管网改造项目四标段

工程地点：西华池镇孙家寨沟村、杨沟峁村、三里店村

资金来源：衔接推进乡村振兴补助资金

二、工程承包范围

承包范围：铺设供水管道 1843.70m，其中：涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/δ=8mm）550.00m，涂塑复合钢管(DN600/PN4.0/δ=12mm)453.10m，涂塑复合钢管(DN500/PN2.0/δ=7mm)840.60m。非开挖拖拉管施工：工作坑 2 座，SKSP-III 400×125×13 钢板桩 900m，非开挖拖拉管施工(DN500)840.60m，非开挖拖拉管施工(DN600)211m。新建各类阀门井 5 座，新建镇墩 6 座。硬化路面拆除及恢复：3:7 灰土夯填 288m³，砼路面拆除 100m³，C25 砼路面恢复 100m³，透水砖拆除 960.00 m²，透水砖恢复 960.00 m²。

三、合同工期

开工日期：2023 年 5 月 25 日

竣工日期：2023 年 9 月 22 日

合同工期总日历天数 120 天。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价格

合同控制价：人民币(大写)：叁佰柒拾陆万贰仟零贰拾叁元贰角捌分

人民币(小写)￥3762023.28 元

六、组成合同文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)合同协议书；

(2)投标函及投标函附录；

(3)通用合同条款；

(4)专用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)已标价工程量清单；

(7)农民工工资保证金及工伤保险缴纳票据；

(8)农民工工资专户；

(9)廉政协议书；

(10)安全施工合同；

(11)履约担保；

(12)补充协议；

(13)工程质量保修书；

(14)中标通知书；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

八．承包方式：单价承包，单价以投标报价单价为准，工程量按实际发生工程量计算。

九．承包方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。如按期完不成建设任务的按天收取总工程款1‰违约金。

十．付款方式方法：

按进度月付款。工程完成并投入正常运行，支付工程款97%，留3%作为质量保证金，项目终验后之日起开始算为质保期，质保期为1年，待质保期满，无质量问题按照规定进行支付，支付总额以审计结果为准。

十一．承包方在材料、设备采购前，将所需的材料、设备样品及生产厂家证件资料、试验试压检测报告及第三方检测报告等报经发包方及监理方审核确认，达到技术规范要求并签字确认后，方可进行采购，进场施工安装，否则造成的损失由承包方承担。

十二．本协议书一式捌份。

十三．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

正本

合水县2023年安全饮水巩固提升项目

施工合同

试用水印

（合同编号：HSXAQYSGGTS-2023）

发包人：合水县水利建设管理站

承包人：甘肃衡胜建筑工程有限公司

二零二三年十月

合同协议书

合水县水利建设管理站(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施合水县2023年安全饮水巩固提升项目(项目名称)，已接受甘肃衡胜建筑工程有限公司(承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目的施工建设。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、工程概况

工程名称：合水县2023年安全饮水巩固提升项目

工程地点：店子乡、西华池镇、板桥镇等9个乡镇

资金来源：衔接推进乡村振兴补助资金

二、工程承包范围

承包范围：新建30m³地上高位水池1座；维修水塔2座；配电房1座(2间)；铺设各类供水管道29.816km，其中：Dg76无缝钢管（壁厚6mm)36m，Dg108涂塑无缝钢管（壁厚7mm)500m，DN90PE管（1.6MPa）120m，DN75PE管（1.6MPa）6000m，DN63PE管（1.6MPa）8030m，DN50PE管（1.6MPa）3256m，DN40PE管（1.6MPa）4124m，DN32PE管(1.6MPa)3700m,DN25PE管(1.6Mpa)4000m；DN63PPR（2.0Mpa）50m。新建闸阀井26座；非开挖水平定向钻施工4217m,其中：定向钻法施工(DN90)120m,定向钻法施工(DN75)48m,定向钻法施工（DN63）2136m，定向钻法施工（DN50）835m，定向钻法施工（DN40）1072m，定向钻法施工(DN32)6m。新建镇墩5座；硬化路面砼拆除106.30m³，C25砼路面恢复106.30m³,透水砖拆除36㎡,M10砂浆铺透水砖(利用)15㎡,M10砂浆铺透水砖(新铺)21㎡。自来水入户20户。自来水接口395处。安装DN100电动阀(64kg)1套,100WQC80-18-22潜污泵1台，3×25㎡绝缘电缆400m，液位传感器1套，压力传感器1套，配电柜1套，安装200QJ10-279/18潜水泵1台，自耦启动柜（40KW）1台。

三、合同工期

开工日期：2023年10月27日

竣工日期：2023年12月06日

合同工期总日历天数 40 天。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价格

合同控制价：人民币(大写)：壹佰玖拾肆万肆仟捌佰肆拾伍元伍角壹分

人民币(小写)￥1944845.51元

六、组成合同文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)合同协议书；

(2)投标函及投标函附录；

(3)通用合同条款；

(4)专用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)已标价工程量清单；

(7)农民工工资保证金及工伤保险缴纳票据；

(8)农民工工资专户；

(9)廉政协议书；

(10)安全施工合同；

(11)履约担保；

(12)补充协议；

(13)工程质量保修书；

(14)中标通知书；

双方有关工程的恰商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

八．承包方式：单价承包，单价以投标报价单价为准，工程量按实际发生工程量计算。

九．承包方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。如按期完不成建设任务的按天收取总工程款1‰违约金。

十．付款方式方法：

按进度月付款。工程完成并投入正常运行，支付工程款97%，留3%作为质量保证金，项目终验后之日起开始算为质保期，质保期为1年，待质保期满，无质量问题按照规定

试用水印

进行支付，支付总额以审计结果为准。

十一．承包方在材料、设备采购前，将所需的材料、设备样品及生产厂家证件资料、试验试压检测报告及第三方检测报告等报经发包方及监理方审核确认，达到技术规范要求并签字确认后，方可进行采购，进场施工安装，否则造成的损失由承包方承担。

十二．本协议书一式捌份。

十三．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

十四．合同生效

合同订立时间：2023 年 10 月 25 日

合同订立地点：合水县水务局

本合同双方约定：本合同签字盖章后生效

发包人：合水县水利建设管理站（公章）	承包人：甘肃省胜建筑工程有限公司（公章）
地址：合水县永宁路社区平大道 138 号	地址：甘肃省庆阳市合水县新民西路荣发花园 14 幢 3 单元 5 层 361 室
法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）	委托代理人：（签字）
电话：0934-5901189	电话：18394862262
传真：	传真：0934-5584666
开户银行：	开户银行：中国农业银行股份有限公司合水县支行营业室
帐号：	帐号：27286101040008261
邮政编码：745400	邮政编码：7454000

合水县2023年第二批产业配水项目

施工合同

（合同编号：HSXCYPSXM-2023-01）

发包人：合水县水利建设管理站

承包人：甘肃恒超建设工程有限责任公司

二零二三年八月

合同协议书

合水县水利建设管理站(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施合水县2023年第二批产业配水项目(项目名称)，已接受甘肃恒超建设工程有限责任公司(承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目的施工建设。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、工程概况

工程名称：合水县2023年第二批产业配水项目

工程地点：合水县境内

资金来源：衔接推进乡村振兴补助资金

二、工程承包范围

承包范围：集水池清淤1处，铺设各类PE供水管道22.359km，其中DN75PE(1.6Mpa)638m，DN63PE(1.6Mpa)480m，DN50PE管(1.6MPa)2662m，DN40PE管(1.6MPa)3663m，DN32PE管(1.6MPa)11170m，DN25PE管(1.6Mpa)3746m；新建闸阀井10座；非开挖水平定向钻施工3299m；自来水入户77户；自来水接口101处。

三、合同工期

开工日期：2023年9月4日

竣工日期：2023年10月9日

合同工期总日历天数 35 天。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价格

合同控制价：人民币(大写)：捌拾玖万陆仟捌佰贰拾壹元贰角玖分

人民币(小写)￥896821.29元

六、组成合同文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)合同协议书；

(2)投标函及投标函附录；

(3)通用合同条款；

(4)专用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)已标价工程量清单；

(7)农民工工资保证金及工伤保险缴纳票据；

(8)农民工工资专户；

(9)廉政协议书；

(10)安全施工合同；

(11)履约担保；

(12)补充协议；

(13)工程质量保修书；

(14)中标通知书；

双方有关工程的恰商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

八．承包方式：单价承包，单价以投标报价单价为准，工程量按实际发生工程量计算。

九．承包方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。如按期完不成建设任务的按天收取总工程款1‰违约金。

十．付款方式方法：

按进度月付款。工程完成并投入正常运行，支付工程款97%，留3%作为质量保证金，项目终验后之日起开始算为质保期，质保期为1年，待质保期满，无质量问题按照规定进行支付，支付总额以审计结果为准。

十一．承包方在材料、设备采购前，将所需的材料、设备样品及生产厂家证件资料、试验试压检测报告及第三方检测报告等报经发包方及监理方审核确认，达到技术规范要求并签字确认后，方可进行采购，进场施工安装，否则造成的损失由承包方承担。

十二．本协议书一式捌份。

十三．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

十四．合同生效

合同订立时间：2023年9月1日

合水县2023年第二批产业配水项目 **施工合同**

合同订立地点：合水县水务局

本合同双方约定：本合同签字盖章后生效

发包人：合水县水利建设管理站（公章）

地址：合水县永宁路社区西午大道138号

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

电话：0934-5901189

传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：745400

承包人：甘肃恒超建设工程有限责任公司（公章）

地址：甘肃省兰州市兰州新区西岔镇铧尖村293号

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

电话：18919066933

传真：18919066933

开户银行：招商银行股份有限公司兰州高新技术开发区支厅

帐号：931905774410901

邮政编码：730000

1

监 理 日 志

填写人：刘旭刚　　　　日　期：2023 年 6 月 28 日

天气	白天	阴转多云 最高气温28℃	夜晚	阴转多云 最低气温15℃
施工部位、施工内容、施工形象及资源投入（人员、原材料、中间产品、工程设备和施工设备动态）	项目开工，第一次监理例会 放线、清表			
承包人质量检验和安全作业情况	主要检查施工方的施工安全体系建设、制度保障、安全措施、防护工具、			
监理机构的检查、巡视、检验情况	复核检查测量放线及纵横断高程，发现范围8m宽度清表符合要求			
施工作业存在的问题现场监理提出的处理意见以及承包人对处理意见的落实情况	场地清理施工前，要求施工方对施工范围内的障碍物（如地下电缆、管线、坟墓等）进行现场勘察、统计、标定，并与相关部门及时联系解决。			
监理机构签发的意见				
其它事项	上午10时召开了第一次监理例会，总监理工程师传达了项目的质量、进度、安全、环境和协调组织等事宜。			

说明：1、本表由监理机构指定专人填写，按月装订成册。
　　　2、本表栏内的内容可附页，并标注日期，与日志一并存档。

甘肃新金财财务服务有限责任公司
G.S NEW GOLD FINANCE Co., LTD

施 工 日 志

2021 年 6 月 28 日	星期 三	气候	☑晴	○阴	△雨	●雪

施工情况：一、施工部位：K3+089—K3+889

二、施工人员

1.管理人员2人。

2.施工人数7人。

三、施工内容

1.K3+889—K3+089清表。

2.协调沟通配合征地。

四、监理内容。

①施工进入汛期，编制防汛应急方案和应急方案，储备防汛物资，建立防汛抢险组织机构，安排施工进度不能防汛和安全施工，确保每一个环节做好防汛工作，施工中做好夏季高温作业劳动和防暑措施。

存在问题（包括进度与质量等）

问题处理情况：

其他（包括安全、停工情况）：

记录人	

合水县孙家寨沟村段管网改造项目一标段

合同工程验收

鉴　定　书

合水县孙家寨沟村段管网改造项目

合同工程验收组

2023 年 11 月 28 日

项目法人： 合水县水利建设管理站

代建机构： 无

设计单位： 冠程设计咨询有限公司

监理单位： 盛源鑫项目管理有限公司

施工单位： 甘肃陇源成建工程有限公司

运行管理单位： 合水县城乡供排水务有限公司

验收组织单位： 合水县水利建设管理站

验收时间： 2023 年 11 月 28 日

验收地点： 合水县西华池镇孙家寨沟村

一、工程概括

（一）合同工程名称及位置：合水县孙家寨沟村段管网改造项目一标段施工合同；位于合水县西华池镇孙家寨沟村。

（二）验收范围：

孙家寨沟供水管道工程：铺设供水管道1698.04m（涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/δ=8mm）1242.04m,涂塑复合钢管（DN600/PN4.0/δ=12mm)456m)。其中：开挖施工1019.04m,非开挖拖拉管施工(DN600)679m。新建各类阀门井4座，新建镇墩9座。硬化路面拆除及恢复：3:7灰土夯填194.34 m^3，M7.5水泥砂浆砌砖42.67m^3，砼路面拆除123.63 m^3，C25砼路面恢复123.63m^3，路沿石90m,拆除恢复闸阀井顶盖2套。土方外运（2公里以内）1488m^3。

南寺儿塬管网延伸工程：铺设DN110PE管（1.6MPa）供水管道1583m，其中：开挖施工283 m,定向钻施工 1300m。新建闸阀井2座，砼路面拆除20m^3，C25砼路面恢复20m^3，蓄水池保温层拆除恢复2座。

二、合同执行情况：+按照合同、设计以及变更报告完成了所有工程建设全部内容。

三、**合同工程量质量评定：**整体工程分为 1个单位工程，7个分部工程，67 个单元工程，均评定为“合格”。

四、存在的主要问题及处理意见：无

五、意见和建议：

加强日常巡查及维护，保证工程运行正常。

六、 结论

该工程经合同工程验收领导小组成员实地查看，查阅资料，认为该工程资料齐全，工程质量合格，通过合同工程验收。

七、保留意见

无

八、附件

合同工程验收工作组成员签名表

合水县孙家寨沟村段管网改造项目二标段

合同工程验收

鉴　定　书

合水县孙家寨沟村段管网改造项目

合同工程验收组

2023 年 11 月 28 日

项目法人： 合水县水利建设管理站

代建机构： 无

设计单位： 冠程设计咨询有限公司

监理单位： 盛源鑫项目管理有限公司

施工单位： 甘肃靖德建业工程有限公司

运行管理单位： 合水县城乡供排水务有限公司

验收组织单位： 合水县水利建设管理站

验收时间： 2023 年 11 月 28 日

验收地点： 合水县西华池镇孙家寨沟村

一、工程概括

（一）合同工程名称及位置：合水县孙家寨沟村段管网改造项目二标段施工合同；位于合水县西华池镇孙家寨沟村。

（二）验收范围：

铺设供水管道 1429.96m（涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/δ=8mm）825.50m,涂塑复合钢管（DN600/PN4.0/δ=12mm）296.46m，涂塑复合钢管（DN500/PN2.0/δ=7mm）308m，）。其中：开挖施工 1061.66m,非开挖拖拉管施工 368.30m，其中：非开挖拖拉管施工(DN500)308m，非开挖拖拉管施工(DN600)60.3m。新建各类阀门井 3 座，新建镇墩 8 座。硬化路面拆除及恢复：恢复挡土墙 1 座，天然气管道损坏恢复 1 处，排污管道损害恢复 1 处。其中:3:7 灰土夯填 179.10 m^3,M7.5 水泥砂浆砌砖 7.02m^3，透水砖拆除 500 m^2，透水砖恢复 500m^2。土方外运（2 公里以内）200m^3。

二、合同执行情况：按照合同、设计以及变更报告完成了所有工程建设全部内容。

三、**合同工程量质量评定：**整体工程分为 1 个单位工程，6 个分部工程，61 个单元工程，均评定为“合格”。

四、存在的主要问题及处理意见：无

五、意见和建议：

加强日常巡查及维护，保证工程运行正常。

六、 结论

该工程经合同工程验收领导小组成员实地查看，查阅资料，认为该工程资料齐全，工程质量合格，通过合同工程验收。

七、保留意见

无

八、附件

合同工程验收工作组成员签名表

合水县孙家寨沟村段管网改造项目三标段

合同工程验收

鉴　定　书

合水县孙家寨沟村段管网改造项目

合同工程验收组

2023 年 11 月 13 日

项目法人： 合水县水利建设管理站

代建机构： 无

设计单位： 冠程设计咨询有限公司

监理单位： 盛源鑫项目管理有限公司

施工单位： 甘肃衡胜建筑工程有限公司

运行管理单位： 合水县城乡供排水务有限公司

验收组织单位： 合水县水利建设管理站

验收时间： 2023 年 11 月 13 日

验收地点： 合水县西华池镇孙家寨沟村

一、工程概括

（一）合同工程名称及位置：合水县孙家寨沟村段管网改造项目三标段施工合同；位于合水县西华池镇孙家寨沟村、杨沟崂村。

（二）验收范围：

孙家寨沟供水管道工程：铺设涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/δ=8mm）供水管道1392.80m。其中：开挖施工1270.23m,非开挖拖拉管施工(DN600)122.57m。新建各类阀门井2座，新建镇墩6座。围墙拆除及恢复：3:7灰土夯填4.65 m^3，M7.5水泥砂浆砌砖19.12m^3。

8000方蓄水池至县城段闸阀井维修：新建闸阀井(2.3m*2.3m*2.1m)2座,拆除恢复闸阀井顶盖4座,安装各类闸阀设施等。

二、合同执行情况：按照合同、设计以及变更报告完成了所有工程建设全部内容。

三、合同工程量质量评定：整体工程分为1个单位工程，6个分部工程，54个单元工程，均评定为“合格”。

四、存在的主要问题及处理意见：无

五、意见和建议：

加强日常巡查及维护，保证工程运行正常。

六、 结论

该工程经合同工程验收领导小组成员实地查看，查阅资料，认为该工程资料齐全，工程质量合格，通过合同工程验收。

七、保留意见

无

八、附件

合同工程验收工作组成员签名表

合水县孙家寨沟村段管网改造项目四标段

合同工程验收

鉴　定　书

合水县孙家寨沟村段管网改造项目

合同工程验收组

2023 年 11 月 13 日

项目法人： 合水县水利建设管理站

代建机构： 无

设计单位： 冠程设计咨询有限公司

监理单位： 盛源鑫项目管理有限公司

施工单位： 建邦建设集团有限公司

运行管理单位： 合水县城乡供排水务有限公司

验收组织单位： 合水县水利建设管理站

验收时间： 2023 年 11 月 13 日

验收地点： 合水县西华池镇杨沟崂村、三里店村

一、工程概括

（一）合同工程名称及位置：合水县孙家寨沟村段管网改造项目四标段施工合同；位于合水县西华池镇杨沟崂村、三里店村。

（二）验收范围：

铺设供水管道1831.60m（涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/δ=8mm）518.60m,涂塑复合钢管（DN600/PN4.0/δ=12mm）483m，涂塑复合钢管（DN500/PN2.0/δ=7mm）830m）。其中：开挖施工730.05m,非开挖拖拉管施工1101.55m，其中：非开挖拖拉管施工(DN500)649.52m，非开挖拖拉管施工(DN600)452.03m。新建各类阀门井4座，新建镇墩8座。拆除及恢复：3:7灰土夯填531.17 m^3，M7.5水泥砂浆砌砖46.74m^3，砼路面拆除123.63 m^3，C25砼路面恢复123.63m^3，透水砖拆除1562.50m^2，透水砖恢复1562.50m^2。水洗砂46.88m^3，铁皮围墙127m^2，路沿石63.5m，毛石70m^3。恢复闸阀井顶盖1座。土方外运（2公里以内）732m^3。

二、合同执行情况：按照合同、设计以及变更报告完成了所有工程建设全部内容。

三、**合同工程量质量评定：**整体工程分为1个单位工程，7个分部工程，88个单元工程，均评定为“合格”。

四、存在的主要问题及处理意见：无

五、意见和建议：

加强日常巡查及维护，保证工程运行正常。

六、 结论

该工程经合同工程验收领导小组成员实地查看，查阅资料，认为该工程资料齐全，工程质量合格，通过合同工程验收。

七、保留意见

无

八、附件

合同工程验收工作组成员签名表

合水县2023年安全饮水巩固提升项目合同工程验收

鉴　定　书

合水县2023年安全饮水巩固提升项目合同工程验收组

2023年12月7日

项目法人： 合水县水利建设管理站

代建机构： 无

设计单位： 甘冠程设计咨询有限公司

监理单位： 甘肃正信天恒工程管理有限公司

施工单位： 甘肃衡胜建筑工程有限公司

主要设备制造（供应）商单位： 无

运行管理单位： 合水县城乡供排水务有限公司

验收组织单位： 合水县水利建设管理站

验收时间： 2023 年 12 月 7 日

验收地点： 合水县店子乡、西华池镇、板桥镇等 9 个乡镇

前　　言

依据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008、《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）及其他水利工程验收有关规定，2023年12月7日，合水县水利建设管理站在合水县水务局主持召开了合水县2023年安全饮水巩固提升项目合同工程完工验收会议，参加会议的单位有冠程设计咨询有限公司、甘肃正信天恒工程管理有限公司、甘肃衡胜建筑工程有限公司、合水县城乡供排水务有限公司、合水县水利工程质量监督与安全管理站会议成立了验收工作组。验收工作组查看了工程现场，听取了参建各方工作汇报，查阅了相关资料。在此基础上，验收工作组进行了认真讨论，认为该工程已基本具备完工验收条件，并形成该工程完工验收鉴定书。

一、工程概况

（一）合同工程名称及位置

工程名称：合水县2023年安全饮水巩固提升项目

工程位置：店子乡、西华池镇、板桥镇等9个乡镇

（二）合同工程主要建设内容

新建30m^{3}地上高位水池1座；维修水塔2座；配电房1座(2间)；铺设各类供水管道29.816km，新建闸阀井26座；新建镇墩5座；自来水入户20户。自来水接口395处。

（三）合同工程建设过程

2023年10月27日—2023年12月6日完成所有合同工程。

二、验收范围

全部合同建设内容。

三、合同执行情况

（1）店子乡吕家岘子村供水管网维修工程

更换100级PE供水管道5941m，其中：DN75PE管（1.6MPa）5018m(定向钻法施工178m农户穿路27处;穿公路8处),DN63PE管(1.6MPa)200m,DN50PE管(1.6MPa)100m,DN40PE管(1.6MPa)623m（定向钻法施工156m；支线管材2处：1处30m 1处94m；副管343m）。新建闸阀井7座。自来水入户接口182户。

（2）西华池镇黎家庄村当庄组供水管网更换

更换100级PE供水管道1360m，其中：DN40PE管（1.6MPa）1336m,（非开挖水平定向钻施工24m穿公路3处）。新建闸阀井1座。自来水入户接口14户。

（3）西华池镇张旗村供水管网更换

更换100级PE供水管道1496m，其中：DN50PE管（1.6MPa）1487m（非开挖水平定向钻施工9m穿公路1处）。新建闸阀井1座。自来水入户接口17户。

（4）板桥镇马洼村马洼组供水管网维修工程

更换100级PE供水管道1754m，其中：DN63PE管（1.6MPa）1626（定向钻法施工49m穿公路7处），DN50PE管（1.6MPa）84m，定向钻法施DN25PE管（1.6MPa）44m（穿公路11处）。混凝土路面拆除及恢复27.73m3；透水砖拆除及恢复19m2。新建闸阀井3座。自来水入户接口68户。

（5）板桥镇板桥村北街组供水管网维修

更换100级PE供水管道230m，其中：DN50PE管（1.6MPa）218m（定向钻法施工230m）。

（6）板桥镇刘家庄村王咀组供水管网维修

更换100级PE供水管道3158m，其中：DN63PE管（1.6MPa）2769m（定向钻法施工1581m）。DN50PE管（1.6MPa）335m，定向钻法施DN25PE管（1.6MPa）54m（穿公路9处）。新建闸阀井3座。自来水入户接口78户。

（7）板桥镇司家卯村关洼组供水管网维修

更换100级PE供水管道422m，其中：DN90PE管（1.6MPa）12m,DN40PE管（1.6MPa）410m（定向钻法施工410m）。混凝土路面拆除及恢复0.73m3，新建闸阀井1座。自来水入户接口13户。

（8）板桥镇板桥村侯家咀组管网维修更换100级PE供水管道307m,其中:DN50PE管(1.6MPa)307m(定向钻法施工298m)。新建闸阀井1座。

（9）板桥镇柳沟村瓦岗川组供水管网维修

更换100级PE供水管道152m，其中：DN90PE管（1.6MPa）152m（定向钻法施工120m）。

（10）板桥镇板桥村北街组供水管网维修

更换100级PE供水管道230m，其中：DN50PE管（1.6MPa）230m（定向钻法施工230m）。

（11）吉岘镇黄寨村郑家咀管网更换工程

更换100级PE供水管道2330m，其中：DN63PE管（1.6MPa）2070m（定向钻法施工46m，穿公路9处），DN50PE管（1.6MPa）58m，DN40PE管（1.6MPa）202，混凝土路面拆除及恢复12.4m3。透水砖拆除及恢复0.5m2。建闸阀井2座。自来水入户接口69户。

（12）吉岘镇吉岘街道供水管网维修工程

更换100级PE供水管道126m，其中：DN90PE管（1.6MPa）3m，DN50PE管（1.6MPa）123m。

（13）老城镇牧家沟村石铺组供水管网工程

更换100级PE供水管道130m，其中：DN40PE管（1.6MPa）130m。定向钻法施工（DN40）130m。混凝土路面拆除3m3，混凝土路面恢复3m3。

（14）老城镇赵塬村南咀组供水管网工程

更换100级PE供水管道1028m，其中：DN40PE管（1.6MPa）1028m（定向钻法施工115m）。

（15）老城镇赵塬村杨塬组供水管网工程

更换100级PE供水管道372m，其中：DN63PE管（1.6MPa）372m（定向钻法施工372m），混凝土路面拆除恢复0.60m3。新建闸阀井1座。

（16）蒿咀铺张举塬村泵站扬水工程维修

铺设上水管道500m，其中：Dg108无缝涂塑钢管（6mm）500m。新建镇墩5座。

（17）固城镇窑店村供水管网维修工程

更换100级PE供水管道464m，其中：DN50PE管（1.6MPa）464m（定向钻法施工344m）。混凝土路面拆除及恢复0.80m3，

（18）太莪乡黑木村西头组管网维修工程

更换100级PE供水管道386m，其中：DN40PE管（1.6MPa）386m（定向钻法施工8m穿公路1处）。新建闸阀井2座。

（19）何家畔镇赵楼村孟家安洼组供水工程

更换100级PE供水管道73m，其中：DN75PE管（1.6MPa）20m，DN63PE管（1.6MPa）53m（定向钻法施工8m）。新建闸阀井1座。

（20）90-1100A自吸泵1台，200QJ10-279/18潜水泵1台，自耦启动柜(40kW)1台，100WQC80-18-22潜污泵1台，200QJ10-148/9型潜水泵1台。

四、合同工程质量评定

该标段工程分为25个单位工程，53个分部工程，156个单元工程。其中：156个单元工程质量评定全部合格，合格率100%；53个分部工程质量评定全部合格，合格率100%；25个单位工程经质量评定合格，合格率100%。

五、历次验收遗留问题处理情况

历次验收提出的主要问题已全部整改。

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

加强日常巡查及维护，保证工程运行正常。

八、结论

该工程经合同工程验收领导小组成员实地查看，查阅资料，认为该工程资料齐全，工程质量合格，通过合同工程验收。

九、保留意见

无

十、附件

合同工程验收工作组成员签名表

合水县2023年安全饮水巩固提升项目
县级验收

鉴　定　书

合水县2023年安全饮水巩固提升项目

县级验收组

2024 年 3 月 27 日

前　　言

依据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008、《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第 30 号）及其他水利工程验收有关规定，2024 年 3 月 27 日，合水县水务局主持召开了合水县 2023 年安全饮水巩固提升项目县级验收会议，参加会议的单位有：合水县水务局、合水县发改局、合水县扶贫办、合水县财政局、合水县档案局、合水县水利工程质量监督与安全管理站、合水县水利建设管理站、冠程设计咨询有限公司、甘肃正信天恒工程管理有限公司、甘肃衡胜建筑工程有限公司成立了验收委员会，验收委员会查看了工程现场，听取了参建各方工作汇报，查阅了相关资料。在此基础上，验收委员会进行了认真讨论，认为该工程已具备县级验收条件，并形成该工程县级验收鉴定书。

一、工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置

工程名称：合水县 2023 年安全饮水巩固提升项目

工程位置：合水县店子乡、西华池镇、板桥镇等 9 个乡镇

（二）工程设计主要内容

1、工程立项、设计批复文件

该项目经合水务发（2023）138 号文件批复建设。

2、设计标准、规模及主要技术经济指标

根据中华人民共和国水利行业标准《村镇供水工程技术规范》（SL687-2014）集中式供水工程类型划分的规定，本次工程涉及的工

程均为饮水维修工程，故本次工程为Ⅴ型工程。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）之附图A《中国地震动峰值加速度区划图》、附图B《中国地震动反映谱特征周期区划图》，工程区地震动峰值加速度为0.15g，相应的地震基本烈度为Ⅶ度，地震动反映谱特征周期为0.45s。相应地震基本烈度为Ⅵ度。建议本工程按地震烈度Ⅶ度设防。

3、主要建设内容及建设工期

新建30m^{3}地上高位水池1座；维修水塔2座；配电房1座(2间)；铺设各类供水管道29.816km，其中：Dg76无缝钢管（壁厚6mm)36m，Dg108涂塑无缝钢管（壁厚7mm)500m，DN90PE管（1.6MPa)120m，DN75PE管(1.6MPa)6000m，DN63PE管(1.6MPa)8030m，DN50PE管（1.6MPa）3256m，DN40PE管（1.6MPa）4124m，DN32PE管(1.6MPa)3700m，DN25PE管(1.6Mpa)4000m；DN63PPR（2.0Mpa)50m。新建闸阀井26座；非开挖水平定向钻施工4217m，其中：定向钻法施工(DN90)120m，定向钻法施工(DN75)48m，定向钻法施工（DN63）2136m，定向钻法施工（DN50）835m，定向钻法施工（DN40）1072m，定向钻法施工(DN32)6m。新建镇墩5座；硬化路面砼拆除106.30m^3，C25砼路面恢复106.30m^3，透水砖拆除36m^2，M10砂浆铺透水砖(利用)15m^2，M10砂浆铺透水砖(新铺)21m^2。自来水入户20户。自来水接口395处。安装DN100电动阀（64kg)1套，100WQC80-18-22潜污泵1台，3×25m^{2}绝缘电缆400m，液位传感器1套，压力传感器1套，配电柜1套，安装200QJ10-279/18潜水泵1台，自耦启动柜（40KW）1台。

建设工期：40日历天。

4、工程投资及投资来源

该项目初步设计批复由合水务发〔2023〕138号文件批复，批复项目总投资216.71万元万元；经合农领发〔2023〕5号文件下达财政扶贫资金195万元。

（三）工程建设有关单位

建设单位：合水县水利建设管理站

设计单位：冠程设计咨询有限公司

监理单位：甘肃正信天恒工程管理有限公司

施工单位：甘肃衡胜建筑工程有限公司

检测单位：甘肃恒力水电工程试验检测有限公司

（四）工程施工过程

1、主要工程开工、完工时间

该工程于2023年10月27日开工，2023年12月6日完工。

（五）工程完成情况和完成的主要工程量

（1）店子乡吕家岘子村供水管网维修工程

更换100级PE供水管道5941m，其中：DN75PE管（1.6MPa）5018m(定向钻法施工178m农户穿路27处;穿公路8处),DN63PE管(1.6MPa)200m,DN50PE管(1.6MPa)100m,DN40PE管(1.6MPa)623m（定向钻法施工156m；支线管材2处：1处30m 1处94m；副管343m）。新建闸阀井7座。自来水入户接口182户。

（2）西华池镇黎家庄村当庄组供水管网更换

更换100级PE供水管道1360m，其中：DN40PE管（1.6MPa）

1336m,（非开挖水平定向钻施工 24m 穿公路 3 处）。新建闸阀井 1 座。自来水入户接口 14 户。

（3）西华池镇张旗村供水管网更换

更换 100 级 PE 供水管道 1496m，其中：DN50PE 管（1.6MPa）1487m（非开挖水平定向钻施工 9m 穿公路 1 处）。新建闸阀井 1 座。自来水入户接口 17 户。

（4）板桥镇马洼村马洼组供水管网维修工程

更换 100 级 PE 供水管道 1754m，其中：DN63PE 管（1.6MPa）1626（定向钻法施工 49m 穿公路 7 处），DN50PE 管（1.6MPa）84m，定向钻法施 DN25PE 管（1.6MPa）44m（穿公路 11 处）。混凝土路面拆除及恢复 27.73m^3；透水砖拆除及恢复 19m^2。新建闸阀井 3 座。自来水入户接口 68 户。

（5）板桥镇板桥村北街组供水管网维修

更换 100 级 PE 供水管道 230m，其中：DN50PE 管（1.6MPa）218m（定向钻法施工 230m）。

（6）板桥镇刘家庄村王咀组供水管网维修

更换 100 级 PE 供水管道 3158m，其中：DN63PE 管（1.6MPa）2769m（定向钻法施工 1581m）。DN50PE 管（1.6MPa）335m，定向钻法施 DN25PE 管（1.6MPa）54m（穿公路 9 处）。新建闸阀井 3 座。自来水入户接口 78 户。

（7）板桥镇司家卯村关洼组供水管网维修

更换 100 级 PE 供水管道 422m，其中：DN90PE 管（1.6MPa）

12m,DN40PE 管（1.6MPa）410m（定向钻法施工 410m）。混凝土路面拆除及恢复 0.73m^3，新建闸阀井 1 座。自来水入户接口 13 户。

（8）板桥镇板桥村侯家咀组管网维修更换 100 级 PE 供水管道 307m,其中:DN50PE 管(1.6MPa)307m(定向钻法施工 298m)。新建闸阀井 1 座。

（9）板桥镇柳沟村瓦岗川组供水管网维修

更换 100 级 PE 供水管道 152m，其中：DN90PE 管（1.6MPa）152m（定向钻法施工 120m）。

（10）板桥镇板桥村北街组供水管网维修

更换 100 级 PE 供水管道 230m，其中：DN50PE 管（1.6MPa）230m（定向钻法施工 230m）。

（11）吉岘镇黄寨村郑家咀管网更换工程

更换 100 级 PE 供水管道 2330m，其中：DN63PE 管（1.6MPa）2070m（定向钻法施工 46m，穿公路 9 处），DN50PE 管（1.6MPa）58m，DN40PE 管（1.6MPa）202，混凝土路面拆除及恢复 12.4m^3。透水砖拆除及恢复 0.5m^2。建闸阀井 2 座。自来水入户接口 69 户。

（12）吉岘镇吉岘街道供水管网维修工程

更换 100 级 PE 供水管道 126m，其中：DN90PE 管（1.6MPa）3m，DN50PE 管（1.6MPa）123m。

（13）老城镇牧家沟村石铺组供水管网工程

更换100级PE供水管道130m，其中：DN40PE管（1.6MPa）130m。定向钻法施工（DN40）130m。混凝土路面拆除3m3，混凝土路面恢复3m^3。

（14）老城镇赵塬村南咀组供水管网工程

更换100级PE供水管道1028m，其中：DN40PE管（1.6MPa）1028m（定向钻法施工115m）。

（15）老城镇赵塬村杨塬组供水管网工程

更换100级PE供水管道372m，其中：DN63PE管（1.6MPa）372m（定向钻法施工372m），混凝土路面拆除恢复0.60m^3。新建闸阀井1座。

（16）蒿咀铺张举塬村泵站扬水工程维修

铺设上水管道500m，其中：Dg108无缝涂塑钢管（6mm）500m。新建镇墩5座。

（17）固城镇窑店村供水管网维修工程

更换100级PE供水管道464m，其中：DN50PE管（1.6MPa）464m（定向钻法施工344m）。混凝土路面拆除及恢复0.80m^3，

（18）太莪乡黑木村西头组管网维修工程

更换100级PE供水管道386m，其中：DN40PE管（1.6MPa）386m（定向钻法施工8m穿公路1处）。新建闸阀井2座。

（19）何家畔镇赵楼村孟家安洼组供水工程

更换100级PE供水管道73m，其中：DN75PE管（1.6MPa）20m，DN63PE管（1.6MPa）53m（定向钻法施工8m）。新建闸阀

井 1 座。

（20）何家畔镇产白村南畔组管道维修

DN100 级 PE 管 4495.14 米，其中：DN50PE（MPa1.6)管道 1272 米，DN40PE（MPa1.6)管道 276.14 米,DN25PE（MPa1.6)管道 2947 米，闸阀井 2 座，DN50 钢阀 3 个,自来水入户接口 45 户。

（21）90-1100A 自吸泵 1 台，200QJ10-279/18 潜水泵 1 台，自耦启动柜(40kW)1 台，100WQC80-18-22 潜污泵 1 台，200QJ10-148/9 型潜水泵 1 台。

二、工程验收及鉴定情况

（一）单位工程法人验收

该工程分阶段完成单位工程法人验收，验收鉴定为合格。

（二）合同工程完工验收

该工程在 2023 年 12 月 7 日完成了所有合同工程完工验收，验收鉴定为合格。

三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况

历次验收和坚定提出的主要问题已全部整改到位

四、工程质量

（一）工程质量监督

该工程由合水县水利工程质量监督与安全管理站委派专业技术人员进行质量监督。

（二）工程项目划分

根据工程建设内容、设计图纸和水利工程项目划分标准规定，经设计、监理、施工单位研究，该项目划分为25个单位工程，53个分部工程，156个单元工程。

（三）工程质量核定

由于施工工序和工程量的变化，经甲方、监理、施工单位协商一致，同意上报合水县水利工程质量监督与安全管理站进行报批，经核定该工程25个单位工程，53个分部工程，156个单元工程，经质量评定全部合格，合格率100%。

五、概算执行情况

（一）投资计划下达及资金到位情况

批复项目总投资216.71万元；经合农领发〔2023〕5号文件下达乡村振兴资金195万元。

（二）投资完成

工程实际完成投资1971408.755元。

六、工程运行管理

（一）管理机构、人员和经费情况

实现自主经营，自负盈亏。

（二）工程移交

待县级验收合格后移交由合水县城乡供排水务有限公司运营管理。

七、工程初期运行及效益

（一）初期运行管理

工程初期运行良好，建筑物、输配水管道质量可靠。

（二）初期运行效益

工程初期运行效益明显

（三）初期运行监测资料分析

经初期运行检测反应，设备运行良好，管道通水顺畅，群众用水水量足。

八、意见和建议

无

九、结论

该工程经县级验收领导小组成员实地查看，查阅资料，认为该工程资料齐全，工程质量合格，通过县级验收。

十、保留意见

无

十一、附件

县级验收组成员签名表

合水县2023年第二批产业配水项目

合同工程完工验收

鉴　定　书

合同工程完工验收工作组

2023年9月25日

验收主持单位：合水县水利建设管理站

法人验收监督管理机关：合水县水务局

项目法人：合水县水利建设管理站

设计单位：冠程设计咨询有限公司

监理单位：甘肃庆东工程设计有限公司

施工单位：甘肃恒超建设工程有限责任公司

质量和安全监督机构：合水县水利工程质量监督与安全管理站

运行管理单位：合水县城乡供排水务有限公司

验收时间：2023 年 9 月 25 日

验收地点：合水县老城镇、西华池镇、蒿咀铺乡等 10 乡镇

前　　言

依据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008、《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第 30 号）及其他水利工程验收有关规定，2023 年 9 月 25 日，合水县水务局在四楼会议室主持召开了合水县 2023 年第二批产业配水项目验收会议，参加会议的单位有：合水县水利建设管理站、冠程设计咨询有限公司、甘肃庆东工程设计有限公司、甘肃恒超建设工程有限责任公司、合水县水利工程质量监督与安全管理站，成立了验收工作组。验收工作组查看了工程现场，听取了参建各方工作汇报，查阅了相关资料。在此基础上，验收工作组进行了认真讨论，认为该单位工程已基本具备验收条件，并形成该单位工程验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

工程名称：合水县 2023 年第二批产业配水项目

工程位置：合水县老城镇、西华池镇、蒿咀铺乡等 10 乡镇

（二）合同工程主要建设内容

集水池清淤 1 处，铺设各类 PE 供水管道 22.359km，其中 DN75PE(1.6Mpa)638m，DN63PE(1.6Mpa)480m，DN50PE 管（1.6MPa）2662m，DN40PE 管（1.6MPa）3663m，DN32PE 管（1.6MPa）11170m,DN25PE 管（1.6Mpa）3746m；新建闸阀井 10 座；非开挖水平定向钻施工 3299m；自来水入户 77 户；自来水接口 101 处。

二、验收范围

本合同全部建设内容。

三、合同执行情况

到 2023 年 9 月 25 日，该工程完成：

集水池清淤 1 处，铺设各类 PE 供水管道 24.254km，其中 DN75PE (1.6Mpa)746m，DN63PE(1.6Mpa)480m，DN50PE 管（1.6MPa）2718m，DN40PE 管（1.6MPa）4318m，DN32PE 管（1.6MPa）7770m,DN25PE 管（1.6Mpa）4656m；新建闸阀井 10 座；非开挖水平定向钻施工 3328m；自来水入户 77 户；自来水接口 101 处。

四、合同工程质量评定

该工程经质量评定全部合格，合格率 100%。

五、结论

该工程经验收合格。

六、合同工程验收工作组成员签字表

合水县2023年第二批产业配水项目
县级验收

鉴　定　书

合水县2023年第二批产业配水项目

县级验收组

2024年 03 月 27 日

前　　言

依据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008、《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）及其他水利工程验收有关规定，2024年03月27日，合水县水务局主持召开了合水县2023年第二批产业配水项目县级验收会议，参加会议的单位有：合水县水务局、合水县发改局、合水县财政局、合水县档案局、合水县水利工程质量监督与安全管理站、合水县水利建设管理站、冠程设计咨询有限公司、甘肃庆东工程设计有限公司、甘肃恒超建设工程有限责任公司成立了验收委员会，验收委员会查看了工程现场，听取了参建各方工作汇报，查阅了相关资料。在此基础上，验收委员会进行了认真讨论，认为该工程已具备县级验收条件，并形成该工程县级验收鉴定书。

一、工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置

工程名称：合水县2023年第二批产业配水项目

工程位置：合水县老城镇、西华池镇、蒿咀铺乡等10乡镇

（二）工程设计主要内容

1、工程立项、设计批复文件

该项目经合水务发〔2023〕116号文件批复建设。

2、设计标准、规模及主要技术经济指标

根据中华人民共和国水利行业标准《村镇供水工程技术规范》（SL687-2014）集中式供水工程类型划分的规定，本次工程涉及的工程均为应急维修工程，故本次工程为Ⅴ型工程。主要建筑物等级为5

级，次要建筑物等级为5级。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）之附图A《中国地震动峰值加速度区划图》、附图B《中国地震动反映谱特征周期区划图》，工程区地震动峰值加速度为0.15g，相应的地震基本烈度为Ⅶ度，地震动反映谱特征周期为0.45s。相应地震基本烈度为Ⅵ度。建议本工程按地震烈度Ⅶ度设防。

3、主要建设内容及建设工期

集水池清淤1处，铺设各类PE供水管道22.359km，其中DN75PE(1.6Mpa)638m,DN63PE(1.6Mpa)480m,DN50PE管(1.6MPa)2662m，DN40PE管（1.6MPa）3663m，DN32PE管（1.6MPa）11170m,DN25PE管（1.6Mpa）3746m；新建闸阀井10座；非开挖水平定向钻施工3299m；自来水入户77户；自来水接口101处。

建设工期：90日历天。

4、工程投资及投资来源

该项目初步设计批复由合水务发〔2023〕116号文件批复，批复项目总投资97.86万元；经合农领发〔2023〕5号文件下达财政扶贫资金90万元。

（三）工程建设有关单位

建设单位：合水县水利建设管理站

设计单位：冠程设计咨询有限公司

监理单位：甘肃庆东工程设计有限公司

施工单位：甘肃恒超建设工程有限责任公司

检测单位：甘肃恒力水电工程试验检测有限公司

（四）工程施工过程

1、主要工程开工、完工时间

该工程于 2023 年 9 月 4 日开工，2023 年 10 月 9 日完工。

（五）工程完成情况和完成的主要工程量

主要建设内容：

一、化验楼

集水池清淤 1 处，铺设各类 PE 供水管道 24.254km，其中 DN75PE (1.6Mpa)746m，DN63PE(1.6Mpa)480m，DN50PE 管（1.6MPa）2718m，DN40PE 管（1.6MPa）4318m，DN32PE 管（1.6MPa）7770m,DN25PE 管（1.6Mpa）4656m；新建闸阀井 10 座；非开挖水平定向钻施工 3328m；自来水入户 77 户；自来水接口 101 处。

二、工程验收及鉴定情况

（一）单位工程法人验收

该工程分阶段完成单位工程法人验收，验收鉴定为合格。

（二）合同工程完工验收

该工程在 2023 年 9 月 25 日完成了所有合同工程完工验收，验收鉴定为合格。

三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况

历次验收和坚定提出的主要问题已全部整改到位

四、工程质量

（一）工程质量监督

该工程由合水县水利工程质量监督与安全管理站委派专业技术人员进行质量监督。

（二）工程项目划分

根据工程建设内容、设计图纸和水利工程项目划分标准规定，经设计、监理、施工单位研究，该项目划分为6个单位工程，11个分部工程，75个单元工程。

（三）工程质量核定

由于施工工序和工程量的变化，经甲方、监理、施工单位协商一致，同意上报合水县水利工程质量监督与安全管理站进行报批，经核定该工程6个单位工程，11个分部工程，75个单元工程，经质量评定全部合格，合格率100%。

五、概算执行情况

（一）投资计划下达及资金到位情况

批复项目总投资97.86万元；经合农领发〔2023〕5号文件下达财政扶贫资金90万元。

（二）投资完成

工程实际完成投资895868.96元。

六、工程运行管理

（一）管理机构、人员和经费情况

实现自主经营，自负盈亏。

（二）工程移交

待县级验收合格后移交由合水县城乡供排水务有限公司所运营管理

七、工程初期运行及效益

（一）初期运行管理

工程初期运行良好，建筑物、输配水管道质量可靠。

（二）初期运行效益

工程初期运行效益明显

（三）初期运行监测资料分析

经初期运行检测反应，设备运行良好，管道通水顺畅，群众用水水量足。

八、意见和建议

无

九、结论

该工程经县级验收领导小组成员实地查看，查阅资料，认为该工程资料齐全，工程质量合格，通过县级验收。

十、保留意见

无

十一、附件

县级验收组成员签名表

合水县财政投资评审中心

合财审字 2023-352 通知

合水县水利建设管理站：

你单位报送的合水县 2023 年安全饮水巩固提升项目预算，现经我中心委托丰汇国际项目管理有限公司对该项目进行编审，确定工程造价为 1947699.37 元，我中心确认此预算书的编审结果，请按此办理工程相关事项。

如有疑议请于五个工作日内将有关问题和意见向我中心书面反馈，逾期未反馈意见的，视同认可此结果。

合水县财政投资评审中心

二 0 二三年九月二十一日

工 程 预 算 书

工程名称：合水县 2023 年安全饮水巩固提升项目

工程造价：1947699.37 元

建设单位：合水县水利建设管理站

编制单位：丰汇国际项目管理有限公司

编制负责人：

审核负责人：

编制单位执业印章：

丰汇国际项目管理有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编　号：甲201761003861
有效期至：2023年12月25日

二 0 二三年九月二十一日

合水县财政投资评审中心

合财审字 2024-60 通知

合水县水利建设管理站：

你单位报送的由东方正博项目管理有限公司编制的合水县 2023 安全饮水巩固提升项目结算造价为 1972397.84 元，现经我中心委托赛荣项目管理有限公司对该项目进行评审，审查核减：13113.92 元，故核实工程造价为 1959283.92 元，我中心确认此结算书的审核结果，请按此办理相关事项。

如有疑议请于五个工作日内将有关问题和意见向我中心书面反馈，逾期未反馈意见的，视同认可此结果。

合水县财政投资评审中心

二〇二四年七月二日

甘肃新金财财务服务有限责任公司
G.S NEW GOLD FINANCE Co., LTD

合水县2023年安全饮水巩固提升项目

工程结算审核书

结算审定价 （小写）： 1959283.92元

（大写）： 壹佰玖拾伍万玖仟贰佰捌拾叁元玖角贰分

招 标 人 _____ 造价咨询人 _____

（单位盖章） （单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人 _____ 法定代表人
或其授权人 _____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人 _____ 复 核 人 _____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 2024 年 07月 01日 复核时间： 2024年 07月 02日

赛荣项目管理有限公司

赛荣审字[2024]60 号

合水县 2023 年安全饮水巩固提升项目
结算审核报告

合水县财政局：

受贵单位委托，自 2024 年 02 月 20 日对合水县 2023 年安全饮水巩固提升项目结算进行评审。主要评审内容如下：

一、工程概况

工程名称：合水县 2023 年安全饮水巩固提升项目。

二、评审依据

1. 水利工程依据《水利工程量清单计价规范(2007)》、《甘肃省水利水电工程量清单计价(2013)》工程量清单计价办法；

2. 结算定额执行《甘肃省水利水电建筑工程预算定额(2019)》；

3. 人工费：执行投标预算人工费。

4. 材料费：执行投标预算材料费。

5. 取　费：依据甘水规计发[2013]1 号文件规定计取。

6. 依据东方正博项目管理有限公司编制的《合水县 2023 年安全饮水巩固提升项目》工程决算书；

7. 依据委托方提供的【合水县 2023 年安全饮水巩固提升项目】工程量决算清单；

8.依据委托方提供的建设工程中标通知书、建设工程施工合同、工程签证单等；

9.与建设者项目有关的标准、规范、技术资料、工程造价管理机构发布的工程造价信息；

10.其他相关资料。

三、评审范围

该工程施工图、结算造价等所涉及的工程内容和范围。

四、评审内容

1、结算造价工程量进行审核；

2、结算造价套用定额子目进行审核；

3、结算造价取费进行审核；

4、结算造价的材料价格进行审核；

5、其他与造价相关的审核等。

五、评审结论

该项目送审金额：1972397.84元，审定金额:1959283.92元，审查核减：13113.92元。

六、审（增）减的主要原因

1、申报结算中，西华池镇杨沟崂村雷家坡组（输配水管道工程）签证单中增加DN40PE(1.6MPa)51m，结算中为DN50PE(1.6MPa)51m，现已调整，审减造价：253.76元；

2、申报结算中，施工临时工程中张举塬临时道路原投标预算工程量为0.8km，实际工程量验收清单为0.7km，现已调整，审减造价：

1500.00 元；

3、申报结算中，100WQC80-18-22 潜污泵，经现场勘察未做，现已调整，审减造价：11360.16 元。

赛荣项目管理有限公司

2024 年 07 月 02 日

合水县财政投资评审中心

合财审字 2023-293 通知

合水县水利建设管理站：

你单位报送的合水 2023 年第二批产业配水项目预算，现经我中心委托丰汇国际项目管理有限公司对该项目进行编审，确定工程造价为 898802.13 元，我中心确认此预算书的编审结果，请按此办理工程相关事项。

如有疑议请于五个工作日内将有关问题和意见向我中心书面反馈，逾期未反馈意见的，视同认可此结果。

合水县财政投资评审中心

二〇二三年七月三十一日

工 程 预 算 书

工程名称：合水县 2023 年第二批产业配水项目

工程造价：898802.13 元

建设单位：合水县水利建设管理站

编制单位：丰汇国际项目管理有限公司

编制负责人：

审核负责人：

编制单位执业印章：丰汇国际项目管理有限公司 工程造价咨询企业执业印章 编 号：甲201761093861 有效期至：2023年12月25日

二〇二三年七月三十一日

合水县财政投资评审中心

合财审字 2023-410 通知

合水县水利建设管理站：

你单位报送的由甘肃庆东工程设计有限公司编制的合水县第 2023 年第二批产业配水项目结算造价为 897181.25 元，现经我中心委托庆阳鑫磊工程项目管理咨询有限公司对该项目进行评审，审查核减 1312.29 元，故核实工程造价为 895868.96 元，我中心确认此结算书的审核结果，请按此办理相关事项。

如有疑议请于五个工作日内将有关问题和意见向我中心书面反馈，逾期未反馈意见的，视同认可此结果。

合水县财政投资评审中心

二〇二三年十一月十四日

甘肃新金财财务服务有限责任公司
G.S NEW GOLD FINANCE Co., LTD

合水县 2023 年第二批产业配水项目

竣工结算书

合同价(小写)：896821.29 元　(大写)：捌拾玖万陆仟捌佰贰拾壹元贰角玖分

结算价(小写)：895868.96 元　(大写)：捌拾玖万伍仟捌佰陆拾捌元玖角陆分

发包人：_____
(签字盖章)

造价咨询人：_____
(签字盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编　制　人：_____
(造价人员签字盖专用章)

审　核　人：_____
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：　2023 年　11　月　13　日

核对时间：　2023 年　11　月　13 日

关于合水县2023年第二批产业配水项目结算审查报告

合水县财政投资评审中心：

我公司接受贵中心委托，对合水县水利建设管理站的《合水县2023年第二批产业配水项目》结算进行了审查，现将有关审查情况报告如下：

一、审核概况：

该工程建设单位：合水县水利建设管理站；结算编制单位：甘肃庆东工程设计有限公司。工程送审结算造价897181.25元（其中：合同价896821.29元），审定造价895868.96元，核减造价1312.29元。

二、审核依据：

1、评审委托书；

2、甘肃庆东工程设计有限公司编制的结算书；

3、投标预算、施工合同、中标通知书、施工图纸等资料；

三、审核情况：

（一）太莪、肖咀、吉岘、固城、板桥、何家畔、西华池、店子乡自来水入户工程中69户自来水入户DN25PE(1.6Mpa)管送审结算为832m，依据《工程量验收单》审核结算按819m；审减金额55.46元；

（二）太莪、肖咀、吉岘、固城、板桥、何家畔、西华池、店子乡自来水入户工程中闸阀井送审结算为1座，依据《工程量验收单》审核结算予以核减；审减金额1126.42元；

（三）太莪、肖咀、吉岘、固城、板桥、何家畔、西华池、店子乡自来水入户工程中，送审结算非开挖定向钻施工(DN63)单价计算有误，合同中约定价格为130元/m，送审结算价格为140元/m，审核后予以调整，审减金额120元；

（四）其他临时工程核减10.41元。

四、我公司对此结算审核结果负全部责任。

法定代表人（签字）：

审核单位（盖章）：庆阳鑫磊工程项目管理咨询有限公司

2023年11月13日

合水县孙家寨沟村段管网改造项目
建设管理工作报告

编制单位：合水县水利建设管理站

2024 年 1 月 10 日

1、工程概况

1.1 工程位置

合水县孙家寨沟村段管网改造项目位于合水县西华池镇孙家寨沟村、杨沟崂村、三里店村。

1.2 立项、初设文件批复

该项目经合水务发〔2023〕56号文件批复建设。

1.3 工程建设任务：铺设供水管道5993.7m，其中：涂塑复合钢管（DN500/PN2.0/δ=7mm）840.6m，涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/δ=8mm）2044.6m,涂塑复合钢管（DN600/PN4.0/δ=12mm）3108.5m。非开挖拖拉管施工1766.6m，其中：非开挖拖拉管施工(DN500)840.6m，非开挖拖拉管施工(DN600)926m。新建各类阀门井16座，新建镇墩25座。管道穿越连接线道55.6m。硬化路面拆除及恢复：3:7灰土夯填943.78m3，砼路面拆除437.19m^3，C25砼路面恢复437.19m^3，透水砖拆除960.00m^2，透水砖恢复960.00m^2。

1.4 建设工期：120日历天。

1.5 工程投资

该项目初步设计批复由合水务发〔2023〕56号文件批复，批复项目总投资1558.07万元；资金来源为2023年东西部协作财政援助资金543万元，2023年省级第二批衔接推进乡村振兴补助资金840万元，县财政配套175.07万元。

1.6 主要工程量和总工期

施工一标段：孙家寨沟供水管道工程：铺设供水管道 1698.04m（涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/δ=8mm）1242.04m,涂塑复合钢管（DN600/PN4.0/δ=12mm）456m）。其中：开挖施工 1019.04m,非开挖拖拉管施工(DN600)679m。新建各类阀门井 4 座，新建镇墩 9 座。硬化路面拆除及恢复：3:7 灰土夯填 194.34 m3，M7.5 水泥砂浆砌砖 42.67m3，砼路面拆除 123.63 m3，C25 砼路面恢复 123.63m3，路沿石 90m,拆除恢复闸阀井顶盖 2 套。土方外运（2 公里以内）1488m3。

南寺儿塬管网延伸工程：铺设 DN110PE 管（1.6MPa）供水管道 1583m，其中：开挖施工 283 m,定向钻施工 1300m。新建闸阀井 2 座，砼路面拆除 20m3，C25 砼路面恢复 20m3，蓄水池保温层拆除恢复 2 座。

施工二标段：铺设供水管道 1429.96m（涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/δ=8mm）825.50m,涂塑复合钢管（DN600/PN4.0/δ=12mm）296.46m，涂塑复合钢管（DN500/PN2.0/δ=7mm）308m,）。其中：开挖施工 1061.66m,非开挖拖拉管施工 368.30m,其中：非开挖拖拉管施工(DN500)308m，非开挖拖拉管施工(DN600)60.3m。新建各类阀门井 3 座，新建镇墩 8 座。硬化路面拆除及恢复：恢复挡土墙 1 座，天然气管道损坏恢复 1 处，排污管道损害恢复 1 处。其中：3:7 灰土夯填 179.10 m3，M7.5 水泥砂浆砌砖 7.02m3，透水砖拆除 500 m2，透水砖恢复 500m2。

土方外运（2公里以内）200m3。

施工三标段：孙家寨沟供水管道工程：铺设涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/δ=8mm）供水管道1392.80m。其中：开挖施工1270.23m,非开挖拖拉管施工(DN600)122.57m。新建各类阀门井2座，新建镇墩6座。围墙拆除及恢复：3:7灰土夯填4.65m3，M7.5水泥砂浆砌砖19.12m3。

8000方蓄水池至县城段闸阀井维修：新建闸阀井(2.3m*2.3m*2.1m)2座，拆除恢复闸阀井顶盖4座，安装各类闸阀设施等。

施工四标段：铺设供水管道1831.60m（涂塑复合钢管（DN600/PN2.0/δ=8mm）518.60m,涂塑复合钢管（DN600/PN4.0/δ=12mm）483m，涂塑复合钢管（DN500/PN2.0/δ=7mm）830m)。其中：开挖施工730.05m,非开挖拖拉管施工1101.55m，其中：非开挖拖拉管施工(DN500)649.52m，非开挖拖拉管施工(DN600)452.03m。新建各类阀门井4座，新建镇墩8座。拆除及恢复：3:7灰土夯填531.17m3，M7.5水泥砂浆砌砖46.74m3，砼路面拆除123.63m3，C25砼路面恢复123.63m3，透水砖拆除1562.50m2，透水砖恢复1562.50m2。水洗砂46.88m3，铁皮围墙127m2，路沿石63.5m，毛石70m3。恢复闸阀井顶盖1座。土方外运（2公里以内）732m3。

1.7投资来源、资金到位及完成情况

该项目初步设计批复由合水务发〔2023〕56号文件批复，

批复项目总投资1558.07万元；经合农领发（2023）7号文件下达2023年东西部协作财政援助资金543万元，经合农领发（2023）5号文件下达2023年省级第二批衔接推进乡村振兴补助资金840万元，到位资金1383万元。工程实际完成投资13497986.04元。

2、工程建设情况

2.1 施工准备

项目于2023年4月28日在《庆阳市公共资源交易中心》网站发布了招标公告，该项目于2023年5月18日在庆阳市公共资源交易中心第二开标大厅进行了公开招投标。

2.2 工程参建单位

合水县孙家寨沟村段管网改造项目施工单位为甘肃陇源成建工程有限公司、甘肃靖德建业工程有限公司、甘肃衡胜建筑工程有限公司 、建邦建设集团有限公司；设计单位为冠程设计咨询有限公司 ；监理单位为盛源鑫项目管理有限公司；工程质量监督单位为合水县水利工程质量监督与安全管理站；项目涉及到的乡镇及行政村由各联乡工作组配合参与工程建设。

2.3 工程开工报告及批复

2023年6月11日，项目组人员在合水县水利工程质量监督与安全管理站办理了质量监督备案和安全生产备案，并于2023年6月18日在合水县水务局办理了开工备案。

2.4 主要工程开完工日期

项目于2023年7月15日开工，2023年10月22日竣工。

2.5 主要工程施工过程

该项目批复后，第一项目办下设工程技术部、质量安全部、财务部、综合部，闫烨程同志担任项目法人代表，在工程实施中，由于各级领导高度重视，精心组织，强化措施，加强服务，确保了该工程的顺利完成。

2.6 施工期防汛度汛

在汛期施工建设，为了确保汛期施工安全，成立了以建设管理站、各施工单位、监理项目部等参建单位组成的防汛领导小组，各参建单位相关人员为成员，以施工项目部为主组建了工程防汛抢险队伍，制定了工程防汛应急预案、汛期值班、巡查、事故紧急处理制度。要求防汛组织机构健全，防汛措施齐全，防汛物资储备充足，确保了在汛期施工安全。

3、项目管理

3.1 机构设置及工作情况

2023年5月10日，合水县水务局以合水务发〔2023〕 83号文件成立了“合水县孙家寨沟村段管网改造项目项目办”；项目投资计划下达后，在县水务局抽调工作人员6人，建设管理局是工程实施的主体，具体管理工程建设中的一切事务及资金运行，岗位分工明确，责任到人。在工程建设期间，建设管理局认真履行建设单位职责，按项目批复文件，对工程投资、计划、进度、质量、信息、技术进行全面监督管理，在工程实施

关键时期，建设管理局还实行周、旬调度制度，积极协调好各参与单位之间及工程建设中各方面的关系，确保了工程的顺利实施。

3.2 主要项目招标投标过程

依据《中华人民共和国招标投标法》、《甘肃省水利水电建设工程项目施工招投标管理办法》，工程施工图设计完成、前期工作就绪且具备招标条件后，项目于2023年4月28日在《庆阳市公共资源交易中心》网站发布了招标公告。项目于2023年5月18日上午9:00在庆阳市公共资源交易中心开标大厅召开开标评议会议。合水县水务局派代表对开标评标工作进行全过程监督。

甘肃博耀建设工程管理有限公司为合水县孙家寨沟村段管网改造项目的招标代理公司，全程参与项目的招投标，对此项目进行了公开招标，合水县水务局派专人到会并对开标评标全过程进行了现场监督，评标委员会共7人，其中从《庆阳市综合评标专家库》随机抽取5名评标专家，分别为王振坤、左富斌、邓新英、张淑芳、王博，招标单位委派2名代表杨银杯、赵向莲。由评标委员会推荐王博担任评标委员会主任。根据国家、水利部、省水利厅有关规定和经审定的《招标文件》要求，本次评标分初评和详评两个阶段进行。经严肃认真的评定赋分，评标委员会推荐的合水县孙家寨沟村段管网改造项目一标段中标候选人排序为甘肃陇源成建工程有限公司，总得分88.13分；

庆阳翔宇水电工程有限公司，总得分 76.28 分；甘肃跃鑫建设工程有限公司，总得分 74.56 分，甘肃崚云建筑工程有限公司，总得分 73.51 分。

二标段中标候选人排序为甘肃靖德建业工程有限公司，总得分 81.67 分；甘肃西部畅远建设工程有限公司，总得分 73.85 分；甘肃中硕盛业建设工程有限公司，总得分 73.83 分，甘肃东益工程建设有限公司，总得分 73.30 分。

三标段中标候选人排序为甘肃衡胜建筑工程有限公司，总得分 89.64 分；甘肃国傲工程建设股份有限公司，总得分 84.24 分；庆阳市西峰第一建设工程有限公司，总得分 76.55 分，甘肃俊伟建设工程有限责任公司，总得分 75.28 分。

四标段中标候选人排序为建设建邦集团有限公司，总得分 87.03 分；甘肃俊伟建设工程有限责任公司，总得分 80.67 分；甘肃陇源成建工程有限公司，总得分 78.44 分，甘肃衡胜建筑工程有限公司，总得分 76.88 分，甘肃楠桦建筑工程有限公司，总得分 75.28 分。

3.3 合同管理

合水县孙家寨沟村段管网改造项目严格实行合同管理制，明确合同责任，细化合同条款，合同管理始终贯穿于项目实施的全过程，建设管理局在建设领导小组的监督下，分别与设计、监理、施工、设备供应单位签订了设计合同、监理合同和施工合同，在建设过程中，始终严格按照合同条款要求施工，各方

严格按合同条款履行各自责任。

3.4 资金管理与合同价款结算

（1）资金管理

为了严格资金管理，保证项目建设资金及时到位，促使工程建设正常有序地进行，工程建设管理局召开了专门会议，严格财务管理，合理使用资金，严把工程设计、预算关，以规范为依据，优化设计，最大限度的降低工程造价，控制工程投资，使有限的资金发挥最大的效益。合水县水利建设管理站制定了项目资金使用与管理办法，从而指导项目实施的财务管理工作，对资金实行程序管理，由监理工程师签字，按进度拨款，并建立健全了财务管理制度，严格执行国家财经政策和会计制度，实行专户储存、专款专用、专人管理、单独建帐、单独核算、一支笔审批，做到不挪用、不截留、不挤占。严格按工程进度拨付资金，及时把握预控资金流向，确保资金按时到位，保证了工程正常进行。

（2）合同价款结算

2023 年 9 月 1 日合水县水利建设管理站与各中标企业签订了施工合同，签订合同总价为：13680785.28 元，工程开工后，由于工程地形地质条件及工程施工实际，对该工程施工合同部分内容进行了全面核算，重新计算了工程量，在施工期间根据进度形象，按实际工程量及合同单价进行决算。工程施工中合水县水利建设管理站严格按照施工合同和工程进度预拨工程

款，按进度由现场监理工程师签定的工程付款证书进行工程价款结算。

4.工程质量

4.1 工程质量管理体系和质量监督

为了保证工程质量，根据《水利工程建设管理办法》和《合水县肖咀镇水源补充项目建设管理办法》的要求，建立了项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证和政府部门监督的质量管理体系。项目监理部监理员、监理工程师驻守工地，重要部位工程施工进行旁站监督检查，其他部位轮回检查，项目总监每周到工地检查一次，严格控制工程质量，施工项目部质检组对工程每一道工序的施工都进行严格的质量检验，逐项进行工程质量自检及评定，合水县水利工程质量监督与安全管理站对工程质量进行监督，定期不定期的对工程施工进行质量监督。

4.2 工程项目划分

根据工程建设内容、设计图纸和水利工程项目划分标准规定，经设计、监理、施工单位研究，合水县孙家寨沟村段管网改造项目共划分为4个单位工程，8个分部工程，173个单元工程。工程项目划分经合水县水利建设管理站复核后上报合水县水利工程质量监督与安全管理站进行了核定备案。

4.3 质量控制和检测

工程质量控制实行“三检制”，即施工单位自检，监理工程师现场监理，建设单位和合水县水利工程质量监督与安全管理

站进行监督检查。在工程实施过程中，合水县水利建设管理站在总结多年施工经验的基础上，修订了《水利工程施工规范》、《水利工程验收办法》、《水利工程责任制试行办法》和《安全生产管理办法》，监理中心制定了《监理实施细则》、《监理规划》、《施工质量管理办法及有关规定》等制度，对每一道工序的技术要求、操作程序、质量监督等作了严格的规定。监理公司委派项目总监 1 名，监理工程师 1 名，现场监理人员 2 名，常驻施工现场对施工全过程进行监理，同时管理局抽调业务精、技术硬、素质高的 1 名内部质检人员现场督查工程质量，经过培训后，进入施工现场对工程进行质检，投入了工程建设。要求质检人员一律持证上岗，对施工进行规范化管理。按照分片组织、分段管理、分工明确、责任到人的办法，在施工中坚持严把“四关”，即设计方案关、材料质量关、施工程序关、竣工验收关；对砼配料、拌合、模具尺寸、浇筑、养护、收缩缝处理以及土方的开挖、压实等各分部分项工程进行专人负责，严格监控。在工程建设中逐项进行认真地检查验收，合格后，方可允许进行下道工序的施工。对不合格而又擅自进行下道工序施工的单位，由监理签发整改通知，待整改合格后方可继续施工，返工费用一律由施工方承担。加强材料和设备的质量管理，除了检查产品出厂合格证外，还采用现场人工检测和仪器检测相结合的办法，定期不定期地对建筑材料的质量进行抽检，对设备质量进行全检，对不合格材料及设备不得进入施工现场。建

设管理局还与内部质检人员签定了责任书，制定了奖罚制度，切实做到了分工明确，责任到人，极大地调动了工程技术人员的积极性，增强了工作责任感和使命感，确保了工程的质量。

在施工中严格按照质量检测单位检测的结果进行配料，对各建筑物的各个部位按标准都预留了混凝土试块，送质量检测单位进行试验，对重要建筑物的重要部位监理按标准进行抽验送检，检测结果均符合质量标准。

4.4 质量等级评定

根据工程项目划分，对合水县孙家寨沟村段管网改造项目共划分为 4 个单位工程，8 个分部工程，173 个单元工程的质量进行了施工单位自评，监理单位申核和质量监督部门核定（核备），质量评定结果为：　个单元工程质量全部合格，　个分部工程质量全部合格，4 个单位工程质量全部合格，工程整体质量评价为“合格”。

5.安全生产与文明工地

为了规范工程建设管理，合水县水利建设管理站成立了工程安全生产管理指挥部，并编制了《合水县孙家寨沟村段管网改造项目安全生产管理制度》、《合水县孙家寨沟村段管网改造项目应急救援预案》。同时为了加强水利工程建设安全生产监督管理，做到安全施工管理工作的标准化与规范化，确保建设工程项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的

安全职责，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，与施工单位签订了安全生产目标管理责任书。

6. 工程验收

6.1 单位工程验收

根据项目法人验收计划安排及施工单位的申请，由合水县水利建设管理站主持，合水县水利工程质量监督与安全管理站、冠程设计咨询有限公司 、盛源鑫项目管理有限公司、甘肃陇源成建工程有限公司、甘肃靖德建业工程有限公司、甘肃衡胜建筑工程有限公司 、建邦建设集团有限公司 等单位代表组成单位工程验收工作组，对工程进行了法人验收。

6.2 专项验收

2024年　月　日，合水县水务局主持召开了合水县孙家寨沟村段管网改造项目县级验收会议，参加会议的单位有：合水县水务局、合水县发改局、合水县扶贫办、合水县财政局、合水县档案局、合水县水利工程质量监督与安全管理站、合水县水利建设管理站、冠程设计咨询有限公司 、盛源鑫项目管理有限公司、甘肃陇源成建工程有限公司、甘肃靖德建业工程有限公司、甘肃衡胜建筑工程有限公司 、建邦建设集团有限公司等成立了验收委员会，验收组按照水利工程验收规程及建设管理办法，采取现场踏看、实物检查、翻阅资料、听取汇报、座谈讨论的方法，对该项目进行了县级验收，认为该项目立项正确，

设计布局合理，施工管理机构及质量保证体系健全，建设程序规范，工程资料详实，完成工程批复建设任务。建后产权明确，财务管理规范，资金使用合理，工程质量综合评定为“合格”工程，同意通过验收。

7、工程运行管理情况

7.1 管理机构、人员和经费情况

合水县孙家寨沟村段管网改造项目验收后交由合水县城乡供排水务有限公司运营管理，并要求供水公司设置专人专岗看守，保证工程正常运行。

7.2 工程移交

通过合同工程完工验收后，建设管理站与施工单位组织专人负责工程及档案资料的交接工作，办理各项交接手续的同时，各施工企业向工程建设管理局递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交了有关竣工资料，待工程竣工验收鉴定书印发后合水县水利建设管理站及时将合水县肖咀镇水源补充项目工程实体、其他固定资产和工程档案资料移交给合水县城乡供排水务有限公司管理运行，并办理工程移交手续。

8. 工程初期运行及效益

8.1 工程初期运行情况

自合水县孙家寨沟村段管网改造项目建成以来，经过试运行，工程总体运行状况良好，各项指标基本达到了设计要求，

已开始发挥工程效益。

8.2 工程初期运行效益

合水县孙家寨沟村段管网改造项目实施后，不但显著改善了群众的生产生活条件，提高了生活质量和健康水平，使群众节省取水时间，更多地参与农业生产，增加收入，促进农村精神文明建设，而且将会极大地解放生产力，促进和带动农村经济较快发展。

9、竣工审计情况

工程竣工财务决算编制完成后，合水县水利建设管理站申请合水县财政投资评审中心对工程竣工决算进行评审，随后委托甘肃威尔会计师事务所对该工程进行了为期10天的结算审核和竣工财务决算审计，经审计，审计组一致认为，按设计批复全部完成了建设任务，财务决算认真细致，工程支出合理，财务管理规范，合同管理规范，工程资料齐全，档案管理规范。

10、经验与建议

（一）建设管理局在本工程建设中，加强了对管理人员的管理教育。按照合同文件，本着公正、公平、平等、协商一致的原则，合理处理了施工中发生的各种问题，及时化解了有关矛盾，建设工作得到各方的充分理解和支持。在今后的工程建设中我们要进一步总结这方面的经验，提高工程建设管理水平。

（二）我们在工程建设中，虽取得了一定成绩，但由于本工程情况复杂，工作面广，尚存在对工程质量检查有疏漏之处，

工程进度、投资的控制还不够详细，工程资料的收集整理不及时，不规范等问题。今后应进一步加强对建设管理人员的培训，提高管理人员的素质。

甘肃威尔会计师事务所

GANSU WEIER ACCOUNTANTS CORPORATION

甘威专审（一）字[2024]第235号

合水县2023年安全饮水巩固提升项目竣工财务决算审计报告

合水县水利建设管理站：

我们接受贵单位委托，于2024年07月10日，对合水县水利建设管理站负责实施的《合水县2023年安全饮水巩固提升项目》基本建设竣工财务决算进行了审计。

我们的审计是根据《中国注册会计师审计准则》、《基本建设财务规则》（中华人民共和国财政部令2016年第81号），《会计师事务所从事基本建设工程预算结算决算审核暂行办法》（财协字[1999]103号，《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建[2016]503号）进行的。

合水县水利建设管理站的责任是提供真实、完整地与“合水县2023年安全饮水巩固提升项目”相关的工程、财务资料，我们的责任是在实施审计工作的基础上对“合水县2023年安全饮水巩固提升项目”竣工财务决算发表审计意见。在审计过程中，我们结合工程建设项目实际情况实施了包括核查会计记录、查阅相关文件资料等我们认为必要的审计程序，获取了充分、适当的审计证据，为发表审计意见提

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：甘24TR7E4NU1

供了基础，现将审计情况报告如下：

一、项目概况

合水县2023年安全饮水巩固提升项目，各部分分别有合水县水务局“初步设计”批复，招投标，中标通知书，设计、招标代理、监理、施工，工程预算、工程结算报告书等。工程自2023年10月27日开工，2023年12月6日完工。经相关部门验收，鉴定为合格工程。

（一）工程批复情况

2023年8月8日，合水县水务局以合水务发[2023]138号文件对《合水县2023年安全饮水巩固提升项目初步设计》作了批复，批复情况如下：

1、建设内容及规模

同意新建30m³地上高位水池1座；维修水塔2座；配电房1座(2间)；铺设各类供水管道29.816km，其中：Dg76无缝钢管(壁厚6mm)36m，Dg108涂塑无缝钢管(壁厚7mm)500m，DN90PE管(1.6MPa)120m，DN75PE管(1.6MPa)6000m，DN63PE管(1.6MPa)8030m，DN50PE管(1.6MPa)3256m，DN40PE管(1.6MPa)4124m，DN32PE管(1.6MPa)3700m，DN25PE管(1.6Mpa)4000m；DN63PPR(2.0Mpa)50m。新建闸阀井26座；非开挖水平定向钻施工4217m，其中：定向钻法施工(DN90)120m，定向钻法施工(DN75)48m，定向钻法施工(DN63)2136m，定向钻法施工(DN50)835m，定向钻法施工(DN40)1072m，定向钻法施工(DN32)6m。新建镇墩5座；硬化路面砼拆除106.30m³，C25砼路面恢复106.30m³，透水砖

拆除 36 ㎡,M10 砂浆铺透水砖(利用)15 ㎡,M10 砂浆铺透水砖(新铺)21 ㎡。自来水入户 20 户。自来水接口 395 处。安装 DN100 电动阀(64kg)1 套,100WQC80-18-22 潜污泵 1 台,3x25 ㎡绝缘电缆 400m,液位传感器 1 套,压力传感器 1 套,配电柜 1 套,安装 200QJ10-279/18 潜水泵 1 台,自耦启动柜(40KW)1 台。

2、项目概算总投资及资金来源

该项目核定总投资 216.71 万元,其中建筑工程 162.60 万元,金属设备及安装 22.73 万元,临时工程 13.95 万元,独立费用 17.43 万元。

资金来源:衔接推进乡村振兴补助资金。

3、项目实施范围及效益

该项目在店子乡、西华池镇、板桥镇等 9 个乡镇(除蒿咀铺乡、段家集乡、肖咀镇)实施。通过铺设管道、修建水池、配套设备等措施,提高 9 个乡镇 23 个行政村 1070 户 4270 人生活用水保障水平。

(二)工程主要设计、施工和监理等单位

工程设计单位	冠程设计咨询有限公司
工程招标代理单位	甘肃瑞飞腾工程管理咨询有限公司
工程监理单位	甘肃正信天恒工程管理有限公司
工程施工单位	甘肃衡胜建筑工程有限公司
工程预算编制单位	丰汇国际项目管理有限公司
工程预算评审单位	合水县财政投资评审中心
工程结算审核编制单位	赛荣项目管理有限公司

工程结算审核评审单位	合水县财政投资评审中心

（三）资金到位情况

截止审计日，合水县2023年安全饮水巩固提升项目到位资金195.00万元，全部为2023年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金（合农领发[2023]5号）。

（四）工程完成情况

截止审计日，合水县2023年安全饮水巩固提升项目已完成施工图纸设计及合同约定的全部工程量。完成主要内容如下：新建30m³地上高位水池1座；维修水塔2座；配电房1座(2间)；铺设各类供水管道29.816km，新建闸阀井26座；新建镇墩5座；自来水入户20户；自来水接口395处。

二、审计依据

国家法律法规以及行业主管部门等颁发的法规及有关文件，主要有：

（一）《中华人民共和国招投标法》；

（二）《中华人民共和国民法典》；

（三）《中华人民共和国会计法》；

（四）《基本建设财务规则》

（五）《会计师事务所从事基本建设工程预算结算决算审核暂行办法》；

（六）《中国注册会计师审计准则》；

（七）《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》；

（八）项目《初步设计》批复；

（九）中标通知书，设计、施工、监理合同等；

（十）项目预算、结算等有关资料；

（十一）会计核算资料；

（十二）其他与项目有关的资料。

三、审计结果

（一）工程招标情况

合水县2023年安全饮水巩固提升项目2023年9月25日在庆阳市公共资源交易服务平台发布招标公告，2023年10月16日在合水县公共资源交易中心进行评审，确定甘肃衡胜建筑工程有限公司为中标单位。中标编号：HSGC2023-0119-01号。中标工程造价：壹佰玖拾肆万肆仟捌佰肆拾伍元伍角壹分（1,944,845.51元）。

（二）合同签订情况

1、2023年7月6日，合水县水利建设管理站与冠程设计咨询有限公司签订了合水县2023年安全饮水巩固提升项目设计合同，合同金额77,300.00元；

2、2023年9月22日，合水县水利建设管理站与甘肃瑞飞腾工程管理咨询有限公司签订了合水县2023年安全饮水巩固提升项目招标代理合同，合同金额22,580.00元，经双方协商该费用由中标人支付；

3、2023年8月5日，合水县水利建设管理站与甘肃正信天恒工程管理有限公司签订了合水县2023年安全饮水巩固提升项目监理合同，合同金额48,692.00元；

4、2023年10月25日，合水县水利建设管理站与甘肃衡胜建筑工程有限公司签订了合水县2023年安全饮水巩固

提升项目施工合同；

工程地点：店子乡、西华池镇、板桥镇等9个乡镇；

工程内容：新建30m³地上高位水池1座；维修水塔2座；配电房1座(2间)；铺设各类供水管道29.816km，其中：Dg76无缝钢管(壁厚6mm)36m，Dg108涂塑无缝钢管(壁厚7mm)500m，DN90PE 管(1.6MPa)120m，DN75PE管(1.6MPa)6000m，DN63PE管(1.6MPa)8030m，DN50PE管(1.6MPa)3256m，DN40PE管(1.6MPa)4124m，DN32PE管(1.6MPa)3700m，DN25PE管(1.6Mpa)4000m；DN63PPR(2.0Mpa)50m。新建闸阀井26座；非开挖水平定向钻施工4217m，其中：定向钻法施工(DN90)120m，定向钻法施工(DN75)48m，定向钻法施工(DN63)2136m，定向钻法施工(DN50)835m，定向钻法施工(DN40)1072m，定向钻法施工(DN32)6m。新建镇墩5座；硬化路面砼拆除106.30m³，C25砼路面恢复106.30m³，透水砖拆除36㎡，M10砂浆铺透水砖(利用)15㎡，M10砂浆铺透水砖(新铺)21㎡。自来水入户20户。自来水接口395处。安装DN100电动阀(64kg)1套，100WQC80-18-22潜污泵1台，3x25㎡绝缘电缆400m，液位传感器1套，压力传感器1套，配电柜1套，安装200QJ10-279/18潜水泵1台，自耦启动柜(40KW)1台；

合同金额：1,944,845.51元；

合同工期：2023年10月27日开工，2023年12月06日竣工，工期总日历天数40天；

合同订立地点：合水县水务局。

（三）工程预算情况

2023 年 9 月 21 日，合水县财政投资评审中心以合财审字 2023-352 通知合水县水利建设管理站，“合水县 2023 年安全饮水巩固提升项目”预算造价为壹佰玖拾肆万柒仟陆佰玖拾玖元叁角柒分（1,947,699.37 元）。

（四）工程结算审核情况

2024 年 7 月 2 日，合水县财政投资评审中心以合财审字 2024-60 通知合水县水利建设管理站，“合水县 2023 年安全饮水巩固提升项目”结算审核情况如下：

送审金额：1,972,397.84 元；

审查核减金额：13,113.92 元；

审定金额：1,959,283.92 元。

（五）工程待摊费用情况

工程待摊费用合计 134,662.00 元，其中：

1、工程设计费用 77,300.00 元；

2、工程监理费用 48,692.00 元；

3、工程审计费用 8,670.00 元；

（六）工程竣工财务决算情况

合水县 2023 年安全饮水巩固提升项目竣工财务决算工作是在合水县水利建设管理站提供的项目竣工资料，合水县水务局对工程初步设计批复，招投标文件、施工合同、设计、监理等合同，项目竣工验收单，合水县财政投资评审中心工程结算审核通知，赛荣项目管理有限公司编制的工程结算审核报告等资料基础上，我们对上述资料进行了审查和复核，

审核结果如下：

项目批复总投资：216.71万元；

项目合同价：1,944,845.51元；

项目完成总投资2,093,945.92元，其中：

1、基本建设工程投资1,642,139.14元；

2、工程设备投资184,565.82元；

3、工程待摊费用投资134,662.00元；

4、待核销基建支出投资132,578.96元。

（七）项目概算执行情况

合水县2023年安全饮水巩固提升项目批复概算投资216.71万元，竣工财务决算209.39万元，竣工财务决算与概算投资相比，节约7.32万元，节约率3.38%。

（八）会计账务处理、债权债务清偿情况

合水县水利建设管理站财务资料显示，截止审计日，合水县2023年安全饮水巩固提升项目应付工程款1,959,283.92元，已支付1,877,850.13元，尚未支付81,433.79元；应付待摊费用134,662.00元，已付0.00元，尚未支付134,662.00元，具体明细列示如下：

公司名称	类别	金额（元）
冠程设计咨询有限公司	设计费	77,300.00
甘肃正信天恒工程管理有限公司	监理费	48,692.00
甘肃衡胜建筑工程有限公司	工程费（质保金）	81,433.79
甘肃威尔会计师事务所（普通合伙）	审计费	8,670.00
合计金额		216,095.79

（九）项目交付使用资产情况

合水县2023年安全饮水巩固提升项目实际完成总投资2,093,945.92元，交付使用资产1,961,366.96元，待核销基建支出132,578.96元，具体详见附表(1-5)。

四、审计意见

通过审计，我们认为合水县2023年安全饮水巩固提升项目履行了有关建设程序，基本能够按照初步设计批复的投资规模进行工程建设。提供的项目竣工财务决算资料，初步设计批复，中标通知书，设计、招标代理、监理、施工等合同，项目竣工验收报告，工程结算审核，工程结算审核报告等资料比较齐全。实行专账专户管理，未发现截留、挤占和挪用国家补助资金的现象。各项费用支出依据充分，手续齐全，合法合规。项目资金投入和使用，基本符合相关制度及文件的规定，在重大方面公允反映了该项目资金收入和支出情况。

五、其他事项

无。

附件：1、基本建设项目概况表
2、基本建设项目竣工财务决算表
3、项目资金来源情况表
4、基本建设项目交付使用资产总表
5、基本建设项目交付使用资产明细表

合水县2023年第二批产业配水项目

建设管理工作报告

编制单位：合水县水利建设管理站

2023年11月

1 工程概况

1、工程位置：合水县境内

2、立项、初设文件批复：合水务发〔2023〕116号

3、工程建设任务及设计标准

批复建设任务：集水池清淤1处，铺设各类PE供水管道22.359km，其中DN75PE(1.6Mpa)638m，DN63PE(1.6Mpa)480m，DN50PE管(1.6MPa)2662m，DN40PE管（1.6MPa）3663m，DN32PE管（1.6MPa）11170m，DN25PE管（1.6Mpa）3746m；新建闸阀井10座；非开挖水平定向钻施工3299m；自来水入户77户；自来水接口101处。

设计标准：本项目养殖设计供水规模小于100m³/d，根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019），工程均属V型工程，工程等别为V等小（2）型工程，主要建（构）筑物级别为5级，次要建筑物为5级。

4、主要技术特征指标：（1）根据《农村给水设计规范》，在正常情况下，水源取水、输水管道、消毒处理及配水管网按照每天24小时设计，实行全天供水。（2）用水量时变化系数取2.0，日变化系数取2.3。（3）水压：配水管网最不利点的最小服务水头为10m。

5、工程主要建设内容：集水池清淤1处，铺设各类PE供水管道22.359km，其中DN75PE(1.6Mpa)638m，DN63PE(1.6Mpa)480m，DN50PE管（1.6MPa）2662m，DN40PE管（1.6MPa）3663m，DN32PE管（1.6MPa）11170m，DN25PE管（1.6Mpa）3746m；新建闸阀井10座；非开挖水平定向钻施工3299m；自来水入户77户；自来水接口101处。

6、工程布置：根据现场实际情况布置。

7、工程投资

批复工程总投资 97.86 万元，其中建筑工程 83.93 万元，机电设备及安装 0.85 万元，临时工程 5.22 万元，独立费用 7.87 万元。

完成投资 958949.03 元，其中建筑工程 850661.01 元，金属设备及安装工程 7258 元，临时工程 37949.95 元，待摊费用 63080.07 元。

8、主要工程量和总工期

主要工程量见决算，总工期 35 日历天，开工时间：2023 年 9 月 4 日，完工时间：2023 年 10 月 9 日

2 工程建设简况

1、施工准备

2023 年 8 月 9 日以合建管发〔2022〕87 号文件批准成立了《合水县 2023 年第二批产业配水项目项目办》的通知，闫烨程担任项目法人，杨银杯担任技术负责人，贾敏担任质量安全负责人，李广瑞担任现场代表，段小妮担任财务管理人员。

2023 年 8 月 4 日在《庆阳市公共资源交易中心》上发布了合水县 2023 年第二批产业配水项目的招标公告。8 月 25 日在合水县公共资源交易中心进行了公开招标，9 月 1 日签订了施工合同，9 月 3 日设计、监理、施工单位进行了技术交底。

2、工程施工分标情况及参建单位

本项目无分标，设一个标段。参建单位如下：

项目法人：合水县水利建设管理站

代建机构：无

设计单位：冠程设计咨询有限公司

监理单位：甘肃庆东工程设计有限公司

施工单位：甘肃恒超建设工程有限责任公司

主要设备制造（供应）商单位：无

运行管理单位：合水县城乡供排水务有限公司

3、开工报告及批复

2023 年 9 月 5 日庆阳市普庆工程咨询有限责任公司（监理单位）向甘肃恒超建设工程有限责任公司（施工单位）发放了合同工程开工通知，待人员、设备、材料进场后，9 月 4 日上报了开工申请，9 月 5 日监理单位予以批复，同意开工。

4、主要工程开完工日期

该项目于 2023 年 9 月 4 日开工建设，10 月 9 完工，总工期 35 日历天。

5、主要工程施工过程

供水管道：开挖采用 0.5m³ 油动挖掘机配合人工进行开挖，开挖深度 1.3m，DN63PE 管采用热熔对接连接，DN50/32/25PE 管热接内插连接，并用管箍扎紧，管道以上 20cm 采用人工回填，其余部分采用电夯配合人工夯实。

闸阀井工程：土方开挖采用 0.5m³ 油动挖掘机配合人工开挖、开挖深度 2.5m，原土翻夯与 3:7 灰土采用电夯夯实，分别夯实 50cm，30cm，C15 砼采用自拌砼，使用机械为 0.4m3 搅拌机，浇筑厚度为 10cm，M7.5 水泥砂浆砌砖采用 24 砖砌筑，砌筑完成后，采用 1:2 水泥砂浆抹面 2 次（一次 2cm），最后完成预制井盖安装及土方夯填，压实度大于等于 95%。

自来水入户工程：DN25PE 管 50m 以内由农户自行开挖、开挖深度不小于 1.3m，经验收合格后，安装树脂闸阀井、立杆、DN20 水表、DN20 龙头、DN20 立杆安装等设备。

6、主要设计变更

（1）在太莪、肖咀、吉岘、固城、板桥、何家畔、西华池、店子乡自来水入户工程中，由于养殖产业量较大 DN25PE(1.6Mpa)无法满足饮水需求故增加部分 DN32PE(1.6Mpa)。

7、重大技术问题处理

无

8、施工期度汛防汛

建设单位、施工单位分别成立了防汛度汛领导小组，编制了度汛方案及抗洪抢险应急预案。

3 项目管理

1、项目机构设置及工作情况

项目法人：合水县水利建设管理站，为规范项目管理，成立了合水县2023年第二批产业配水项目项目办，项目办主任（项目法人）闫烨程，技术负责人杨银杯，质量安全负责人贾敏，现场代表李广瑞，财务管理段小妮，主要开展以下工作：**一是**全面负责工程质量、安全、进度，承担从工程开工开始，直至工程竣工验收期间所有工作任务，对工程质量负终身责任。**二是**负责对工程进行全过程管理，主抓隐蔽工程、关键部位的质量，确保该工程严格按照设计施工，保质量、按期完成建设任务。**三是**负责工程量的计量、工程款的支付工作，严格按照实际完成工程量支付工程款。**四是**负责验收工程量，组织决算、审计、验收、移交等工作。**五是**统筹协调解决该工程建设过程中遇到的各类问题。

代建机构：无

设计单位：冠程设计咨询有限公司，通过公开招标方式确定，完成的

主要任务：实施方案、概算、施工图。在工程开工前，明确了设计负责人及驻现场的设计代表，其职责是密切配合建设单位开展工作，解决设计方面出现的各类问题，定期对施工现场进行技术指导。

监理单位：甘肃庆东工程设计有限公司，通过询价方式确定，在工程建设中，施工单位进场后，由总监理工程师组织召开图纸会审会议。施工过程中，要切实履行合同职责，健全组织机构，明确工作目标，监理工程师与监理员必须驻场监理。总监要认真组织编制监理规划及监理实施细则，认真做好“三控两管一协调”工作（即投资控制、进度控制、质量控制，合同管理、信息管理和组织协调），采取现场记录、发布文件、旁站监理、巡视检测、跟踪检查、平行检测等工作方法，认真开展监理工作，现场做好工程计量、签证、验收及付款审核等工作，做好监理资料的编制及整理归档，对重点部位和关键工序必须进行旁站监理。

施工单位：甘肃恒超建设工程有限责任公司通过公开招标方式确定，在工程建设过程中，严把质量关，进度关，做到原材料报验合格进场，单元工程合格进入下一单元工程，分部工程、单位工程验收合格备案。

运行管理单位：合水县城乡供排水务有限公司，在工程建设中，随时深入现场、查看隐蔽及关键部位，熟悉工程工程建设过程及薄弱环节，参与工程验收。

上级主管部门：合水县水务局，监督建设单位、监理单位、施工单位工作。

验收组织单位：合水县水利建设管理站

验收监督管理机关：合水县水利工程质量监督与安全管理站

工程质量监督和安全监督机构：合水县水利工程质量监督与安全管理

站，代表上级主管部门参与工程质量与安全监督，委派1名领导，2名监督员1负责该项目的质量监督工作；完成的主要工作：一是下达质量监督计划，明确了质量监督工作的范围、期限、监督方式、主要工作内容、职责，并对施工质量检测提出了具体要求；二是批复了工程项目划分方案；三是复核监理、设计、施工单位资质；四是对建设单位的质量检查体系、监理单位的质量控制体系、施工单位的质量保证体系和设计单位现场服务实施监督检查；五是对参建各方的国家和水利行业现行规程和技术标准的执行情况进行监督检查；督促、指导施工、监理单位进行单元、分部和单位工程的质量评定；六是对工程施工质量情况进行定期和不定期的抽查、抽检；

七是向上级水行政主管部门报告施工质量情况及存在的问题，督促各参建单位加强管理，确保工程质量。八是按水利工程建设安全生产管理规定，对参建各方的安全行为和施工现场进行检查；

建设协调机构：水务局各联乡工作组、项目实施地乡（镇）及村组

2、主要项目招投标过程

2023年8月29日在《庆阳市公共资源交易中心》上发布了甘肃伟轩建筑工程有限公司的招标公告。9月1日在合水县公共资源交易中心进行了公开招标，公示期3天。

3、工程概算与投资完成情况

（1）批准概算与实际执行情况

批复工程总投资97.86万元，其中建筑工程83.93万元，金属设备及安装0.85万元，临时工程5.22万元，独立费用7.87万元。

（2）投资来源、资金到位及完成情况

资金来源于2023年衔接推进乡村振兴补助资金，2022年5月16日，

中共合水县委农村工作领导小组（合水县实施乡村振兴战略领导小组）以合农领发〔2023〕5号文件下达合水县2023年省级第二批财政接推进乡村振兴补助资金项目90万元。

完成投资958949.03元，其中建筑工程850661.01元，金属设备及安装工程7258元，临时工程37949.95元，待摊费用63080.07元。

4、合同管理

设计合同、招标代理合同、监理合同、施工合同、检测合同均采用正式书面合同，均能严格执行合同条款，均完成了合同约定的建设内容。

5、材料及设备供应

该项目所需材料及设备均由施工单位提供，原材料进场合格证、检测报告等资料齐全，设备进场设备合格证、人员操作证齐全。

6、资金管理与合同价款结算

资金管理：按照合同约定，工程设计费及监理费均为阶段性付款，分别在相应阶段给予付款。工程施工费用为按进度付款。

合同价款结算：合水县水务局与冠程设计咨询有限公司签订了设计合同，签订的合同价：34900元，合水县水利建设管理站与甘肃博耀建设工程管理有限公司签订了招标代理合同，签订合同价：6665.07元，甘肃恒超建设工程有限责任公司签订了施工合同，签订合同价：896821.29元，与甘肃庆东工程设计有限公司签订了监理合同；签订合同价：17600.00元。与甘肃威尔会计师事务所签订审计合同，签订合同价：3915元。工程开工后，由于工程地形地质条件及工程施工实际，对该工程施工合同部分内容进行了全面核算，重新计算了工程量，截止2023年10月，共结算工程款897181.25元，财政局审计核减1312.29元，最终结算895868.96元。设计、招标代理、

监理、检测合同价款不变。

4 工程质量

1、工程质量管理体系和质量监督

为了保证工程质量，根据《水利工程建设管理办法》的要求，建立了项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证体系。建设管理站下设质量安全管理机构，配备质量安全负责人，驻守工地监督检查工程施工质量和质量检测工作，对工程质量负全部责任，项目监理部监理员、监理工程师驻守工地，重要部位工程施工进行旁站监督检查，其他部位轮回检查，项目总监每周到工地检查一次，严格控制工程质量，施工项目部质检组对工程每一道工序的施工都进行严格的质量检验，逐项进行工程质量自检及评定，合水县水利工程质量监督与安全管理站对工程质量进行监督，定期不定期的对工程施工进行质量监督。

2、工程项目划分

根据工程建设内容、设计图纸和水利工程项目划分标准规定，经设计、监理、施工单位研究，合水县2023年第二批产业配水项目共划分为6个单位工程，11个分部工程，75个单元工程。工程项目划分经建设管理站复核后上报合水县水利工程质量监督与安全管理站进行了核定备案。

3、 质量控制和检测

工程质量控制实行“三检制”，即施工单位自检，监理工程师现场监理，建设单位和合水县水利工程质量监督与安全管理站进行监督检查。在工程实施过程中，建设管理站始终以“百年大计，质量第一”为宗旨，在总结多年施工经验的基础上，管理站修订了《《水利工程施工规范》、《水利工程验收办法》、《水利工程责任制试行办法》和《安全生产管理办法》，

监理中心制定了《监理实施细则》、《监理规划》、《施工质量管理办法及有关规定》等制度，对每一道工序的技术要求、操作程序、质量监督等作了严格的规定。监理公司委派项目总监 1 名，监理工程师 1 名，现场监理人员 1 名，常驻施工现场对施工全过程进行监理，同时管理站抽调业务精、技术硬、素质高的 1 名内部质检人员现场督查工程质量，经过培训后，进入施工现场对工程进行质检，投入了工程建设。要求质检人员一律持证上岗，对施工进行规范化管理。按照分片组织、分段管理、分工明确、责任到人的办法，在施工中坚持严把“四关”，即设计方案关、材料质量关、施工程序关、竣工验收关；对砼配料、拌合、模具尺寸、浇筑、养护、收缩缝处理以及土方的开挖、压实等各分部分项工程进行专人负责，严格监控。在工程建设中逐项进行认真地检查验收，合格后，方可允许进行下道工序的施工。对不合格而又擅自进行下道工序施工的单位，由监理签发整改通知，待整改合格后方可继续施工，返工费用一律由施工方承担。加强材料和设备的质量管理，除了检查产品出厂合格证外，还采用现场人工检测和仪器检测相结合的办法，定期不定期地对建筑材料的质量进行抽检，对设备质量进行全检，对不合格材料及设备不得进入施工现场。建设管理局还与内部质检人员签定了责任书，制定了奖罚制度，切实做到了分工明确，责任到人，极大地调动了工程技术人员的积极性，增强了工作责任感和使命感，确保了工程的质量。

在施工中严格按照质量检测单位检测的结果进行配料，对各建筑物的各个部位按标准都预留了混凝土试块，送质量检测单位进行试验，对重要建筑物的重要部位监理按标准进行抽验送检，检测结果均符合质量标准。

4、质量事故处理情况

在工程建设期间，无质量安全事故，无缺陷需处理。

5、 质量等级评定

根据工程项目划分，对合水县2023年第二批产业配水项目共划分为6个单位工程，11个分部工程，75个单元工程的质量进行了施工单位自评，监理单位申核和质量监督部门核定（核备），质量评定结果为：152个单元工程质量全部合格，12个分部工程质量全部合格，1个单位工程质量全部合格，工程整体质量评价为“合格”。

5 安全生产与文明工地

为规范工程建设管理，合水县水利建设管理站成立了项目质量安全管理机构，并编制了《合水县2023年第二批产业配水项目运行管理办法和运行管理制度。同时为了加强水利工程建设安全生产监督管理，做到安全施工管理工作的标准化与规范化，确保建设工程项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的安全职责，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，与施工单位签订了安全生产目标管理责任书。

6 工程验收

1、单位工程验收

单位工程完成后，待各项资料整理整齐，施工单位报送监理单位审核，申请验收，验收等级均为“合格”，详见施工资料单位工程验收鉴定书。

7 竣工验收技术鉴定

1、竣工验收技术鉴定（鉴定情况、主要结论）

2024年2月14日，县水务局联合县发改局、财政局、档案馆进行了联合验收，经查看工程现场，听取参建各方工作汇报，查阅相关资料，验收委员会进行了认真讨论，认为该工程符合设计要求，验收为“合格”。

8 历次验收、鉴定遗留问题处理

无

9 工程运行管理情况

1、管理机构、人员和经费情况

该工程运行管理机构为为合水县供排水务有限公司下设机构蒿板供水服务站，该站配备人员 9 名，站长 1 名，会计 1 名（与公司共用），技术人员 3 名，收费人员 2 名，所里经费由供水收费解决。

2、工程移交

工程验收后合水县城乡供排水务有限公司管理运行。

10 工程初期运行及效益

1、工程初期运行情况

工程初期运行良好，建筑物、输配水管道质量可靠。

2、工程初期运行效益

工程初期运行效益明显，主要变现为群众饮水安全有保障。

3、工程观测、监测资料分析

经初期运行观测、监测，设备运行良好，管道通水顺畅。

11 竣工财务决算编制与竣工审计情况

1、竣工财务决算编制

合水县 2023 年第二批产业配水项目财务决算 958949.03 元，其中：建筑安装工程 895868.96 元，待摊费用 63080.07 元。

2、竣工审计情况

县水利建设管理站委托甘肃威尔会计师事务所公司对合水县 2023 年第二批产业配水项目进行审计，经过为期 10 日的审计工作，审计组一致认为，

按设计批复全部完成了建设任务，财务决算认真细致，工程支出合理，财务管理规范，合同管理规范，工程资料齐全，档案管理规范。经审计截止2023年11月，项目应支出958949.03元，实际支出826567.35元，尚未支付132381.68元（详见审计报告）。

12 存在问题及处理意见

无

13 工程尾工安排

随时关注工程运行情况，出现问题及时处理。

14 经验与建议

无

15 附件

1、项目法人的机构设置及主要人员情况表

合水县2023年第二批产业配水项目
机构及人员表

职　　务	姓　　名
项目法人	闫烨程
技术负责人	杨银杯
质量安全负责人	贾　敏
财务管理人员	段小妮
现场代表	李广瑞
配合人员	相关人员

审计报告

甘肃威尔会计师事务所

GANSU WEIER ACCOUNTANTS CORPORATION

甘威专审（一）字[2023]第 291 号

合水县 2023 年第二批产业配水项目
竣工财务决算审计报告

合水县水利建设管理站：

我们接受委托，对“合水县 2023 年第二批产业配水项目”竣工财务决算情况进行了审计。合水县水利建设管理站的责任是提供真实、完整地与“合水县 2023 年第二批产业配水项目”相关的工程、财务资料，我们的责任是在实施审计工作的基础上对“合水县 2023 年第二批产业配水项目”竣工财务决算发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对“合水县 2023 年第二批产业配水项目”建设项目竣工财务决算是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取“合水县 2023 年第二批产业配水项目”竣工财务决算金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断。在审计过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括抽查会计记录、现场查看、查阅建

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：甘23BDKKT1JB

设工程相关资料等我们认为必要的审计程序，我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础，现将审计情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目批复情况

1、该项目实施方案于2023年7月7日经合水务发〔2023〕116号文件批复。

项目建设内容：同意该项目在老城镇、西华池镇、蒿咀铺乡等10个乡镇(除太白镇、段家集乡)实施。通过铺设管道、配套入户设施等措施，解决10个乡镇24个行政村221户养殖产业供水问题，受益人口884人。

同意集水池清淤1处，铺设各类PE供水管道22.359km，其中DN75PE(1.6Mpa)638.00m，DN63PE(1.6Mpa)480.00m，DN50PE管(1.6MPa)2662.00m,DN40PE管(1.6MPa)3663.00m，DN32PE管(1.6MPa)11170.00m,DN25PE管(1.6Mpa)3746.00m;新建闸阀井10座；非开挖水平定向钻施工3299.00m；自来水入户77户；自来水接口101处。

项目工程估算总投资97.87万元,其中建筑工程83.93万元，机电设备及安装0.85万元，临时工程5.22万元，独立费用7.87万元。资金来源：衔接推进乡村振兴补助资金。

（二）招投标情况

该项目由甘肃博耀建设工程管理有限公司以公开招标方式，发布合水县2023年第二批产业配水项目的施工招标文件；

合水县2023年第二批产业配水项目由甘肃恒超建设工程有

限责任公司中标承建，中标金额896,821.29元；

（三）项目完成情况

集水池清淤1处，铺设各类PE供水管道24.254km，其中DN75PE(1.6Mpa)746.00m，DN63PE(1.6Mpa)480.00m，DN50PE管(1.6MPa)2718.00m，DN40PE管(1.6MPa)4318.00m，DN32PE管(1.6MPa)7770.00m，DN25PE管(1.6Mpa)4656.00m；新建闸阀井10座；非开挖水平定向钻施工3328.00m；自来水入户77户；自来水接口101处。

二、审计期间及范围

2023年9月至2023年11月28日期间发生的合水县2023年第二批产业配水项目发生的投资额及移交的各项资产等。

三、项目资金来源及支出情况

我们根据合水县水利建设管理站提供的账簿、凭证等有关会计资料，合水县财政投资评审中心出具的《合水县2023年第二批产业配水项目》工程结算审核报告及与项目相关的其他资料，确认该项目建设资金来源及支出情况如下：

（一）项目结算审核情况

经合水县财政投资评审中心对该项目进行审查，送审结算造价897,181.25元，审定造价895,868.96元，核减造价1,312.29元。

（二）项目资金到位情况

截至2023年11月28日，该项目概算投资总额97.87万元，项目实际总投资958,949.03元，衔接推进乡村振兴补助资金到位900,000.00元，下剩资金58,949.03元未到位。

根据中共合水县委农村工作领导小组（合水县实施乡村振兴战略领导小组）关于下达《2023年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划及批复》的通知（合农领发〔2023〕5号）文件下达资金900,000.00元。

（三）项目资金支出情况

截至2023年11月28日，该项目实际总投资958,949.03元，资金支出总额826,567.35元，其中：工程支出826,567.35元。

四、项目交付使用资产情况

项目交付使用资产738,416.83元，其中：

（一）建筑工程

1、老城镇苗庄村陈家庄组产业配水工程153,191.23元：

（1）输配水管道工程3456m 150,581.11元；

（2）闸阀井2座2,610.12元。

2、老城镇赵源村小塬组产业配水工程111,747.73元：

（1）管材720m 111,747.73元。

3、老城镇赵源村上庄组产业配水工程17,324.14元：

（1）管材816m 16,019.07元；

（2）闸阀井1座1,305.07元。

4、西华池镇唐旗村张旗组产业配水工程238,389.53元：

（1）管材1271m 233,169.27元；

（2） 闸阀井4座5,220.26元。

5、何家畔镇盘马村产业配水工程216,834.81元：

（1）供水管道7365m 214,224.69元；

（2）闸阀井 2 座 2,610.12 元。

（二）机电设备及安装工程

1、老城镇苗庄村陈家庄组产业配水工程闸阀井设备安装 2 套 131.21 元；

2、老城镇赵源村上庄组产业配水工程闸阀井设备安装 1 套 65.60 元；

3、西华池镇唐旗村张旗组产业配水工程闸阀井设备安装 7 套 601.37 元；

4、何家畔镇盘马村产业配水工程闸阀井设备安装 2 套 131.21 元。

五、项目待核销基建支出情况

待核销基建支出-户用饮水工程 220,532.20 元。

六、财务状况

审计截止日，该项目衔接推进乡村振兴补助资金到位 900,000.00 元，交付使用资产 738,416.83 元，待核销基建支出 220,532.20 元，已实际支付 826,567.35 元，账户余额 73,432.65 元，下剩资金 58,949.03 元未到位，未支付共计 132,381.68 元，其中：工程款 69,301.61 元，待摊费用 63,080.07 元（设计费 34,900.00 元，监理费 17,600.00 元，招标代理费 6,665.07 元，审计费 3,915.00 元）。具体如下列示：

未付款明细表

公司名称	类别	金额（元）
甘肃恒超建设工程有限责任公司	工程款	69,301.61
冠程设计咨询有限公司	设计费	34,900.00

甘肃庆东工程设计有限公司	监理费	17,600.00
甘肃博耀建设工程管理有限公司	招标代理费	6,665.07
甘肃威尔会计师事务所（普通合伙）	审计费	3,915.00
合计		132,381.68

七、项目概算执行情况

合水县水利建设管理站“合水县2023年第二批产业配水项目”项目总投资概算97.87万元。

截至2023年11月28日，该项目实际完成总投资958,949.03元，完成概算总投资的97.98%，较项目概算总投资节约19,750.97元。

八、审计意见

通过本次审计，我们认为合水县水利建设管理站作为合水县2023年第二批产业配水项目的建设单位，在该项目建设过程中，严格按照《水利工程管理单位编制定员试行标准》(SLJ705-81)和《甘肃省水利工程建设管理办法》的要求进行工程建设与管理。在工程建设中，严格落实项目建设管理有关规定，严把工程质量关，择优选择有资质的施工队伍参与工程建设。在项目资金管理上，严格执行《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的有关规定，实行专账专户管理，未发现截留、挤占和挪用国家补助资金的现象，并按工程进度支付工程款，符合建设项目财务管理的有关规定。

九、其他事项说明

无。

附件：1、基本建设项目概况表

2、基本建设项目竣工财务决算表

3、项目资金来源情况表

4、基本建设项目交付使用资产总表

5、基本建设项目交付使用资产明细表

6、待摊投资明细表

7、待核销基建支出明细表

甘肃成尔会计师事务所
（普通合伙）
报告专用章
中国·甘肃

中国注册会计师：
（签名并盖章）
622600950695

中国注册会计师：
（签名并盖章）
410000460002

2023 年 11 月 28 日

项目概况表(1-1)

建设项目（单项工程）名称	合水县2023年第二批产业配水项目		建设地址	合水县		基建支出	项 目	概算批准金额	实际完成金额	备 注
主要设计单位	冠程设计咨询有限公司		主要施工企业	甘肃恒超建设工程有限责任公司			建筑安装工程	89.15	67.45	
占地面积（m^2）	设 计	实 际	总投资（万元）	设 计	实 际		设备、工具、器具	0.85	0.09	
				97.87	95.89		待摊投资	7.87	6.31	
新增生产能力	能力（效益）名称			设计	实 际		其中：项目建设管理费		-	
							其他投资			
建设起止时间	设计		2023年9月4日-2023年10月9日				待核销基建支出		22.05	
	实际		2023年9月4日-2023年10月9日				转出投资			
概算批准部门及文号	合水务发〔2023〕116号，合农领发〔2023〕5号						合计	97.87	95.89	
完成主要工程量	设 计		实际建设规模	实 际			设备（台、套、吨）			
							设 计		实 际	
尾工工程	单项工程项目、内容		批准概算				预计未完部分投资额	已完成投资额	预计完成时间	
	小 计									

项目竣工财务决算表(1-2)

项目名称:合水县2023年第二批产业配水项目　　单位：元

资金来源	金额	资金占用	金额
一、基建拨款	900,000.00	一、基本建设支出	958,949.03
1.中央财政资金	-	(一)交付使用资产	738,416.83
其中:一般公共预算资金		1.固定资产	738,416.83
中央基建投资		2.流动资产	-
财政专项资金	-	3.无形资产	-
政府性基金		(二)在建工程	
国有资本经营预算安排的基建项目资金		1.建筑安装工程投资	
2.地方财政资金	900,000.00	2.设备投资	
其中:一般公共预算资金		3.待摊投资	
地方基建投资	-	4.其他投资	
财政专项资金	900,000.00	(三)待核销基建支出	220,532.20
政府性基金		(四)转出投资	
国有资本经营预算安排的基建项目资金		二、货币资金合计	73,432.65
二、部门自筹资金(非负债性资金)		其中：银行存款	
三、项目资本		财政应返还额度	73,432.65
1.国家资本		其中：直接支付	73,432.65
2.法人资本		授权支付	
3.个人资本		现金	
4.外商资本		有价证券	
四、项目资本公积		三、预付及应收款合计	-
五、基建借款		1.预付备料款	
其中：企业债券资金		2.预付工程款	
六、待冲基建支出	132,381.68	3.预付设备款	
七、应付款合计	69,301.61	4.应收票据	
1.应付工程款		5.其他应收款	
2.应付设备款		四、固定资产合计	
3.应付票据		固定资产原价	
4.应付工资及福利费		减：累计折旧	
5.其他应付款	63,080.07	固定资产净值	
八、未交款合计		固定资产清理	
1.未交税金		待处理固定资产损失	
2.未交结余财政资金			
3.未交基建收入			
4.其他未交款			
合　　计	1,032,381.68	合　　计	1,032,381.68

补充资料：基建借款期末余额：

基建结余资金：

备注：资金来源合计扣除财政资金拨款与国家资本、资本公积重叠部分。

资金情况明细表(1-3)

项目名称:合水县2023年第二批产业配水项目　　单位：元

资金来源类别	合　计		备注
	预算下达或概算批准金额	实际到位金额	需备注预算下达文号
一、财政资金拨款	900,000.00	900,000.00	
1.中央财政资金	-	-	
其中:一般公共预算资金			
中央基建投资			
财政专项资金			
政府性基金			
国有资本经营预算安排的基建项目资金			
政府统借统还非负债性资金			
2.地方财政资金	900,000.00	900,000.00	
其中:一般公共预算资金			
地方基建投资			
财政专项资金	900,000.00	900,000.00	合农领发〔2023〕5号
政府性基金			
国有资本经营预算安排的基建项目资金			
行政事业性收费			
政府统借统还非负债性资金			
二、项目资本金			
其中：国家资本			
三、银行贷款			
四、企业债券资金			
五、自筹资金			
六、其他资金			
合　　计	900,000.00	900,000.00	

补充资料：项目缺口资金：

缺口资金落实情况：

年 月 日

23年10月16日

308室

振锋 张彦龙 李广鹏

组 黎刚

团焕

学习

振锋同志组织学习习近平总书记关于"三农"工作和乡村振兴的重要

近平总书记指出:"产业是发展的根基，产业兴旺，乡亲们才能稳定增收"

构建现代化乡村产业体系，发展新型农村集体经济，务必持续做

止返贫动态监测和常态化帮扶，防止出现返贫

锋强调:作为行业部门，我们要加强农村饮水保障及产业用水保

群众用水安全、方便，其次要做好常态化，帮扶干部要和帮扶户紧

随时掌握户内动态，做到发现问题第一时间解决。

龙同志组织学习习近平总书记在江西考察时的重要讲话精神、习近平总

家粮食安全论述摘编、党章

调:要扎实做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，

正视整改突出问题，办好惠民利民实事；要全面推进乡村振兴，

测和精准帮扶，扎实开展水利服务提质，深入推进"结对帮扶·

服，加强对困难群众的救助和帮扶，让人民群众真切感受到党

第 页

年　　月　　日

和政府的关怀。

二、张斌同志汇报近期工作.

1. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作安排部署

一是各分管领导结合所分管工作，联系服务群众，抓好自身建设等方面开展工作；二是坚持学习，提高政治理论水平。三是建立为民办实事台帐。单位工作作风要有明显改变。

2. 主动创稳工作

学习胡昌升在甘肃省主动创稳推进大会上的讲话，齐心协力开展主动创稳新局面，躬身为民谱写社会和谐新篇章，主动创稳，核心是创，目标是稳，关键在主动。

董振锋：我们可以将主动创稳作为贯彻"三抓三促"行动的有效方式，在项目建设、饮水安全、政务服务等工作中加强管理，从源头防范，切实维护基层社会和谐稳定。

三、闫烨程同志汇报重大资金支付

1. 肖段塬产业配水项目计划支付共计1006689.53元，五个标段分别是346657.98元、379508.02元、245853.61元、197078.07元、197055.32元；固城护岸一、二标段分别是630329.78元、714287.11元。青龙镇、太白产业配水项目：216873.09元；2023年安全饮水提升项目：424385.07元

董振锋：对于以上支付，大家是否有意见，请发表.

董维：同意.　　　张斌：同意.

董振锋：同意同志们意见，按程序支付。

第　　　页

年 月 日

时间：2023年11月29日

地点：局四楼会议室

参加人：贾振锋 李广明 张维

列席：黎明 闫烨程

主持：贾振锋

记录人：田焕

主要内容：

一、集中学习

1. 贾振锋同志领学《习近平著作选读》第一卷，集中学习《习近平关于"三农"工作的重要论述学习读本》。

2. 张维同志传达学习习近平总书记在中共中央政治局第九次集体学习时的重要讲话精神；习近平总书记论"三农"工作乡村振兴战略重要论述。贾振锋强调，要抓好当前"三农"重点工作，提质量、强管护，扎实推进各项重点工作任务。

3. 黎明同志传达学习习近平总书记、李强总理关于山西省吕梁市永聚煤业有限公司重大火灾事故重要指示批示精神，省委书记、胡昌升、省委副书记、责关任振鹤重要批示要求坚全省安全防范工作视频会议精神。贾振锋要求，要牢固树立"隐患就是事故"理念，深刻汲取事故教训，持续开展安全意识教育、安全隐患排查、安全问题整治、安全责任落实专项行

年 月 日

动.

二、研究讨论调整局机关财物管理人员

贾振锋：根据县上人事变动，单位原副局长这次已调整为县水保局局长，现暂时无人分管财物管理，请大家发表意见.

张维：李广鹏同志现在是唯一一个副局长，按照财物管理制度，我建议由广鹏同志分管财物。

魏刚：同意李广鹏同志分管财物管理.

闫辉程：同意李广鹏同志分管财物.

李广鹏：县上暂时未配置副局长，暂时我先分管财物管理.

贾振锋：同意大家意见，李广鹏同志暂时分管财物管理。

三、闫辉程同志汇报近期项目资金支出.

1. 孙家寨沟村段管网改造项目：一标段计划支付进度款532308.1元；二标段计划支付559087.61元；三标段计划支付进度款333160.00元；四标段计划支付994473.06元。2. 第二批产业配水项目计划支付42425.54元. 3. 太白稻田灌溉渠建设项目：计划支付进度款15万元. 4. 2023年安全饮水项目计划支付773456.06元.

贾振锋：以上4个项目资金支付大家有无意见，请发表.

张维：同意支付，建管站要做好审核。山洪灾害项目是否能支付10万元？

李广鹏：同意支付，支付过程中，建管站务必做好审核把关，确保按照进度和支付比例支付. 山洪灾害项目资金也同意支付.

第 页

年 月

时间：2023年[illegible]月23日

地点：[illegible]会议室

参加人：张维 杨飞雁

列席：李广鹏 闫烨程

主持人：贾振锋

记录人：田焕

主要内容：研究推荐一名晋升四级调研员人选

贾振锋：今天召开党组会议，主要是在县水务系统推荐一名晋升四级调研员下面，我把这次晋升的情况说一下，根据《合水县公务员职务与职级并行实施方案》，水务系统符合晋升四级调研员的人选有郑彦武、段克军。下面同志们发表意见。

张维：我推荐郑彦武同志晋升四级调研员，该同志作为一名老同志，政治坚定、为人坦诚、办事公道、团结同志、工作经验丰富、思路清晰。

杨飞雁：我同意张维同志意见，推荐郑彦武同志晋升四级调研员，该工作经验丰富、政治修养强、理论水平高、作风端正

李广鹏：郑彦武同志政治思想坚定，工作扎实苦干，作风严于律己，具有强烈的责任心和使命感，我同意推荐郑彦武同志晋升四级调研员。

贾振锋：郑彦武同志党性观念强、品德高尚、团结同事，我同意推荐。

经县水务局2023年10月24日党组会议研究决定：一致同意推荐郑彦武同志晋

第 页

年 月 日

升固级调研员。

二、研究重大项目资金支付

闫晔程：临近年底，根据工程进度，前段产业配水水源项目一标段和二标段已完成全部工程量，现计划支付一标段103997.39元，二标段计划支付103502.19元；2023年安全饮水提升巩固项目计划支付180000元。

贾振锋：对于以上项目资金支付，大家有无意见，请发表。

张维：同意支付。　　李广鹏：同意烨程同志意见。

贾振锋：同意支付，请建管站和财务室负责按程序报申。

第 页

年　月　日

时间：2023年7月31日

地点：向阳楼会议室

参加人：聂振锋　张彦龙　李广鹏

主持：张维　魏明　闫辉程

记录：王文倩

一、集体学习

1. 聂振锋组织学习《党的领导人关于作风建设的重要论述》

聂振锋指出，思想建设内化于心，作风建设外化于行。领导干部要带头学、带头悟思想、带头转作风，推动全系统干部作风建设大转变。

2. 学习《省委全面依法治省委员会第一次会议》，会议总结以来普法工作，部署下一步工作，推动"谁执法谁普法"普法责任制落实，进一步提高普法工作质量和水平。

3. 传达学习习近平总书记对防汛救灾工作指示精神及防汛抗旱指挥部对防汛抗旱工作安排部署，强调要加强防汛责任落实，加强值班值守，抓好防汛安全隐患排查，做好群众撤离转移及救灾准备工作。

4. 张维同志组织学习《黄河高质量发展条例》本条例

第　页

年 月 日

2. 合水县固城、何家畔等10乡镇产业配水项目计划支付进度款1324687元。

3. 合水县孙家寨沟管网改造项目：一标计划支付进度款777566.31元，二标支付485537.66元，三标支付486455元，四标支付680640.22元。

4. 合水县2023年第二批产业配水项目计划支付进度款429434.12元。

5. 太白村、牛李垠村水稻灌溉渠道建设项目计划支付568312.5元，污水处理厂污泥无害化处理项目支200万元。

6. 农业水价综合改革项目计划支付进度款461700.82元。

7. 合水县护岸水毁修复项目计划支付进度款126452.37元。

贾振锋：以上8个项目资金支付大家有无意见请发表。

李广鹏：在资金支付过程中请严格按照支付进度和支付比例按程序办理

张秀龙：同意支付，但在支付过程中一定要按相关规定预留质保金和农民工工资保证金，确保农民工权益和项目后期管理

张 维：同意广鹏、秀龙同志意见。

魏 刚：同意。

第 页

年 月 日

[redacted]：2023年9月15日

[redacted]点：局308室

[redacted]人：贾振锋 张方龙 李广鹏

[redacted]：张维 闫烨程 赫晓娟

[redacted]录：王文倩

[redacted]学习

[redacted]贾振锋组织学习习近平总书记关于生态文明思想[redacted]述摘编，生态文明建设是关系中华民族永续[redacted]的根本大计，是关系党的使命宗旨的重大政治问[redacted]们要积极行动起来，做绿水青山就是金山[redacted]理念的积极传播者和模范践行者，身体力行，[redacted]动，为共建清洁美丽世界作出更大贡献。

2.张维组织学习中共中央政治局会议精神，会议审[redacted]《干部教育培训工作条例》、《全国干部教育培训[redacted]（2023-2027年）》，会议指出，干部教育培训是建设高[redacted]干部队伍的先导性、基础性、战略性工程，在[redacted]中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟[redacted]工程中具有不可替代的重要地位和作用。

3.张方龙组织学习习近平总书记在黑龙江考察时

年 月 日

支付153415.89元。

2、会水县回城、何家畔等10乡镇产业配水项目计划支付项目进度款1108865.8元。

3、孙家集沟管网改造项目一标计划支付进度款588315.27元，二标计划支付392861.79元，三标支付388180.10元，四标支付582037.7元。

4、会水县2023年第二批产业配水项目计划支付项目进度款397133.23元。

5、抗旱应急拉水，今年因天气干旱，为解决县城群众用水，共拉水1104车，涉及费用99.99万元，现计划支付。

贾振锋：以上5项资金支付大家有无意见，请发表。

李广鹏：同意支付，支付过程中一定要按工程进度和支付比例进行支付。

张宏龙：项目资金支付一律要做好审核（包括已委托项目），质保金绝不能超合同支付。

张 维：同意广鹏、宏龙同志意见。

贾振锋：同意，请宏龙同志和财务室对资金支付做好审核把关，确保各项支付合规。

四、李广鹏同志汇报农村饮水问题排查情况，根据

第 页

年 月 日

时间：2023年11月29日

地点：局四楼会议室

参加人：贾振辉 李广明 张维

列席：黎明 闫烨程

主持：贾振辉

记录人：田焕

主要内容：

一、集中学习

1. 贾振辉同志领学《习近平著作选段》第一卷，集中学习《习近平关于"三农"工作的重要论述学习读本》。

2. 张维同志传达学习习近平总书记在中共中央政治局第九次集体学习时的重要讲话精神；习近平总书记论"三农"工作乡村振兴战略重要论述。贾振辉强调，要抓好当前"三农"重点工作，提质量、强管护，扎实推进各项重点工作任务。

3. 黎明同志传达学习习近平总书记、李强总理关于山西省吕梁市永聚煤业有限公司重大火灾事故重要指示批示精神，省委书记胡昌升、省委副书记、省长任振鹤重要批示要求暨全省安全防范工作视频会议精神。贾振辉要求，要牢固树立"隐患就是事故"理念，深刻汲取事故教训，持续开展安全意识教育、安全隐患排查、安全问题整治、安全责任落实专项行

年 月 日

动。

二、研究树伦佩暨局机关财务管理人员

贾振锋：根据县上人事变动，单位原副局长改次卫调整为县水保局局长，现暂时无人分管财务管理，请大家发表意见。

张维：李广鹏同志现在是唯一一个副局长，按照财务管理制度，我建议由广鹏同志分管财务。

魏刚：同意李广鹏同志分管财务管理。

闫烨程：同意李广鹏同志分管财务。

李广鹏：县上暂时未配置副局长，暂时我先分管财务管理。

贾振锋：同意大家意见，李广鹏同志暂时分管财务管理。

三、闫烨程同志汇报近期项目资金支出

1. 孙家寨沟村级管网改造项目：一标段计划支付进度款532308.11元；二标段计划支付559087.61元；三标段计划支付进度款333160.00元；四标段计划支付994473.06元。2. 第二批产业配水项目计划支付42425.54元。3. 太白稻田灌溉渠建设项目：计划支付进度款15万元。4. 2023年安全饮水项目计划支付773456.06元。

贾振锋：以上几个项目资金支付大家有无意见，请发表。

张维：同意支付，建管站要做好审核。山洪灾害项目是否能支付10万元？

李广鹏：同意支付，支付过程中，建管站务必做好审核把关，确保按照进度和支付比例支付。山洪灾害项目资金也同意支付。

第 页

合水县水务局项目资金拨付审批单

单位：元

项目名称	合水县孙家寨沟村段管网改造项目二标	合同编号	
项目建设内容	合水县孙家寨沟村段管网改造项目二标	项目建设地点	合水县
中标价		施工企业	甘肃靖德建业工程有限公司合水分公司
已付金额（注清预付、挂账、税票支出）	0	决算价	
施工单位申请拨付资金	821489.92	累计支付	821489.92
水利建设管理站意见	项目主管意见	财务主管意见	
	同意 5.30	同意支付。 2023.5.31	

合水县水务局项目资金拨付审批单

单位：元

项目名称	合水县孙家寨沟村段管网改造项目一标	合同编号	
项目建设内容	合水县孙家寨沟村段管网改造项目一标	项目建设地点	合水县
中标价		施工企业	甘肃陇源成建工程有限公司合水分公司
已付金额（注清预付、挂账、税票支出）	0	决算价	
施工单位申请拨付资金	1306030.7	累计支付	1306030.7
水利建设管理站意见	项目主管意见	财务主管意见	
	同意 5.30	同意支付。 2023.5.31	

合水县水务局项目资金拨付审批单

单位：元

项目名称	合水县孙家寨沟村段管网改造项目四标	合同编号	
项目建设内容	合水县孙家寨沟村段管网改造项目四标	项目建设地点	合水县
中标价		施工企业	建邦建设集团有限公司合水分公司
已付金额（注清预付、挂账、税票支出）	0	决算价	
施工单位申请拨付资金	1097422.65	累计支付	1097422.65
水利建设管理站意见	项目主管意见	财务主管意见	
	同意 5.30	同意支付。 2023.5.31	

合水县水务局项目资金拨付审批单

单位：元

项目名称	合水县孙家寨沟村段管网改造项目三标	合同编号	
项目建设内容	合水县孙家寨沟村段管网改造项目三标	项目建设地点	合水县
中标价		施工企业	甘肃衡胜建筑工程有限公司
已付金额（注清预付、挂账、税票支出）	0	决算价	
施工单位申请拨付资金	763680	累计支付	763680
水利建设管理站意见	项目主管意见	财务主管意见	
同意 5.30	同意 2023.5.31		

合水县水务局项目资金拨付审批单

单位：元

项目名称	合水县孙家寨沟村段管网改造项目一标	合同编号	
项目建设内容	合水县孙家寨沟村段管网改造项目一标	项目建设地点	合水县
中标价		施工企业	甘肃陇源成建工程有限公司合水分公司
已付金额（注清预付、挂账、税票支出）	1306030.7	决算价	
施工单位申请拨付资金	1301462.5	累计支付	2607493.2
水利建设管理站意见	项目主管意见	财务主管意见	
6.16	同意 6.28	同意支付。 2023.6.28	

合水县水务局项目资金拨付审批单

单位：元

项目名称	合水县孙家寨沟村段管网改造项目二标	合同编号	
项目建设内容	合水县孙家寨沟村段管网改造项目二标	项目建设地点	合水县
中标价		施工企业	甘肃靖德建业工程有限公司合水分公司
已付金额（注清预付、挂账、税票支出）	821489.92	决算价	
施工单位申请拨付资金	817281.94	累计支付	1638771.86
水利建设管理站意见	项目主管意见	财务主管意见	
合水县水利建设管理站 6.6	同意 6.28	同意支付。 2023.6.28	

合水县水务局项目资金拨付审批单

单位：元

项目名称	合水县孙家寨沟村段管网改造项目三标	合同编号	
项目建设内容	合水县孙家寨沟村段管网改造项目三标	项目建设地点	合水县
中标价		施工企业	甘肃衡胜建筑工程有限公司
已付金额（注清预付、挂账、税票支出）	763680	决算价	
施工单位申请拨付资金	763834	累计支付	1527514
水利建设管理站意见	项目主管意见	财务主管意见	
6-26	同意 6.28	同意支付。 2023.6.28	

合水县水务局项目资金拨付审批单

单位：元

项目名称	合水县孙家寨沟村段管网改造项目四标	合同编号	
项目建设内容	合水县孙家寨沟村段管网改造项目四标	项目建设地点	合水县
中标价		施工企业	建邦建设集团有限公司合水分公司
已付金额（注清预付、挂账、税票支出）	1097422.65	决算价	
施工单位申请拨付资金	1098632.63	累计支付	2196055.28
水利建设管理站意见	项目主管意见	财务主管意见	
	同意 6.28	同意支付。 2023.6.28	

项目明细账

2023年01月-12月

科目： 710102 项目支出

项目： 004007 合水县孙家寨沟村管网改造项目

日期			凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日						
2023	01			上年结转			平	
2023	01	31	记账 32	支付孙家寨沟管网改造项目可研审查费	20,100.00		借	20,100.00
2023	01			本月合计	20,100.00		借	20,100.00
2023	01			本年累计	20,100.00			
2023	02			本月合计			借	20,100.00
2023	02			本年累计	20,100.00			
2023	03			本月合计			借	20,100.00
2023	03			本年累计	20,100.00			
2023	04			本月合计			借	20,100.00
2023	04			本年累计	20,100.00			
2023	05	31	记账 1	孙家寨沟一标支付工程进度款	1,306,030.70		借	1,326,130.70
2023	05	31	记账 2	孙家寨沟二标支付工程进度款	821,489.92		借	2,147,620.62
2023	05	31	记账 3	孙家寨沟三标支付工程进度款	763,680.00		借	2,911,300.62
2023	05	31	记账 4	孙家寨沟支付四标工程进度款	1,097,422.65		借	4,008,723.27
2023	05			本月合计	3,988,623.27		借	4,008,723.27
2023	05			本年累计	4,008,723.27			
2023	06	30	记账 15	孙家寨沟管网改造项目一标报账计入	1,301,462.50		借	5,310,185.77
2023	06	30	记账 16	孙家寨沟管网改造项目二标报账计入	817,281.94		借	6,127,467.71
2023	06	30	记账 17	孙家寨沟管网改造项目三标报账计入	763,834.00		借	6,891,301.71
2023	06	30	记账 18	孙家寨沟管网改造项目四标报账计入	1,098,632.63		借	7,989,934.34
2023	06			本月合计	3,981,211.07		借	7,989,934.34
2023	06			本年累计	7,989,934.34			
2023	07			本月合计			借	7,989,934.34
2023	07			本年累计	7,989,934.34			
2023	08			本月合计			借	7,989,934.34
2023	08			本年累计	7,989,934.34			
2023	09			本月合计			借	7,989,934.34
2023	09			本年累计	7,989,934.34			
2023	10			本月合计			借	7,989,934.34
2023	10			本年累计	7,989,934.34			
2023	11			本月合计			借	7,989,934.34
2023	11			本年累计	7,989,934.34			
2023	12	31	记账 131	行政支出结转		20,100.00	借	7,969,834.34
2023	12	31	记账 131	行政支出结转		3,988,623.27	借	3,981,211.07
2023	12	31	记账 131	行政支出结转		3,981,211.07	平	
2023	12			本月合计		7,989,934.34	平	
2023	12			本年累计	7,989,934.34	7,989,934.34		
	12			结转下年			平	

单位： 合水县水务局　　打印人： 麻晓娟　　审核： 麻晓娟　　打印日期：2024-07-19

记 账 凭 证

单位：合水县水务局　　　　2023 年 05 月 31 日　　　　编号：记账 1

摘　要	财务会计科目	借方	贷方	预算会计科目	借方	贷方
孙家寨沟一标支付工程进度款	161301[在建工程-建筑安装工程投资] 004007[2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目]	1,346,423.40		71010201[行政支出-项目支出-财政拨款支出] 004007[2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目] 2130599[农林水支出-扶贫-其他扶贫支出] 30905[资本性支出（基本建设）-基础设施建设] 001[一般公共预算财政拨款]	1,306,030.70	
孙家寨沟一标支付工程进度款	23020202[应付账款-建设项目应付账款-应付工程款] 004007[2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目] 200[陇源城建（孙家寨沟1标）]		40,392.70	600102[财政拨款预算收入-项目支出] 004007[2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目] 2130599[农林水支出-扶贫-其他扶贫支出] 001[一般公共预算财政拨款]		1,306,030.70
孙家寨沟一标支付工程进度款	4001[财政拨款收入] 001[一般公共预算财政拨款]		1,306,030.70			
合计：人民币壹佰叁拾肆万陆仟肆佰贰拾叁元肆角整		￥1,346,423.40	￥1,346,423.40	人民币壹佰叁拾万陆仟零叁拾元柒角整	￥1,306,030.70	￥1,306,030.70

附件 45 张

会计主管：杨杰　　审核：杨杰　　制单：麻晓娟　　记账：麻晓娟　　出纳：

yonyou用友政务

国库集中支付凭证

直接支付　　普通业务　　　　第 5214Z6210242023053101905 号

凭证日期：20230531　　　　单位：元

付款人	全　称	合水县财政局国库集中支付中心	收款人	全　称	甘肃陇源城建工程有限公司合水分公司
	账　号	27286101040005846		账　号	61012300600005633
	开户银行	中国农业银行合水县支行营业室		开户银行	甘肃银行合水支行
支付金额		人民币（大写）：壹佰叁拾万零陆仟零叁拾元柒角整		金额（小写）	￥1,306,030.70
单　位		合水县水务局	主管部门		合水县水务局
功能分类科目		2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	支付申请编号		
结算方式		电子转账支付	用　途		孙家寨沟一标（水务局）
预算项目编码		62102423000000089755	预算项目名称		2023年省级第二批衔接推进乡村振兴资
支付印章		孙策之印 2023-05-31 14:36:13；合水县财政局国库集中支付中心 电子支付专用章 2023-05-31 14:36:14；张聪印聪 2023-05-31 14:33:57	银行会计分录		实际支付金额：￥1,306,030.70（借）：复核员：合水县集中支付资金清算专用章 农行合水县支行

记 账 凭 证

单位： 合水县水务局　　2023 年 05 月 31 日　　编号： 记账

摘　要	财务会计科目	借方	贷方	预算会计科目	借方	贷方
孙家寨沟二标支付工程进度款	161301[在建工程-建筑安装工程投资] 004007[2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目]	846,896.82		71010201[行政支出-项目支出-财政拨款支出] 004007[2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目] 2130599[农林水支出-扶贫-其他扶贫支出] 30905[资本性支出（基本建设）-基础设施建设] 001[一般公共预算财政拨款]	821,489.92	
孙家寨沟二标支付工程进度款	23020202[应付账款-建设项目应付账款-应付工程款] 004007[2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目] 201[甘肃靖德（孙家寨沟2标）]		25,406.90	600102[财政拨款预算收入-项目支出] 004007[2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目] 2130599[农林水支出-扶贫-其他扶贫支出] 001[一般公共预算财政拨款]		821,489.92
孙家寨沟二标支付工程进度款	4001[财政拨款收入] 001[一般公共预算财政拨款]		821,489.92			
合计： 人民币捌拾肆万陆仟捌佰玖拾陆元捌角贰分		¥846,896.82	¥846,896.82	人民币捌拾贰万壹仟肆佰捌拾玖元玖角贰分	¥821,489.92	¥821,489.92

附件 30 张

会计主管： 杨杰　　审核： 杨杰　　制单： 麻晓娟　　记账： 麻晓娟　　出纳：

国库集中支付凭证

财政直接支付　　普通业务　　第 52147621024202305310197 9 号

凭证日期：20230531　　单位：元

付款人	全　称	合水县财政局国库集中支付中心	收款人	全　称	甘肃靖德建业工程有限公司合水分公司
	账　号	27286101040005846		账　号	62050170010500000950
	开户银行	中国农业银行合水县支行营业室		开户银行	中国建设银行股份有限公司西峰岐黄支行
支付金额	人民币（大写）： 捌拾贰万壹仟肆佰捌拾玖元玖角贰分			金额（小写）	¥821,489.92
单　位	合水县水务局		主管部门		合水县水务局
功能分类科目	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		支付申请编号		
结算方式	电子转账支付		用　途		孙家寨沟二标（水务局）
预算项目编码	62102423000000089755		预算项目名称		2023年省级第二批衔接推进乡村振兴资

支付印章

之孙印策　2023-05-31 14:36:14

合水县财政局国库集中支付中心 电子支付专用章　2023-05-31 14:36:14

聪张印聪　2023-05-31 14:33:07

银行会计分录

实际支付金额：¥821,489.92

（借）：

复核员：

合水县集中支付资金清算专用章

农行合水县支行

记账员：

记 账 凭 证

单位： 合水县水务局　　2023 年 05 月 31 日　　编号： 记账 3

摘 要	财务会计科目	借方	贷方	预算会计科目	借方	贷方
孙家寨沟三标支付工程进度款	161301[在建工程-建筑安装工程投资] 004007[2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目]	787,297.58		71010201[行政支出-项目支出-财政拨款支出] 004007 2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目] 2130599 农林水支出-扶贫-其他扶贫支出] 30905 资本性支出（基本建设）-基础设施建设] 001[一般公共预算财政拨款]	763,680.00	
孙家寨沟三标支付工程进度款	23020202[应付账款-建设项目应付账款-应付工程款] 004007 2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目] 202[甘肃衡胜（孙家寨沟3标）]		23,617.58	600102[财政拨款预算收入-项目支出] 004007 2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目] 2130599[农林水支出-扶贫-其他扶贫支出] 001[一般公共预算财政拨款]		763,680.00
孙家寨沟三标支付工程进度款	4001[财政拨款收入] 001[一般公共预算财政拨款]		763,680.00			
合计： 人民币柒拾捌万柒仟贰佰玖拾柒元伍角捌分		¥787,297.58	¥787,297.58	人民币柒拾陆万叁仟陆佰捌拾元整	¥763,680.00	¥763,680.00

附件 25 张

会计主管： 杨杰　　审核： 杨杰　　制单： 麻晓娟　　记账： 麻晓娟　　出纳：

yonyou用友政务

国库集中支付凭证

支付　　普通业务　　第 52147621024202305310211 2 号

日期：20230531　　单位：元

付款人	全　称	合水县财政局国库集中支付中心	收款人	全　称	甘肃衡胜建筑工程有限公司
	账　号	27286101040005846		账　号	27286101040008261
	开户银行	中国农业银行合水县支行营业室		开户银行	中国农业股份有限公司合水县支行营业室
支付金额	人民币（大写）： 柒拾陆万叁仟陆佰捌拾元整			金额（小写）	¥763,680.00
单　位	合水县水务局		主管部门		合水县水务局
功能分类科目	2130599 其他农林水支出		支付申请编号		
结算方式	电子转账支付		用　途		孙家寨沟三标（水务局）
预算项目编码	62102423000000089755		预算项目名称		2023年省级第二批衔接推进乡村振兴资

支付印章

孙之印策　　合水县财政局国库集中支付中心 电子支付专用章　　聪张印聪

2023-05-31 14:36:14　　2023-05-31 14:36:14　　2023-05-31 14:33:07

银行会计分录

实际支付金额：¥763,680.00

（借）：

复核员：

合水县集中支付资金清算专用章　　农行合水县支行

记 账 凭 证

单位：合水县水务局　　2023 年 05 月 31 日　　编号：记账 4

摘　要	财务会计科目	借方	贷方	预算会计科目	借方	贷方
孙家寨沟支付四标工程进度款	161301[在建工程-建筑安装工程投资] 004007[2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目]	1,131,422.65		71010201[行政支出-项目支出-财政拨款支出] 001007[2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目] 2130599[农林水支出-扶贫-其他扶贫支出] 30905[资本性支出（基本建设）-基础设施建设] 001[一般公共预算财政拨款]	1,097,422.65	
孙家寨沟支付四标工程进度款	23020202[应付账款-建设项目应付账款-应付工程款] 004007[2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目] 203[建邦建设集团（孙家寨沟4标）]		34,000.00	600102[财政拨款预算收入-项目支出] 004007[2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目] 2130599[农林水支出-扶贫-其他扶贫支出] 001[一般公共预算财政拨款]		1,097,422.65
孙家寨沟支付四标工程进度款	4001[财政拨款收入] 001[一般公共预算财政拨款]		1,097,422.65			
合计：人民币壹佰壹拾叁万壹仟肆佰贰拾贰元陆角伍分		¥1,131,422.65	¥1,131,422.65	人民币壹佰零玖万柒仟肆佰贰拾贰元陆角伍分	¥1,097,422.65	¥1,097,422.65

附件 25 张

会计主管：杨杰　　审核：杨杰　　制单：麻晓娟　　记账：麻晓娟　　出纳：

yonyou用友软件

国库集中支付凭证

政直接支付　　普通业务　　第 5214Z6210242023053101913 号

凭证日期：20230531　　单位：元

付款人	全　称	合水县财政局国库集中支付中心	收款人	全　称	建邦建设集团有限公司合水分公司
	账　号	27286101040005846		账　号	2709310409000083479
	开户银行	中国农业银行合水县支行营业室		开户银行	中国工商银行股份有限公司西峰南街支行
支付金额	人民币　（大写）：壹佰零玖万柒仟肆佰贰拾贰元陆角伍分			金额（小写）	¥1,097,422.65
单　位	合水县水务局		主管部门	合水县水务局	
功能分类科目	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		支付申请编号		
结算方式	电子转账支付		用　途	孙家寨沟四标（水务局）	
预算项目编码	62102423000000000089755		预算项目名称	2023年省级第二批衔接推进乡村振兴资	
支付印章	之孙印策 2023-05-31 14:36:15；合水县财政局国库集中支付中心 电子支付专用章 2023-05-31 14:36:15；聪张印聪 2023-05-31 14:33:07		银行会计分录	实际支付金额：¥1,097,422.65 （借）：合水县集中支付资金清算专用章 复核员：农行合水县支行	

记 账 凭 证

单位：合水县水务局　　2023 年 06 月 30 日　　编号：记账 15

摘 要	财务会计科目	借方	贷方	预算会计科目	借方	贷方
孙家寨沟管网改造项目一标报账计入	161301[在建工程-建筑安装工程投资] 004007[2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目]	1,341,713.92		71010201[行政支出-项目支出-财政拨款支出] 004007[2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目] 2130599[农林水支出-扶贫-其他扶贫支出] 31099[资本性支出-其他资本性支出] 001[一般公共预算财政拨款]	1,301,462.50	
孙家寨沟管网改造项目一标报账计入	23020202[应付账款-建设项目应付账款-应付工程款] 004007[2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目] 200[陇源城建（孙家寨沟1标）]		40,251.42	600102[财政拨款预算收入-项目支出] 004007[2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目] 2130599[农林水支出-扶贫-其他扶贫支出] 001[一般公共预算财政拨款]		1,301,462.50
孙家寨沟管网改造项目一标报账计入	4001[财政拨款收入] 001[一般公共预算财政拨款]		1,301,462.50			
合计：人民币壹佰叁拾肆万壹仟柒佰壹拾叁元玖角贰分		¥1,341,713.92	¥1,341,713.92	人民币壹佰叁拾万壹仟肆佰陆拾贰元伍角整	¥1,301,462.50	¥1,301,462.50

附件 15 张

会计主管：杨杰　　审核：杨杰　　制单：麻晓娟　　记账：麻晓娟　　出纳：

国库集中支付凭证

财政直接支付　　普通业务　　第 5214Z6210242023062800017 号

凭证日期：20230628　　单位：元

付款人	全　称	合水县财政局国库集中支付中心	收款人	全　称	甘肃陇源成建工程有限公司合水分公司
	账　号	27286101040005846		账　号	61012300600005633
	开户银行	中国农业银行合水县支行营业室		开户银行	甘肃银行合水支行
支付金额	人民币（大写）：壹佰叁拾万零壹仟肆佰陆拾贰元伍角整			金额（小写）	¥1,301,462.50
单　位	合水县水务局		主管部门		合水县水务局
功能分类科目	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		支付申请编号		
结算方式	电子转账支付		用　途		孙家寨沟一标（水务局）
预算项目编码	62102423000000000089755		预算项目名称		2023年省级第二批衔接推进乡村振兴资

支付印章

合水县财政局国库集中支付中心 电子支付专用章 2023-06-28 09:18:33　　之孙印策 2023-06-28 09:18:33　　聪张印聪 2023-06-28 09:17:20

银行会计分录

实际支付金额：¥1,301,462.50

（借）：合水县集中支付资金清算专用章

复核员：农行合水支行



记 账 凭 证

单位： 合水县水务局　　2023 年 06 月 30 日　　编号： 记账 16

摘 要	财务会计科目	借方	贷方	预算会计科目	借方	贷方
孙家寨沟管网改造项目二标报账计入	161301[在建工程-建筑安装工程投资] 004007[2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目]	842,558.70		71010201[行政支出-项目支出-财政拨款支出] 004007[2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目] 2130599[农林水支出-扶贫-其他扶贫支出] 31099[资本性支出-其他资本性支出] 001[一般公共预算财政拨款]	817,281.94	
孙家寨沟管网改造项目二标报账计入	23020202[应付账款-建设项目应付账款-应付工程款] 004007[2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目] 201[甘肃靖德（孙家寨沟2标）]	-	25,276.76	6001102[财政拨款预算收入-项目支出] 004007[2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目] 2130599[农林水支出-扶贫-其他扶贫支出] 001[一般公共预算财政拨款]	-	817,281.94
孙家寨沟管网改造项目二标报账计入	4001[财政拨款收入] 001[一般公共预算财政拨款]		817,281.94			
合计： 人民币捌拾肆万贰仟伍佰伍拾捌元柒角整		¥842,558.70	¥842,558.70	人民币捌拾壹万柒仟贰佰捌拾壹元玖角肆分	¥817,281.94	¥817,281.94

会计主管： 杨杰　　审核： 杨杰　　制单： 麻晓娟　　记账： 麻晓娟　　出纳：

国库集中支付凭证

财政直接支付　　普通业务　　第 5214Z6210242023062800032 号

凭证日期：20230628　　单位：元

付款人	全 称	合水县财政局国库集中支付中心	收款人	全 称	甘肃靖德建业工程有限公司合水分公司
	账 号	27286101040005846		账 号	62050170010500000950
	开户银行	中国农业银行合水县支行营业室		开户银行	中国建设银行股份有限公司西峰岐黄支行
支付金额	人民币 （大写）： 捌拾壹万柒仟贰佰捌拾壹元玖角肆分			金额（小写）	¥817,281.94
单 位	合水县水务局		主管部门	合水县水务局	
功能分类科目	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		支付申请编号		
结算方式	电子转账支付		用 途	孙家寨沟二标（水务局）	
预算项目编码	62102423000000000089755		预算项目名称	2023年省级第二批衔接推进乡村振兴资	
支付印章	合水县财政局国库集中支付中心 电子支付专用章 2023-06-28 09:18:33　之孙印策 2023-06-28 09:18:33　聪张印聪 2023-06-28 09:17:20		银行会计分录	实际支付金额：¥817,281.94 （借）：合水县集中支付资金清算专用章 复核员：农行合水某支行 记账员：		

记 账 凭 证

单位： 合水县水务局　　2023 年 06 月 30 日　　编号： 记账 17

摘 要	财务会计科目	借方	贷方	预算会计科目	借方	贷方
孙家寨沟管网改造项目三标报账计入	161301[在建工程-建筑安装工程投资] 004007[2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目]	787,457.66		71010201[行政支出-项目支出-财政拨款支出] 004007[2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目] 2130599[农林水支出-扶贫-其他扶贫支出] 31099[资本性支出-其他资本性支出] 001[一般公共预算财政拨款]	763,834.00	
孙家寨沟管网改造项目三标报账计入	23020202[应付账款-建设项目应付账款-应付工程款] 004007[2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目] 202[甘肃衡胜（孙家寨沟3标）]		23,623.66	600102[财政拨款预算收入-项目支出] 004007[2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目] 2130599[农林水支出-扶贫-其他扶贫支出] 001[一般公共预算财政拨款]		763,834.00
孙家寨沟管网改造项目三标报账计入	4001[财政拨款收入] 001[一般公共预算财政拨款]		763,834.00			
合计： 人民币柒拾捌万柒仟肆佰伍拾柒元陆角陆分		¥787,457.66	¥787,457.66	人民币柒拾陆万叁仟捌佰叁拾肆元整	¥763,834.00	¥763,834.00

附件 15 张

会计主管： 杨杰　　审核： 杨杰　　制单： 麻晓娟　　记账： 麻晓娟　　出纳：

国库集中支付凭证

☑直接支付　　普通业务　　第 52142621024202306280003 8 号

凭证日期：20230628　　单位：元

付款人	全 称	合水县财政局国库集中支付中心	收款人	全 称	甘肃衡胜建筑工程有限公司
	账 号	27286101040005846		账 号	27286101040008261
	开户银行	中国农业银行合水县支行营业室		开户银行	中国农业银行有限公司合水县支行营业室
支付金额	人民币 （大写）： 柒拾陆万叁仟捌佰叁拾肆元整			金额（小写）	¥763,834.00
单 位	合水县水务局		主管部门	合水县水务局	
功能分类科目	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		支付申请编号		
结算方式	电子转账支付		用 途	孙家寨沟三标（水务局）	
预算项目编码	62102423000000089755		预算项目名称	2023年省级第二批衔接推进乡村振兴资	

支付印章

合水县财政局国库集中支付中心 电子支付专用章 2023-06-28 09:18:34　　之孙印策 2023-06-28 09:18:34　　聪张印聪 2023-06-28 09:17:20

银行会计分录

实际支付金额：¥763,834.00

（借）：

复核员：

合水县集中支付资金清算专用章 农行合水县支行

记账凭证

单位：合水县水务局　　　　2023 年 06 月 30 日　　　　编号：记账 18

摘要	财务会计科目	借方	贷方	预算会计科目	借方	贷方
孙家寨沟管网改造项目四标报账计入	161301[在建工程-建筑安装工程投资] 004007_2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目]	1,132,632.63		71010201[行政支出-项目支出-财政拨款支出] 001007_2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目] 2130599[农林水支出-扶贫-其他扶贫支出] 31099_资本性支出-其他资本性支出] 001[一般公共预算财政拨款]	1,098,632.63	
孙家寨沟管网改造项目四标报账计入	23020202[应付账款-建设项目应付账款-应付工程款] 004007_2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目] 203[建邦建设集团（孙家寨沟4标）]		34,000.00	600102[财政拨款预算收入-项目支出] 001007_2022年项目-合水县孙家寨沟村管网改造项目] 2130599[农林水支出-扶贫-其他扶贫支出] 001[一般公共预算财政拨款]		1,098,632.63
孙家寨沟管网改造项目四标报账计入	4001[财政拨款收入] 001[一般公共预算财政拨款]		1,098,632.63			
合计：人民币壹佰壹拾叁万贰仟陆佰叁拾贰元陆角叁分		￥1,132,632.63	￥1,132,632.63	人民币壹佰零玖万捌仟陆佰叁拾贰元陆角叁分	￥1,098,632.63	￥1,098,632.63

附件 15 张

会计主管：杨杰　审核：杨杰　制单：庞晓明　记账：庞晓明　出纳：

国库集中支付凭证

…付　普通业务　　　　第 5214Z6210242023062800031 号

…：20230628　　　　单位：元

付款人	全称	合水县财政局国库集中支付中心	收款人	全称	建邦建设集团有限公司合水分公司
	账号	27286101040005846		账号	2709310409000083479
	开户银行	中国农业银行合水县支行营业室		开户银行	中国工商银行股份有限公司西峰南街支行
支付金额	人民币（大写）：壹佰零玖万捌仟陆佰叁拾贰元陆角叁分			金额（小写）	￥1,098,632.63
单位	合水县水务局		主管部门	合水县水务局	
功能分类科目	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		支付申请编号		
结算方式	电子转账支付		用途	孙家寨沟四标（水务局）	
预算项目编码	62102423000000000089755		预算项目名称	2023年省级第二批衔接推进乡村振兴资	
支付印章	合水县财政局国库集中支付中心 电子支付专用章 2023-06-28 09:18:34；孙策之印 2023-06-28 09:18:34；张聪之印 2023-06-28 09:17:20		银行会计分录	实际支付金额：￥1,098,632.63（借）：复核员：	合水县集中支付资金清算专用章 农行合水县支行

合水县水务局项目资金拨付审批单

单位：元

项目名称	合水县2023年安全饮水巩固提升项目	合同编号	HSXAQYSGGTS-2023
项目建设内容	合水县2023年安全饮水巩固提升项目	项目建设地点	店子、西华池镇、板桥镇
中标价	1944845.51	施工企业	甘肃衡胜建筑工程有限公司
已付金额（注清预付、挂账、税票支出）	0	决算价	
施工单位申请拨付资金	924385.07	累计支付	924385.07
水利建设管理站意见	项目主管意见	财务主管意见	
	同意 10.30	同意拨付。 2023.10.31	

合水县水务局项目资金拨付审批单

单位：元

项目名称	合水县2023年安全饮水巩固提升项目	合同编号	HSXAQYSGGTS-2023
项目建设内容	合水县2023年安全饮水巩固提升项目	项目建设地点	店子、西华池镇、板桥镇
中标价	1944845.51	施工企业	甘肃衡胜建筑工程有限公司
已付金额（注清预付、挂账、税票支出）	924385.07	决算价	
施工单位申请拨付资金	773465.06	累计支付	1697850.13
水利建设管理站意见	项目主管意见	财务主管意见	
	同意 11.20	同意支付。 2023.11.01	

12—42件

合水县水务局项目资金拨付审批单

单位：元

项目名称	合水县2023年安全饮水巩固提升项目	合同编号	HSXAQYSGGTS-2023
项目建设内容	合水县2023年安全饮水巩固提升项目	项目建设地点	店子、西华池镇、板桥镇
中标价	1944845.51	施工企业	甘肃衡胜建筑工程有限公司
已付金额（注清预付、挂账、税票支出）	1697850.13	决算价	
施工单位申请拨付资金	180000	累计支付	1877850.13
水利建设管理站意见	项目主管意见	财务主管意见	
同意 12.28	同意 12.28		

项目明细账

2023年01月-12月

科目： 710102 项目支出

项目： 005024 2023年安全饮水巩固提升项目195万

日期			凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日						
2023	01			上年结转			平	
2023	01			本月合计			平	
2023	01			本年累计				
2023	02			本月合计			平	
2023	02			本年累计				
2023	03			本月合计			平	
2023	03			本年累计				
2023	04			本月合计			平	
2023	04			本年累计				
2023	05			本月合计			平	
2023	05			本年累计				
2023	06			本月合计			平	
2023	06			本年累计				
2023	07			本月合计			平	
2023	07			本年累计				
2023	08			本月合计			平	
2023	08			本年累计				
2023	09			本月合计			平	
2023	09			本年累计				
2023	10			本月合计			平	
2023	10			本年累计				
2023	11			本月合计			平	
2023	11			本年累计				
2023	12	31	记账 37	2023年安全饮水项目巩固提升工程款	1,697,850.13		借	1,697,850.13
2023	12	31	记账 42	支付2023年安全饮水巩固提升项目工程款	180,000.00		借	1,877,850.13
2023	12	31	记账 131	行政支出结转		1,697,850.13	借	180,000.00
2023	12	31	记账 131	行政支出结转		180,000.00	平	
2023	12			本月合计	1,877,850.13	1,877,850.13	平	
2023	12			本年累计	1,877,850.13	1,877,850.13		
	12			结转下年			平	

yonyou用友政务

单位： 合水县水务局　　打印人： 麻晓娟　　审核： 麻晓娟　　打印日期：2024-07-19

记 账 凭 证

单位： 合水县水务局　　2023 年 12 月 31 日　　编号： 记账 37 (1/2)

摘 要	财务会计科目	借方	贷方	预算会计科目	借方	贷方
2023年安全饮水项目巩固提升工程款	161301[在建工程-建筑安装工程投资] 005024[2023年项目-2023年安全饮水巩固提升项目195万]	952,974.30		71010201[行政支出-项目支出-财政拨款支出] 005024[2023年项目-2023年安全饮水巩固提升项目195万] 2130599[农林水支出-扶贫-其他扶贫支出] 30905[资本性支出（基本建设）-基础设施建设] 001[一般公共预算财政拨款]	1,697,850.13	
2023年安全饮水项目巩固提升工程款	23020202[应付账款-建设项目应付账款-应付工程款] 005024[2023年项目-2023年安全饮水巩固提升项目195万] 274[甘肃衡胜建筑工程有限公司安全饮水项目]		28,589.23	600102[财政拨款预算收入-项目支出] 005024[2023年项目-2023年安全饮水巩固提升项目195万] 2130599[农林水支出-扶贫-其他扶贫支出] 001[一般公共预算财政拨款]		1,697,850.13
2023年安全饮水项目巩固提升工程款	4001[财政拨款收入] 001[一般公共预算财政拨款]		924,385.07			
2023年安全饮水项目巩固提升工程款	161301[在建工程-建筑安装工程投资] 005024[2023年项目-2023年安全饮水巩固提升项目195万]	797,386.66				
2023年安全饮水项目巩固提升工程款	23020202[应付账款-建设项目应付账款-应付工程款] 005024[2023年项目-2023年安全饮水巩固提升项目195万] 274[甘肃衡胜建筑工程有限公司安全饮水项目]		23,921.60			
合计： 人民币壹佰柒拾伍万零叁佰陆拾元玖角陆分		¥1,750,360.96	¥976,895.90	人民币壹佰陆拾玖万柒仟捌佰伍拾元壹角叁分	¥1,697,850.13	¥1,697,850.13

附件 0 张

会计主管： 杨杰　　审核： 杨杰　　制单： 麻晓娟　　记账： 麻晓娟　　出纳：

yonyou用友政务

第 52142621024202310310065O 号

单位：元

付款人	开户银行	中国农业银行股份有限公司合水县支行营业室	收款人 全称	甘肃衡胜建筑工程有限公司
	账号	27286101040005846	账号	27286101040008261
			开户银行	中国农业银行股份有限公司合水县支行营业室
支付金额	人民币 （大写）： 玖拾贰万肆仟叁佰捌拾伍元零柒分			金额（小写） ¥924,385.07
单位	合水县水务局		主管部门	合水县水务局
功能分类科目	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		支付申请编号	
结算方式	电子转账支付		用途	2023年安全饮水巩固提升项目（水务局）
预算项目编码	6210242388000000004072		预算项目名称	2023年省级第二批衔接推进乡村振兴资

支付印章

合水县财政局国库集中支付中心 电子支付专用章
2023-10-31 15:11:10

之孙印策
2023-10-31 15:11:09

聪张印聪
2023-10-31 15:10:25

银行会计分录

实际支付金额：¥924,385.07
（借）：
复核员：
记账员：

合水县集中支付资金清算专用章
农行合水县支行
2023-11-01 11:32:42

记 账 凭 证

单位： 合水县水务局　　2023 年 12 月 31 日　　编号： 记账 37 (2/2)

摘 要	财务会计科目	借方	贷方	预算会计科目	借方	贷方
2023年安全饮水项目巩固提升工程款	4001[财政拨款收入] 001[一般公共预算财政拨款]		773,465.06			
合计： 人民币壹佰柒拾伍万零叁佰陆拾元玖角陆分		¥1,750,360.96	¥1,750,360.96	人民币壹佰陆拾玖万柒仟捌佰伍拾元壹角叁分	¥1,697,850.13	¥1,697,850.13

附件 0 张

会计主管： 杨杰　　审核： 杨杰　　制单： 麻晓娟　　记账： 麻晓娟　　出纳：

yonyou用友政务

国库集中支付凭证

财政直接支付　　普通业务　　第 52147621024202311300159l 号

凭证日期：20231130　　单位：元

付款人	全 称	合水县财政局国库集中支付中心	收款人	全 称	甘肃衡胜建筑工程有限公司
	账 号	27286101040005846		账 号	27286101040008261
	开户银行	中国农业银行股份有限公司合水县支行营业室		开户银行	中国农业银行股份有限公司合水县支行营业室
支付金额	人民币 (大写)： 柒拾柒万叁仟肆佰陆拾伍元零陆分			金额（小写）	¥773,465.06
单 位	合水县水务局		主管部门	合水县水务局	
功能分类科目	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		支付申请编号		
结算方式	电子转账支付		用 途	2023年安全饮水巩固提升项目195万(水务局)	
预算项目编码	62102423880000000 4072		预算项目名称	2023年省级第二批衔接推进乡村振兴资	
支付印章			银行会计分录	实际支付金额：¥773,465.06	
合水县财政局国库集中支付中心 电子支付专用章 2023-11-30 17:11:03	孙之印策 2023-11-30 17:11:03	张聪印聪 2023-11-30 17:09:37		（借）： 复核员：	合水县集中支付资金清算专用章 农行合水县支行 记账员： 2023-12-01 13:27:45

记 账 凭 证

单位： 合水县水务局　　2023 年 12 月 31 日　　编号： 记账 42

摘 要	财务会计科目	借方	贷方	预算会计科目	借方	贷方
支付2023年安全饮水巩固提升项目工程款	161301[在建工程-建筑安装工程投资] 005024[2023年项目-2023年安全饮水巩固提升项目195万]	185,400.00		71010201[行政支出-项目支出-财政拨款支出] 005024[2023年项目-2023年安全饮水巩固提升项目195万] 2130599[农林水支出-扶贫-其他扶贫支出] 31005[资本性支出-基础设施建设] 001[一般公共预算财政拨款]	180,000.00	
支付2023年安全饮水巩固提升项目工程款	23020202[应付账款-建设项目应付账款-应付工程款] 005024[2023年项目-2023年安全饮水巩固提升项目195万] 274[甘肃衡胜建筑工程有限公司安全饮水项目]		5,400.00	600102[财政拨款预算收入-项目支出] 005024[2023年项目-2023年安全饮水巩固提升项目195万] 2130599[农林水支出-扶贫-其他扶贫支出] 001[一般公共预算财政拨款]		180,000.00
支付2023年安全饮水巩固提升项目工程款	4001[财政拨款收入] 001[一般公共预算财政拨款]		180,000.00			
合计： 人民币壹拾捌万伍仟肆佰元整		¥185,400.00	¥185,400.00	人民币壹拾捌万元整	¥180,000.00	¥180,000.00

附件 15 张

会计主管： 杨杰　　审核： 杨杰　　制单： 麻晓娟　　记账： 麻晓娟　　出纳：

yonyou用友政务

国库集中支付凭证

财政直接支付　　普通业务

凭证日期：20231229

第 52147621024202312290000l 号

单位：元

付款人	全　称	合水县财政局国库集中支付中心	收款人	全　称	甘肃衡胜建筑工程有限公司
	账　号	27286101040005846		账　号	27286101040008261
	开户银行	中国农业银行股份有限公司合水县支行营业室		开户银行	中国农业银行股份有限公司合水县支行营业室
支付金额		人民币　（大写）：壹拾捌万元整			金额（小写）¥180,000.00
单　位		合水县水务局	主管部门		合水县水务局
功能分类科目		2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	支付申请编号		
结算方式		电子转账支付	用　途		2023年安全饮水项目（水务局）
预算项目编码		62102423880000000004072	预算项目名称		2023年省级第二批衔接推进乡村振兴资

支付印章

合水县财政局国库集中支付中心 电子支付专用章　2023-12-29 08:35:08

之孙印策　2023-12-29 08:35:08

聪张印聪　2023-12-29 08:34:36

银行会计分录

实际支付金额：¥180,000.00

（借）：

合水县集中支付资金清算专用章

复核员：

农行合水县支行　记账员：

2023-12-29 11:24:22



电子发票（普通发票）

发票号码：23622000000017285698
开票日期：2023年11月13日

购买方信息	名称：管理站 统一社会信用代码/纳税人识别号：12621024MB1J396254	销售方信息	名称：甘肃衡胜建筑工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91621024MA7465771N

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
建筑服务*工程服务	甘肃省庆阳市合水县	合水县2023年安全饮水巩固提升项目	731547.39	9%	65839.27
合计			¥731547.39		¥65839.27
价税合计（大写）	⊗柒拾玖万柒仟叁佰捌拾陆圆陆角陆分		（小写）¥797386.66		

备注：土地增值税项目编号:-；　跨地（市）标志:否；
工程名称：合水县2023年安全饮水巩固提升项目
工程地点：店子乡、西华池镇、板桥镇等9个乡镇

开票人：王艳宁



电子发票（普通发票）

发票号码：23622000000014354738
开票日期：2023年10月26日

购买方信息	名称： 统一社会信用代码/纳税人识别号：12621024MB1J396254	销售方信息	名称：甘肃衡胜建筑工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91621024MA7465771N

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
建筑服务*工程服务	甘肃省庆阳市合水县	合水县2023年安全饮水巩固提升项目	874288.35	9%	78685.95
合计			¥874288.35		¥78685.95
价税合计（大写）	⊗玖拾伍万贰仟玖佰柒拾肆圆叁角整		（小写）¥952974.30		

备注：土地增值税项目编号:-；　跨地（市）标志:否；
工程名称：合水县2023年安全饮水巩固提升项目
工程地点：店子乡、西华池镇、板桥镇等9个乡镇

开票人：王艳宁

9-10

合水县水务局项目资金拨付审批单

单位：元

项目名称	合水县2023年第二批产业配水项目	合同编号	HSXCYPSXM-2023-01
项目建设内容	合水县2023年第二批产业配水项目	项目建设地点	合水县
中标价	896821.29	施工企业	甘肃恒超建设工程有限责任公司合水分公司
已付金额（注清预付、挂账、税票支出）	0	会计签字	
施工单位申请拨付资金	429434.12	累计支付	429434.12
水利建设管理站意见	项目主管意见	财务主管意见	
同意 9.11	同意 9.11	同意支付. 2023.9.15	

合水县水务局项目资金拨付审批单

单位：元

项目名称	合水县2023年第二批产业配水项目	合同编号	HSXCYPSXM-2023-01
项目建设内容	合水县2023年第二批产业配水项目	项目建设地点	合水县
中标价	896821.29	施工企业	甘肃恒超建设工程有限责任公司合水分公司
已付金额（注清预付、挂账、税票支出）	429434.12	会计签字	
施工单位申请拨付资金	397133.23	累计支付	826567.35
水利建设管理站意见	项目主管意见	财务主管意见	
同意 9.25	同意 9.25	同意支付。 2023.9.25	

合水县水务局项目资金拨付审批单

单位：元

项目名称	合水县2023年第二批产业配水项目	合同编号	HSXCYPSXM-2023-01
项目建设内容	合水县2023年第二批产业配水项目	项目建设地点	合水县
中标价	896821.29	施工企业	甘肃恒超建设工程有限责任公司合水分公司
已付金额（注清预付、挂账、税票支出）	826567.35	决算价	895868.96
施工单位申请拨付资金	42425.54	累计支付	868992.89
水利建设管理站意见	项目主管意见	财务主管意见	
合水县水利建设管理站 11.30	同意 11.30	合水县财政局 同意	

项目明细账

2023年01月-12月

科目： 710102 项目支出

项目： 005014 合水县2023年第二批产业配水(90万)

页码：第1页 共1页

日期			凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日						
2023	01			上年结转			平	
2023	01			本月合计			平	
2023	01			本年累计				
2023	02			本月合计			平	
2023	02			本年累计				
2023	03			本月合计			平	
2023	03			本年累计				
2023	04			本月合计			平	
2023	04			本年累计				
2023	05			本月合计			平	
2023	05			本年累计				
2023	06			本月合计			平	
2023	06			本年累计				
2023	07			本月合计			平	
2023	07			本年累计				
2023	08			本月合计			平	
2023	08			本年累计				
2023	09	30	记账 10	支付2023年第二批产业配水项目款（2次）	826,567.35		借	826,567.35
2023	09			本月合计	826,567.35		借	826,567.35
2023	09			本年累计	826,567.35			
2023	10			本月合计			借	826,567.35
2023	10			本年累计	826,567.35			
2023	11			本月合计			借	826,567.35
2023	11			本年累计	826,567.35			
2023	12	31	记账 36	2023年第二批产业配水工程款	42,425.54		借	868,992.89
2023	12	31	记账 131	行政支出结转		826,567.35	借	42,425.54
2023	12	31	记账 131	行政支出结转		42,425.54	平	
2023	12			本月合计	42,425.54	868,992.89	平	
2023	12			本年累计	868,992.89	868,992.89		
	12			结转下年			平	

yonyou用友政务

单位： 合水县水务局　　打印人： 麻晓娟　　审核： 麻晓娟　　打印日期：2024-07-19

记 账 凭 证

单位： 合水县水务局　　2023 年 09 月 30 日　　编号： 记账 10

摘 要	财务会计科目	借方	贷方	预算会计科目	借方	贷方
支付2023年第二批产业配水项目款（2次）	161301[在建工程-建筑安装工程投资] 005014[2023年项目-合水县2023年第二批产业配水(90万)]	852,131.29		71010201[行政支出-项目支出-财政拨款支出] 005014[2023年项目-合水县2023年第二批产业配水(90万)] 2130599[农林水支出-扶贫-其他扶贫支出] 30905[资本性支出（基本建设）-基础设施建设] 001[一般公共预算财政拨款]	826,567.35	
支付2023年第二批产业配水项目款（2次）	23020202[应付账款-建设项目应付账款-应付工程款] 005014[2023年项目-合水县2023年第二批产业配水(90万)] 240[甘肃恒超]		25,563.94	600102[财政拨款预算收入-项目支出] 005014[2023年项目-合水县2023年第二批产业配水(90万)] 2130599[农林水支出-扶贫-其他扶贫支出] 001[一般公共预算财政拨款]		826,567.35
支付2023年第二批产业配水项目款（2次）	4001[财政拨款收入] 001[一般公共预算财政拨款]		826,567.35			
合计： 人民币捌拾伍万贰仟壹佰叁拾壹元贰角玖分		¥852,131.29	¥852,131.29	人民币捌拾贰万陆仟伍佰陆拾柒元叁角伍分	¥826,567.35	¥826,567.35

附件 65 张

会计主管： 杨杰　　审核： 杨杰　　制单： 麻晓娟　　记账： 麻晓娟　　出纳：

yonyou用友政务

国库集中支付凭证

_接支付　　普通业务　　第 5214Z62102420230920000501 号

_日期：20230920　　单位：元

付款人	全 称	合水县财政局国库集中支付中心	收款人	全 称	甘肃恒超建设工程有限责任公司合水分公司
	账 号	27286101040005846		账 号	61012300600007357
	开户银行	中国农业银行股份有限公司合水县支行营业室		开户银行	甘肃银行股份有限公司合水支行
支付金额	人民币 （大写）： 肆拾贰万玖仟肆佰叁拾肆元壹角贰分			金额（小写）	¥429,434.12
单 位	合水县水务局		主管部门		合水县水务局
功能分类科目	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		支付申请编号		
结算方式	电子转账支付		用 途		合水县2023年第二批产业配水项目（水务局）
预算项目编码	62102423800000004072		预算项目名称		2023年省级第二批衔接推进乡村振兴资
支付印章	合水县财政局国库集中支付中心 电子支付专用章 2023-09-20 11:01:53　之孙印策 2023-09-20 11:01:53　聪张印聪 2023-09-20 09:56:26		银行会计分录	实际支付金额：¥429,434.12 （借）： 复核员： 记账员：	合水县集中支付资金清算专用章 农行合水县支行 2023-09-20 14:37:31

国库集中支付凭证

支付　普通业务　　第 52147621024202309270017 3 号

期：20230927　　单位：元

付款人	全　称	合水县财政局国库集中支付中心	收款人	全　称	甘肃恒超建设工程有限责任公司合水分公司
	账　号	27286101040005846		账　号	61012300600007357
	开户银行	中国农业银行股份有限公司合水县支行营业室		开户银行	甘肃银行股份有限公司合水支行
支付金额	人民币　(大写)：　叁拾玖万柒仟壹佰叁拾叁元贰角叁分			金额（小写）	¥397,133.23
单　位	合水县水务局		主管部门		合水县水务局
功能分类科目	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		支付申请编号		
结算方式	电子转账支付		用　途		合水县2023年第二批产业配水项目（水务局）
预算项目编码	62102423880000004072		预算项目名称		2023年省级第二批衔接推进乡村振兴资
支付印章	合水县财政局国库集中支付中心 电子支付专用章 2023-09-27 09:10:28　之孙印策 2023-09-27 09:10:28　聪张印聪 2023-09-27 09:00:47		银行会计分录	实际支付金额：¥397,133.23 （借）： 复核员： 记账员：	合水县集中支付资金清算专用章 农行合水县支行 2023-09-27 10:20:09

记 账 凭 证

单位：　合水县水务局　　2023 年 12 月 31 日　　编号：　记账 36

摘　要	财务会计科目	借方	贷方	预算会计科目	借方	贷方
2023年第二批产业配水工程款	161301[在建工程-建筑安装工程投资] 005014[2023年项目-合水县2023年第二批产业配水(90万)]	43,737.67		71010201[行政支出-项目支出-财政拨款支出] 005014[2023年项目-合水县2023年第二批产业配水(90万)] 2130599[农林水支出-扶贫-其他扶贫支出] 31005[资本性支出-基础设施建设] 001[一般公共预算财政拨款]	42,425.54	
2023年第二批产业配水工程款	23020202[应付账款-建设项目应付账款-应付工程款] 005014[2023年项目-合水县2023年第二批产业配水(90万)] 240[甘肃恒超]		1,312.13	600102[财政拨款预算收入-项目支出] 005014[2023年项目-合水县2023年第二批产业配水(90万)] 2130599[农林水支出-扶贫-其他扶贫支出] 001[一般公共预算财政拨款]		42,425.54
2023年第二批产业配水工程款	4001[财政拨款收入] 001[一般公共预算财政拨款]		42,425.54			
合计：　人民币肆万叁仟柒佰叁拾柒元陆角柒分		¥43,737.67	¥43,737.67	人民币肆万贰仟肆佰贰拾伍元伍角肆分	¥42,425.54	¥42,425.54

附件 0 张

会计主管：　杨杰　　审核：　杨杰　　制单：　麻晓娟　　记账：　麻晓娟　　出纳：

yonyou用友政务

国库集中支付凭证

财政直接支付　　普通业务　　第 5214Z6210242023113001601 号

凭证日期：20231130　　单位：元

付款人	全　称	合水县财政局国库集中支付中心	收款人	全　称	甘肃恒超建设工程有限责任公司合水分公司
	账　号	27286101040005846		账　号	61012300600007357
	开户银行	中国农业银行股份有限公司合水县支行营业室		开户银行	甘肃银行股份有限公司合水支行
支付金额	人民币　(大写)：　肆万贰仟肆佰贰拾伍元伍角肆分			金额（小写）	¥42,425.54
单　位	合水县水务局		主管部门		合水县水务局
功能分类科目	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		支付申请编号		
结算方式	电子转账支付		用　途		合水县2023年第二批产业配水项目（水务局）
预算项目编码	62102423880000000004072		预算项目名称		2023年省级第二批衔接推进乡村振兴资

支付印章

合水县财政局国库集中支付中心 电子支付专用章
2023-11-30 17:11:04

之孙印策
2023-11-30 17:11:03

聪张印聪
2023-11-30 17:09:37

银行会计分录

实际支付金额：¥42,425.54

（借）：合水县集中支付资金清算专用章

复核员：

记账员：农行合水县支行
2023-12-01 13:27:29

甘肃增值税普通发票

№ 31823279

开票日期：

建设管理站
1024MB1J396254

密码区
000*63482/43295+3<>/8-2-1
5/2368149/57437678521996848O
27234<<1>/+6488<1+8*66/885
7010*94797479<01*60.066-7384

务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
建服务					99009.90	1%	990.10
合　计					¥99009.90		¥990.10

价税合计（大写）　⊗壹拾万圆整　（小写）¥100000.00

销售方	名　称：甘肃恒超建设工程有限责任公司合水分公司 纳税人识别号：91621024MA7HU5BR3A 地址、电话：甘肃省庆阳市合水县陇龄聚十字驿源宾馆三楼15101865607 开户行及账号：甘肃银行股份有限公司合水支行61012300600007357	备注	校验码 01864 81801 48377 88442 工程名称：合水县2023年第二批产业配水项目 工程地点：合水县境内

收款人：李永成　　复核：杨五妹　　开票人：武海燕　　销售方：发票专用章

第二联：发票联 购买方记账凭证

甘肃华瑞票证有限公司

甘肃增值税普通发票

№ 31823280

开票日期：2023年09月11日

建设管理站
.024MB1J396254

密码区
0064+/2*0>9*2*4</96-255
>8+>-2100++-0258+/*91344-343
>17/5495<5+7378796-2/-/-/596
51-3+/5*45/+8+01*60>06232+6+

服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
服务					99009.90	1%	990.10
合计					¥99009.90		¥990.10
价税合计（大写）	⊗壹拾万圆整				（小写）¥100000.00		

销售方：
名 称：甘肃恒超建设工程有限责任公司合水分公司
纳税人识别号：91621024MA7HU5BR3A
地址、电话：甘肃省庆阳市合水县陇绦聚十字驿源宾馆三楼15101865607
开户行及账号：甘肃银行股份有限公司合水支行61012300600007357

备注：
校验码 08945 51994 55314 43331
工程名称：合水县2023年第二批产业配套项目
工程地点：合水县境内

收款人：李永成　复核：杨五妹　开票人：武海燕　销售方：（章）

第二联：发票联 购买方记账凭证

佐瑞票证有限公司

甘肃增值税普通发票

№ 31823281

开票日期：2023年09月11日

建设管理站
1024MB1J396254

密码区
00340-8/270-4<670*2701
385117875>57>*30<4>/+->880/7
234+83<<83877906**/18/1-2-4
936*5<+9407+3301*60>0641-2>2

服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
服务					99009.90	1%	990.10
合计					¥99009.90		¥990.10
价税合计（大写）	⊗壹拾万圆整				（小写）¥100000.00		

销售方：
名 称：甘肃恒超建设工程有限责任公司合水分公司
纳税人识别号：91621024MA7HU5BR3A
地址、电话：甘肃省庆阳市合水县陇绦聚十字驿源宾馆三楼15101865607
开户行及账号：甘肃银行股份有限公司合水支行61012300600007357

备注：
校验码 13274 63461 84354 98813
工程名称：合水县2023年第二批产业配套项目
工程地点：合水县境内

收款人：李永成　复核：杨五妹　开票人：武海燕　销售方：（章）

第二联：发票联 购买方记账凭证

佐瑞票证有限公司

肃增值税普通发票

№ 31823288　062002200104　31823288

开票日期：2023年09月26日

购买方	名称：……管理站 纳税人识别号：……4MB1J396254	密码区	0081<2*6425*+691-36595… >5*50+>6<7+5/4>…+8/951…872 97>/155799+52277<…4961+-60-… 2<-+463<216>1201+60…0643…98

服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
……务					9322.48	1%	93.22
合计					¥9322.48		¥93.22
价税合计（大写）	⊗玖仟肆佰壹拾伍圆柒角				（小写）¥9415.70		

销售方	名称：甘肃恒超建设工程有限责任公司合水分公司 纳税人识别号：91621024MA7HU5BR3A 地址、电话：甘肃省庆阳市合水县陇绵聚十字驿源宾馆三楼15101865607 开户行及账号：甘肃银行股份有限公司合水支行61012300600007357	备注	校验码 12211 10849 07639 7510… 工程名称：合水县2023年第二批产业配水项目 工程地点：合水县境内

收款人：李永成　复核：杨五妹　开票人：武海燕　销售方：（章）

第二联：发票联　购买方记账凭证

电子发票（普通发票）

建筑服务

发票号码：23622000000019873529
开票日期：2023年11月29日

购买方信息	名称：合水县水利建设管理站 统一社会信用代码/纳税人识别号：12621024MB1J396254	销售方信息	名称：甘肃恒超建设工程有限责任公司合水分公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91621024MA7HU5BR3A

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程服务	甘肃省庆阳市合水县	合水县2023年第二批产业配水项目	43304.62	1%	433.05
合计			¥43304.62		¥433.05
价税合计（大写）	⊗肆万叁仟柒佰叁拾柒圆陆角柒分		（小写）¥43737.67		

备注：
土地增值税项目编号：--；　跨地（市）标志：否；
销方开户银行：甘肃银行股份有限公司合水支行；　银行账号：61012300600007357；
工程名称：合水县2023年第二批产业配水项目
工程地点：合水县境内；
收款人：李永成；　复核人：马才淋；

开票人：武海燕

下载次数：1

X